

Отчет на Програмата за изпълнение на проектите от ИПГВР за 2019 година			
ЗВИ Зона с преобладаващ социален характер			
ПРОЕКТ	СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА	ИЗПЪЛНЕНИЕ 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.	КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ПРОЕКТИ / ДЕЙНОСТИ
/1/	/2/	/3/	/4/
Група проекти 1: ГРАДСКА СРЕДА	31 924 800.00 лв.	14 055 896.83 лв.	
ЗВИ/А - Подзона район Младост	11 424 000.00 лв.	1 897 832.19 лв.	
Проект 1-1: Благоустройство на междублокови пространства в подзоната	7 392 000.00 лв.	1 897 832.19 лв.	Обект "Благоустройство на междублокови пространства в подзона район "Младост" (ж.к. Възраждане, Им.р.) включващо естетизация и модернизация на пространството заключено между ул. "Ана Феликсова", ул. "Петър Алипиев", улицата западно от бл. 17 и локално платно на бул. "Трети март" е финансиран за изпълнение в рамките на проекти BG16RFOP001-1.002-0002 "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна", Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. Разходите за обекта са в размер на 1 577 503.00 лв. Извършен е и текущ ремонт на междублокови пространства в р-н "Младост" и реконструкция светофарна уредба на кръстовище бул. "Сливница"/"Янош Хуняди - 320 329.19 лв.
Проект 1-2: Изграждане на районен парк в район Младост - вкл. 2 игрища и амфитеатър	4 032 000.00 лв.	0.00 лв.	Проектът е завършен и отчетен през 2016 г.
ЗВИ/Б - Подзона район Владислав Варненчик	12 100 800 лв.	12 158 064.64 лв.	
Проект 1-4: Благоустройство на междублокови пространства в подзоната, включващо	7 392 000.00 лв.	12 158 064.64 лв.	Обект "Благоустройство на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик“, IV-ти м.р., в т.ч. основен ремонт на ул. "Янко Мустаков" в участъка от бул. "Константин и Фружин" до ул. "Св. Елена" е финансиран за изпълнение в рамките на проекти BG16RFOP001-1.002-0002 "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна", Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. Разходите за обекта са в размер на 10 588 982.00 лв. Извършен е текущ ремонт на междублокови пространства в р-н "Владислав Варненчик" и проектиране, основен ремонт и строителен надзор на улична мрежа в м.р. I в района на стойност 1 569 082.64 лв.
Проект 1-5: Районен парк Владиславово (вкл. Изграждане на площадки за скейт и ролери)	4 708 800.00 лв.	0.00 лв.	Районен парк "Владиславово" е изграден през 2015 г. Не са изградени площадки за скейт и ролери.
ЗВИ/Д Нови обекти след изменение на ИПГВР	8 400 000.00 лв.	0.00 лв.	
Проект ЗВИ 1-6/Д. „Благоустройство и ремонт на П-ри микрорайон („Кайсиева градина“), ж.к. „Владислав Варненчик“	8 400 000.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Група проекти 2: СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА	33 827 200.00 лв.	0.00 лв.	
Проект 2-1: Реконструкция на стадион в район Вл. Варненчик, включително изграждане на спортна зала и закрит басейн	6 652 800.00 лв.	0.00 лв.	За отчетната година е отчетено започната реконструкция на стадиона, към настоящия момент се изгражда спортна зала.
Проект 2-2: Изграждане на нов закрит басейн	1 478 400.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетена дейност.
Проект 2-3: Доизграждане и оборудване на спортно-развлекателен комплекс Младост - детски кът, скейт парк, зала за бадминтон и тенис на маса, скуош маса, площадка за волейбол; Изграждане, оборудване и обзавеждане на „Европейски младежки център“ (ЕМЦ)	3 696 000.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект ЗВИ 2-3/Д. „Изграждане на културно-спортен център с басейн и кинозалон“ в кв. „Владислав Варненчик“ (в ОУ „Стоян Михайловски“)	10 000 000.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект ЗВИ 2-4/Д. „Изграждане на покрита многофункционална спортна зала в кв. 6 по плана на жк „Възраждане“ П	12 000 000.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Група проекти 3: СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	23 889 789.58 лв.	76 137.13 лв.	
Проект 3-1: Изграждане на 150 социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на район „Младост“	9 522 240.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.

/1/	/2/	/3/	/4/
Проект 3-3: Изграждане на защитени и наблюдавани жилища: „Защитено жилище“ за лица с умствени увреждания с капацитет 8 места, „Защитено жилище“ за лица с психични разстройства, капацитет 8 места и 3 броя „Наблюдавани жилища“ за лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, „преходно жилище“ или „защитено жилище“ и им предстои да водят независим начин на живот с капацитет по 6 места, разположени в една сграда на територията на Район „Младост“	1 472 023.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 3-4: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция с капацитет 15 места	601 680.00 лв.	0.00 лв.	Обектът се изпълнява в рамките на проект BG16RFOP001-5.002-0012-C01 "Изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на Община Варна“, район "Вл. Варненчик. Разходите са отчетени в проект ЗВИ 3-19Д.
Проект 3-5: Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания – мерки за ЕЕ и оборудване	154 762.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 3-6: Ремонт, оборудване и обзавеждане на Социален учебно-професионален център „Анастасия Д-р Железкова“	283 396.00 лв.	0.00 лв.	Социален учебно-професионален център „Анастасия Д-р Железкова“ е закрит през 2018 г.
Проект 3-7: Ремонт, оборудване и обзавеждане на Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица, в СУПЦ „Анастасия Д-р Железкова“	206 653.00 лв.	0.00 лв.	Обектът е включен в проектно предложение BG16RFOP001-1.002-0005 „Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна“, което включва обекти "Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица" - крило А на сградата и "Кризисен център за деца" - 3ти ет., крило Б на сградата. Извършените разходи за 2019 г. са отчетени в проект ЗВИ 3-20Д.
Проект 3-8: Основен ремонт, оборудване и обзавеждане за Защитено жилище - за жени с психични разстройства	49 352.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 3-9:Изграждане на Дневен център за възрастни с физически увреждания с капацитет 30 места и седмична грижа към него с капацитет 15 места на територията на район „Младост“	808 282.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 3-10: „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост с капацитет 15 места на територията район „Младост“	612 595.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 3-11: Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с капацитет 60 места	221 222.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 3-12: „Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с капацитет 30 места“	221 222.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 3-13: „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция с капацитет 15 места на територията на Район "Младост"	758 016.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 3-14: „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания с капацитет 15 места на територията на Район "Младост"	702 912.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 3-15: „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост с капацитет 15 места на територията на Район "Младост"	677 376.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 3-16: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства с капацитет 15 места на територията на Район "Младост"	677 376.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 3-17: Основен ремонт, мерки за ЕЕ, оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж	580 742.00 лв.	49 380.00 лв.	Закупуено е товарно превозно средство 2+1 места за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж - второстепенен разпоредител с бюджет
Проект 3-18: Хоризонтален проект за доставка на оборудване, обзавеждане и транспортни средства за обекти от социалната инфраструктура (доставката на оборудване, обзавеждане и транспортни средства за обекти, за които се предвижда СМР е включена в съответния проект като отделна дейност)	124 401.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект ЗВИ 3-19Д: „Ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“	1 365 210.56 лв.	24 224.64 лв.	Обектът е включен в проект BG16RFOP001-5.002-0012 "Изграждане на център за грижа за лица с различни форми на деменция и ремонт на сграда на дневен център за подкрепа на лица с форми на деменция и техните семейства" гр. Варна".

/1/	/2/	/3/	/4/
Проект ЗВ1 3-20Д: „Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна“ Обект 1. „Ремонт, обзавеждане и оборудване на Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица в град Варна“ Обект 2. „Ремонт, обзавеждане и оборудване на кризисен център гр. Варна“	3 311 011.19 лв.	2 532.49 лв.	Проектът се реализира по ДБФП №BG16RFOP001-1.002-0005-C01 за изпълнение на проект "Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна", сключен през 2019 г.
Проект ЗВ1 3-21Д: „Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на гр. Варна“	1 539 317.83 лв.	0.00 лв.	Проектно предложение "Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на гр.Варна" е подадено за оценка в края на 2019 г.
Група проекти 4: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	18 437 999.08 лв.	7 745 042.08 лв.	
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ	11 157 566.00 лв.	585 629.00 лв.	
Проект 4-1: Разширение базата на ОДЗ № 10 “Приказка” с нов корпус за 4 градински групи	3 045 024.00 лв.	0.00 лв.	Не са реализирани СМР дейности след изготвянето на инвестиционен проект в рамките на проект "В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 г."
Проект 4-2: Разширение базата на ОДЗ № 12 “Първи юни” с нов корпус за 2 градински групи и басейн	1 569 600.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 4-3: ОДЗ 12 Ремонт, газификация и оборудване	242 162.00 лв.	585 629.00 лв.	Обектът е реализиран по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на образователната инфраструктура". Проектът е приключен през 2019 г.
Проект 4-4: Разширение на 39 ЦДГ "Звънче"+ яслена група на ул."Бляя" - Мерки за ЕЕ, благоустройство на двора и изграждане на достъпна архитектурна среда (рампа и платформа за достъп на детски и инвалидни колички)	884 352.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 4-5: Разширение базата на ЦДГ № 44 “Крилатко” с нов корпус за 6 градински групи, физкултурен салон и басейн	5 416 428.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
ОБЩНСКИ УЧИЛИЩА	7 280 433.08 лв.	7 159 413.08 лв.	
Проект 4-6: Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на I-во ОУ, гр.Варна“	838 864.00 лв.	1 521 162.00 лв.	Обектът е реализиран по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на образователната инфраструктура". Проектът е приключен през 2019 г., дейностите са изпълнени.
Проект 4-7: „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СОУ „П. Кр. Яворов“	1 087 537.00 лв.	2 679 936.00 лв.	Обектът е реализиран по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на образователната инфраструктура". Проектът е приключен през 2019 г., дейностите са изпълнени.
Проект 4-9: II СОУ „Неофит Бозвели” - ремонт, мерки за ЕЕ, оборудване и обзавеждане	530 880.00 лв.	322 008.00 лв.	През 2019 г. не са изпълнени дейности по проекта. В рамките на обекта на интервенция са извършени проектиране и основен ремонт на спортни площадки на открито.
Проект 4-10: Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Софроний Врачански” и ОУ „Николай Й. Вапцаров” (намира се в една сграда)	598 100.00 лв.	1 850 464.00 лв.	Обектът е реализиран по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на образователната инфраструктура". Проектът е приключен през 2019 г., дейностите са изпълнени.
Проект 4-11: СОУ "Гео Милев" - ремонт, реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност, и създаване на многофункционален училищен двор	1 425 070.00 лв.	9 192.00 лв.	Проектът е частично реализиран. Отчетените разходи са за извършени проектиране и основен ремонт на спортни площадки за игра.
Проект ЗВ1 4-12Д: „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна“	2 799 982.08 лв.	776 651.08 лв.	679 972.08 лв са отчетените разходи по проекта, който приключи през 2019 г. Допълнително е извършено асфалтиране на двора извън мерките по проекта на стойност 96 679.00 лв.
Група проекти 5: ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА	1 499 462.00 лв.	17 940.00 лв.	
Проект 5-1: ДКЦ 3 - Внедряване на мерки за енергийна ефективност, апаратура	1 499 462.00 лв.	17 940.00 лв.	Извършено е обследване за енергийна ефективност и изготвяне на енергиен одит
Група проекти 6: КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА	2 057 664.00 лв.	0.00 лв.	
Проект 6-1: Реконструкция, ремонт и оборудване на НЧ „Петко Рачев Славейков 1928“	1 108 800.00 лв.	0.00 лв.	В процес на подготовка е проектно предложение "Реконструкция, ремонт и оборудване на НЧ „Петко Рачев Славейков 1928“, с което Община Варна ще кандидатства за финансиране по ПО1 на ОПРР 2014-2020 г.
Проект 6-2: Изграждане на многофункционална обществена сграда с театър, кинозал, изложбена зала, музей, библиотека	653 184.00 лв.	0.00 лв.	Не е отчетено изпълнение.
Проект 6-3: Народно читалище „Цар Борис III” - обновяване	295 680.00 лв.	0.00 лв.	Не е отчетено изпълнение.

/1/	/2/	/3/	/4/
Група проекти 7. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ	399 366.39 лв.	29 130.07 лв.	
Проект ЗВІ 7-1Д: „Подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на Район „Владислав Варненчик“	399 366.39 лв.	29 130.07 лв.	Извършена е подмяна на покривното покритие и частична подмяна на дограма. Разходите са направени със собствени средства.
ОБЩО ЗА ЗВІ		21 924 146.11 лв.	
ЗВІ Зона на публични функции с висока обществена значимост			
Група проекти 1: ГРАДСКА СРЕДА	61 443 248.00 лв.	15 406 846.69	
Подзона район Аспарухово 1 - ЗВІ/А	12 949 200.00 лв.	2 018.00 лв.	
Проект 1-2: Реконструкция на ул."Мара Тасева" и основен ремонт на бул."Първи май", ведно с прилежащи улица към Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко А.Марков" Варна ЕООД и улица към СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов" в местност „Вилите", с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега Канал „море-езеро", изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракционни, спортни площадки, търговски обекти и велоалеи на територията на паркоустройствена зона за обществено обслужване.	12 949 200.00 лв.	2 018.00 лв.	Обектът е изпълнен в рамките на проект BG16RFOP001-1.002-0002 "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна". Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. през 2018 г. Под-обект бул. "Първи май" е изпълнен в рамките на проект "Интегриран градски транспорт на Варна-втора фаза" през същата година. Отчетените разходи са за изграждане на паркоместа по бул. "Първи май"
Подзона район Аспарухово 2 - ЗВІ/А1	17 824 784.00 лв.	5 628 927.99 лв.	
Проект 1-4: Благоустройство на междублокови пространства в подзоната, включващо	4 287 360.00 лв.	911 683.99 лв.	Извършени са проектиране и основен ремонт в м.р. 27
Проект ЗВІ 1-25Д „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, Район „Аспарухово“, Община Варна“	13 537 424.00 лв.	4 717 244.00 лв.	Проектът е в процес на изпълнение.
Подзона район Приморски 1 - ЗВІ/Г	4 984 704.00 лв.	2 612 911.57 лв.	
Проект 1-5: Морска градина (Приморски парк имоти с ПИ 10135.2561.1; ПИ 10135.1509.1 прилб.РЗП 176 773,62кв.м)	3 784 704.00 лв.	2 612 911.57 лв.	Обектът е финансиран за изпълнение в рамките на проекти BG16RFOP001-1.002-0002 "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна", Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. Извършена рехабилитация на улична мрежа (включително алеи и площадки, осветление и елементи на уличната инфраструктура). Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кьтове за отдих, паркова мебел и др. Реконструкция поливна система, растителност.Отчетени разходи по проекта 2 570 216 лв. Изградена е система за видеонаблюдение на площад "Антон Новак" на стойност 42 695.57 лв.
Проект ЗВІ 1-24Д: „Реконструкция и модернизация на Зоопарк-Варна“	1 200 000.00 лв.	0.00 лв.	Изпълнението на проекта е започнало през 2019 г., чрез финансов инструмент - РФГР - Север
Подзона район Приморски 2 - ЗВІ/Д	17 553 360.00 лв.	0.00 лв.	
Проект 1-9: Реконструкция на ул."Мадара" в участъка от ул."Д-р А.Железкова" до ул."Явор" и благоустройство пространствата в карето между бул."Царевец" – ул."Караагач" – ул."Мир" – бул."В.Левски" – бул."Осми Приморски полк", чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване, велоалеи и др. на територията на 17 м.р., район Приморски	17 553 360.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Подзона район Одосеос 1 - ЗВІ/Б	8 131 200.00 лв.	3 170 490.12 лв.	
Проект 1-10: Благоустройство на междублокови пространства в подзоната, включващо	8 131 200.00 лв.	3 170 490.12 лв.	Обект "Благоустройство на междублокови пространства в подзона район Одосеос 1, включващо реконструкция на ул. "Г.Бенковски" в участъка от бул. "Сливница" до ул. "Кракра" вкл. елементи на предблоковите пространства в участъка между ул."Цар Петър", ул."Парижка комуна", ул. "Кракра" и ул. "Г.Бенковски" е изпълнен в рамките на проекти BG16RFOP001-1.002-0002 "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна", Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. Разходите са в размер на 2 024 961. За изготвяне на проект за благоустройство - ул. "Парижка комуна" - бул. "Владислав Варненчик" и проектиране и извършен основен ремонт на улична мрежа в район "Одосеос", м.р. 9 и 10; благоустройство на междублокови пространства са отчетени разходи в размер на 1 145 529.12 лв.
Подзона район Одосеос 2 - ЗВІ/В	8 652 800.00 лв.	3 992 499.01 лв.	

/1/	/2/	/3/	/4/
Проект 1-11: Благоустройство на междублокови пространства в подзоната, включващо	6 652 800.00 лв.	3 992 499.01 лв.	Обекти "Благоустройство на междублокови пространства в подзона район Одесос 2, включващо естетизация и модернизация на ул."Цар Симеон I", вкл. велоалея и пространството заключено между ул."Козлодуй", ул."Цар Симеон I", ул."Цариброд" и ул."Л.Заменхов" и "Благоустройство на междублокови пространства в подзона район "Одесос" 2, включващо естетизация и модернизация на ул. "Михаил Колони" включително велоалея и площад "Екзарх Йосиф" са финансирани за изпълнение в рамките на проекти BG16RFOP001-1.002-0002 "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна", Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. Разходите по двата обекта са 2 886 887.00 лв. Благоустройство ПИ 10135.1506.35 по КК. Кв.136 7ми м.р. Юнашки салон -ОП ИП и проектиране и основен ремонт на улична мрежа в район "Одесос", м.р. 7. Разходите са в размер на 1 105 612.01 лв.
Проект ЗВП 1-26Д: „Експониране и интегриране на нови археологически находки на ул. „Цар Симеон I“ в градската среда“	2 000 000.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКИНГИ В ЗВП	43 953 088.00 лв.	0.00 лв.	
Проект 1-12: Изграждане на паркинг пред Катедралата	2 217 600.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 1-13: Изграждане на паркинг до сградата на Общинската администрация	2 217 600.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 1-14: Изграждане на паркинг по ул. Баба Тонка, 9 м.р.	694 848.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 1-15: Изграждане на подземен гараж за 120 коли	2 365 440.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 1-16: Изграждане на подземен паркинги под Двореца на културата и спорт	2 365 440.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 1-17: Изграждане на подземен паркинг под Приморски (от общината) – при ФК Варна	2 365 440.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 1-18: Паркинг на билетен център Градски транспорт, обръщача на Тролей 3, на ул. Бачо Киро и ул.Русе	73 920.00 лв.	0.00 лв.	Няма извършена дейност.
Проект 1-19: Изграждане на паркинг на бул. Цар Освободител и бул. Осми Приморски полк	2 217 600.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 1-20: Паркинг до Морската градина – под трасето на бул. Княз Борис, спирка Делфинариум	2 217 600.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 1-21: Паркинг до Морската градина – под трасето на бул. Княз Борис, спирка Акациите	2 217 600.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект ЗВП 1-22Д: „Изграждане на паркинг на ул. „Девня“ и ул. „Христо Ботев“	20 000 000.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект ЗВП 1-23Д: „Изграждане на подземен паркинг и покрит пазар в ж.к. „Чайка“	5 000 000.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Група проекти 2: СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА	63 384 448.00 лв.	0.00 лв.	
Проект 2-1: Реконструкция и разширение на Двореца на културата и спорта – Варна за превръщането му в мултифункционален спортен, културен и конгресен комплекс	11 114 880.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 2-2: Модернизация на открити плувни басейни на входа на Морска гара - закриване на басейна и изграждане на козирка на трибуните, изграждане на басейн за водолазно обучение	2 247 168.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетена дейност.
Проект 2-3: Изграждане на закрит плувен басейн и тенис кортове в район Аспарухово	3 104 640.00 лв.	0.00 лв.	Няма извършена дейност.
Проект 2-4: Изграждане на спортни игрища в район Аспарухово	2 956 800.00 лв.	0.00 лв.	Няма извършена дейност.

/1/	/2/	/3/	/4/
Проект 2-5: Изграждане на басейн за водолазно обучение в район Одесос	960 960.00 лв.	0.00 лв.	Няма извършена дейност.
Проект ЗВП 2-6Д: Изграждане на закрит плувен басейн в кв. Аспарухово	18 000 000.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетена дейност.
Проект ЗВП 2-7Д: „Център за ветроходни спортове - алея 1, IV буна“	25 000 000.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетена дейност.
Група проекти 3: ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ	102 536 805.00 лв.	0.00 лв.	
Проект 3-1:Изграждане на високотехнологичен парк – Варна	64 512 000.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 3-2:Създаване на иновационен център в рамките на Медицински университет	37 778 400.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 3-3:Доизграждане на офиса за технологичен трансфер	246 405.00 лв.	0.00 лв.	Проектът е приключен.
Група проекти 4: СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	1 248 106.00 лв.	0.00 лв.	
Проект 4-1:Ремонт, оборудване и обзавеждане за целите на реструктуриране на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Другарче“ в ЦНСТ - Реструктуриране в ЦНСТ, съгласно Стратегията за деинституционализация; Въвеждане на енергоспестяващи мерки в дом „Другарче“	319 738.00 лв.	0.00 лв.	ДДЛРГ "Другарче" е закрит, считано 01.01.2017г.
Проект 4-2: Реконструкция и оборудване на Център за обществена подкрепа	228 480.00 лв.	0.00 лв.	Предстои възлагане на ремонт на сградата на Център за обществена подкрепа към Комплекс за социални услуги за деца и семейства на адрес гр.Варна, ул. „Г.С Раковски“ N: 62. Средствата са осигурени от Бюджета на КСУДС - второстепенен разпоредител с бюджет.
Проект 4-3: Реконструкция, оборудване и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Надежда“	506 688.00 лв.	0.00 лв.	Не е отчетено изпълнение. Считано от 01.09.2019г. Дом за деца, лишени от родителска грижа „Княгиня Надежда“ е закрит.
Проект 4-4: Хоризонтален проект за доставка на оборудване, обзавеждане и транспортни средства за обекти от социалната инфраструктура (доставката на оборудване, обзавеждане и транспортни средства за обекти, за които се предвижда СМР е включена в съответния проект като отделна дейност)	193 200.00 лв.	0.00 лв.	Не е отчетено изпълнение.
Група проекти 5: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	27 629 921.00 лв.	4 647 265.02 лв.	
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ	32 693 110.00 лв.	831 399.07 лв.	
Проект 5-1: Разширение базата на ЦДГ № 30 “Мечо Пух” с нов корпус за 6 градински групи, физкултурен салон и басейн (за 150 места)	4 316 400.00 лв.	0.00 лв.	Не са реализирани СМР дейности след изготвянето на технически проект в рамките на проект "В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 г."
Проект 5-2: Изграждане на три нови ОДЗ/ЦДГ - 1. № на имот 10135.2557.331 адрес: бул.Цар Освободител 100 (площ 4500 кв.м.) , р-н Приморски 2. № на имот 10135.2559.216 адрес: ул. д-р Анастасия Головина , р-н Приморски (площ 3500) 3. Дом Гаврош - надстройкаване на детска градина на ул.Войнишка 3А	9 031 680.00 лв.	0.00 лв.	Детската градина на ул. "Д-р А.Головина" е изградена през 2014 г. През 2018 г. е отчетен проект за ОР на Дом "Другарче"
Проект 5-3: Изграждане на басейн и ремонт на вътрешния двор на ЦДГ №18 „Морски свят“	251 328.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 5-4: Ремонт и мерки за ЕЕ и обзавеждане за ЦДГ „Светулка“	106 176.00 лв.	299 721.00 лв.	Обектът е реализиран по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на образователната инфраструктура". Проектът е приключен през 2019 г., дейностите са изпълнени.
Проект 5-5: Ремонт и мерки за ЕЕ и изграждане на физкултурен салон в 8 ЦДГ „Христо Ботев“	247 097.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 5-6: Основен ремонт на филиала на ЦДГ 38 "Ян Бибиян"	220 416.00 лв.	24 285.00 лв.	Обектът е реализиран по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на образователната инфраструктура". Проектът е приключен през 2019 г., дейностите са изпълнени.
Проект 5-7: Реконструкция и разширение за нова сграда за ОДЗ/ЦДГ на Логопедична детска градина N 20 и прилагане на мерки за ЕЕ	378 717.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.

/1/	/2/	/3/	/4/
Проект 5-8: Детска ясла №3 "Зайо Байо" - ремонт, саниране и внедряване на мерки за енергийна ефективност	147 840.00 лв.	14 642.02 лв.	Не е отчетено изпълнение по проекта. През отчетната 2019 г. са извършени текущи ремонти.
Проект 5-9: Детска ясла №2 "Моряче" - ремонт, саниране и мерки за ЕЕ	308 001.00 лв.	14 939.05 лв.	Не е отчетено изпълнение по проекта. През отчетната 2019 г. са извършени текущи ремонти.
Проект 5-10: Ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДЯ №8 „Щурче“	290 594.00 лв.	66 726.00 лв.	Извършени текущи ремонти. Изградени са нови детски площадки за игра на открито и спорт в двора на детското заведение (4 детски и една спортна площадки за игра на открито).
Проект 5-11: Ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДЯ №1 „Щастливо детство“	206 281.00 лв.	177 311.00 лв.	Извършени текущи ремонти. Изградени са две нови детски площадки за игра на открито в двора на детското заведение.
Проект 5-12: Детска ясла №5 "Чуден свят" - пристройка; - мерки за ЕЕ	1 684 050.00 лв.	233 775.00 лв.	През отчетната 2019 г. са извършени текущи ремонти. Изградени са нови детски площадки за игра на открито и спорт в двора на детското заведение (4 детски площадки и една спортна площадка).
ОБЩНСКИ УЧИЛИЩА	10 441 341.00 лв.	3 815 865.95 лв.	
Проект 5-13: „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СОУ”Димчо Дебелянов“	598 632.00 лв.	1 046 245.00 лв.	Обектът е реализиран по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на образователната инфраструктура". Проектът е приключен през 2019 г., дейностите са изпълнени.
Проект 5-14: Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на филиалната сграда на ОУ „Константин Арабаджиев“	170 587.00 лв.	792 165.00 лв.	Обектът е реализиран по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на образователната инфраструктура".
Проект 5-15: Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на VII СОУ „Найден Геров“	553 083.00 лв.	229 044.00 лв.	Обектът е реализиран по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на образователната инфраструктура". Извършени разходи за СМР, упражняване на строителен и авторски надзор.
Проект 5-16: Ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СОУ "Св.Климент Охридски"	531 579.00 лв.	323 686.00 лв.	През отчетната 2019 г. са извършени проектиране и основен ремонт на спортни площадки на открито.
Проект 5-17: Основен ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ "Свети Иван Рилски"	700 196.00 лв.	319 744.95 лв.	През отчетната 2019 г. са извършени основен ремонт на спортни площадки на открито
Проект 5-18: Ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ "Стефан Караджа"	501 984.00 лв.	1 104 981.00 лв.	Обектът е реализиран по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на образователната инфраструктура". Проектът е приключен през 2019 г., дейностите са изпълнени.
Проект 5-19: Ремонт и надстройка на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата	960 960.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 5-20: Детски образователен център - Орбита	3 494 400.00 лв.	0.00 лв.	Няма изпълнена дейност.
Проект 5-21: „Предприемачески, творчески и изследователски център за младежко развитие“ в бившата Ученическа поликлиника	2 929 920.00 лв.	0.00 лв.	Сградата е предоставена на СУЕО "А.С.Пушкин".
Група проекти 6: ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА	28 768 579.00 лв.	1 018 368.00 лв.	
Проект 6-1: Изграждане на Хоспис с капацитет 40 легла	2 632 800.00 лв.	0.00 лв.	Не е отчетено изпълнение.
Проект 6-2: МБАЛ "Света Анна-Варна" АД мерки за ЕЕ, реконструкция, модернизация, оборудване и обзавеждане	10 202 048.00 лв.	513 907.00 лв.	Извършен ремонт на фасадите на Хирургичния блок на многопрофилната болница, включващ монтаж на нова PVC дограма - 245,14 кв.м, ремонтирани фасади - 4 243,77 кв.м, както и други съпътстващи дейности.Закупен лазер за извършване на литотрипсия на камъни
Проект 6-4: Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Марков – Варна (СБАЛЮЗ "Д-р М. Марков") - мерки за ЕЕ и доставка на оборудване (линеен ускорител)	13 487 040.00 лв.	0.00 лв.	Проект "Модернизиране на отделението по лъчелечение на Специализирана болница по активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД е приключен през 2015 г.
Проект 6-5: СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов – Варна” - мерки за ЕЕ и подобряване на достъпа за хора с увреждания	599 580.00 лв.	486 521.00 лв.	Извършен ремонт на покрива на основната сграда, както и частичен ремонт на сградата на лечебното заведение - нова хидроизолация на покриве - 653 кв.м и съпътстващи дейности, монтаж на нова PVC дограма - 137 кв.м, монтаж на нови PVC врати - 149 кв.м, монтаж на нови осветителни тела - 190 бр. и други дейности. Изградена е пристройка за външен асансьор към съществуващата сграда на лечебното заведение, в т.ч. е монтирана асансьорна уредба. Извършено е обследване за ЕЕ и е изготвен енергиен одит със средства от Община Варна.
Проект 6-6: ДКЦ 4 Варна ЕООД - мерки за ЕЕ и газификация	503 580.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 6-7: ДКЦ I "Света Клементина - Варна"ЕООД - СМР и специализирана апаратура	1 343 530.00 лв.	17 940.00 лв.	Извършено обследване за енергийна ефективност и изготвен енергиен одит със средства на Община Варна.

/1/	/2/	/3/	/4/
Група проекти 7: КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА	88 661 343.00 лв.	39 794.00 лв.	
Проект 7-1: Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал на ТМЩ – Варна	5 913 600.00 лв.	0.00 лв.	Подадено е проектно предложение, с което Община Варна кандидатства за финансиране по ПО1 на ОПРР 2014-2020 г. в партньорство с Министерството на културата и ТМЩ-Варна.
Проект 7-2: Реконструкция и модернизация на Летен театър – Варна	1 774 080.00 лв.	0.00 лв.	Обектът е включен в актуализираната Инвестиционна програма на Община Варна по ПО1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. През 2019 г. няма извършена дейност.
Проект 7-3: Археологически музей – Варна: реконструкция на вътрешния двор и изграждане на прозрачно покривно покритие	13 769 316.00 лв.	0.00 лв.	Няма изпълнена дейност.
Проект 7-4: Природонаучен музей - ремонт; Изграждане на нова изложбена зала, оборудване и обзавеждане	1 031 963.00 лв.	0.00 лв.	Няма изпълнена дейност.
Проект 7-5: Читалище "Отец Паисий"	842 688.00 лв.	0.00 лв.	Няма изпълнена дейност.
Проект 7-6: Проектиране на нова територия за изместване от първо до пето кейово място на пристанището, където евентуално да се изгради и открита сцена / културен обект	268 800.00 лв.	0.00 лв.	Няма изпълнена дейност.
Проект 7-7: Читалище "Асен Златаров"	798 336.00 лв.	0.00 лв.	Няма изпълнена дейност.
Проект 7-8: Обновяване на сградата на НЧ "Стара Варна"	1 182 720.00 лв.	0.00 лв.	Няма изпълнена дейност.
Проект 7-9: Обновяване на сградата на НЧ "Порив"	443 520.00 лв.	0.00 лв.	Няма изпълнена дейност.
Проект 7-10: Обновяване на сградата на НЧ "Варненски будители"	295 680.00 лв.	0.00 лв.	Няма изпълнена дейност.
Проект 7-11: Експониране като четим обект - Архитектурния и археологически резерват Одесос-Варна: Архитектурния и археологически резерват Одесос-Варна - (включва редица обекти, вкл. базилика, малки римски терми, големи римски терми, крепостни стени, късноантична стена, находки от археологически разкопки, средновековна църква, светилище)	14 784 000.00 лв.	0.00 лв.	Няма изпълнена дейност.
Проект 7-12: Изграждане на нова „Градска библиотека“, с РЗП 4000 кв.м. на терен на община Варна (служебния паркинг)	6 272 640.00 лв.	0.00 лв.	Няма извършена дейност.
Проект ЗВП 7-13Д: „Възстановяване и адаптиране на Аспаруховия вал в културното пространство на кв. Аспарухово, гр. Варна“	12 500 000.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект ЗВП 7-14Д: „Реконструкция на съществуващо подземно пространство за Камерна зала за сценични изяви в Театрално-музикален продуцентски център – Варна, сграда „Основна сцена“)	2 500 000.00 лв.	0.00 лв.	Няма извършена дейност.
Проект ЗВП 7-15Д: „Реновация на сградата на Държавен куклен театър – Варна и прилежащото пространство“	3 500 000.00 лв.	39 794.00 лв.	Отчетените разходи са за изграждане ограда на летния амфитеатър, сеник/тенка за зрителите на сцената на Малък летен театър, нова лятна сцена и сценична конструкция към нея, ремонт на плочките на двора.
Проект ЗВП 7-16Д: „Реконструкция на Полиграфически комбинат за обособяване на споделени пространства“	8 000 000.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Група проекти 8: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ	6 844 380.00 лв.	148 834.89 лв.	
Проект 8-1: Енергийно саниране на Административна сграда на ОДМВР - Варна	279 945.00 лв.	29 930.00 лв.	Обектът се изпълнява в рамките на проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“, по процедура BG16RFOP001-1.002 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 на Община Варна с партньори МВР и ДА "Технически операции". Сключени са договори за избор на изпълнители за инженеринг, публичност и визуализация, строителен надзор, както и за извършване на одит и геодезически услуги; изготвен е инвестиционен проект.
Проект 8-2: Енергийно саниране на Административна сграда на Второ РПУ - Варна, ОДМВР - Варна	49 699.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-3: Енергийно саниране на административна сграда, гаражи, склад и тренировъчна кула от фонда на ОУПБЗН - Варна	129 565.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-4: Енергийно саниране на административна сграда от фонда на ОУПБЗН - Варна, намираща се на ул."Д-р Л.Заменхоф" 38; МВР, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - ОУПБЗН – Варна	38 122.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.

/1/	/2/	/3/	/4/
Проект 8-5: Енергийно саниране на 6 сгради от фонда на ОУПБЗН - Варна, намиращи се в м.Малка чайка", кв.Аспарухово" - учебен корпус; акумулаторно, гараж, склад кпк, склад/бивша бензиностанция/ МВР, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - ОУПБЗН - Варна	61 275.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-6: Енергийно саниране на част от втори етаж на сграда от фонда на ОУПБЗН - Варна, МВР, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - ОУПБЗН - Варна	9 527.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-7: Енергийно саниране на сградата на ЦСПП - Варна при Академия на МВР, Академия Център за специализация и професионална подготовка - Варна	275 393.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-8: Мерки за ЕЕ и обновяване на административната сграда на Район "Приморски"	338 948.00 лв.	1 622.00 лв.	През отчетната 2019 г. е извършен текущ ремонт.
Проект 8-9: Мерки за ЕЕ и обновяване на Административна сграда на Общинска администрация Варна	1 193 397.00 лв.	2 696.43 лв.	През отчетната 2019 г. е извършен текущ ремонт.
Проект 8-10: Административна сграда на РЗОК, Служба по геодезия, картография и кадастър, РДНСК, Инспекция по труда, Дирекция Социално подпомагане, ДАЗД - Мерки за ЕЕ	990 676.00 лв.	79 721.27 лв.	Извършен основен ремонт на помещения предоставени на Дирекция "Социално подпомагане" - Варна.
Проект 8-11: Морска администрация - саниране, изграждане на газова отоплителна инсталация, частичен ремонт на покрива, подмяна на съществуващо осветление	351 859.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-12: Административна сграда на Районен съд Варна (булевард „Вл. Варненчик“ 57) и Съдебно изпълнителна служба при Районен съд Варна (ул.Ангел Кънчов 16) - обновяване и топлоизолация на фасадите на двете сгради	584 116.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-13: Обновяване и мерки за ЕЕ на Сградата на Дирекция "Инспекция по труда"	30 307.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-14: Регионален инспекторат по образованието	18 480.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-15: Областна Администрация Варна - оследване за ЕЕ и мерки за ЕЕ, обновяване на основната сграда	153 754.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-16: Сгради на МТСП: 1) Регионална служба по заетостта - ул.Шипка 10; 2) Дирекция "Бюро по труда" - ул.Бдин 6 - Мерки за ЕЕ	92 991.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-17: Щаб на командването на ВМС - 4 сгради (ул.Преслав 16) и Гарнизон матроски клуб - 2 сгради (бул.Хр.Ботев, пл.Варненска Комуна 2)	328 988.00 лв.	34 865.19 лв.	Завършен ремонт на покрив и фасада на информационния център на ВМС (Гарнизонен матроски клуб), със собствени средства
Проект 8-18: Административна сграда Областна дирекция „Земеделие“	49 083.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-19: Административна сграда на Областна дирекция по безопасност на храните - Мерки за ЕЕ	218 210.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-20: Съдебна палата (Окръжен съд - Варна) - Мерки за ЕЕ	203 132.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-21: Сради на ТП на НОИ - ул."Охрид"6 и ул."Хан Аспарух"4 - Мерки за ЕЕ	36 664.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-22: Административна сграда Регионална здравна инспекция - Мерки за ЕЕ	762 263.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-23: РИОСВ - Мерки за ЕЕ	40 656.00 лв.	0.00 лв.	През 2017 г. РИОСВ-Варна е възложил изготвяне на инвестиционен проект "Изпълнение на проектиране на енергийна ефективност на Административна сграда и лабораторен комплекс на РИОСВ-Варна". За 2019 година няма отчетено изпълнение.
Проект 8-24: БДЧР - Мерки за ЕЕ	60 319.00 лв.	0.00 лв.	През 2017 г. е изпълен проект „Въвеждане на Мерки за енергийна ефективност за сградата на БДЧР, ул. „Ал. Дякович“ №33 с финансиране от Националния доверителен екофонд.
Проект 8-25: Държавна агенция "Архиви" - Мерки за ЕЕ	47 309.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-26: Областно пътно управление	40 656.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.

/1/	/2/	/3/	/4/
Проект 8-27: Общинска сграда, намираща се на ул."Цар Симеон" № 26	6 357.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-28: Общинска сграда, намираща се на ул."Крале Марко" № 11 - 13	53 222.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-30: Общинска сграда, намираща се на ул."Панагюрище" № 22	92 104.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-31: Общинска сграда, намираща се на ул."Цариград" № 48	12 419.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-32: Общинска сграда, намираща се на ул."Цар Симеон" № 3	86 930.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-33: Общинска сграда, намираща се на ул."Преслав" № 53	19 958.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-34: Общинска сграда, намираща се на ул."Стефан Богориди" № 3	4 731.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-35: Общинска сграда, намираща се на ул."Шипка" № 2	20 698.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-36: Общинска сграда, намираща се на ул."Шипка" № 17 - 19	13 749.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-37: Общинска сграда, намираща се на ул."Мусала" № 7	63 719.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-38: Общинска сграда, намираща се на бул."Княз Борис" № 6	21 437.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-39: Общинска сграда, намираща се на бул."Княз Борис" № 46	49 526.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-40: Общинска сграда, намираща се на ул."Воден" № 18	3 844.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 8-41: Общинска сграда, намираща се на ул."Драгоман" № 14	10 349.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
ОБЩО ЗА ЗВП:		21 261 108.60 лв.	
ЗВП Зона с потенциал за икономическо развитие			
Група проекти 1: ГРАДСКА СРЕДА	7 576 800.00 лв.	0.00	
Проект 1-1: Проект 1-1: Подобриване на градската среда в подзоната	7 576 800.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Група проекти 2: ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ	45 158 400.00 лв.	0.00 лв.	
Проект 2-1: Проекти за подобряване и изграждане на техническа инфраструктура за целите на инвестиционни проекти, сертифицирани по Закона за насърчване на инвестициите	4 838 400.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект 2-2: Изграждане на фотоволтаична централа за добив на слънчева енергия за нуждите на бизнеса в зоната	32 256 000.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение
Проект 2-3: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води и повторно им използване за промишлени нужди в ЗПЗ	8 064 000.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
ОБЩО ЗА ЗВП:		0.00 лв.	
ПРОЕКТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВАТА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ И ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАДА			
ИГТ: ПРОЕКТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВАТА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ И ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ в т.ч.	135 251 827.00 лв.	63 441 974.70 лв.	В рамките на проект "Интегриран градски транспорт на Варна-втора фаза" са въведени в експлоатация обекти "Реконструкция на улична мрежа бул. "Осми Приморски полк" в участъка от бул. "Васил Левски" до бул. "Христо Смирненски", вкл. основен ремонт на транспортно съоръжение (пътен възел "Виница)", "Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. "Васил Левски" в участъка от "Подвис" до бул."8-ми Приморски полк" в т.ч. велоалея, изпълняване на мероприятия за подобряване на достъпната среда и ремонт на автомобилни и пешеходни подлезни", "Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. "Народни будители" в участъка от ул. "Мара Тасева" до ул. "Нарва" и от ул. "Св. Св. Кирил и Методий" до ул. "Мара Тасева" в т.ч. трасето на обръщача на МГТ по ул. "Св. Св. Кирил и Методий", "Реконструкция на улична мрежа: ул. "Съборни" в участъка от бул. "Владислав Варненчик" до бул. "Сливница" вкл. изпълняване на мероприятия за подобряване на достъпната среда". Разходите са в размер на 11 326 285.77 лв. За изграждане на участъци от бул. "В.Левски", включително изграждане на автомобилен надлез на бул. "В.Левски" при ул. "Прилеп" са разходвани средства в размер на 52 115 688.93 лв.
Група проекти ИГТ-1: УЛИЧНИ АРТЕРИИ, СВЪРЗАНИ С ОПТИМИЗАЦИЯ НА МОПТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗШИРЯВАНЕ в т.ч.	112 443 072.00 лв.	0.00 лв.	

/1/	/2/	/3/	/4/
Проект ИГТ-1-1: Разширяване и реконструкция на бул. Цар Освободител	108 780 672.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект ИГТ-1-4: Реконструкция и разширяване на Ул. Отец Паисий, в частъка бул. Вл. Варненчик – бул. „Цар Освободител”	3 662 400.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Група проекти ИГТ-2: ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ НА КЛЮЧОВИ ОБЕКТИ	672 000.00 лв.	0.00 лв.	
Проект ИГТ-2-1: Втори мост към Аспарухово	672 000.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Група проекти ИГТ-4: СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ШУМОВА ЗАЩИТА	15 536 505.00 лв.	0.00 лв.	
Проект ИГТ-4-1: Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. Девня между бул. Георги Пеячевич и бул. Република	677 107.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект ИГТ-4-2: Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. Цар Освободител м/у ул. Любен Каравелов и княз Борис I	277 939.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект ИГТ-4-3: Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. Цар Освободител м/у между ул. Илинден и Генерал Колев	328 205.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект ИГТ-4-4: Изграждане на съоръжение за шумова защита по Княз Борис I между бул. Никола Вапцаров и бул. Левски	2 631 552.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект ИГТ-4-5: Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. Приморски между Сан Стефано и Сливница	1 079 232.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект ИГТ-4-6: Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. Княз Борис I, между Ул. Пушкин и Васил Друмев	2 635 987.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Проект ИГТ-4-7: Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. Княз Борис I – между Васил Друмев и ВВМУ	276 461.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Група проекти ИГТ-5: БЕЛОАЛЕИ	615 552.00 лв.	0.00 лв.	
Проект ИГТ-5-1: Изграждане на велоалея по бул. Приморски – бул. Цар Освободител, бул. Княз Борис I – до края на града	615 552.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Група проекти ИГТ-6: МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СИСТЕМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ И ТРАФИКА	443 520.00 лв.	0.00 лв.	
Проект ИГТ-6-1: Модернизирание на диспечерската програма и Развитие на Системата за видео – трафик преброяване	443 520.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
Група проекти ИГТ-7: Общински автогари	13 171 200.00 лв.	0.00 лв.	
Проект ИГТ-7-1: Изграждане на нова „Автогара – юг”, на бул.„Девня” и ул.„Ал.Дякович”(съществ. автоб.обръщач), с РЗП 4000 кв.м.	13 171 200.00 лв.	0.00 лв.	Няма отчетено изпълнение.
ЕЕ: Проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради на територията на целия град	98 875 392.00 лв.	1 609 320.00 лв.	
Група проекти ЕЕ-1: в т.ч.			
Проект ЕЕ-1-1: Прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищни сгради на територията на целия град	98 875 392.00 лв.	1 609 320.00 лв.	Въведени мерки за ЕЕ на 5 бр. жилищни сгради в Община Варна по Националната програма за енергийна ефективност на МЖС. Подадено проектно предложение BG16RFOP001-1.002-0007„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“
Проект - Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр.Варна – 24 сгради	6 257 702.40 лв.	18 479.64 лв.	
Проект 1. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Граф Игнатиев“ №6	508 737.60 лв.	6 742.32 лв.	Проектът е включен в проектно предложение " Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна". През 2019 г. са извършени актуализация на Технически паспорт на сградата и обследване за енергийна ефективност.
Проект 2. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Аспарухово“, ул.„Белгород“ №6	136 257.60 лв.	556.55 лв.	Проектът е включен в проектно предложение " Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна". През 2019 г. е извършено обследване за енергийна ефективност на сградата.
Проект 3. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Белгород“, №14	260 097.60 лв.	4 591.79 лв.	Проектът е включен в проектно предложение " Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна". През 2019 г. са извършени актуализация на Технически паспорт на сградата и обследване за енергийна ефективност.
Проект 4. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Кръстю Мирски“, №3	94 977.60 лв.		- Няма отчетено изпълнение
Проект 5. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Белгород“, № 8-8а	98 817.60 лв.	123.48 лв.	Проектът е включен в проектно предложение " Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна". През 2019 г. е извършено обследване за енергийна ефективност на сградата.
Проект 6. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Одесос“, ул.„Цар Самуил“, №10	198 657.60 лв.	671.99 лв.	Проектът е включен в проектно предложение " Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна". През 2019 г. е извършено обследване за енергийна ефективност на сградата.

/1/	/2/	/3/	/4/
Проект 7. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Белгород“ №12	73 857.60 лв.	1 683.36 лв.	Проектът е включен в проектно предложение " Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна". През 2019 г. са извършени актуализация на Технически паспорт на сградата и обследване за енергийна ефективност.
Проект 8. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Ростов“ №12-12а	169 857.60 лв.	3 189.12 лв.	Проектът е включен в проектно предложение " Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна". През 2019 г. са извършени актуализация на Технически паспорт на сградата и обследване за енергийна ефективност.
Проект 9. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Ростов“ №7	93 057.60 лв.	921.03 лв.	Проектът е включен в проектно предложение " Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна". През 2019 г. са извършени актуализация на Технически паспорт на сградата и обследване за енергийна ефективност.
Проект 10. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Ростов“ №16	167 937.60 лв.		- Няма отчетено изпълнение
Проект 11. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Белгород“ №16	175 617.60 лв.		- Няма отчетено изпълнение
Проект 12. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район Аспарухово, ул. „Ростов“ №8	104 577.60 лв.		- Няма отчетено изпълнение
Проект 13. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Ростов“ №14	135 297.60 лв.		- Няма отчетено изпълнение
Проект 14. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Аспарухово“, ж.к. „Дружба“, бл. 4, вх.А, вх.Б, вх.В	845 697.60 лв.		- Няма отчетено изпълнение
Проект 15. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Аспарухово“, ж.к. „Дружба“, бл. 6, вх.А, вх.Б, вх.В	836 097.60 лв.		- Няма отчетено изпълнение
Проект 16. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Трошево“, бл.55, вх.В	442 497.60 лв.		- Няма отчетено изпълнение
Проект 17. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Орел“ №15 и №17	404 097.60 лв.		- Няма отчетено изпълнение
Проект 18. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Перник“, бл.2	434 817.60 лв.		- Няма отчетено изпълнение
Проект 19. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район Приморски, ж.к./кв. „Цветен“, ул. „Прилеп“ №30	127 617.60 лв.		- Няма отчетено изпълнение
Проект 20. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Марагидик“, №16	96 897.60 лв.		- Няма отчетено изпълнение
Проект 21. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Костур“, №6	181 377.60 лв.		- Няма отчетено изпълнение
Проект 22. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Кирил и Методий“, №153-155	181 377.60 лв.		- Няма отчетено изпълнение
Проект 23. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Пейо Яворов“, №12	373 377.60 лв.		- Няма отчетено изпълнение
Проект 24. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Аспарухово“, кв. „Галата“, ул. „Граф Воронцов“, №7	116 097.60 лв.		- Няма отчетено изпълнение
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВАТА ГРАДСКА		65 069 774.34 лв.	
МОБИЛНОСТ И ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГИЙНА			
ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ НА			
ГРАДА			
Проекти, извън одобрените зони за въздействие за подкрепа на функционалните връзки на града с неговата периферия			
Група проекти 1: „СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“	2 827 384.00 лв.	0.00 лв.	
Проект ФВ 1-1. Център за временно настаняване (с капацитет 60 места, в бившите военни поделения до хипермаркет „Алати“)	2 827 384.00 лв.	0.00 лв.	През 2019 г. е изготвен технически проект.
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИТЕ ИЗВЪН ОДОБРЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЗА		0.00 лв.	
ПОДКРЕПА НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ВРЪЗКИ НА ГРАДА С НЕГОВАТА			
ПЕРИФЕРИЯ			
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ГРУПИ ПРОЕКТИ		108 255 029.05 лв.	