

**Приложение 1.
Анализ на
първоначалните
резултати
към ДОКЛАД**

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННА
ОЦЕНКА

ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2023Г. НА
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА
2021 – 2027Г.

Съдържание

I. Напредък по изпълнението на Приоритет 1. Зелен град	2
II. Напредък по изпълнението на Приоритет 2. Социално справедлив и здравословен град	56
III. Напредък по изпълнението на Приоритет 3. Многовековен и многообразен град	79
IV. Напредък по изпълнението на Приоритет 4. Иновативен и образован град	99
V. Напредък по изпълнението на Приоритет 5. Териториална свързаност и достъпност	172
VI. Напредък по изпълнението на Приоритет 6. Административен и регионален лидер	211

I. Напредък по изпълнението на Приоритет 1. Зелен град

Мярка 1.1. Опазване на природните ресурси

Група проекти 1.1.1.: Намаляване загубите на питейна вода и подобряване на качеството ѝ чрез изграждане/реконструкция/ рехабилитация на водоснабдителна инфраструктура

1.1.1.1. Проектиране/основен ремонт/реконструкция/подмяна на улична канализация и водопроводи в Район „Одесос“

Не е отчетен напредък

1.1.1.2. Водоснабдяване на в.з. „Лазур“, с. Константиново

Отчетен напредък

През 2022 г. започва изпълнението на проект за водоснабдяване на в. з. „Лазур“, с. Константиново. Предвидено е проектът да се реализира до 2024г. с финансиране от общинския бюджет на стойност: 51 971 лв.

1.1.1.3. Проектиране/изграждане/подмяна на водопроводна мрежа на територията на с. Тополи

Не е отчетен напредък

1.1.1.4. Проектиране/изграждане/подмяна на ВиК на територията на с. Звездица

Не е отчетен напредък

1.1.1.5. Подмяна на водопроводна мрежа на територията на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“

Не е отчетен напредък

1.1.1.6.A. Изграждане на нова водопроводна мрежа и подмяна на съществуваща такава в с. Каменар

Не е отчетен напредък

Група проекти 1.1.2.: Съхраняване качеството на водите чрез изграждане/реконструкция на канализационни системи и изграждане на Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)

1.1.2.1. Изграждане на 2-ри горно-поясен канализационен колектор от ул. „Кракра“ до ул. „Битоля“ в Район „Одесос“

1. Изграждане на 2-ри горно-поясен канализационен колектор от ул. „Кракра“ до ул. „Битоля“ включително. За обекта няма проектна готовност.

Не е отчетен напредък

1.1.2.2. Изграждане на битова канализация и ПС на с. Казашко

Не е отчетен напредък

1.1.2.3. Изграждане на битова канализация и ПСОВ на с. Константиново

1. Изграждане на канализация и ПСОВ (земи по чл.19). Изготвен инвестиционен проект.

Отчетен напредък

През 2023 г. е извършена актуализация на изготвен инвестиционен проект за Пречиствателна станция за отпадъчни води и канализационна мрежа на с. Константиново с финансиране от общинския бюджет на стойност: 185 061 лв.

2. Възстановяване на отводнителен канал находящ се в ниската част на село Константиново, успоредно на ул. „Васил Левски“. Изготвен инвестиционен проект и РС.

Не е отчетен напредък

1.1.2.4. Ремонт/доизграждане на битова канализация и дъждовна канализация на с. Тополи

Не е отчетен напредък

1.1.2.5. Изграждане на битова канализация и ПСОВ на с. Звездица

Отчетен напредък

През 2023 г. е извършена актуализация на изготвен инвестиционен проект за Пречиствателна станция за отпадъчни води и канализационна мрежа на с. Звездица с финансиране от общинския бюджет на стойност: 147 786 лв.

През 2023 г. е одобрен за финансиране проект ОР-24.001-1737 „Пречиствателна станция за отпадъчни води и канализационна мрежа на с. Звездица, община Варна – етап 1“ от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение №3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г. Проектът е на стойност 14 909 100 лв. Предстои подписване на договор с МРРБ.¹

1.1.2.6. Завършване и въвеждане в експлоатация на канализация Чайка-Кабакум, к.к. „Слънчев ден“

Не е отчетен напредък

1.1.2.7. Изграждане на гравитационна канализационна мрежа за дъждовна вода на територията на к.к. „Златни пясъци“

Не е отчетен напредък

1.1.2.8.А. Доизграждане на битова канализация - с.Каменар

Не е отчетен напредък

Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 1.1.2. Съхраняване качеството на водите чрез изграждане/ реконструкция на канализационни системи и изграждане на Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)

1.1.2.9.Д. Ремонт на напорен тръбопровод \emptyset 500 за отпадъчни води, находящ се на дъното на Варненското езеро

Отчетен напредък

През 2023г. проект „Ремонт на напорен тръбопровод \emptyset 500 за отпадъчни води, находящ се на дъното на Варненското езеро“ е подаден и одобрен за финансиране по Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г.

Проектът е на стойност 21 973 400 лв.

Сключено е споразумение между Община Варна и МРРБ - РД-02-30-574/01.04.2024; Анекс РД-02-30-574(1)/22.07.2024.

¹ <https://www.mrrb.bg/bg/otchet-za-izpulnenieto-na-proektite-po-investicionnata-programa-za-obstinski-proekti-opredeleni-s-prilojenie-3-kum-chl-107-al-13-ot-zdbrb-za-2024-g/>

1.1.2.10.Д. Проект BG16M1OP002-1.016-0009-C05 Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК- Варна“ ООД²

Приключил

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2019 – 2024 г.

Кратко описание: Инвестициите са насочени за агломерация Варна „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна-Златни Пясъци I и III етап и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, изграждане на канализационни колектори по бул. „Княз Борис“ I.“ „Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, агломерация Варна.“ „Доизграждане на канализационна мрежа в СО „Изгрев“, „Кочмар“, „Сълзица“, „Пчелина“ и „Сотира“, бул. „Христо Смирненски“, Реконструкция на канализационни клонове по бул. „Вл. Варненчик“, Реконструкция на магистрален водопровод Варна-Пясъци III етап.“ „Доизграждане на канализационна мрежа в СО: „Бриз“, „Свети Никола“, „Ален мак“, „Ваялар“, „Траката“, „Манастирски рид“ и изграждане на водопроводни връзки към ново трасе на магистрален водопровод Варна-Златни Пясъци III етап.“

„Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, агломерация Варна.“ „Инженеринг на обект: „Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка „Дъскотна“. „Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка „Падина-Житница“. „Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка „Игнатиево“. „Реконструкция на участък от магистрален водопровод Девня-Варна-II етап от ПС „Чуката“ в посока с. Припек“.

Проектът се изпълнява в две фази между двата програмни периода – фаза I с финансиране от ОПОС 2014-2020 г. и фаза II с финансиране от ПОС 2021-2027 г.

Обща стойност на проекта: 38 334 262,76 лв., БФП 32 104 945,04 лв.

Собствено финансиране 6 229 317,72 лв.

Източник на финансиране: ОПОС 2014-2020г., Процедура BG16M1OP002-1.016 Изграждане на ВиК инфраструктура

²

<https://2020.eufunds.bg/bg/8010829/0/Project/BasicData?contractId=06xC6ueWbgdkEE9FRG4mcw%3D%3D&isHistoric=False>

Група проекти 1.1.3.: Ефективно използване на минералните води в община Варна

1.1.3.1. Обследване, проектиране, изграждане на инфраструктура за захранване с минерална вода на сгради с обществено предназначение (детски градини, училища, болници, адм. сгради и др.) с цел ефективно използване на геотермалните източници за осигуряване на отопление, охлаждане, резервно питейно-битово водоснабдяване, вкл. и чрез публично-частно партньорство.

Не е отчетен напредък

1. Разработване на предпроектни проучвания за установяване на потенциала на геотермалните източници на територията на община Варна за отопление, охлаждане и водоснабдяване на сгради с обществено предназначение.

2. Изграждане на подходяща и целесъобразна инфраструктура, осигуряваща възможност за използване на минералните води, като източник за отопление и охлаждане на обществени сгради и сгради общинска собственост, включително и осигуряване на питейно-битово водоснабдяване. За обекта няма проектна готовност.

1.1.3.2. Техническа инфраструктура - минерална вода сондажи и трасета /саниране, поддръжка и изграждане на нови/

Не е отчетен напредък

1.1.3.3. Център за стратегическо управление и развитие на хидроминералния ресурс на гр. Варна и прилежащите територии (партньорски проект)

Не е отчетен напредък

1.1.3.3. Център за стратегическо управление и развитие на хидроминералния ресурс на гр. Варна и прилежащите територии (партньорски проект)

1.1.3.4.Д. Изграждане на „Буна“ Минерален басейн - крило Юг Малък плаж в акваторията на Черно море при к.к. „Св. св. Константин и Елена“ от о.т.360 м до о.т. 360 к, община Варна³

Приключил

Проектът е реализиран през периода 2021 - 2022 с финансиране от републиканския бюджет.

³ <https://app.eop.bg/today/127915>

Група проекти 1.1.4.: Подобряване управлението на отпадъците

1.1.4.1. Разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци чрез фамилно компостиране

Отчетен напредък

В процес на оценка е Проект „Безвъзмездно предоставяне на компостери на домакинствата за разделно събиране на биоразградими отпадъци на територията на община Варна“ с период на изпълнение 2024 - 2026 Подаден за финансиране от ПУДООС.

Индикативна стойност: 93 000 лв.

Индикативна стойност на БФП: 81 000 лв.

Индикативна стойност на съфинансиране от Община Варна: 12 000 лв.

1.1.4.2. Изграждане на интегрирана система за управление на дейностите със смесени битови и биоразградими отпадъци, в това число и предварителни дейности преди оползотворяване за постигане на целите за рециклиране и намаляване на количеството депонирани отпадъци на територията на община Варна

Не е отчетен напредък

1.1.4.3. Проектиране и изграждане на инсталация за производство на пелети от растителни и дървесни отпадъци, както и биомаса

Не е отчетен напредък

1.1.4.4. Изграждане на площадка за събиране и подготовка за повторна употреба на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, едрогабаритни и други видове отпадъци на територията на община Варна

Не е отчетен напредък

1.1.4.5. Екологосъобразно управление на биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене чрез изграждане на инсталация за преработването им

Не е отчетен напредък

1.1.4.6. Почистване на отходен канал на пречиствателна станция - Варна (с. Тополи)

Не е отчетен напредък

1.1.4.7. Подмяна съоръжения и система сметосъбиране в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“

Не е отчетен напредък

1.1.4.8. Създаване на устойчив модел за разделно събиране на отпадъци

Отчетен напредък

Проект: Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн VSB-CIRCLECON - VSB 1021⁴

През периода 2021 – 2023г. се реализира партньорски проект между 6 партньори от 5 държави - България, Гърция, Украйна, Грузия и Турция. Общата цел на проекта е да насърчи териториалното сътрудничество с цел опазване на околната среда и устойчивия растеж в района на Черноморския басейн. Идеята е да се насърчат колкото се може повече участници за преход към кръгова икономика и управление на отпадъците, които да започнат да се възприемат като ценен ресурс.

Финансиран: Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020.

Финансов ресурс за ВСУ: 130 000 лв. (по данни от ГД на ПИРО за 2023г.)

Водещ партньор е Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.

1.1.4.9. Изграждане на единна автоматизирана система за наблюдение, удостоверяване и предотвратяване на замърсяване с отпадъци на територията на община Варна

Не е отчетен напредък

Група проекти 1.1.5.: Укрепителни и защитни мерки и съоръжения

1.1.5.1. Брегоукрепителни и брегозащитни съоръжения

Не е отчетен напредък

1.1.5.2. Цялостна укрепване на Буни и дамба по Алея 1

⁴ <https://www.vfu.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D1%83/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/31%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD-bsb-circlecon-bsb-1021.html>

Не е отчетен напредък

1.1.5.3. Ремонт и укрепване на подхода към Алея 1 и плажа под р-т „Хоризонт“

Не е отчетен напредък

1.1.5.4. Цялостно укрепване на ската под историческото ядро на Морска градина и м-ст „Салтанат“ /засегнати места/

Не е отчетен напредък

1.1.5.5. Защита на речни брегове (дерета) срещу ерозия.

Не е отчетен напредък

1.1.5.6. Опазване и ефективно използване на повърхностните води чрез реконструкция и рехабилитация на съществуващата отводнителна система и изграждане на нова, по трасетата на съществуващите дерета/охранителни канали (корекция на съществуващи дерета, за отвеждане на дъждовните води, както и за последващо използване за поливане на общински зелени площи).

Отчетен напредък

Проект „Реконструкция на дере-приток на Шокърски канал на територията на Технически Университет – Варна“

В процес на оценка

Кратко описание: Проектът е включен в одобрена КИТИ BG16FFPR003-2.001-0123 „Варна град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион“

Индикативен ресурс: 5 300 000 лв.

Източник на финансиране: ПОС 2021 - 2027

Мярка 1.2. Смекчаване на изменението на климата

Група проекти 1.2.1.: Подобряване на атмосферния въздух и декарбонизация на градската среда

1.2.1.1. Проектиране и изграждане на информационна система с база данни за отчитане състоянието на компонентите и факторите на околната среда, за подобряване на екосистемите на територията на община Варна

Не е отчетен напредък

1.2.1.2. Проучване, проектиране и изграждане на зони с ниски емисии, вкл. и изграждане на общински системи за управление, контрол и регулиране, на влизщите и преминаващи МПС в зоните с ниски емисии, система за наблюдение и контрол на влизане и преминаване на МПС .

Не е отчетен напредък

1.2.1.3. Подмяна на стари индивидуални и многофамилни неефективни отоплителни устройства в домакинствата, чрез въвеждане на енергоспестяващи домакински уреди, допринасящи за намаляване емисиите на парникови газове

Не е отчетен напредък

1.2.1.4.A. Мониторинг, анализ на риска и мерки свързани с намаляване на ефекта от газовите емисии генерирани от корабоплаването и кораборемонта в крайбрежната зона и пристанище Варна- Запад.

Не е отчетен напредък

Група проекти 1.2.2.: Разширяване и доизграждане на паркови пространства - част от зелената система

1.2.2.1. Създаване на зони за отдих - изграждане на зелени пояси, паркови пространства, рекреационни зони около водоизточници и др. за възстановяване на съществуващите екосистеми и осигуряване на равнопоставен достъп

Не е отчетен напредък

1.2.2.2. Изграждане на дървесни конструкции в зоните за рекреация около водоизточниците, разположени на територията на община Варна

Не е отчетен напредък

1.2.2.3. Изграждане на парк „Аспарухово“ в Район „Аспарухово“

Отчетен напредък

През 2022г. приключва изготвянето на ПУП на парк „Аспарухово“ с финансиране от бюджета на Община Варна, разработен е проект за цялостното благоустрояване на парка - реновиране на Аспаруховият вал, изграждане на информационен център, изграждане на пешеходни алеи, места за рекреация, отдих и спорт, като целта е

паркът да се превърне във втора Морска градина на Варна. Необходимо е да се осигури финансиране за реализиране на проекта.

1.2.2.4. Изграждане на парк в „Боклук тарла“ в Район „Вл. Варненчик“

Не е отчетен напредък

Изграждане на парк в „Боклук тарла“, СЕВЕР (5531м²), ПИ 10135.4021.71; ПРЗ №4672-8/протокол 50/24.01.2007 ОбС-Варна. За обекта няма проектна готовност.

Изграждане на алея, тротоарно пространство и кът за отдих (бивш „Битов комбинат“, УПИ I „битов комбинат и търговия“, кв.12, I м.р., ПРЗ Г-27/02.04.2002). За обекта няма проектна готовност.

1.2.2.5. Изграждане на парк „Младост“ в Район „Младост“

Отчетен напредък

През 2023г. проект „Парк „Младост 1“ в ПИ 10135.3512.48 по плана на I-ви м. р. на ж. к. Младост, гр. Варна“ е подаден и одобрен за финансиране по Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г. Предвидено е проектът да се реализира на инженеринг.

Проектът е на стойност 4 161 500лв.

Сключено е споразумение между Община Варна и МРРБ – РД-02-30-579/01.04.2024; Анекс РД-02-30-579(1)/22.07.2024

1.2.2.6. Проектиране, рехабилитация и облагородяване на централен парк в село Тополи

Не е отчетен напредък

Проектиране, рехабилитация и облагородяване на централен парк от 25 дка., включващ централна част с пилони, алея на родовата памет, кътове за отдих, детски площадки, ремонт на съществуващо спортно игрище, укрепване на ската и терасиране в района на чешмите, ремонт на параклис, хладилник и 3 броя чешми, ремонт и изграждане на алеи и осветление, изграждане на кучешка площадка, изграждане на амфитеатрална сцена с възможност за водни спектакли и естествен декор, прочистване на опасните тополи и замяната им с чинари, обособяване на паркинг, арка за сватбени церемонии и места за пикник. За обекта няма проектна готовност.

Изграждане на алейно и парково осветление и облагородяване на парк на ул. „Матей Стоянов“ в ПИ 72709.501.943 и ул. „Тодор Ил.

Дочев" в ПИ 72709.501.1051, изграждане на пешеходен мост през дерето, общинска собственост. За обекта няма проектна готовност.

1.2.2.7.А. Благоустрояване на паркови и открити пространства в с. Каменар

Не е отчетен напредък

1.2.2.7.1.А. Изработване проект за озеленяване и изграждане около църковен православен храм „Св. Параскева" в с. Каменар с цел подобряване на екологичните условия за хората. За обекта няма проектна готовност.

1.2.2.7.2.А. Проектиране и изграждане на 2 бр. детски площадки – ул. „Хан Кардам" и ул. „Ясен", с. Каменар с цел осигуряване на площадки за игра, занимание и отдих за децата от 1г.-12г. Възраст. За обекта няма проектна готовност.

1.2.2.7.3.А. Ремонт на съществуващи спортни игрища на ул. „Бреза" и ул. „Хан Кардам", с. Каменар. За обекта няма проектна готовност.

**Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 1.2.2.:
Разширяване и доизграждане на паркови пространства - част от
зелената система**

1.2.2.8.Д. Проект: Проектиране и изграждане на обект: Парк „Република" в ПИ 10135.3512.1414 по плана на I-ви м. р. на ж. к. Младост, гр. Варна

Отчетен напредък

През 2023г. Проект: Проектиране и изграждане на обект: Парк „Република" в ПИ 10135.3512.1414 по плана на I-ви м. р. на ж. к. Младост, гр. Варна е подаден и одобрен за финансиране по Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г. Предвидено е проектът да се реализира на инженеринг.

Проектът е на стойност 6 215 000 лв.

Сключено е споразумение между Община Варна и МРРБ – РД-02-30-591/01.04.2024; Анекс РД-02-30-591(1)/22.07.2024

1.2.2.9.Д. Проект: „Благоустрояване на Парк „Елин Пелин", находящ се в имот с ид. 10135.51.109 по КК и КР на гр. Варна, по плана на 12-ти м. р., гр. Варна"

Отчетен напредък

Проектът е включен в приоритизирания проект №ЗП24000013ВН/09.05.2024 г. „Варна – иновативен, образован, здравословен и съхранен град“ с водещ партньор: Община Варна.

Проектът е на стойност 1 637 240,00 лв.

Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1

1.2.2.10.Д. Проект: Еко парк Звездица

Приключил

Период на изпълнение: 2021

Кратко описание: Реализиран е проекта на Кметство с. Звездица, който обхваща района в местността Куру чешма при входа на селото, който е почистен и облагороден. Извършен е ремонт на коритото на чешмата, обособени са кътове за пикник, за отдих и зона за спорт, поставена е беседки и къщички за птици, билкова градина.

Обща стойност на проекта: 15 000 лв.

Източник на финансиране: ПУДООС.

Измерение „Енергийна ефективност“

Група проекти 1.2.3.: Група проекти за енергийна ефективност на сгради общинска собственост /административни, образователни, здравни, спортни и др./)

1.2.3.1. Група проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административни общински сгради

1.2.3.1.1. Въвеждане на мерки за ЕЕ на Административна сграда на Община Варна

Отчетен напредък

През 2023г. Проект: Изготвяне на ТП за обект: Основен ремонт на сгради в имот 10135.1505.218, област Варна, община Варна, гр. Варна, район „Одесос“, бул. „8-ми приморски полк“ № 43 е подаден и одобрен за финансиране по Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г.

Проектът е на стойност 865300 лв.

Сключено е споразумение между Община Варна и МРРБ – РД-02-30-1158/22.07.2024г.

1.2.3.1.2. Въвеждане на мерки за ЕЕ на Административна сграда-
кметство на Район „Владислав Варненчик“⁵

Отчетен напредък

Проект BG-RRP-4.020-0279-C01 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на Район „Владислав Варненчик“ – гр. Варна

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: Проектното предложение е насочено към енергийно обновяване на административната сграда на район „Владислав Варненчик“ в Община Варна. Предвижда се въвеждане на мерки за енергийна ефективност, достигане клас на енергопотребление "А" и на минимум 30% спестяване на първична енергия за обекта. Предвижда се да се изгради фотоволтаична електроцентрала на покрива на сградата за производството на електрическа енергия за собствено потребление, което ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление, респективно до спестяване на публичен ресурс, както и до подобряване на условията в сградата за предоставяне на услуги. Обектът на интервенция е с административен адрес жк. „Владислав Варненчик“, блок 302, вход 17, гр. Варна.

Обща стойност на проекта: 1 130 299,03 лв., в т.ч. БФП 657 928.49 лв., Собствено финансиране 472 370.54 лв.,

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-4.020 Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт

1.2.3.1.3. Въвеждане на мерки за ЕЕ и обновяване на административната сграда на Район „Приморски“

Не е отчетен напредък

1.2.3.2. Група проекти за енергийна ефективност на сгради общинска собственост за култура и спорт

1.2.3.2.1. Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ „Петко Рачев Славейков-1928“ в район „Вл. Варненчик“

Приключил

⁵ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=jrEFhduTm2uz9nTcWWihgw%3D%3D&isHistoric=False>

Проект BG16RFOP001-1.002-0009-C02 Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ „Петко Рачев Славейков 1928“⁶

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2021 - 2024

Кратко описание: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на НЧ „Петко Рачев Славейков 1928“ с РЗП - около 2332 кв.м, с адрес бул. „Константин и Фружин“ №21, кв. Владиславово, гр. Варна и създаване на по-добри условия за културна дейност в региона.

Обща стойност на проекта: 980 784,42 лв., БФП 599 032,52 лв., Собствено финансиране 381 751,90 лв.

Източник на финансиране: ОПРР 2014-2020, Процедура

BG16RFOP001-1.002 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна

1.2.3.2.2. Въвеждане на мерки за ЕЕ на СК „Локомотив“

 Отчетен напредък

Проект BG-RRP-4.020-0173-C01 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради на Спортен комплекс „Локомотив“ - гр. Варна
Бенефициент: Община Варна⁷

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: Предвижда се въвеждане на мерки за енергийна ефективност, достигане клас на енергопотребление „А“ и на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект. Обектите на интервенция са Спортна зала „Димитър Нушев“ с долепената до нея зала за модерен петобой и Сграда на „Закрит лекоатлетически комплекс Локомотив“ с административен адрес бул. „Сливница“, район „Младост“, гр. Варна.

Обща стойност на проекта: 3 037 471,11 лв., в т.ч. БФП 2 494 596,14 лв., Собствено финансиране 542 874,97 лв.

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-4.020 Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт

1.2.3.2.4. Въвеждане на мерки за ЕЕ на Гребна база „Сия Нейкова“

 Не е отчетен напредък

⁶ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=mhYoN1516ToHxehykDeI1w%3D%3D&isHistoric=False>

⁷ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=IU6jZ7PPKAeo4HjfdhmULw%3D%3D&isHistoric=False>

1.2.3.2.5.A. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Народно читалище „Христо Ботев 1928“ – гр. Варна

Отчетен напредък

Проект BG-RRP-4.020-0224-C01 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на НЧ „Христо Ботев 1928“ - гр. Варна

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: Целта е да се постигне енергийно обновяване на сградата на НЧ „Христо Ботев 1928“ - гр. Варна с адрес: гр. Варна, ул. „Черни връх“ №62 и да се създадат по-добри условия за културна дейност в региона. Сградата се състои от 3 етажа и сутерен, с РЗП 1 185,61 кв.м. Достъпът и мобилността на хората с увреждания ще бъдат подобрени.

Обща стойност на проекта: 986 865,33 лв., в т.ч. БФП 616 726,79 лв., Собствено финансиране 370 138,54 лв.

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-4.020 Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт

1.2.3.3. Група проекти за енергийна ефективност на сгради общинска собственост за здравеопазване и социални услуги

A. ДЕТСКИ ЯСЛИ

1.2.3.3.1. Въвеждане на мерки за ЕЕ/изграждане на пристройка/изграждане на площадки за игра на Детска ясла №2 „Моряче“ с местонахождение в гр. Варна, ул. „Рупи“ №2, имот с идент. № 10135.2562.163

Не е отчетен напредък

1.2.3.3.2. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт на Детска ясла №3 „Зайо Байо“ с местонахождение: гр. Варна, ул. „Никола Кънев“ №28, в имот с идент. № 10135.1503.663

Отчетен напредък

През 2021г. е извършен основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в Детска ясла №3 „Зайо Байо“, гр. Варна с финансиране от общинския бюджет.

1.2.3.3.3. Изграждане на пристройка на Детска Ясла №5 „Чуден свят“, с местонахождение: гр. Варна, ул. „Димитър Полянов“ №5, сграда с идент. № 10135.3515.771.1

Отчетен напредък

За подобряване на съществуващата материално – техническа база през 2021 г. се реализира изготвеният инвестиционен проект за основен ремонт на Детска ясла №5 „Чуден свят“, мерки за подобряване на енергийната ефективност и изграждане на две пристройки с асансьор. При изпълнение на основния ремонт са изградени двете пристройки с асансьори.

1.2.3.3.4. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт на Детска Ясла №8 „Щурче“ с местонахождение: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ №28, в имот с идент. № 10135.2554.10

Отчетен напредък

През 2023 г. е разработен инвестиционен проект „Основен ремонт на ДЯ № 8 „Щурче“, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност и изграждане на пристройки с асансьор, находяща се в УПИ „детска ясла“, кв.17 по плана на 24-ти м.р. на гр. Варна, с имотен идентификатор 10135.2554.103 и административен адрес ул. „Евлоги Георгиев“ 26/28, гр. Варна.

Проект „Основен ремонт на Детска ясла №8 „Щурче“, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност и изграждане на пристройка с асансьор“ е включен в приоритизирания проект №ЗП24000013ВН/09.05.2024 г. „Варна – иновативен, образован, здравословен и съхранен град“ с водещ партньор: Община Варна.

Проектът е на стойност 4 176 479,31 лв.

Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1

1.2.3.3.5. Въвеждане на мерки за ЕЕ на Детска Ясла №9 „Детелина“ с местонахождение: гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Средец“ №12, в имот с идент. № 10135.5502.158

Не е отчетен напредък

1.2.3.3.6. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт на Детска Ясла №13 „Русалка“ с местонахождение: гр. Варна, ж.к. „Младост“, ул. „Любчо Патронов“ №1, в имот с идент. № 10135.3512.167

Не е отчетен напредък

1.2.3.3.7. Изграждане на площадки за игра в Детска ясла №4 „Приказен свят“, с местонахождение: гр. Варна, бул. „Чаталджа“ №111, в имот с идентификатор №101.35.2557.19

Не е отчетен напредък

Проекти, допринасящи за Група проекти 1.2.3.3. Група проекти за енергийна ефективност на сгради общинска собственост за здравеопазване и социални услуги

А. ДЕТСКИ ЯСЛИ

Проект „Основен ремонт на ДЯ № 7 „Роза“, мерки за подобряване на енергийната ефективност и изграждане на пристройка с асансьор“

През 2022г. приключва проект „Основен ремонт на ДЯ № 7 „Роза“, мерки за подобряване на енергийната ефективност и изграждане на пристройка с асансьор, находяща се в УПИ I – „за детска ясла“, кв. 14, 25 м.р., гр. Варна (10135.2553.81) с административен адрес ул. „Роза“ №34, гр. Варна, като изразходваните средства за 2021 – 2022г. са в размер на 2 135 865 лв. от републиканския бюджет.

Подобряване на МТБ на детските ясли

През периода 2021 – 2023г. със средства от общинския и републиканския бюджет се извършва подобряване на материално – техническата база на детските ясли: климатици, бойлери, подмяна на дефектирали котли и части котли, придобиване на стопански инвентар и др.

Инвестиции в ОП „Комплекс за детско хранене“

През периода 2021 – 2023г. със средства от общинския и републиканския бюджет се извършват инвестиции за подобряване качеството на услугата, предоставяна от Общинското предприятие: Закупен е товарен автомобил, стопански инвентар и др.

Б. ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ (ДКЦ)

1.2.3.3.8. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в ДКЦ-1 „Света Клементина“, гр. Варна, бул. „Съборни“ № 40, сграда с идент. №10135.1503.567

Отчетен напредък

През периода 2021 – 2023г. със собствени средства на лечебното заведение се извършват инвестиции.

Проект „Неврологично здраве“ (ЗП24000003ВН/08.05.2024) на ДКЦ-1 „Света Клементина“, гр. Варна е включен в резервния списък с проектни идеи при подбор на проектни идеи за градско развитие по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027.

Проектът е на стойност 84 700 лв.

Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1

1.2.3.3.9. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в ДКЦ 2 „Свети Иван Рилски“ гр. Варна, ул. „Народни будители“ № 5, кв. „Аспарухово“

Отчетен напредък

През периода 2021 – 2023г. със средства от общинския бюджет и собствени средства на лечебното заведение се извършват инвестиции.

1.2.3.3.10. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в ДКЦ 3- гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“ 408, бул. „Константин и Фружин“, сграда с идент. №10135.4502.168

Отчетен напредък

През периода 2021 – 2023г. със собствени средства се извършват инвестиции.

Проект „„Въвеждане на мерки за ЕЕ /ремонт/ в ДКЦ3 -гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“ 408, бул. „Константин и Фружин“, сграда с идент. №10135.4502.168“ (ЗП24000016ВН/09.05.2024) на ДКЦ 3 - Варна ЕООД, гр. Варна е включен в резервния списък с проектни идеи при подбор на проектни идеи за градско развитие по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027.

Проектът е на стойност 2 565 500 лв.

Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1

1.2.3.3.11. Въвеждане на мерки за ЕЕ/доставка на апаратура в ДКЦ 4, гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 100, сграда с идент. №10135.2557.97

Отчетен напредък

През периода 2021 – 2023г. със собствени средства се извършват инвестиции.

Подадено е проектно предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ) с наименование: „Енергийно обновяване на сградата на ДКЦ 4 – Варна“ по процедура BG-RRP-4.021: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

1.2.3.3.12. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в ДКЦ 5 „Света Екатерина“ гр. Варна, ул. „Сава“ № 2, кв. „Хр. Ботев“, сграда с идент. №10135.51.150

Отчетен напредък

През периода 2021 – 2023г. със средства от общинския бюджет се извършват инвестиции: предпроектни дейности и проектиране за изграждане на асансьорна уредба; Изграждане на асансьорна уредба, закупени телемедицински устройства с отделни модули за различни изследвания с алгоритми за изкуствен интелект. Със собствени средства лечебното заведение е закупило апаратура.

Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, зелена градска инфраструктура и съвременно оборудване в здравеопазването в ДКЦ 5 „Света Екатерина“ (ЗП24000024ВН/09.05.2024) на ДКЦ 5 „Света Екатерина“, гр. Варна е включен в резервния списък с проектни идеи при подбор на проектни идеи за градско развитие по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027.

Проектът е на стойност 7 450 000 лв.

Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1

1.2.3.3.13. Ремонт на ДКЦ „Чайка“(основна сграда), гр. Варна, ул. „Никола Й. Вапцаров“ № 2

Приключил

През периода 2021 – 2023г. е извършен мащабен ремонт на сградата на ДКЦ „Чайка“. Сменени са целите ел.- и ВиК инсталации, ремонтирани са кабинети, коридори и санитарни помещения. Закупено е и медицинско оборудване - 3 ехографа за нуждите на лечебното заведение.

През 2021г. от общинския бюджет е осигурено финансирането за обследване и изготвяне на енергиен одит, вкл. идеен проект, изготвяне на проектно предложение и бизнес план, консултантска помощ при защитата на проекта пред фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и изготвяне на тръжна процедура за избор на изпълнител по проекта.

Финансирането е осигурено със средства от Община Варна и по европейската инициатива Jessica, част от ОП „Регионално развитие“.

1.2.3.3.14. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт на Дентален център 1 - Варна, гр. Варна, бул. „Съборни“ №24 (Стоматологията)

Не е отчетен напредък

В. БОЛНИЦИ

1.2.3.3.15. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в Специализирана Болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Д. Стаматов“ гр. Варна, ул. „Цар Освободител“ № 150 , сграда с идент. №10135.2556.324

Не е отчетен напредък

1.2.3.3.16. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/пристрояване/ надстрояване/доставка на апаратура в Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко А. Марков“, База 1 - в сградата на ДКЦ 4, гр. Варна, бул. "Цар Освободител" №100; База 2 - стационар, гр.Варна, кв. Аспарухово, м-ст "Вилите", сграда с идент. №10135.5506.361.13

1.2.3.3.16.1. Реновация и преустройство на сградите на лечебното заведение, с изграждане на надстройка и пристройка, прилагане на мерките, предписани в Техническия паспорт и доставка на медицинска апаратура. За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ.

Отчетен напредък

През периода 2021 – 2023г. се извършват инвестиции със собствени средства и от общинския бюджет.

1.2.3.3.16.2.А. Подобряване на възможностите за диагностика и стадиране на онкологично болни пациенти на СБАЛОЗ „Д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД. Отделението по образна диагностика се намира в стационара на лечебното заведение в кв. Аспарухово, м-ст Вилите в сграда, собственост на СБАЛОЗ. Реализацията на проекта

включва закупуване и въвеждане в експлоатация на следната медицинска апаратура: нов компютърен томограф; дигитален мамограф; ядрено-магнитен резонанс.

Проект „Подобряване на възможностите на СБАЛОЗ „Д-р Марко Антонов Марков Варна“ ЕООД за диагностика и стадиране на онкологично болни пациенти“ е включен в приоритизирания проект №ЗП24000013ВН/09.05.2024 г. „Варна – иновативен, образован, здравословен и съхранен град“ с водещ партньор: Община Варна.

Проектът е на стойност 5 083 333,33 лв.

Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1 "

1.2.3.3.16.3.A. Разширяване, обновяване и модернизация на отделението по лъчетерапия при СБАЛОЗ „Д-р М.А.Марков – Варна“ ЕООД. Реализацията на проекта включва: Технологично надграждане /ъпгрейд/ на наличния мултимодален линеен ускорител /ММЛУ/; Закупуване на апарати за повърхностна и дълбока рентгенова терапия за лечение на първични доказани туморни кожни лезии; Закупуването на втори линеен ускорител; Преди закупуването на ускорителя е необходимо изграждането на нов бункер, в който да бъде монтиран. Няма проектна готовност. Предвидено е извършване на инженерингови и проектантски дейности по определяне на параметри за идеен проект.

Не е отчетен напредък

1.2.3.3.17. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна, гр. Варна, ул. „Мануш войвода“ №11а; Пневмо-фтизиатрично отделение, с местонахождение с. Звездица, м-ст „Амонал“; Пречиствателна станция, с местонахождение м-ст „Звездица“, КП Варна-Езерово

Не е отчетен напредък

1.2.3.3.18. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в Специализирана болница по очни болести за активно лечение - Варна, гр. Варна, ул. „Дойран“ №15, сграда с идент. №10135.2556.312

Не е отчетен напредък

1.2.3.3.19. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ - Варна, гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №100

Отчетен напредък

През периода 2021 – 2023г. се извършват инвестиции със собствени средства и от общинския бюджет: ремонт на отделение „Детска хирургия“, ремонтират урологичното отделение, закупувано нова апаратура и оборудване.

Г. СОЦИАЛНИ ОБЕКТИ

1.2.3.3.20. Въвеждане на мерки за ЕЕ на сградата на ЦСП „Вл. Варненчик“ (ж.к. „Владислав Варненчик“ до бл.20)

Не е отчетен напредък

1.2.3.3.21. Ремонт на сградата на Дом за стари хора „Гергана“, гр. Варна, Бул. „Княз Борис I“ №364

Отчетен напредък

Проект BG-RRP-11.010-0009-C01 Реформиране на Дом за стари хора „Гергана“⁸ чрез извършване на ремонтни дейности, доставка на оборудване и обзавеждане и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите на Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана“, в съответствие със стандартите за качество на резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст
Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2024 - 2025

Кратко описание: Привеждане на материалната база в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставяне на услугата. Планираните дейности са: извършване на основен ремонт и преустройство на сгради на Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана“, доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и благоустрояване на прилежащото дворно пространство.

Обща стойност на проекта: 7680995,51 лв. (100% БФП)

⁸ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=xZxDasCHitfraJ38q3zWMQ%3D%3D&isHistoric=False>

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-11.010
Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и
обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за
стари хора

1.2.3.3.22. Ремонт на сградата на Център за обществена подкрепа,
гр.Варна, ул. „Г.С.Раковски“ №62

Не е отчетен напредък

1.2.3.3.23. Ремонт на сградата на Център за социални услуги, гр.
Варна, ул. „Кавала“ №1А

Не е отчетен напредък

1.2.3.3.24.Д. Проект „Изпълнение на мерки за енергийна
ефективност в Дневен център за деца и младежи с увреждания „Св.
Йоан Златоуст“ в гр. Варна“

Отчетен напредък

Проектът е включен в приоритизирания проект
№ЗП24000013ВН/09.05.2024 г. „Варна – иновативен, образован,
здравословен и съхранен град“ с водещ партньор: Община Варна.
Индикативна стойност: 1 858 580,89 лв., БФП: 497 117,02 лв.,
стойност на съфинансиране от Община Варна: 1 361 463,87 лв.

Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1

Има издадено Разрешение за строеж №192/18.12.2023 г. от Главен
архитект на Община Варна за обект „Основен ремонт на Детска ясла
№8 „Щурче“, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и
достъпност и изграждане на пристройки с асансьор, находяща се в
УПИ „детска ясла“, кв. 17 по плана на 24-ти м.р. на гр. Варна, с имотен
идентификатор 10135.2554.103 и административен адрес ул. „Евлоги
Георгиев“ №26/28“, в който е и Дневен център за деца и младежи с
увреждания „Св. Йоан Златоуст“.

Група проекти 1.2.4.: Изпълнение на СМР за сгради общинска собственост /административни, образователни, здравни, спортни и др./

Изпълнение на проекти за използване на енергията от ВЕИ и биогорива в
сгради общинска собственост

Не е отчетен напредък

Група проекти 1.2.5.: Енергийна ефективност на жилищни сгради (еднофамилни и многофамилни)

1.2.5.1.Д. Проект BG16RFOP001-1.002-0007-C02 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“⁹

Приключил

През 2023г. Община Варна приключва изпълнението на проекта.

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2020 – 2023 г.

Кратко описание: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 8 блока, от които 6 са в район „Аспарухово“ и 2 в район „Одесос“. В резултат от изпълнението на проекта 46 домакинства преминават в по-горен клас на енергопотребление и е постигнато намаляване на емисиите на парниковите газове в размер на 257,15 тона/годишно CO₂.

Обща стойност на проекта: 1 247 669,39 лв.

Източник на финансиране: ОПРР 2014-2020, Процедура BG16RFOP001-1.002 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна

През 2023г. Община Варна подпомага финансово 87 Сдружения на собственици за изготвяне на технически паспорти и енергийно обследване. Тази техническа документация е задължителна при кандидатстване за обновяване на сградите по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“ по инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Стойността на инвестицията е 3 958 000 лв. осигурени от общинския бюджет.¹⁰

През 2023г. Община Варна разработи и подаде 95 проекта за саниране на еднофамилни жилищни сгради с обща РЗП 631 980 кв. метра. Проектите са по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“. От тях са финансирани 32 многофамилни жилищни сгради.

⁹ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=V5%2B0n3w3J4nBa1rzmxSuJQ%3D%3D&isHistoric=False>

¹⁰ <https://varnacouncil.bg/wp-content/uploads/2019/11/Predlozhenie-ot-Kmet-na-Obshtina-Varna-dogovori-za-finansirane.pdf>

1.2.5.2.Д. Етап.1 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 32 многофамилни жилищна сграда

Отчетен напредък

32 проекта са одобрени и очакват подписване на АДБФП:

1. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Кирил и Методий“ №36
2. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Варна, ж.к. „Трошево“, бл. 50
3. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, ж.к. „Трошево“, бл.47
4. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Цар Асен“ №41, вх.34
5. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл.230, вх.2, вх.3 и вх.4
6. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Варна, ул. „Рали Мавридов“ №1, „Рали Мавридов“ №3, „Рали Мавридов“ №5, „Рали Мавридов“ №7, ул. „Парижка Комуна“ №33 и „Парижка Комуна“ №35
7. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Ружа“, бл.7
8. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес община Варна, гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Ружа“, бл.5.
9. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Варна, район „Приморски“, ж.к. „Левски“, ул. „Петър Райчев“ бл.1
10. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, ж.к. „Младост“, бл.142, вх.6, 7, 7А, 8, 9
11. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Варна, ж.к. „Младост“, бл.110, вх. 4, 5 и 6

12. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Младост“, бл.155
13. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Приморски“, ж.к. „Чайка“, бл.56
14. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, община Варна, Район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ бл. 57, вх.1,2,3
15. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Приморски“, бул. „Осми Приморски полк“ бл.122, вх. А, Б,В
16. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл.404, вх.14, вх.15, вх.16.
17. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Младост“, бл. 125, вх. 1, вх. 2, вх. 3
18. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Народни будители“, №53, вх. А и вх. Б и №55
19. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Приморски“, ж.к. „Чайка“, бл.9
20. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, община Варна, район „Владислав Варненчик“, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл. 26
21. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, Район „Младост“, ул. „Свобода“ бл. 22 вх.1 и вх.2
22. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Гладстон“ бл. 2
23. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Победа“, бл.8, вх.А, вх.Б, вх.В и вх.Г

24. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Ружа“ бл.6

25. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Младост“, бл.119

26. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Дубровник“ №14

27. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“, бл.41, вх.1, 2, 3 и 4

28. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Варна, ул. „Ген. Георги Попов“ №23, 25А, 25Б, 27А, 27Б

29. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ бл.16, вх.1, 2, 3, 4 и 5

30. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, жк. „Владислав Варненчик“, бл.28 вх.1 и вх.2

31. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Младост“, бл.147, вх. 12

32. Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Радецки“ №47

Обща стойност: 80 188 783,97 лв., БФП 79 930 906,14 лв.,
Съфинансиране
257 917,83 лв.

Източник на финансиране: НПВУ

1.2.5.3.Д. Етап.2 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 63 многофамилни жилищна сграда (одобрили по НПВУ в списък резервни) - 120 млн.лв

 Отчетен напредък

1.2.5.4.Д. Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за еднофамилни жилищни сгради

Отчетен напредък

През 2023г. са подадени проекти предложения от частни бенефициенти за закупуване, доставка и монтаж на фотоволтаични инсталации. Към момента на изготвяне на МО са одобрени за финансиране 40 проекта на обща стойност 905 944,73 лв., БФП 570 277,66 лв., собствено финансиране 335 667,07 лв.

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура: Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1.

Група проекти 1.2.6.: Енергийна ефективност на сгради (публична собственост, стопанисвани от административни структури, различни от общината)

1.2.6.1. Въвеждане на мерки за ЕЕ и ремонт на сгради на Районен съд - Варна

Не е отчетен напредък

1.2.6.2. Въвеждане на мерки за ЕЕ и ремонт на Съдебна палата (Окръжен съд - Варна), с местонахождение гр. Варна, пл. „Независимост“ №2

Не е отчетен напредък

1.2.6.3. Въвеждане на мерки за ЕЕ и ремонт на сградата на Регионална инспекция по опазване на околната среда, с местонахождение гр. Варна, ул. „Ян Палах“ №4.

Не е отчетен напредък

1.2.6.4. Въвеждане на мерки за ЕЕ и ремонт на сградата на Регионална здравна инспекция, гр. Варна, с местонахождение гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Брегалница“ №3

Не е отчетен напредък

1.2.6.5. Въвеждане на мерки за ЕЕ на сградите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Варна, с местонахождение гр. Варна, бул. „Сливница“ №159

Не е отчетен напредък

1.2.6.6. Въвеждане на мерки за ЕЕ и ремонт на Административна сграда на областна дирекция „Земеделие“, с местонахождение гр. Варна, ул. „Доктор Пискулиев“ №1

Не е отчетен напредък

1.2.6.7. Въвеждане на мерки за ЕЕ на сградата на Дирекция „Морска администрация“ - Варна, с местонахождение гр. Варна, бул. „Приморски“ №5

Не е отчетен напредък

1.2.6.8. Въвеждане на мерки за ЕЕ на сграда на дирекция „Държавен регионален архив – Варна“, с местонахождение гр. Варна, ул. „Преслав“ №52

Не е отчетен напредък

1.2.6.9. Въвеждане на мерки за ЕЕ и ремонт на сградите на Център за специализирана полицейска подготовка - Варна, с местонахождение гр. Варна, бул. „Ян Хуниади“ №12

Не е отчетен напредък

1.2.6.10. Въвеждане на мерки за ЕЕ на сградите на РПУ /Сгради на Областна дирекция на МВР/

Не е отчетен напредък

1.2.6.11. Въвеждане на мерки за ЕЕ на Административна сграда на РЗОК, Служба по геодезия, картография и кадастър, РДНСК, Инспекция по труда, Дирекция „Социално подпомагане“ - Варна и ДАЗД, с местонахождение гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №76Г, V етаж.

Не е отчетен напредък

1.2.6.12. Въвеждане на мерки за ЕЕ на Административна сграда на Областна дирекция по безопасност на храните, с местонахождение гр. Варна, ул. „Софроний Врачански“ №19

Не е отчетен напредък

1.2.6.13. Въвеждане на мерки за ЕЕ и реконструкция на сгради, вкл. външни фасади на обекти на Военноморските сили - Варна

Не е отчетен напредък

1.2.6.14. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите собственост на Агенция по заетостта - сгради на Регионална служба по заетостта - Варна

Не е отчетен напредък

1.2.6.15. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на ТД на НОИ, с местонахождение гр. Варна, ул. „Охрид“ №6 и ул. „Хан Аспарух“ №4

Не е отчетен напредък

1.2.6.16. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда на областна администрация - Варна, с местонахождение гр. Варна, ул. „Преслав“ №26

Не е отчетен напредък

1.2.6.17. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда на Областно пътно управление, с местонахождение гр. Варна, ул. „Д-р Пискулиев“ №3.

Не е отчетен напредък

1.2.6.18.A. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на ТД на НАП Варна, адрес бул. „Осми приморски полк“ №128

Не е отчетен напредък

Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 1.2.6.: Енергийна ефективност на сгради (публична собственост, стопанисвани от административни структури, различни от общината)

1.2.6.19.Д. Проект BG-RRP-4.020-0297-C01 „Устойчиво енергийно обновяване на сградата на АКВАРИУМ, Институт по рибни ресурси, бул. Приморски“ №4, гр. Варна¹¹

Отчетен напредък

Бенефициент: Институт по рибни ресурси Варна /ИРР Варна/

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: Насърчаване повишаването на енергийната ефективност на сградния фонд на Аквариум, чрез качествено прилагане на устойчиви енергоефективни мерки в 2 административни

¹¹ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=5%2BB1PCjVHDuj3FXz5MJ48w%3D%3D&isHistoric=False>

сгради; Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект при постигане на съответен комфорт в сградите; Достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки в сградите;

Обща стойност на проекта: 1 374 058,17 лв.

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-4.020 Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт

Проекти, допринасящи за Група проекти 1.2.6.: Енергийна ефективност на сгради (публична собственост, стопанисвани от административни структури, различни от общината)

Проект BG16RFOP001-1.002-0004-C01 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“¹²

През 2021г. приключва изпълнението на проекта.

Бенефициент: Община Варна

Кратко описание: Въведени мерки за енергийна ефективност в административната сграда (комплекс от сгради, най-старата от които е недвижима културна ценност) на Областна дирекция на МВР-Варна, което допринася за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено до намаляване на парниковите газове.

Обща стойност на проекта: 1 092 899,13 лв.

Източник на финансиране: ОПРР 2014-2020

Мярка 1.3. Адаптация към изменението на климата

Група проекти 1.3.1.: Опазване на биологичното разнообразие и съществуващите екосистеми

1.3.1.1. Интерактивен зелен регистър на зелените площи и трайната дървесна растителност на територията на гр. Варна.

Не е отчетен напредък

1.3.1.2. Разработка на иновативен зелен продукт/услуга „Зелен фонд“

Не е отчетен напредък

¹² <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=WsDQkNKUefkW9WYSztp4g%3D%3D&isHistoric=False>

1.3.1.3. Съхраняване на биоразнообразието по крайбрежието на село Казашко

Не е отчетен напредък

1.3.1.4. Изграждане на еко-инфраструктура за развитие на 4-та буна, алея 1

Не е отчетен напредък

1.3.1.5. Опазване на биологичното разнообразие и съществуващите екосистеми в акваторията на Черно море

Отчетен напредък

Отчетения напредък е резултат от проекти, които са реализирани или в процес на реализация през анализирания период.

Проект BG14MFOP001-4.007-0008-C04 Нашето гостоприемно море - запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и морското наследство

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2020 - 2021

Кратко описание: Проектът обхваща територията на МИРГ - район Аспарухово, Варна-Белослав-Аксаково. Създадена книга, съдържаща информация относно развитието на рибарския сектор и местната общност свързана с морето в 3-те общини, с акцент историята на Първото рибарско училище в България и стогодишнината от създаването му; конференции с екологична насоченост, тематични изложби на територията на район Аспарухово, Варна.

Обща стойност на проекта: 55 732,95 лв.

Източник на финансиране: Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Процедура BG14MFOP001-4.007 МИРГ ВБА мярка 3.1.1.

Екологична и устойчива рибарска област

Проект BG14MFOP001-6.003-0004-C03 Изследвания върху видовете от групата на белите миди и предложение за нови управленски мерки (WHITECLAM)¹³

Бенефициент: Институт по рибни ресурси – Варна

Период на изпълнение: 2019-2022

Кратко описание: Актуална оценка на запасите, разпределението и биологичните характеристики на белите миди и характеристика на

¹³ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=0FSyUgqq8lqA1jxIGX0mxQ%3D%3D&isHistoric=False>

някои хабитати, в които те са доминиращи видове; Подбор на приоритетни зони със струпвания с бели миди чрез анализ на предходни данни на ИРР - Варна и събрана нова информация; Извеждане на индикатори относно някои от дескрипторите към Рамковата Директива за Морска Стратегия; Научни изследвания в морска защитена територия - Калиакра „Натура 2000“, Изработване на предложения за мерки за управление и устойчива експлоатация на запасите от бели миди

Обща стойност на проекта: 553 221,14 лв.

Източник на финансиране: Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Процедура BG14MFOP001-6.003 Повишаване на знанията за състоянието на морската среда

Проект BG14MFOP001-6.004-0006-C02 Изследване на приоритетни химични замърсители и биотоксини за оценка на състоянието на морската среда¹⁴

Бенефициент: Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна

Период на изпълнение: 2021 - 2023

Кратко описание: Основната цел на проекта е оценка на състоянието на морската среда чрез анализ на нивата на приоритетни химични замърсители и биотоксини в морски организми и води.

Обща стойност на проекта: 198 669 лв.

Източник на финансиране: Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Процедура BG14MFOP001-6.004 Повишаване на знанията за състоянието на морската среда

Проект BG14MFOP001-6.004-0001-C03 Повишаване на знанията за състоянието на морската среда във Варненски залив¹⁵

Бенефициент: Сдружение „Сини хоризонти“

Период на изпълнение: 2021 - 2022

Кратко описание: Изготвяне на цифровия модел на релефа на Варненски залив, интегриран с данни за биоразнообразието и екологията, който да се превърне в научната база при вземането на управленски решения, изпълняващи и отговарящи на целите заложи в Морската стратегия на Република България и основополагащите документи на ЕС за развитие на морската и

¹⁴ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=JXXuix9PsG5pVcYqQbpqQ%3D%3D&isHistoric=False>

¹⁵ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=N4%2BQo5Zk9NaxYn7%2Be7caf%3D%3D&isHistoric=False>

крайбрежна зона. Изборът на район е обусловен от наличието на множество неструктурирани архивни данни от фонда на Института по океанология – БАН от периода преди 1989г и същевременно от липсата на актуални такива, което ги прави неизползваеми.

Обща стойност на проекта: 371 107,20 лв.

Източник на финансиране: Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Процедура BG14MFOP001-6.004 Повишаване на знанията за състоянието на морската среда

Проект BG14MFOP001-1.006-0001-C05 Повишаване на информираността за опазване на морската околна среда в Черно море¹⁶

Бенефициент: Сдружение „Институт за подготовка на служители в международни организации /ИПСМО/

Период на изпълнение: 2019 - 2021

Кратко описание: кампания сред рибарските общности за насърчаване употребата на селективни риболовни уреди с цел опазване на морската околна среда; проучване на нагласите сред обществото за степента на готовност за предприемане на ефективни действия, свързани с опазване на морската околна среда, разработване на учебно съдържание и учебни материали, обучения, разработване на наръчници, съдържащи добри европейски практики, тяхното адаптиране и прилагане за България, както и препоръки за прилагане.

Обща стойност на проекта: 97 930.98

Източник на финансиране: Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Процедура BG14MFOP001-1.006 Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности

Проект BG14MFOP001-1.014-0005-C03 Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми в акваторията на Варненски залив¹⁷

Бенефициент: Сдружение „Европейско предприемачество“

Период на изпълнение: 2021-2022

¹⁶ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=rfQTmk%2B24pK4p%2Bky5zPhvw%3D%3D&isHistoric=False>

¹⁷ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=dYaJj%2BkEmQzsDbF%2BA0W2Fw%3D%3D&isHistoric=False>

Кратко описание: Подобряване състоянието на морската среда в акваторията на Варненски залив и околните крайбрежни води, чрез събиране на отпадъци и изгубени риболовни уреди; провеждане на обучения, информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността по темата сред рибарската общност и крайбрежното население.

Обща стойност на проекта: 193 300 лв.

Източник на финансиране: Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Процедура BG14MFOP001-1.014 Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности

BG14MFOP001-4.007-0003-C03 Запазване, поддържане и подобряване на околната среда и морското наследство от Фондация Белославско стъкло¹⁸

Бенефициент: Фондация „Белославско стъкло“

Период на изпълнение: 2020 - 2021

Кратко описание: Местни проучвания, разработване и внедряване на иновации, разпространение на знания за околната среда и „Синия растеж“, вкл. семинари, курсове, обучения, конференции и др.; инвентаризация на културни/природни обекти на морското наследство и тяхното популяризиране, вкл. чрез дигитализация и онлайн платформи

Обща стойност на проекта: 66 500 лв.

Източник на финансиране: Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Процедура BG14MFOP001-4.007 МИРГ ВБА мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска област

Проект BG14MFOP001-4.007-0006-C05 Наръчник на туриста „Културно-исторически и туристически календар в МИРГ Варна, район Аспарухово - Белослав - Аксаково“¹⁹

Бенефициент: Сдружение „Европейско предприемачество“

Период на изпълнение: 2020 - 2021

Кратко описание: Създаден и отпечатан двуезичен наръчник на туриста, информационни срещи за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда и синия растеж, създадена

¹⁸ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=jWkrclfGUc6hnKK0HYHuwg%3D%3D&isHistoric=False>

¹⁹ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=11fru6dGYkNI60%2F1JAOJQ%3D%3D&isHistoric=False>

иновативна театрална постановка „SOS за ЧЕРНО МОРЕ“ и проведени представления за деца, фотоизложба, и изложба за детски рисунки. Целта на постановката е за спасяването на морето от нарастващото замърсяване с органични и неорганични отпадъци и да опазим биоразнообразието му за бъдните поколения.

Обща стойност на проекта: 44 064 лв.

Източник на финансиране: Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Процедура BG14MFOP001-4.007 МИРГ ВБА мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска област

Проект BG14MFOP001-4.007-0009-C02 Екологична и устойчива рибарска област-популяризиране, изучаване и опазване на наследството на местната общност на територията на общините-Аксаково, Белослав и Варна²⁰

Бенефициент: Сдружение „Сини хоризонти“

Период на изпълнение: 2020 - 2021

Кратко описание: Провеждане на комбинирано лазерно и хидрографско заснемане на крайбрежието и прилежащия подводен терен на територията на МИРГ; Създаване на 3D модел на описаната зона; Създаване на онлайн платформа за представяне на събраните данни и създадените модели на крайбрежната зона и шелф; Представяне чрез онлайн платформата на данни, научни изследвания, литература, визуални и аудио файлове за местната общност, рибарския и морски сектор на територията и акваторията на общините:Аксаково, Белослав, Варна; Описание и представяне на морската и езерна флора и фауна; Представяне на рибарските сдружения на територията на МИРГ, добри екологични практики и др. Обща стойност на проекта: 66 449 лв.

Източник на финансиране: Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Процедура BG14MFOP001-4.007 МИРГ ВБА мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска област

Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

През периода 2021 – 2023 приключва изпълнението на 4 проекта, финансирани от Съвместната оперативна програма за трансгранично

²⁰ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=r%2BmEFreq6SCEqM2g8l4rKA%3D%3D&isHistoric=False>

сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

Проект BSB-538 Съвместен мониторинг и опазване на околната среда на Черно море - ALERT

ALERT (Black Sea Joint Environmental Monitoring and Protection)²¹

През 2021г. приключва изпълнението на партньорския проект с водещ партньор Община Констанца, Румъния и партньори - Община Унгени, Молдова и Българска асоциация за трансфер на технологии и иновации (БАТТИ). Стойността на БФП е 229 871,79 евро.

По проекта, заедно с изготвените анализи е разработено мобилно приложение за млади хора отнасящо се до защита на околната среда и веб-базирана платформа и мобилно приложение (в google play и app store).²²

Проект МАРЛИТЕР, Подобрен онлайн достъп на обществеността до данни за мониторинга на околната среда и инструменти за данни за Черноморския басейн в подкрепа на сътрудничеството за намаляване на морските отпадъци²³

(MARLITER (Improved online public access to environmental monitoring data and data tools for the Black Sea Basin supporting cooperation in the reduction of marine litter)

През 2021 г. приключва изпълнението на иновативния проект, който използва информационни технологии за подпомагане на политиките за устойчиво управление, неформално образование и изграждане на капацитет за намаляване на твърдите отпадъци в морето. Проектът се реализира от пет партньорски организации - Черноморска мрежа на НПО от Варна, Маре Нострум от Констанца, Румъния, Солунският университет „Аристотел“, Гърция, Украинският научен център за екология на морето от Одеса и Черноморската екоакадемия от Батуми, Грузия — работят заедно за подобряване на сътрудничеството за мониторинг на околната среда. Стойността на БФП е 142 630 евро. Централен продукт за МАРЛИТЕР е иновативният информационен инструмент за Черноморския басейн, проектиран за нуждите на морските заинтересовани страни. Този интерактивен, ориентиран към потребителите портал поддържа различни дейности, основани на

²¹ <http://www.projectalert.eu/>

²² <https://thealert.org/>

²³ <https://marliter.bsnn.org/index.html>

знания. Той включва актуална информация за мониторинга и състоянието на морските отпадъци. Важни компоненти на портала са инструмент за подпомагане на политики и модул за е-образование.

Проект LitOUTer Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема (LitOUTer (Raising Public Awareness and Reducing Marine Litter for Protection of the Black Sea Ecosystem)

През 2023г. приключва изпълнението на проекта с водещ партньор Черноморският технически университет, Факултет по морски науки, Трабзон, Турция, с шестима партньори (НПО, институт на висшето образование и научноизследователски институти) от четири държави: България, Грузия, Румъния и Турция. Стойността на БФП е 96 041,38 евро.²⁴ По проекта са разработени стратегии за повишаване на осведомеността според конкретните държави и целеви групи, които имат най-силно въздействие върху намаляване на отпадъците при източника. Черноморска мрежа на НПО и Институтът по океанология – БАН са българските участници в проекта.

Проект ANEMONE - Оценка на уязвимостта на екосистемата на Черно море към натиск от човешки дейности, ANEMONE (Assessing the vulnerability of the Black Sea marine ecosystem to human pressures)²⁵

През 2021г. приключва изпълнението на проекта. Проект ANEMONE се изпълнява съвместно с Национален институт за морски изследвания и развитие „Григоре Антипа“, Румъния – координатор на проекта, НПО Mare Nostrum, Румъния, Институт по океанология – БАН, България, Съвет за научни и технологични изследвания на Турция – Изследователски център Мармара, Турска морска научна фондация, Турция и Украински научен център по екология на морето Украйна. Стойността на БФП е 149 999,21 евро. Проектът има за цел да постигне чрез съвместните усилия на партньорите, обща стратегия, свързана с мониторинга на Черно море по смисъла на Рамкова директива за морска стратегия, целяща прилагането на хармонизирани индикатори за оценка на състоянието на морската околна среда.

²⁴ <https://keep.eu/projects/24607/Raising-Public-Awareness-an-EN/>

²⁵ <https://keep.eu/projects/22475/Assessing-the-vulnerability-EN/>

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Процедура BG14MFOR001-4.053 МИРГ ВБА мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска област

През 2023г. започва изпълнението на 7 проекта, финансирани от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, Процедура BG14MFOR001-4.053 МИРГ ВБА мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска област

Проект BG14MFOR001-4.053-0002-C01 Сертифицирана обучителна програма „Спасители“ на територията на МИРГ Варна район Аспарухово - Белослав - Аксаково²⁶

Бенефициент: Сдружение „Европейско предприемачество

Период на изпълнение: 2023г.

Кратко описание: Провеждане на обучителен сертифициран курс за „Спасители“ с продължителност 87 учебни часа за придобиване на квалификационна степен „Спасител на водни площи“ – плувни басейни и/или водни паркове; „Спасител на водни площи“ – море от 45 обучаеми.

Обща стойност на проекта: 48 800 лв.

Източник на финансиране: Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Процедура BG14MFOR001-4.053 МИРГ ВБА мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска област

Проект BG14MFOR001-4.053-0009-C02 МОРСКОСИНЬО²⁷

Бенефициент: Народно читалище „Просвета – 1927“

Период на изпълнение: 2022 - 2023

Кратко описание: Да се превърне в предпочитано място за „сини“ срещи на младежката общност от рибарската област ВБА /един вид Teen hub/, в средище, популяризиращо морското културното наследство на територията, по пътя на повишаване на знанията за морето и неговите екосистеми. Проучване на информация за синьото културно наследство на областта, виртуален МОРСКОСИН пътеводител за трите общини, заснемане на един от важните обекти от крайморската територия и неговата изработка и експониране като 3D макет; организиране на интерактивни беседи на екологична тема с

²⁶ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=f0e9btym387UsRkLZMaUWw%3D%3D&isHistoric=False>

²⁷ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=2rmzFnFULCO57Jd04YGQXw%3D%3D&isHistoric=False>

участието на учени от Института по океанология към БАН за младежи и ученици и др.

Обща стойност на проекта: 27 826,42 лв.

Източник на финансиране: Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Процедура BG14MFOR001-4.053 МИРГ ВБА мярка 3.1.1.

Екологична и устойчива рибарска област

Проект BG14MFOR001-4.053-0003-C02 „Обучение за напреднали водолази с допълнителна квалификация и възможност за трудова реализация“²⁸

Бенефициент: Сдружение „Инициативи за обществено развитие“

Период на изпълнение: 2023 - 2024

Кратко описание: Сертифицирано обучение за „Повишаване квалификацията, знанията и умения на водолази с базово сертификационно ниво и бъдеща реализация в областта на морските изследвания“, обхваща група от 10 човека, съвместно с ИРР – Варна; организиране на семинари с информация за „Синия растеж“, опазване на природното и морското наследство и др.

Обща стойност на проекта: 26 900 лв.

Източник на финансиране: Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Процедура BG14MFOR001-4.053 МИРГ ВБА мярка 3.1.1.

Екологична и устойчива рибарска област

Проект BG14MFOR001-4.053-0001-C03 Напред - назад през уикенда на територията на МИРГ Варна²⁹

Бенефициент: Сдружение „Център за устойчиво социално развитие“

Период на изпълнение: 2023 - 2024

Кратко описание: Проект в подкрепа на местния рибарски сектор и местния бизнес в условията на пандемична обстановка, представящ стоки и услуги предлагани от местната общност. Проектът цели популяризиране на туристически, етнографски, природосъобразни услуги, екотуризъм, вкл. свързани с обекти в Натура 2000 и изграждане на система за информация и избор/онлайн заявки и доставки на стоки и услуги свързани със сектор Рибарство и „Синята икономика“ на територията на МИРГ. Изработване на уеб-платформа за публикуване на туристическите обекти, стоки и услуги и създаване на индивидуални възможности на посетителите на уебприложението

²⁸ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=%2F0zNpB7pZ2UWiq%2B9m6xGKg%3D%3D&isHistoric=False>

²⁹ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=r62Aw43J16k3Z%2BMaeFuE5g%3D%3D&isHistoric=False>

за избор и съставяне на уникални маршрути за посещения на забележителности и природни обекти, съчетани с нощувки в етнографски комплекси, къщи за гости или семейни хотели, както и възможност за директна връзка за закупуване на стоки от производител/риболовец, вкл. биопродукция от малки местни производители. Участието в онлайн платформата ще е безплатно и е ориентирано в помощ на представителите на местната „Синя икономика“.

Обща стойност на проекта: 54 682,50 лв.

Източник на финансиране: Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Процедура BG14MFOP001-4.053 МИРГ ВБА мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска област

Проект BG14MFOP001-4.053-0008-C02 Сдружение Клуб по водни спортове Варна – екологичен спорт за всички

Бенефициент: Сдружение „Клуб по водни спортове Варна“

Период на изпълнение: 2023 - 2024

Кратко описание: Закупуване на специализирано оборудване за нуждите на Сдружение Клуб по водни спортове Варна за разпространение на знания за запазване, поддържане и подобряване на околната среда, природното и морското наследство на България, с цел подобряване потенциала за Син растеж; Организиране на събития, съчетавайки спортни и физически активности с дейности по опазване на околната среда и Синия растеж и др.

Обща стойност на проекта: 53 095,98 лв.

Източник на финансиране: Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Процедура BG14MFOP001-4.053 МИРГ ВБА мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска област

Проект BG14MFOP001-4.053-0011-C02 Дигитализация и популяризиране на морското наследство на Аспарухово-Белослав-Аксаково³⁰

Бенефициент: Сдружение „Споделено Работно Място – Варна“

Период на изпълнение: 2022

Кратко описание: Създаване на виртуален гид, достъпен на онлайн платформа за виртуална реалност с нови обекти за популяризиране на културното и природно наследство; екологична инициатива за почистване на част от крайбрежието и локации в Аспарухово,

³⁰ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=j4XWaabE8IB5BfHdGnStA%3D%3D&isHistoric=False>

Белослав и Аксаково; тридневен фестивал в кв. „Аспарухово“, Карантината (с храна, обучения, активности), на който ще се разпространят и обменят знания за околната среда и „Синия растеж“. Обща стойност на проекта: 45 775 лв.

Източник на финансиране: Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Процедура BG14MFOP001-4.053 МИРГ ВБА мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска област

Проект BG14MFOP001-4.053-0005-C02 Еко възпитание, еко устойчивост и еко развитие в предоставяне на туристическите услуги на територията на МИРГ-предпоставки за инвестиции и устойчив растеж³¹

Бенефициент: Сдружение „Форум гражданско общество“

Период на изпълнение: 2023 - 2024

Кратко описание: Целта на проекта е да се постигне еко възпитание, еко устойчивост и еко развитие в туризма и включва: онлайн платформа за популяризиране на разработените екологични мерки и норми с място за обучения, срещи и обмяна на опит в туристическия сектор; заснемане на филм за популяризиране на екологичното възпитание, разработване на наръчник, обучение и др.

Обща стойност на проекта: 47 183,02 лв.

Източник на финансиране: Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Процедура BG14MFOP001-4.053 МИРГ ВБА мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска област

Програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027 г.

През 2023г. са подписани 3 договора за финансиране на проекти на неправителствени организации.

Проект MARMAPS, Екологично електронно портфолио с отворен достъп за съвместно морско пространствено планиране и опазване на уязвимите морски екосистеми в басейна на Черно море³²

В периода 2023 – 2026г. се реализира проект MARMAPS, Екологично електронно портфолио с отворен достъп за съвместно морско пространствено планиране и опазване на уязвимите морски екосистеми в басейна на Черно море. Той се финансира от програма

³¹ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=pDMIqdRopHhnjaBT%2FF%2FH3w%3D%3D&isHistoric=False>

³² <https://www.bsnn.org/bg/proekti.html>

Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027 г. Партньори по проекта са организации от България, Гърция, Румъния и Украйна. От българска страна по него работи Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации“, която е водещ партньор. Общият му бюджет е 498 358 евро. MARMAPS има за цел да подобри знанията за опазване на ценните екосистеми на Черно море, като разработи екологично електронно портфолио с отворен достъп за съвместно морско пространствено планиране и възстановяване на морското биоразнообразие. Идеята е да бъде улеснен достъпът до научни данни и инструменти, както и да бъдат включени заинтересованите страни в подобряването на рамката за опазване на морските защитени територии на ниво морски басейн. Електронната платформа ще съдържа система за подпомагане вземането на решения, образци на протоколи за мониторинг, инструменти за гражданска наука и добри практики за управление на морските територии. Тя ще подпомогне обмена на информация и ще бъде в основата на дългосрочна подкрепа между членовете на целевите групи и заинтересованите страни за популяризиране на биоразнообразието в Черно море и неговото опазване.³³

Проект SEEDGUARD: Пазители на семена за биоразнообразие, агро-биоразнообразие, опазване на екосистемните и адаптиране към климата³⁴

Партньори: Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) –
Водещ партньор

Агенция за развитие на източния черноморски регион (DOKA), Турция
Асоциация Глобални Проекти (AGP), Румъния

Национално Сдружение на Общините на Грузия (NALAG)

Общ бюджет: 489,048, 00 Евро

Финансиране: Програма Интеррег NEXT Черноморски басейн 2021 –
2027; Програмен приоритет: Чист и зелен регион; Специфична цел

RSO2.7: Подобряване на защитата и опазването на природата,
биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в
градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване

Проектът цели да подобри достъпа на зеленчукопроизводители до
стари сортове семена с цел използването им за храна и земеделие на
базата на сътрудничество за икономическо оползотворяване на

³³ <https://www.eufunds.bg/bg/node/16595>

³⁴ <https://www.ubbsla.org/project/project-seedguard/>

ресурсите за опазване на биоразнообразието, местните сортове и включването им в секторните политики.

Проект BSB00193 – EfxINNOs Създаване на иновативна мрежа за трансфер на морски технологии за подобряване на прехода към устойчива синя икономика в Черноморския басейн³⁵

Партньори: Тракийски Университет „Демокрит“, Отдел за изследователски дейности (DUTH) – Гърция, водещ партньор
Асоциация на българските черноморски общини (АБЧО) – България
Национален институт за морски изследвания и развитие “Grigore Antipa” (NIMRD) – Румъния

Държавен Университет Илиа (ISU) – Грузия

Истанбулски Университет – Турция

Технически Университет Варна – България

Продължителност: 30 месеца

Общ бюджет: 1,643,648.40 Евро

Финансиран: (Interreg VI-B) Програма NEXT Черноморски басейн;

Приоритет: Син и интелигентен регион; Специфична цел RSO1.1: Развитие и подобряване на капацитета за научни изследвания и иновации и усвояване на модерни технологии

Проект EfxINNOs ще разработи и приложи иновативна, високо-технологично и икономически ефективна мрежа от платформи за мониторинг, събиране на данни, за въздействието от човешката дейност в Черно море и Северно Егейско море.

Програма „Хоризонт Европа“, покана „Чиста околна среда и нулево замърсяване“.

Проект SOS-ZEROPOL2030, От източника до морето — нулево замърсяване 2030 — „Хоризонт Европа“ ³⁶

В периода 2022 – 2026г. се реализира проект SOS-ZEROPOL2030, От източника до морето — нулево замърсяване 2030, финансиран по програма „Хоризонт Европа“, покана „Чиста околна среда и нулево замърсяване“. Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации“ е участник в проект, който обединява десет европейски институции, които формират уникално

³⁵ <https://www.ubbsla.org/project/efxinno-project/>

³⁶ <https://www.bsnn.org/bg/proekti.html>

интердисциплинарно партньорство с експертен опит в областта на фундаменталните и приложните природни науки и свързаното с тях управление на замърсяването на моретата, както и в областта на социалните науки, свързани с участието на заинтересованите страни и човешкото поведение. Общата цел на проекта е през следващите четири години да се разработи цялостна рамка за нулево замърсяване, ръководена от заинтересованите страни, която в крайна сметка да отразява много амбициозните политически и законодателни усилия на ЕС, регулиращи опазването на околната среда в нашите морета, с акцент върху програмата за нулево замърсяване на околната среда. Мрежата на черноморските НПО е част от консорциума, ръководен от Университетския колеж Корк, Ирландия.³⁷

Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури

RESPONSE, Изграждане на оперативни модели за реагиране на съществуващите и новите предизвикателства от замърсяването на Черно море³⁸

В периода 2023 – 2026г. се реализира проект RESPONSE, „Изграждане на оперативни модели за реагиране на съществуващите и новите предизвикателства от замърсяването на Черно море“. Той се финансира от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури и се изпълнява от партньори от България, Гърция, Румъния, Украйна и Грузия. От българска страна по него работи Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации“. Водеща организация е Университетът „Аристотел“ - Солун, Гърция. Целта на RESPONSE е да разработи и изпробва иновативни програми за обучение по мониторинг и управление на замърсяването на морската среда, с акцент върху екологичните щети, предизвикани от военни конфликти. Предвижда се създаване на уеб-базирана платформа и използване на интегрирани съвременни ИТ инструменти за адаптивни и възпроизводими програми, дистанционни средства за мониторинг и др.³⁹

Програма Интеррег „Дунавски регион“ 2021-2027

³⁷ <https://www.facebook.com/p/%D0%97%D0%B0-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B3-%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5-100051284682945/>

³⁸ <https://www.bsnn.org/bg/proekti.html>

³⁹ <https://www.eufunds.bg/bg/node/16573>

Проект: Инициране на решения за управление отдолу нагоре за намаляване на пластмасовите отпадъци в Дунавския басейн – Водна пластмаса (DRP0200235)

Initiating bottom-up management solutions to reduce plastic waste in the Danube Basin – Aquatic Plastic (DRP0200235)

В периода 2024 – 2026г. се реализира проекта, финансиран от Програма Интеррег „Дунавски регион“ 2021-2027. Изпълнява се от 13 партньора и 19 асоциирани партньора от 10 държави, представляващи разнообразен набор от заинтересовани страни, посветени на справянето със замърсяването с пластмаса на водите на река Дунав: министерства, отговарящи за законодателните въпроси, неправителствени организации, активно ангажирани в областта, университети, ангажирани с научни изследвания, държавни агенции, ангажирани с управление на водите, национални лаборатории и обществени изследователски институции, ангажирани с мониторинг и опазване на качеството на водата.⁴⁰ Около 80% от всички морски отпадъци достигат до морето от наземни източници, пренасяни от реките, и басейнът на река Дунав не прави изключение. Целта на проекта е да предостави изчерпателна база данни и методология за картографиране на речните пластмасови отпадъци, използвайки изкуствени бариери, като хидроелектрически централи (ВЕЦ) и технологии за дистанционно наблюдение като инструменти за измерване, наблюдение и отклоняване на натрупвания на речни пластмасови отпадъци от природата до сметищата или в цикъла за последващо оползотворяване.

Българският участник е Институтът по океанология – БАН.

1.3.1.6.A. Ремонт, реконструкция, модернизация, научно-изследователска, консервативна и спасителна дейност в ОП „Зоопарк-СЦ“ Варна

Проект „Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна“

Приключил

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2021 - 2023

Кратко описание: Модернизиране и реконструкция на зоопарка в съответствие на нормативните изисквания и стандарти, превръщането му в привлекателно място за отдих и развлечение за гражданите и гостите на града.

⁴⁰ https://io-bas.bg/downloads/2024/DRP_AQPLA_BG.pdf

Ремонтът е осъществен на два етапа:

Етап I: Ремонт и благоустрояване в сектор „Хищници“, зона „Големи котки“(лъвове и тигри);

Етап II: Обновяване на входа за посетители, на зоната за отдих и рекреация; ремонт на клетките и пространствата на сектор „Маймуни“ и благоустрояване на сектор „Хищници“ - зона „Вълци“.

Обща стойност на проекта: 1 353 612 лв., от които 1 200 000 лв. финансирани със заем от Фонд за градско развитие за Северна България (финансов посредник на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД) и републикански бюджет.

Проект BG16FFPR002-3.007-0017-C01 „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“⁴¹

Отчетен напредък

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2024 - 2025

Кратко описание: Проектното предложение е насочено към постигане на техническа готовност за своевременно кандидатстване за финансиране по ПОС 2021-2027 г. с инвестиционен проект за ремонт/реконструкция на Зоопарк Варна. Предвидено е разработване на следните документи:

1. План за развитие на зоологическата градина, вкл. предварителни и обемно-устройствени проучвания за определяне разположението на обект, доказване на нормативната му допустимост и целесъобразността на инвестиционната идея;
2. План за колекция, който да включва и план за размножаване;
3. План за конзервационни дейности;
4. План-график за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина с отговорници, срокове и индикативни бюджети;
5. Техническо задание за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ или във фаза „идеен проект“ за идентифицираните строителни дейности.

Обща стойност на проекта: 186 250,41 лв.

Източник на финансиране: Програма „Околна среда“ 2021-2027, Процедура BG16FFPR002-3.007 Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини

⁴¹ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=Opc1ijimL62Unujw%2FC7XWA%3D%3D&isHistoric=False>

Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 1.3.1.: Опазване на биологичното разнообразие и съществуващите екосистеми

1.3.1.7.Д. Проект BGENVIRONMENT-4.001-0001-C04 Предефиниран проект №3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България⁴²

Отчетен напредък

Бенефициент: Национален доверителен екофонд

Партньори: Община Варна, Норвежка асоциация на местната и регионална власт, Общините София, Пловдив, Бургас, Кърджали, Русе, Стара Загора и Сливен

Период на изпълнение: 2021 - 2024

Кратко описание: Подобряване капацитета на местните власти за планиране и идентифициране на креативни и иновативни решения за градско планиране и тяхното прилагане за смекчаване на въздействието и адаптация към климатичните промени.

Обща стойност на проекта: 5 476 244 лева, в т.ч. за Община Варна 539 809 лева.

Източник на финансиране: Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021

Мярка 1.4. Кръгова и нисковъглеродна икономика

Група проекти 1.4.1.: Повишаване осведомеността за кръговата и нисковъглеродна икономика

1.4.1.1. Провеждане на информационни кампании за ефектите от използването на стандартизирани и/или ниско емисионни горива и горивни инсталации

Не е отчетен напредък

1.4.1.2. Информационна и разяснителна кампания за начините и ползите от разделното събиране на смесени битови отпадъци и намаляване на хранителните отпадъци, разумно пазаруване, насърчаване на екологосъобразното поведение и формиране на навици за отделяне на отпадъците по видове.

⁴² <https://www.varna.bg/bg/1655>

Не е отчетен напредък

1.4.1.3. Повишаване на осведомеността и насърчаване на частните инвестиции за изграждане на ВЕИ инсталации на територията на община Варна

Отчетен напредък

Проекти, допринасящи за отчитане на напредък

Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“

Проект „CSSC Lab – Лаборатория за съхранение и разпределение на енергия в градска среда“⁴³

(CSSC LAB - City Storage and Sector Coupling Lab)

През 2020 – 2022г. се реализира проектът, чиято цел е повишаване на енергийна сигурност и енергийна ефективност чрез ускоряване използването на решения за съхранение на енергия и секторно свързване. За да се изгради капацитетът на заинтересованите лица, конкретни дейности на проектът CSSC Lab са: разработени набор от моделни решения за типични случаи на използване на CSSC в градски условия, заедно с инструментар

иум за оценка на потенциалните приложения на CSSC по отношение на показатели за енергийна ефективност, оперативни изисквания, свързани бизнес модели и финансови решения; пилотна цялостна програма за изграждане на капацитет за заинтересованите лица и др. Проектът се финансира от Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“

Водещ партньор: Регионална енергийна агенция на северозападна Хърватска; партньорите от Австрия, Словения, Румъния, Чехия, Словакия, Германия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова. Български партньор е Асоциация на Българските Черноморски Общини. Асоциирани партньори от България са Община град Добрич и „ЗК“ АД.⁴⁴

Проект (ESINERGY) Активиране на заинтересованите страни при прилагане на Директивата за енергия от ВЕИ с цел по-стабилно съхранение на енергията и на енергийните мрежи⁴⁵

⁴³ <https://dtp.interreg-danube.eu/approved-projects/cssc-lab>

⁴⁴ <https://www.ubbsla.org/project/cssc-lab-project/>

⁴⁵ <https://interreg-danube.eu/projects/esinergy>

ESINERGY (Empowerment of the stakeholders in the implementation of the Directive on the promotion of the use of energy from renewable sources in term of energy storages and energy networks stability)


От 01.01.2024г. за периода 2024 – 2026г. се реализира партньорски проект между 16 партньора от Словения, Хърватия, Австрия, Германия, Унгария, Словакия, България, Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Украйна.

Цел на проекта: да се демонстрират основните подходи за намаляване на пиковия товар, които намаляват качването на енергия към електрическата мрежа и в същото време дават възможност на производителите на енергия да интегрират такива методи в техните независими енергийни системи и да интегрират резултатите и съответните промени в националните / регионални/местни политики с цел правилно прилагане на Директивата за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници.⁴⁶ Резултатите, получени от пилотните внедрявания и въз основа на оценка (въз основа на предварително определени качествени и количествени показатели), ще бъдат използвани при изготвянето на транснационален генерален план (стратегия и план за действие). Този документ ще позиционира стратегически мерки срещу намаляване на пиковите натоварвания в страните от Дунавския регион. Бюджет: 2 508 094,99 евро, Финансиран: Програма ИНТЕРРЕГ VI-Б Дунавски регион 2021-2027, Приоритет: По-зелен, нисковъглероден Дунавски регион.

Български партньор е Асоциация на Българските Черноморски общини.

1.4.1.4.A. Инициатива „Граждани на Варна за кръговата икономика“ – платформа www.circularvarna.com

Проект CARPE DIGEM - Връзка между нововъзникващи и периферни региони в Европа чрез дигитални иновационни екосистеми⁴⁷

 Приключил

През 2023г. приключва партньорския проект, имащ за цел подобряване и развитие на регионални политики чрез насърчаване на участието на гражданите в кръговата икономика. В Сеси, осем партньори от шест региона споделят общ интерес за обмен на знания

⁴⁶ <https://www.ubbsla.org/project/esinergy/>

⁴⁷ <https://vba.bg/proekti#!/tab/147270164-2>

относно различни услуги, както и за участието на граждани в кръгова икономика. Проектът е в съответствие с целите на пакета за кръгова икономика на ЕС. СЕСІ ще спомага за развитието на местно, регионално и национално сътрудничество и ще подкрепя регионите за разработване на стратегии и решения на кръговата икономика, в които гражданите ще имат ключова роля. Дейностите включват граждански диалог на местно/регионално ниво, както и изграждане на междурегионален капацитет в помощ на инструментите на политиката на проекта.

Бюджет: €144,210, от които €21,631.50 самоучастие

Финансиране: ИНТЕРРЕГ Европа.

Български партньор е Сдружение Бизнес агенция (Варна)

Български партньор е Сдружение Бизнес агенция (Варна)

1.4.1.5.A. Насърчаване на гражданите за намаляване на количеството генерирани битови отпадъци и повишаване на осведомеността им за начини за включване в кръговата икономика - осигуряване на условия за проекти, свързани с участието на гражданите в кръговата икономика за подобро управление на отпадъците

Не е отчетен напредък

Група проекти 1.4.2.: Изграждане на техническа инфраструктура за целите на кръговата икономика

1.4.2.1. Изграждане на интегрирана система за управление на излезли от употреба автомобилни гуми, генерирани на територията на Община Варна, с обособяване на площадка и инсталация за оползотворяването им

Група проекти 1.4.3.: Чист енергиен преход на местната икономика

1.4.3.1. Реализиране на проекти за подобряване на енергийната ефективност на промишлени сгради и/или промишлени системи

Отчетен напредък

Проекти, допринасящи за отчитане на напредък

ОПИК 2014-2020, Процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“⁴⁸

⁴⁸

<https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/Search?Prog=%2BnRu8MbA5ad%2BxFQNYrprkw%3D%3D&Prior=Cx CZITJVNBvv9OGjGBpwKw%3D%3D&Proc=YGXVoOcFbUYDYum8Dg4UHW%3D%3D&ShowRes=True&IsProgrammeSelected=False&IsRegionSelected=False>

В периода 2022 – 2023г. са реализирани 27 проекта на частни бенефициенти в гр. Варна и с. Тополи на обща стойност 4 400 882,40 лв.

ФМ на ЕИП, Процедура BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“

В процес на изпълнение е 1 проект BGENERGY-2.003-0011-C01 Подобряване на енергийната ефективност в производствените процеси на ЕЛДОМИНВЕСТ ООД

ПРСР 2014-2020 г. Процедура BG06RDNP001-4.015 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

През 2023 г. са финансирани 3 проекта на частни бенефициенти на обща стойност 3 234,151 лв.

Период на изпълнение: 2023 – 2025г.

НПВУ, Приоритетна ос: Интелигентна индустрия, Процедура BG-RRP-3.006 Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията⁴⁹

През 2023 г. са финансирани 19 проекта на частни бенефициенти на обща стойност 6 127 741,44 лв. в гр. Варна, с. Тополи, с. Константиново

Период на изпълнение: 2023 – 2025г.

НПВУ, Приоритетна ос: Интелигентна индустрия, Процедура BG-RRP-4.021 Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите⁵⁰

През 2023 г. са финансирани 12 проекта на частни бенефициенти на обща стойност 7 758 360,64 лв. в гр. Варна и с. Тополи.

Период на изпълнение: 2024 – 2026г.

1.4.3.2. Реализиране на проекти за преход на местната икономика към кръгова и нисковъглеродна чрез дейности в областта на проектирането на продуктите и производствените процеси

⁴⁹

<https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/Search?Prog=A3JqNXQLXvL7cI7UnFwcjA%3D%3D&Prior=LcPNQt9I%2BjFH5OfZwb4tCA%3D%3D&Proc=Cs3zItTMSHzAJGjbdnXt4Q%3D%3D&ShowRes=True&IsProgrammeSelected=False&IsRegionSelected=False>

⁵⁰

<https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/Search?Prog=A3JqNXQLXvL7cI7UnFwcjA%3D%3D&Prior=ou7BiQQM6AQ2c%2BxEqM%2Bp%2BQ%3D%3D&Proc=KUZDeXpa2ZexWqIvYFom1A%3D%3D&ShowRes=True&IsProgrammeSelected=False&IsRegionSelected=False>

НПВУ, Процедура BG-RRP-3.008 Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията⁵¹

През 2023 г. са разработени и одобрени 16 проекта на частни бенефициенти, договорите са подписани и са в процес на изпълнение от 2024г. на обща стойност: 18 021 276,37 лв.

Период на изпълнение: 2023 – 2025 г.

Проект: CEI BOOST Interreg Europe - Стимулиране на иновациите в кръговата икономика чрез прилагане на нововъзникващи технологии⁵².

През периода 2023 – 2027 се реализира партньорски проект, имащ за цел да подобри политиките за облекчаване и ускоряване на двойния преход, за да гарантира, че зеленият растеж и цифровата трансформация вървят ръка за ръка, за да стимулират възстановяването и просперитета на регионите.

Той ще се съсредоточи върху подобряване на условията на политиката в 9 държави за насърчаване на прилагането на нововъзникващи цифрови иновации в подкрепа на растежа на кръговата икономика на регионално, местно или национално ниво, събирайки опит от различни региони, политици на различни нива и водещи участници в иновационни екосистеми.

Бюджет: €179,590

Български партньор е Сдружение Бизнес агенция (Варна)

Проект Партньорства във висшето образование за устойчиво местно развитие чрез кръгова икономика и социални иновации (HEADCET)⁵³

Партньор: Икономически университет – Варна, България.

Период на изпълнение: 2023 - 2025

Кратко описание: Консорциумът по проекта се състои от 6 висши училища в Латинска Америка, 3 европейски висши училища, както и университетски център с утвърден опит в областта на кръговата икономика и социалните иновации. Консорциумът се допълва от

⁵¹

<https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/Search?StFrom=20Fwm7wdPL7Y9WwK3RcM%2Bg%3D%3D&Prog=A3JqNXQLXvL7cI7UnFwcjA%3D%3D&Prior=LcPNQt9l%2Bjfh5OfZwb4tCA%3D%3D&Proc=aCTjcUdRpqV1IElytGNB7A%3D%3D&ShowRes=True&IsProgrammeSelected=False&IsRegionSelected=False>

⁵² <https://vba.bg/proekti#!/tab/219571390-1>

⁵³ <https://ue-varna.bg/bg/p/8791/sekto-r-upravlenie-na-proekti/tekushti-proekti/headcet-partnyuorstva-vav-vissheto-obrazovanie-za-ustoychivo-mestno-razvitie-chrez-kragova-ikonomika-i-sotsialni-inovatsii>

Фондация „Евросур“, която има опит и познания за страните от Латинска Америка и управлението на мрежи.

Проектът HEADCET е насочен към академичния състав, студентите, бизнеса (работодатели и предприятия), които работят в областта на кръговата икономика, социалните иновации и устойчивото развитие.

Източник на финансиране: ЕРАЗЪМ +

II. Напредък по изпълнението на Приоритет 2. Социално справедлив и здравословен град

Мярка 2.1. Здравеопазване

Група проекти 2.1.1.: Реализиране на програми за превенция на здравето

Отчетен напредък

През периода 2021 – 2023г. се реализират общински програми за промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве.

Група проекти 2.1.2.: Подобряване здравното обслужване в селата

2.1.2.1. Ремонт на здравна служба в кв. „Галата“

Не е отчетен напредък

2.1.2.2.A. Проектиране и изграждане на комплекс здравен медицински център/здравна служба, стоматолог, аптека/ и кметство в УПИН№13, кв.44 по КРП на с .Каменар, съгласно одобрен ПУП

Не е отчетен напредък

2.1.2.3.A. Основен ремонт на здравна служба с. Тополи - сграда 72709.501.932.1 ул. „Тракийска“ №13

Не е отчетен напредък

2.1.2.4.A. Изграждане на нов тип лечебно заведение – Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ) в гр. Варна

Не е отчетен напредък

Група проекти 2.1.3.: Повишаване качеството на медицинско обслужване чрез изграждане/ дооборудване на нова здравна инфраструктура за лечение

2.1.3.1. Създаване на Клиника за хематология и костно-мозъчни трансплантации и терапии със стволови клетки и лаборатории

Не е отчетен напредък

2.1.3.2. Изграждане и въвеждане в експлоатация на нова сграда за нуждите на клиники по инфекциозни болести на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД

Не е отчетен напредък

2.1.3.3. Създаване на Център за иновативни изследвания на млечната жлеза

Не е отчетен напредък

2.1.3.4. Изграждане на Лаборатория/и за клинично тестване на нови технологии за диагностика и лечение на онкологични заболявания

Отчетен напредък

Проект „Обновяване на медицинска апаратура чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на циклотрон с радиосинтезен модул“ на Медицински университет - Варна

В процес на оценка

Кратко описание: Проектът е включен в одобрена КИТИ BG16FFPR003-2.001-0123 „Варна град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион“

Индикативен ресурс: 7 000 000 лв.

Източник на финансиране: ПРР 2021 – 2027, Приоритет 1

Проект „Закупуване на медицинска апаратура за диагностика на онкологични заболявания - система за брахитерапия в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна, на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна е включен в резервния списък с проектни идеи при подбор на проектни идеи за градско развитие по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027.

Проектът е на стойност 2 717 000 лв.

Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1

2.1.3.5. Надграждане на капацитета и потенциала на Център за транслационна медицина и иновативни клетъчни и тъканни терапии

Не е отчетен напредък

**Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 2.1.3.:
Повишаване качеството на медицинско обслужване чрез изграждане/ дооборудване на нова здравна инфраструктура за лечение**

2.1.3.6.Д. Проект „Извършване на строително-ремонтни и реставрационни дейности на сградата на „Музей по история на медицината“

Отчетен напредък

Проект „Извършване на строително-ремонтни и реставрационни дейности на сградата на „Музей по история на медицината“ на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна е включен в резервния списък с проектни идеи при подбор на проектни идеи за градско развитие по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027г.

Проектът е на стойност 2 592 000 лв.

Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1

2.1.3.7.Д. Проект „Оборудване на високотехнологични здравни кабинети на ОПЛ в Община Варна“

Отчетен напредък

Проект „Оборудване на високотехнологични здравни кабинети на ОПЛ в Община Варна“ на Акредитирана практика по обща медицина „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ д-р Христина Божинова – Димитрова“ ЕТ е включен в резервния списък с проектни идеи при подбор на проектни идеи за градско развитие по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027г.

Проектът е на стойност 600 000 лв.

Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1

Мярка 2.2. Спорт

Група проекти 2.2.1.: Изграждане на нова спортна инфраструктура в община Варна

2.2.1.1. Център за ветроходни спортове - алея 1, IV буна и изграждане на център за водолазно обучение

Не е отчетен напредък

2.2.1.2. Изграждане на покрита многофункционална спортна зала с 1500 седящи места и тренировъчна зала без трибуни. в кв. 6 по плана на ж.к „Възраждане“ II.

Не е отчетен напредък

2.2.1.3. Изграждане на закрит плувен комплекс и тенис кортове в кв. „Аспарухово“

Не е отчетен напредък

2.2.1.4. Изграждане на закрит плувен басейн в кв. „Аспарухово“

Не е отчетен напредък

2.2.1.5. Изграждане на закрит плувен басейн в кв. „Владислав Варненчик“

Не е отчетен напредък

2.2.1.6. Изграждане на културно-спортен център с басейн и кинозал в кв. „Владислав Варненчик“ (в ОУ „Стоян Михайловски“), II м.р.

Отчетен напредък

През 2021 г. са предприети действия от общинската администрация за придобиване на сграда и терен за изграждане на Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за стадион“, кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна /ПИ 10135.4502.344 по КК/ с адрес ж.к. „Владислав Варненчик“, град Варна.

2.2.1.7. Доизграждане и оборудване на спортно-развлекателен комплекс „Младост“ - детски кът, скейт парк, зала за бадминтон и тенис на маса, скуош маса, площадка за волейбол; Изграждане, оборудване и обзавеждане на „Европейски младежки център“ (ЕМЦ) ЖК „Младост“

Не е отчетен напредък

2.2.1.8. Изграждане на Бетонен пул за скейтборд и съоръжения за екстремни спортове.

Не е отчетен напредък

2.2.1.9. Изграждане на открит спортен комплекс и зона за отдих

Не е отчетен напредък

2.2.1.10. Изграждане на комбинирано спортно игрище, с. Казашко

Не е отчетен напредък

2.2.1.11. Проектиране и изграждане на изкуствено помощно игрище в с. Тополи

Не е отчетен напредък

2.2.1.12. Проектиране и доизграждане на общински спортен комплекс, с. Тополи

Не е отчетен напредък

2.2.1.13A „Изграждане/преустройство и ремонт на зала за спортна гимнастика на територията на община Варна“

Не е отчетен напредък

Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 2.2.1. Изграждане на нова спортна инфраструктура в община Варна

2.2.1.14.Д. Изграждане на дълбоководен тренировъчен басейн на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Приключил

През периода 2021 – 2024г. е изграден дълбоководен тренировъчен басейн с площ 12 на 25 метра, а дълбочината варира от 3 до 5 метра. Основни функции на басейна са отработване на широк спектър морски спасителни операции, както и осигуряване на подготовката на водолазите от ВМС и силите за специални операции на Българската армия.

Група проекти 2.2.2.: Модернизация/доизграждане на съществуваща спортна инфраструктура

2.2.2.1. Модернизация на открити плувни басейни в ПК „Приморски“

Не е отчетен напредък

2.2.2.2. Поставяне на покривна конструкция и подмяна на настилка на Кортото игрище „Чайка“

Не е отчетен напредък

2.2.2.3. Ремонт на зала „Борба“ в СК „Простор“ и изграждане на соларна система за топла вода

Приключил

През периода 2021 – 2023г. е извършен основен ремонт на залата за борба в СК „Простор“: на покривното покритие - над 800 кв. м., възстановена е металната конструкция, монтирани са изолирани панели, подменена е дограмата, поставена е топлоизолация на

външните стени, реновирани са санитарните помещения. Обновени са всички системи -електрическа, ВиК , отоплителна и вентилационна. Монтирана е обшивка от защитни пана до определено ниво по стените. Специално внимание е отделено на подовата настилка, на която са поставени тепихи, изработени от високоефективна пяна за максимално поглъщане на удара и плавно движение за трениращите - на американската компания Dollamur - световен лидер в тази сфера. Спортната им повърхност е третирана със специално защитно покритие, което не позволява задържане на вируси и бактерии. В залата се обучават над 200 деца и младежи в спортните клубове „Десант – Джудо“, „Централен полицейски карате джу джицу клуб“, „Ичи Геки Варна“ и „Спартак – Варна“. Финансирането е осигурено от общинския бюджет.

2.2.2.4. Подмяна на специализирана спортни настилки на 2 футболни игрища в ОСК „Аспарухово“

Приключил

През 2023г. е поставена нова тревна настилка на двете футболни игрища в общинския спортен комплекс в „Аспарухово“ с финансиране от общинския бюджет.

2.2.2.5. Реконструкция на 16 спортни площадки и ново осветление в Район „Одесос“

Не е отчетен напредък

Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 2.2.2.: Модернизация/доизграждане на съществуваща спортна инфраструктура

2.2.2.6.Д. Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни на стадион „Спартак“

Приключил

През периода 2021 – 2023г. е изпълнен основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни - югоизток, тоалетни югоизток, тренировъчна писта и терен, входно - изходни възли и подходи към трибуни, оградна система, канална мрежа, стадион „Спартак“, находящ се в УПИ III „за стадион със спортно

възстановителен център и хотел“, кв. 997 А по плана на 5 м. р., гр. Варна

2.2.2.7.Д. Цялостен ремонт на теренна настилка на стадион „Локомотив“

Приключил

През 2021 – 2022 са извършени ремонтни дейности на стадиона в Спортен комплекс „Локомотив“. Съоръжението е с площ от 7300 кв.м. Ремонтните дейности включват: премахване на старата настилка, разкъртване на асфалтобетонната основа, почистване и грундиране, полагане на нова асфалтобетонна смес и обработка на фуги с горещ битум, полагане на нова изкуствена тревна настилка. Финансирането е със средства от общинския бюджет.

2.2.2.8.Д. Основен ремонт на спортна площадка в с. Звездица

Приключил

През 2021 – 2022 г. е извършен основен ремонт на спортна площадка на открито в УПИ VIII – „Детска градина“ (ПИ 30497.501.363 по КК), кв. 9, с. Звездица, с административен адрес ул. „Феникс“ №47, с. Звездица, община Варна. Ремонтът бе извършен от Община Варна и включва изграждане на нови игрища за футбол и баскетбол. Финансирането е със средства от републиканския и общинския бюджет.

Мярка 2.3. Социални услуги

Група проекти 2.3.1.: Ремонт на съществуваща социална инфраструктура

2.3.1.1. Ремонт на централен офис на Дирекция „Превенции“, Община Варна

Не е отчетен напредък

2.3.1.2. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ремонт на Превантивно-информационен център „Младост“ – гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“ бл. 50.

Не е отчетен напредък

2.3.1.3. Ремонт на Информационно-обучителен център „Чайка“, гр. Варна, ж.к. „Чайка“ №170.

Не е отчетен напредък

2.3.1.4. Ремонт на Център за социална превенция /ЦСП/ „Приморски“, ул. „Цимерман“ №33.

Не е отчетен напредък

2.3.1.5. Ремонт на Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост, гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ №26

Не е отчетен напредък

Проекти, допринасящи за Група проекти 2.3.1. Ремонт на съществуваща социална инфраструктура

Проект BG05M9OP001-2.008-0004-C04 Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания⁵⁴

Приключил

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: През 2022г. приключва проектът, който се изпълнява от 2019г.

Кратко описание: Създаден е Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания. По проекта е извършен ремонт, обзавеждане, оборудване на сграден фонд и на помещения в кв. „Аспарухово“: ж.к. „Дружба“, бл.11, вх. А, ет.1, обект 1,2 и ж.к. „Дружба“, бл.17, вх. Б, ет.1, ап. 11. Закупено е специализирано моторно превозно средство с платформа за хора с увреждания и място за две колички. Предоставяни са дневни и почасови услуги, мобилна работа, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на лицата, полагащи грижи за лицата от целевата група в домашна среда; осигуряване на терапевтична и специализирана помощ, рехабилитация, осигуряване на подкрепа за достъп до други услуги, насочване, според индивидуалните потребности; осигуряване на подкрепа за семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания, чрез краткосрочно настаняване в Центъра.

Обща стойност на проекта: 989 064,00 лв.

Източник на финансиране: ОПРЧР 2014-2020

⁵⁴ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=60B6HPBAq0hwT5AFa35M4g%3D%3D&isHistoric=False>

Проект BG16RFOP001-1.002-0005-C01 Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна⁵⁵

Приключил

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2019 – 2022г.

Кратко описание: Реновирана на социалната инфраструктура в град Варна - два пет етажни блока - гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7, общежитие блок А и блок Б, свързани с топла връзка. В блок А е разкрит „Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица“, а на трети етаж от блок Б се помещава единствения на територията на Община Варна „Кризисен център за деца“.

Обща стойност на проекта: 2 296 292,17 лв.

Източник на финансиране: ОПРР 2014-2020г.

Група проекти 2.3.2. Изграждане/адаптиране на нова социална инфраструктура за предоставяне на услуги за възрастни хора

2.3.2.1. Център за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи

Не е отчетен напредък

Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 2.3.2.: Изграждане/адаптиране на нова социална инфраструктура за предоставяне на услуги за възрастни хора

2.3.2.2.Д. Изграждане на новата сграда на Карин дом

Приключил

През 2021 – 2022г. е изградена нова сграда на „Карин дом“ за деца със специални потребности във Варна между улиците „Дойран“ и „Кирил Шиваров“ (в двора на средношколските общежития).

Общата площ на сградата е 2 890 кв.м и се състои от едно подземно ниво за гараж и складове, три надземни нива и покривна тераса. Новата сграда съчетава разнообразни функции – физиотерапия и хидротерапия, център за ранна интервенция, Монтесори център и детска демонстрационна кухня, стаи за диагностика, индивидуална и груповата терапия, модерна сензорна зала, медицински център, обучителни зали и административна част, вътрешен двор с две детски

⁵⁵ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=KXkacbNWkcWYBuYMd43Urg%3D%3D&isHistoric=False>

площадки. Сградата е построена и оборудвана със средства от дарители.

2.3.2.3.Д. Проекти по Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност⁵⁶

Приключил

През периода 2021 – 2023г. експертите от Дирекция „Социални дейности“ към Община Варна консултират и подпомагат разработването на проекти на Сдружения на собствениците, които дават възможност за изграждане на рампи или монтиране на съоръжение, позволяващи на хората с увреждания безпрепятствено и лесно да влязат във входовете на жилищните блокове и преодоляване на стълбището до асансьорите.

За 2021г. са финансирани 5 проекта:

гр. Варна, ж.к. „Младост“, бл. 141, вх. 2 – обща стойност 25 076,04 лв., от които от МТСП - 22 796,40 лв.

гр. Варна, СО „Ален мак“, ул. „Вилхелм Баренц“ №8 - обща стойност 26 151,84 лв., от които от МТСП - 23 691,60 лв.

гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл. 308, вх. 10 - обща стойност 29 324,33 лв., от които от МТСП - 26 565,36 лв.

гр. Варна, ул. „Инж. Йордан Минков“ №12 - обща стойност 37 044,19 лв., от които от МТСП - 33 502,48 лв.

гр. Варна, ул. „Добротица“ №15 - обща стойност 35 323,46 лв., от които от МТСП - 32 112,24 лв.

За 2022г. са финансирани 6 проекта:

Гр. Варна, кв. „Виница“, ул. „Панайот Волов“ №7 – обща стойност 63 030,00 лв., от които от МТСП – 56 727 лв.

Гр. Варна, Район „Приморски“, ж.к. „Победа“, бл.12, вх. А - обща стойност 26 334 лв., от които от МТСП - 23 820 лв.

Гр. Варна, ул. „Авксентий Велешки“ №4 – обща стойност 40 900,58 лв., от които от МТСП - 36 622,21 лв.

Гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл. 219, вх.1 - 26 334 обща стойност лв., от които от МТСП - 23 820 лв.

Гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл.11, вх.4 – обща стойност 33 066 лв., от които от МТСП – 29 759,40 лв.

Гр. Варна, ж.к. „Възраждане“ бл. 37 вх.3 – обща стойност 26 334 лв., от които от МТСП - 23 820 лв.

⁵⁶ <https://www.mlsp.government.bg/natsionalna-programa-za-dostpna-zhilishchna-sreda-i-lichna-mobilnost-1>

За 2023г. са финансирани 7 проекта:

гр. Варна, р-н „Владислав Варненчик“, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл.226, вх.1- обща стойност 52 694,98 лв., от които от МТСП - 51 324,10 лв.

гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл.18, вх.5 - обща стойност 29 010,64 лв., от които от МТСП - 28 101,60 лв.

гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл.309, вх.4 - обща стойност 35 117,78 лв., от които от МТСП - 34 376,16 лв.

гр. Варна, р-н Приморски, ул. „Басанович“ №10 - обща стойност 30 473,74 лв., от които от МТСП - 28 653,42 лв.

в гр. Варна, кв. Св. Иван Рилски, бл.53, вх. А - обща стойност 28 653,58 лв., от които от МТСП - 27 699,92 лв.

гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ №112, вх. А - обща стойност 29 276,57 лв., от които от МТСП - 27 851,71 лв.

гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл.208, вх.5 - обща стойност 27 297,04 лв., от които от МТСП - 26 682,24 лв.

**Проекти, допринасящи за Група проекти 2.3.2.:
Изграждане/адаптиране на нова социална инфраструктура за
предоставяне на услуги за възрастни хора**

2.3.2.3.Д. Проект BG16RFOP001-5.002-0012-C01 Изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на община Варна⁵⁷

Приключил

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2019-2021

Кратко описание: Изграждане на социална инфраструктура, предлагаща удобства и съвременни възможности за реализиране на социални услуги: „Дневен център за подкрепа на лица с различна форма на деменция и техните семейства“ с капацитет 15 места – ремонт на сграда в гр. Варна, район „Младост“, ул. „Петко Стайнов“ №7 и изграждане на нова сграда за „Център за грижа за лица с различна форма на деменция“ с капацитет 15 места, ж.к „Владислав Варненчик“.

Обща стойност на проекта: 1 065 525,22 лв. (БФП 985 074,90 лв., Собствено финансиране 80 450,32 лв.)

⁵⁷ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=1Xxy9LQ05Wx9EzeAhXIsCA%3D%3D&isHistoric=False>

Източник на финансиране: ОПРР 2014-2020г.

Група проекти 2.3.3. Реализиране на социални политики за хората в неравностойно положение

2.3.3.1. Приобщаващи системи за хора със специални потребности

Проект „Достъп до университетите за хора с увреждания - АТУ“
№2019-1-BG01-KA203-062530⁵⁸

Приключил

Водеща организация: ВСУ „Черноризец Храбър“

Партньори: FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO, Краков, Полша, Masarykova univerzita, Бърно, Чехия, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, Рим, Италия, Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ)

Период на изпълнение: 2019 – 2022 г.

Кратко описание: Проектът има за цел да подпомогне усъвършенстването на приобщаващите към ВУ системи за хора със специални потребности, минимизиране на рисковете, свързани с предприемането на нови предизвикателства чрез предоставяне на подходящ анализ и информация.

Източник на финансиране: Програма Еразъм+ на Европейския съюз

Проект BG05M9OP001-2.056-0017-C03 Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна⁵⁹

Отчетен напредък

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2021 - 2024

Кратко описание: Проектът има за цел да създаде ефективен и иновативен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на Община Варна, насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколения. Проектът включва редица дейности за трайна интеграция на пазара на труда,

⁵⁸ <https://www.vfu.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D1%83/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/29-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81-%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html>

⁵⁹ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=mi43gzwRb3nBow38T%2F28Nw%3D%3D&isHistoric=False>

включващи мерки за активиране, мотивационно и професионално обучение, осигуряване на субсидирана заетост, както и за насърчаване на предприемачеството и самостоятелната стопанска дейност; създаване на интегрирана социално-здравна услуга в общността в активно партньорство с неправителствения сектор; допълнителни занимания с ученици, застрашени от отпадане, както и подобряване на образователната среда в техните училища и детски градини, мерки за кариерно консултиране за осигуряване на успешен преход от образование към заетост.

Обща стойност на проекта: от ОПРЧР 2014-2020 - 1 006 102,04 лв.

От ОПНОИР 2014-2020 - 380 756, 68 лв.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020⁶⁰

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020⁶¹

2.3.3.1.2.Д.Процедура BG05SFPR002-1.012 Устойчива заетост за хора в неравностойно положение⁶²

Отчетен напредък

В края на 2023г. и началото на 2024г. са разработени и подадени проекти на частни бенефициенти по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Приоритетна ос „Насърчаване на заетостта и развитието на умения“, Процедура „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“

Към датата на изготвяне на МО са подписани договори с 12 бенефициента, чиито проекти ще се реализират на територията на община Варна. Предвижда се наемане на лица в неравностойно положение без трайни увреждания и лица с трайни увреждания, подкрепа на работното място чрез ментор, осигуряване на транспорт за лицата от целевата група от и до работното място, адаптиране на работното място за новонаети лица с трайни увреждания – ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане.

Проектите са на обща стойност 2 932 231,39 лв. (100% БФП).

⁶⁰ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=mi43gzwrB3nBow38T%2F28Nw%3D%3D&isHistoric=False>

⁶¹ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=GqBkDfEuo6epnIXABWgKcg%3D%3D&isHistoric=False>

⁶² <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/Search?Prog=uzK4Dzr84mxdIOI%2FfPBO5g%3D%3D&Prior=RmYTP7uN3edUNdnwckUD%2FA%3D%3D&Proc=fBfLBwydbqiZWTOTJEBE7A%3D%3D&ShowRes=True&IsProgrammeSelected=False&IsRegionSelected=False>

2.3.3.1.3.Д. Процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“⁶³

Отчетен напредък

В края на 2023г. са разработени и подадени проекти на частни бенефициенти по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Приоритетна ос „Социално включване и равни възможности“, Процедура „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“.

Към датата на изготвяне на МО са подписани договори с 3 бенефициента, чиито проекти ще се реализират на територията на община Варна. Предвижда се предоставяне на обученията за придобиване на професионална квалификация за лицата от целевата група, за придобиване на ключови компетентности и други. Проектите са на обща стойност 806 147,41 лв. (100% БФП).

2.3.3.1.4.Д. BG05M9OP001-2.086-0004-C01 „За добро бъдеще“⁶⁴

Приключил

Бенефициент: Бенефициент Сдружение „Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие“

Период на изпълнение: 2020 - 2024

Кратко описание: Устойчиво интегриране на пазара на труда на **6 неактивни и безработни** Младежи в риск от 16 до 29 години, включително с увреждания, включително изложени на риск от социално изключване и на младежи от 16 до 29 години, настанени в резидентни услуги в общността чрез осигуряване на обучение, професионална квалификация и трудова заетост чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Обща стойност на проекта: 55 816,43 лв.

Източник на финансиране: ОПРЧР 2014-2020, Процедура BG05M9OP001-2.086 Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността

2.3.3.1.5.Д. BG05M9OP001-2.086-0007-C01 Разширяване на капацитета на социалното предприятие „Социална чайна“ към

⁶³

<https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/Search?Prog=uzK4Dzr84mxdl0l%2FfPBO5g%3D%3D&Prior=dqxd%2B2wy6J77yEi%2B8jbkvA%3D%3D&Proc=Qpm4SOEFZHTKswFqtI3WKQ%3D%3D&ShowRes=True&IsProgrammeSelected=False&IsRegionSelected=False>

⁶⁴ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=OEVKAYpmQ5K2cc%2FFme84MQ%3D%3D&isHistoric=False>

Сдружение „Идея“ чрез осигуряване на интеграция и заетост на младежи от резидентни услуги

Приключил

Бенефициент: Сдружение „Идея“

Период на изпълнение: 2020 - 2024

Кратко описание: Устойчиво интегриране на пазара на труда на 16 неактивни и безработни, от които 5 с устойчива заетост на лица от уязвимите групи на следната длъжност: „Помощник кухня, заведение за бързо хранене“, ремонт, оборудване и адаптиране на новоразкритите работни места и помещения, с което ще подобри условията на труд на заетите лица.

Обща стойност на проекта: 70 425,58 лв.

Източник на финансиране: ОПРЧР 2014-2020, Процедура BG05M9OP001-2.086 Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността

2.3.3.1.6.Д. Процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“

През 2023г. са разработени и внесени проекти на неправителствени организации за реализиране на проекти с финансиране от ПРЧР 2021 – 2027 г. Към датата на изготвяне на МО са подписани АДФФП с 3 неправителствени организации на обща стойност 806 147,41 лв.

2.3.3.2. Център за грижа за пълнолетни лица с психични разстройства

Не е отчетен напредък

2.3.3.3. Център за грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения

Не е отчетен напредък

2.3.3.4. Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи

Не е отчетен напредък

2.3.3.5. Център за резидентна грижа за деца с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи

Не е отчетен напредък

2.3.3.6. Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания

Не е отчетен напредък

2.3.3.7. Център за грижа за пълнолетни лица с физически увреждания

Не е отчетен напредък

Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 2.3.3. Реализиране на социални политики за хората в неравностойно положение

2.3.3.8.Д. Проект BG05SFPR002-2.003-0027-C01 Общностен център за деца и семейства - Варна ⁶⁵

Отчетен напредък

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2023 - 2024

Кратко описание: Проектът надгражда постигнатите резултати по проект „Общностен център за деца и семейства -Варна“, изпълнен в рамките на ОПРЧР 2014-2020г. и осигурява непрекъсваемост на ползването на услугите за ранно детско развитие. Услугите по проекта са насочени към деца от 0 до 7-годишна възраст и техните семейства, в това число предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда и в оборудвани кабинети в „Общностен център за деца и семейства“, с цел осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата и осигуряване на достъп до различен вид услуги.

Обща стойност на проекта: 391 165,99 лв. (100% БФП)

Източник на финансиране: ПРЧР 2021 - 2027

2.3.3.9.Д. Проект BG05SFPR002-2.003-0138-C01 Пълноценна и комплексна ранна подкрепа за деца със специални нужди и техните семейства за подобряване тяхното благосъстояние и намаляване риска от социално изключване⁶⁶

Отчетен напредък

Бенефициент: Фондация Карин дом

Период на изпълнение: 2023-2025

⁶⁵ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/Activities?contractId=gCAP34jRoBktgfsqejo7WQ%3D%3D&isHistoric=False>

⁶⁶ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=1EA0ApNx8C7Jgx7K7gAMJw%3D%3D&isHistoric=False>

Кратко описание: Проектът предлага услуги, дейности, събития и мерки, насочени към комплексна грижа за деца в нужда 0-18 г. от различни уязвими групи и подкрепа за семействата, качествено образование и повишаване капацитета на специалистите. Чрез професионална подкрепа и насоки към родителите, информационни кампании за повишаване на здравната култура, разработване на програма за подготовка за включване в образователната система, скрининг и диагностика с цел превенция на изоставането, Монтесори групи за деца със специални нужди за подготовка за успешни преход и образователно включване, както и чрез повишаване капацитета на специалисти, работещи с децата и семействата, крайната цел на проекта е осигуряване на предпоставки за повишаване на детското благосъстояние и намаляване на риска от социално изключване.

Обща стойност на проекта: 386 114,20 лв.

Източник на финансиране: Източник на финансиране: ПРЧР 2021 - 2027

2.3.3.10.Д. Проект BG05SFPR002-2.006-0001-C01 Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиранието на системите за социална закрила - Компонент 1⁶⁷

Отчетен напредък

Бенефициент: Агенцията за социално подпомагане

Партньор: Община Варна

Период на изпълнение: 2023 г. -2024 г.

Кратко описание: Община Варна е подписала с Агенцията за социално подпомагане - Споразумение №ФС01-0442/18.12.2023 г. за реализиране на проекта, насочен към усъвършенстване и разширяване на обхвата на приемната грижа, посредством продължаване на предоставянето ѝ на местно ниво, като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Тя поставя специален фокус върху развитието на специализирана приемна грижа за деца с увреждания, деца - жертви на насилие или трафик и деца - непридружени бежанци.

Основните дейности за насочени към популяризиране, продължаваща подкрепа за Областните екипи по приемна грижа (ОЕПГ) и Консултативен експертен съвет (КЕС), Предоставяне на приемна грижа по областен модел на организация и управление, което включва

⁶⁷ <https://www.varna.bg/bg/2384>

и дейностите за набиране, оценяване и обучение на кандидати за приемни семейства, взаимно адаптиране и подкрепа и наблюдение на приемните семейства при отглеждането на настанените в тях деца, обучения и др.

Обща стойност на проекта: 256 840 лв.

Източник на финансиране: ПРЧР 2021 - 2027

2.3.3.11.Д. Проект BG05M9OP001-2.029-0012-C03 Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ на територията на община Варна⁶⁸

Отчетен напредък

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2022 - 2024

Кратко описание: Проектът цели удовлетворяване на базисните потребности от подслон, храна и комплексни социални услуги на повече лица, изпаднали в риск, чрез създаване на нова социална услуга „Приют“, с капацитет 50 места за 17 месеца. Проектът се осъществява в напълно реновирана сграда, частна общинска собственост, намираща се на ул. „Петко Стайнов“ №7. Блок „А“ на сградата е решен изцяло и самостоятелно като място за предоставяне на подслон на бездомни лица и семейства.

Обща стойност на проекта: 361 520,69 лв.

Източник на финансиране: ОПРЧР 2014–2020 г.

2.3.3.12.Д. Проект BG05FMOP001-5.001-0214-C06 „3-1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Варна“⁶⁹

Приключил

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2021 - 2022

Кратко описание: Топъл обяд е осигуряван на 275, включително многочленни семейства с деца от община Варна, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си. Дейностите по предоставянето на храната са реализирани в петте района: „Одесос“, „Приморски“,

⁶⁸ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/FinancialInformation?contractId=kD4MB164DFiVwwhKKVofng%3D%3D&isHistoric=False>

⁶⁹ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/Activities?contractId=T1yTjP0hGRD5ZIsIJtOqCw%3D%3D&isHistoric=False>

„Младост“, „Владислав Варненчик“, „Аспарухово“ и с. Тополи, с. Каменар, с. Казашко, с. Звездица и с. Константиново.

Обща стойност на проекта: 164 475,08 лв.

Източник на финансиране: Оперативна програма за храни и/ или основно материално подпомагане

2.3.3.13.Д. Проект BG05SFPR003-1.001-0220-C03 Топъл обяд на територията на Община Варна⁷⁰

Отчетен напредък

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2023 - 2025

Кратко описание: Проектът е продължение на дейността, изпълнявана през програмен период 2014-2020, и цели намаляване на бедността и превенция на социалното изключване чрез осигуряване на подкрепа за преодоляване на идентифицирани лишения от храна и материално подпомагане на хора, които живеят в крайна бедност и изпитват тежки материални лишения. Дейностите по предоставянето на храната се реализират на цялата територия на община Варна.

Обща стойност на проекта: 645 779,90 лв.

Източник на финансиране: Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027

2.3.3.14. Д. BG05M9OP001-6.002-0181-C01 „Патронажна грижа + в община Варна“, Процедура BG05M9OP001-6.002 Патронажна грижа +⁷¹

Приключил

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2021-2023

Кратко описание: Дейностите са свързани с предоставяне на патронажна грижа и превенция на коронавирусната инфекция в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

По проекта са обхванати 1 595 потребители.

Обща стойност на проекта: 1 827 324,07 лв.

Източник на финансиране: ОПРЧР 2014-2020

⁷⁰ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/FinancialInformation?contractId=zHYMcLwG162HTLA%2FE9Lv9w%3D%3D&isHistoric=False>

⁷¹ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=DIY%2FUnEW0GTQAqBwQ%2Bkp6A%3D%3D&isHistoric=False>

2.3.3.15.Д. Организиране функционирането и предоставяне на услуги в приют за временно настаняване и център за закрила и помощ на жертви на трафик на хора в Община Варна

Приключил

Изпълнител: ЕС О ЕС СЕМЕЙСТВА В РИСК Фондация

Период на изпълнение: 2022 г.

Кратко описание: Предоставяне на комплексна, цялостна и всеобхватна услуга на жертвите на трафик от тяхното пристигане в България/приемане в приюта до тяхната реинтеграция и напускане на услугата. Услугата с капацитет до 4+2 (шест) места се предоставя на територията на община Варна в оборудван самостоятелен обект в сграда – общинска собственост, предоставен за управление на Националната комисия за борба с трафика на хора.

Обща стойност: 65 000 лв.

Източник на финансиране: Национална комисия за борба с трафика на хора

2.3.3.16.Д. Инвестиции в поддържане и обогатяване на материално - техническата база за предоставяне на социални услуги, вкл. клубове на пенсионера

Отчетен напредък

През периода 2021 – 2023г. са реализирани инвестиции за развитие на социалните услуги в община Варна за придобиване на компютри и хардуер, оборудване и др. с публичен ресурс от общинския и републиканския бюджет в размер на 845 000 лв.⁷²

Проекти, допринасящи за Група проекти 2.3.3. Реализиране на социални политики за хората в неравностойно положение

Проект BG05M9OP001-2.040-0060-C03 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна“, Процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2⁷³

Приключил

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2019-2022

⁷² Източник: Отчети за изпълнение на Капиталови програми на Община Варна за 2021, 2022 и 2023г.

⁷³ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=b%2F1oMYJPKxQ8nofl%2B%2Fem%2Fg%3D%3D&isHistoric=False>

Кратко описание: Целта на проекта е подобряване качеството на живот и намаляване на социалната изолация на възрастни хора над 65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и на хора с увреждания и техните семейства посредством: изграждане на капацитет за предоставяне на услугата „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания“, полагане на грижи в домашни условия; предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги; консултиране на потребителите и техните близки по медико-социални проблеми. По проекта са обхванати 501 потребители.

Обща стойност на проекта: 1 110 572,16 лв.

Източник на финансиране: ОПРЧР 2014-2020

Проект BG05M9OP001-2.101-0196-C02 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна, Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“⁷⁴

Приключил

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2020 - 2022

Кратко описание: Дейностите по проекта са насочени към лица, за които е налице социална необходимост от почасови услуги като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19. По проекта са обхванати 1038 потребители.

Обща стойност на проекта: 443 470,62 лв.

Източник на финансиране: ОПРЧР 2014-2020

Група проекти 2.3.4. Реализиране на интегрирани социално - здравни услуги за деца

2.3.4.1.A. Интегрирана социално - здравна услуга, ранна и достъпна подкрепа за детето и семейството

Отчетен напредък

През 2023 г. се отчита напредък в изпълнението, като е привлечен финансов ресурс в 35 470 лв.⁷⁵

⁷⁴ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=dRNVV2vRzWqhH9BuQjm3nA%3D%3D&isHistoric=False>

⁷⁵ Източник: Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ПИРО за 2023 година

Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 2.3.4. Реализиране на интегрирани социално - здравни услуги за деца

2.3.4.2.Д. Проект BG05SFPR002-2.001-0075-C04 Грижа в дома в община Варна⁷⁶

Отчетен напредък

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2023 - 2025

Кратко описание: Проектното предложение предвижда предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора, зависими от грижа и лица с увреждания; Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата; Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите); Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с консултант по хранене и др. специалисти при необходимост; Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Обща стойност на проекта: 6 637 180,92 лв.

Източник на финансиране: ПРЧР 2021 - 2027

2.3.4.3.Д. Проект BG05M9OP001-2.090-0013-C02 Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на община Варна⁷⁷

Приключил

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2021 - 2023

Кратко описание: Обзавеждане и оборудване на новоизградените сгради за предоставяне на услугите; обучение, супервизия на персонала и предоставяне на услугата и предоставяне на услугите.

⁷⁶ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=FU97GEmtnjeZ%2BSBMs5%2BGzA%3D%3D&isHistoric=False>

⁷⁷ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=8AL%2B1gWzamrgiOd0GSomuQ%3D%3D&isHistoric=False>

С реализирането на проекта започва предоставянето на НОВА социална услуга за възрастни хора с деменция в община Варна.

Обща стойност на проекта: 484 730,22 лв.

Източник на финансиране: ОПРЧР 2014-2020

Мярка 2.4. Общинско жилищно настаняване

Група проекти 2.4.1.: Прилагане на съвременни механизми и добри практики за увеличаване на общинския жилищен фонд

Не е отчетен напредък

Група проекти 2.4.2.: Изграждане на общински жилища

Не е отчетен напредък

III. Напредък по изпълнението на Приоритет 3. Многовековен и многообразен град

Мярка 3.1. Културно - историческо наследство

Група проекти 3.1.1.: Техническа помощ за подготовка за финансиране, вкл. съгласуване с НИНКН

3.1.1.1. Проектиране „Ремонт и поддръжка на сектор от късноантичната стена на Одесос (датировка от края на IV – началото на VII в.)

Отчетен напредък

Проект „Проектиране, ремонт и поддръжка на сектор от късноантичната стена на Одесос (датировка от края на IV – началото на VII в.)“

Кратко описание: Проектът е включен в одобрена КИТИ BG16FFPR003-2.001-0123 „Варна град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион“

Индикативна стойност: 2 100 000 лв., в т.ч. БФП: 1 575 000 лв., съфинансиране от Община Варна: 525 000 лв.

Източник на финансиране: PPP 2021 – 2027, Приоритет 1

3.1.1.2. Регистрация и предоставяне на статут на недвижими културни ценности на територията на община Варна (II етап)

Не е отчетен напредък

3.1.1.3. Проектиране за реставрация на сгради – НКЦ, със съсобственик Община Варна

Не е отчетен напредък

Група проекти 3.1.2.: Реставрация, консервация и социализация на недвижими културни ценности

3.1.2.1. Обновяване и реконструкция на Манастирски комплекс „Аладжа манастир“, Варна, Златни пясъци, м. „Аладжа манастир“

Отчетен напредък

През 2023г. е одобрен ПУП-ПРЗ за обект Аладжа манастир от Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/ към Министерство на културата, който е внесен от общинската администрация през 2021г.

През 2021 г. бе изготвено техническо задание за проектиране: „Реставрация, консервация и социализация на манастирски комплекс „Аладжа манастир“.

3.1.2.2. Подготовка и реализация на инвестиционен проект „Консервация, експониране и социализация на археологически обект Римски терми на Одесос“, гр. Варна

Не е отчетен напредък

3.1.2.3. Изпълнение на неотложни консервационно-реставрационни дейности „Римски терми на Одесос“

Отчетен напредък

През 2023 г. са извършени аварийни консервационни дейности по античните зидове и сводове на най – високата част от археологическия обект - Римски терми, т.нар. Римска кула, които включват отстраняване на растителността по зидовете; демонтиране на компрометирани части от мазилки и циментови запечатки; структурно укрепване на нестабилните участъци; бордиране, фугиране и направа на нови запечатки; хидрофобизация на повърхностите; саниране на бетоновата подпорна колона и др.

Средствата са осигурени от Община Варна и са в размер на 92 000 лв.

3.1.2.4. Реставрация и ремонт на сграда ул. „Граф Игнатиев“ №29

Не е отчетен напредък

3.1.2.5. Изготвяне на ПУП, инвестиционен проект и изпълнението му за обект „Раннохристиянска базилика“, ул. „Хан Крум“-Варна"

Не е отчетен напредък

3.1.2.6. Изготвяне на ПУП, инвестиционен проект и изпълнението му за обект Средновековен манастир м. „Караач теке“

Не е отчетен напредък

3.1.2.7. Възстановяване и адаптиране на Аспаруховия вал в културното пространство на кв. „Аспарухово“, гр. Варна

Не е отчетен напредък

3.1.2.8. Реставриране на ранно християнски манастир в местност „Джанавара“, Музей на открито

Не е отчетен напредък

Допълнени проекти, допринасящи за изпълнението на Група проекти

3.1.2.: Реставрация, консервация и социализация на недвижими културни ценности

3.1.2.9.Д. Експониране на археологията на ул. „Цар Симеон I“, гр. Варна

Отчетен напредък

През 2023г. Националният институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/ към Министерство на културата съгласува внесеното през 2021г. от общинската администрация „Техническото задание за проектиране на обекта за археологическите разкопки на ул. „Цар Симеон“. Старините са открити случайно през 2020 г. при изпълнението на ремонтни дейности.

Предстои възлагане на технически проект и изпълнение на предвидените дейности по консервация, реставрация и експониране на недвижимите културни ценности в парковата площ.

3.1.2.10.Д. Валоризация и развитие на културно-историческото наследство на Варна посредством мерки за опазване, естетизация, интегриране и свързаност

Отчетен напредък

Проект „Валоризация и развитие на културно-историческото наследство на Варна посредством мерки за опазване, естетизация, интегриране и свързаност“ на Регионален исторически музей – Варна е включен в резервния списък с проектни идеи при подбор на проектни идеи за градско развитие по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027. Индикативна стойност: 18 000 000лв.

Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1

Група проекти 3.1.3.: Ремонт/ рехабилитация на сгради и изграждане на нови сгради на музеи за съхраняване и експониране на културно - историческо наследство

3.1.3.1. Ремонт на Археологически музей- Варна, с местонахождение гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ №41⁷⁸

Отчетен напредък

Проект BGCULTURE-1.001-0005-C03 Развиване на Регионален исторически музей - Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване

Бенефициент: Регионален исторически музей - Варна

Период на изпълнение: 2022 - 2024

Кратко описание: Обновяване и ревитализиране на пространства чрез извършване на ремонтни дейности и доставка на ново оборудване и обзавеждане: Чрез изпълнението на дейността се цели да се подобрят, обновят и модернизират експозиционни пространства в сградата на отдел „Археология“ на РИМ – Варна, въвеждане на технологични иновации; създаване на нова постоянна експозиция „Нумизматика“,

Обща стойност на проекта: 810 965,15 лв.

Източник на финансиране: ФМ на ЕИП, Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

3.1.3.2. Изграждане на нова сграда допълваща Етнографски музей, Варна, с местонахождение гр. Варна, ул. „Панагюрище“ №22

Не е отчетен напредък

3.1.3.3. Ремонт на Музей „Нова история“, с местонахождение гр. Варна, ул. „8-ми ноември“ №3

Отчетен напредък

Проект „Ремонт, реставрация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Музей „Нова история на Варна“ е включен в резервния списък с проектни идеи при подбор на проектни идеи за градско развитие по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027.

Индикативна стойност: 1 254 082,10 лв.,

в т.ч. БФП: 1 065 969,79 лв.,

стойност на съфинансиране от Община Варна: 188 112,31 лв.

⁷⁸ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=Zlo9GcX%2BgCD90w4qqfO0Rw%3D%3D&isHistoric=False>

3.1.3.4. Ремонт, доставка и монтаж на оборудване на Природонаучен музей, гр. Варна, Морска градина

Не е отчетен напредък

3.1.3.5. Изграждане на вентилационна система на фондохранилищата на база на Природонаучен музей в м. „Салтанат“, №32, гр. Варна – Морска градина

Не е отчетен напредък

3.1.3.6. Основен ремонт на Музей „Възраждане“, с местонахождение гр.Варна, ул. „Д-р Заменхов“ №21

Не е отчетен напредък

3.1.3.7. Ремонт на археологическа база на Регионален исторически музей-Варна в м. „Петрич Кале“, с. Аврен, Община Аврен

Не е отчетен напредък

3.1.3.8. Изографисване на църковния древноправославен храм в село Казашко

Не е отчетен напредък

Допълнени проекти, допринасящи за изпълнението на Група проекти 3.1.3.: Ремонт/ рехабилитация на сгради и изграждане на нови сгради на музеи за съхраняване и експониране на културно - историческо наследство

3.1.3.9.Д. Къщата на Антон Новак в Морската градина

Отчетен напредък

Целта е сградата да бъде превърната в „Посетителски център – Антон Новак“ към РИМ - Варна, с постоянна експозиция, отразяваща живота и делото на Антон Новак, с възможности за провеждане на семинари, обучения, презентации, постоянни и временни изложби, конференции и други събития.

Къщата на Антон Новак в Морската градина е частна държавна собственост и с договор, сключен между Областна администрация -

Варна и Община Варна, имотът е предоставен на общината за безвъзмездно управление.

През 2021г. е изготвен технически паспорт и е извършено енергийното обследване на къщата.

Проект BG14MFOR001-4.053-0007-C02 „Вдъхновяващо минало за дигитално бъдеще“⁷⁹

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2022 - 2024

Кратко описание: Целта е дигитализация на архива на създателя на Морската градина-Антон Новак, за да бъде достъпен сред жителите и гостите на гр. Варна. Дигитализираната колекция обединява както цифровизираните документи, така и метаданните с аналитичните описания на обектите, специални колекции с исторически документи на паркостроителя Антон Новак, включващ кореспонденция, архиви от снимки в изпълнение на културната си и информационно - образователна мисия и др.

Обща стойност на проекта: 43 222,10 лв.

Източник на финансиране: Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Процедура BG14MFOR001-4.053 МИРГ ВБА мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска област

3.1.3.10.Д. Подобряване достъпността до обекти на културата

Отчетен напредък

През 2023г. е осигурено финансиране за осигуряване на модерен достъп за хора в неравностойно положение до пет сгради на Регионалния исторически музей във Варна - Етнографският музей, Природонаучният музей, музей „Нова история на Варна“, Музеят на Възраждането и Аладжа манастир. Монтирани са механичен подежник, предназначен за инвалидни колички и на мултимедиен дисплей със сензорно управление, който замества физическото посещение на горните етажи на сградите.

Мярка 3.2. Креативни и рекреативни индустрии

3.2.1. Група проекти развитие на местна екосистема в креативни и рекреативни индустрии

⁷⁹ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=R1duz%2Bs7n0YCBM0TvQ43zw%3D%3D&isHistoric=False>

3.2.1.1. Маркетинг на туристическите продукти

Отчетен напредък

Отчетеният напредък е резултат от устойчивата политика на Община Варна и ежегодно осигурявания финансов ресурс от Общинския бюджет - приходи от туристически данък.

Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България на Министерство на туризма

Проект BG-176789478-2023-01-0006 „Варна – магията на морето“

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2023 - 2024

Кратко описание: Обща цел е провеждане на маркетингова политика за рекламиране на туристически услуги в Черноморския регион, която индиректно да спомогне за повишаване на туристическата заетост чрез популяризиране на черноморския туризъм и предлагане на интегриран туристически продукт. Това ще се постигне чрез реализиране на активни маркетингови дейности в партньорство с летищния оператор „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ и германския туроператор „Шауинсланд Райзен“.

Маркетингови дейности по проекта: изработване на рекламно съдържание „Beach Holidays“; разработване на туристически пакети „Golden Varna“, „Спа и Балнео“, „Уикенд туризъм“ и маркетинг на туристическите пакети в горепосочените четири направления.

Обща стойност на проекта: 400 000 лв., в т.ч. БФП 240 000 лв., стойност на съфинансиране от Община Варна: 160 000 лв.

Проект BG-176789478-2023-01-0007 „Варна дестинация на четири сезона - неразкритите съкровища“

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2023 - 2024

Кратко описание: Общата цел на проекта от Програмата за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България е повишаване на туристическата заетост чрез популяризиране на черноморския туризъм и предлагане на интегриран туристически продукт. Това ще

се постигне чрез реализиране на активни маркетингови дейности в партньорство с летищния оператор „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ и германския туроператор „Алтурс флуграйзен ГмбХ“. Маркетингови дейности по проекта: разработване на туристически пакети "Варна - дестинация на четири сезона" и „Treasure hunt - алтернативната Варна“ и промотиране на горепосочените два туристически пакети.

Обща стойност на проекта: 400 000 лв., в т.ч. БФП 240 000 лв., стойност на съфинансиране от Община Варна: 160 000 лв.

Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

Проект HERIPRENEURSHIP Подобряване на туристическите услуги в обекти на ЮНЕСКО с цел създаване на нови инвестиционни възможности в Черноморския басейн⁸⁰

Период на изпълнение: 2020 - 2023

Кратко описание: По пилотния проект са създадени дългосрочни партньорства между 6 организации от Гърция, Румъния, България, Република Молдова, Грузия и Турция за подобряване на туристическите услуги и развитие на културните и творческите индустрии в Черноморския регион. Проектът предлага иновативен модел за виртуален достъп до културно-исторически обекти, обединени в т. нар. КОРИДОР НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЮНЕСКО. Той обединява 60 пилотни локации /обекти/ с цел свързване на обучението със свободното време, по препоръка на Съвета на Европа.⁸¹

Български участник е Асоциация на Българските Черноморски Общини.

Проект „Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни (LOC FOOD)⁸²

Партньор: Висше училище по мениджмънт Варна

Период на изпълнение: 2020 - 2022

Кратко описание: LOC FOOD е съвместна инициатива на Министерство на вътрешните работи на Република Гърция (водещ партньор), Висше

⁸⁰ <https://keep.eu/projects/24599/ESTABLISHING-LONG-LASTING-P-EN/>

⁸¹ <https://www.ubbsla.org/project/heripreneurship/>

⁸² <https://keep.eu/projects/24606/Local-Development-and-Cross-EN/>

училище по мениджмънт (България), Международен елински университет (Гърция), Университет „Dunarea de Jos” – Галац (Румъния), Одеска национална академия по хранителни технологии (Украйна) и Асоциацията за развитие на туризма в Молдова.

Проектът има за цел да популяризира хранителни продукти, произведени на местно ниво с изключителен вкус и качество, като по този начин стимулира местните икономики да съхранят и запазят традициите си. Неговата дългосрочна цел е да подкрепи устойчивото икономическо и социално развитие в селските райони на Черноморския басейн, да активизира трансграничното сътрудничество в тази област и да насочи още веднъж вниманието към необходимостта от опазване на биологичното разнообразие.⁸³

Бюджет на Висше училище по мениджмънт Варна: 123 551,40 евро

Проект PRO EXTOUR (Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн)⁸⁴

Водещ партньор: Висше училище по мениджмънт Варна

Период на изпълнение: 2020 - 2023

Кратко описание: PRO EXTOUR е проект, който има за цел да популяризира туризма, основан на преживяванията, като път за устойчиво развитие на туристическия бизнес, чрез валоризиране потенциала на местното наследство и култура, иновативни решения и трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн.

Бюджет на Висше училище по мениджмънт Варна: 157 937,32 евро

Програма Еразъм+

Проект FENICE: „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в културните и творческите индустрии чрез интердисциплинарно обучение”⁸⁵

Период на изпълнение: 2020- 2022

Кратко описание: петте партньорски страни: България, Румъния, Португалия, Гърция и Сърбия. Културните и творческите индустрии (КТИ) се разглеждат като двигатели за икономически растеж, създаване на работни места и социално включване в целия ЕС. КТИ се нуждаят от сътрудничество между различни научни направления за осигуряване на обучение, което не само насърчава нов начин на

⁸³ <https://vum.bg/bg/loc-food-press/>

⁸⁴ <https://keep.eu/projects/24590/Promoting-Heritage-and-Cult-EN/>

⁸⁵ <https://fenice-project.eu/bg/home-bg/>

мислене, насочен към валоризиране на креативната икономика, но и към осигуряване на по-добро разбиране на КТИ като „маяци“ на основаното на знание приобщаващо общество. В тази връзка FENICE има за цел да предложи иновативен интердисциплинарен подход за изграждане на умения за предприемачество и управление на иновациите у обучаеми и дипломирани лица, които се ориентират към изграждане на кариера в КТИ. FENICE се стреми да повиши качеството и приложимостта на обучението по бизнес и изкуства за нуждите на културните и творческите индустрии чрез фокусиране върху не-технологичните иновации, които се създават в креативната икономика на нашите страни и региони.

Програма Euro-MED

TOURism Иновативно и устойчиво управление на потоците⁸⁶

Партньор: Агенция за икономическо развитие Варна

Период на изпълнение: 2024-2026

Кратко описание: TOURISMO има за цел използване на иновативни технологии, които предлагат нови решения и нови услуги за наблюдение и управление на туристическите потоци. Използвайки основите, поставени от своя предшественик HERIT-DATA, TOURISMO ще продължи да стимулира иновациите чрез нови методологии и инструменти в райони с висок туристически натиск. По-добро управление на потоците ще бъде реализирано чрез разработване на структура за управление на подкрепа за мониторинг и вземане на решения и тестване в 7 пилотни обекта на MED. Подходът се основава на използване на данни от различни набори от данни и технологии на място (т.е. термални камери, броячи на посетители, дроне, етикети), свързани с присъствието, плътността, траекториите и поведението на туристите, с поддръжката на обогатена версия на HERIT-DATA платформа, разработена и управлявана от Университета на Флоренция. Партньорството включва разнообразие от профили на местоположение (райони на ЮНЕСКО, пристанища, градски центрове, плажове, паметници на културата, паркове и т.н.) от 7 европейски държави (GR, IT, ES, CY, BG, HR & MT) и различни заинтересовани страни (агенции за развитие, RTO, научни експерти, иновационни институти и посредници, неправителствени организации),

⁸⁶ <https://www.veda-bg.eu/bg/projects/tourismo>

позволяващи тестване на решения в различни среди, както и капитализиране на предишен опит, гарантирайки едновременно висока степен на иновация. Предвидените действия са насочени пряко или непряко към ключовите групи заинтересовани страни, а именно публичните органи, туристическите агенции, ДМО, доставчиците на решения и традиционните МСП в туризма.

Общ бюджет на АИР-Варна: 295.750,00 евро; Съ-финансиране от АИР-Варна 5%: 14.787,50 евро

Източник на финансиране: Финансиран по програма Euro-MED

3.2.1.2. Фестивал за автентичен фолклор „Тополи пее и се смее“, с. Тополи

Отчетен напредък

3.2.1.3. Мултифункционален комплекс – конгресен център, туристически център, полицейски участък РПУ, спортни съоръжения/игрища и тенис кортове в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“

Не е отчетен напредък

3.2.1.4. Д. Sounds of the Free Breeze (Outdoor Concerts and Masterclasses)/ Sounds of the Free Breeze (Концерти на открито и мастор класове)

Отчетен напредък

Бенефициент: Община Варна, дирекция „Култура и духовно развитие“

Период на изпълнение: 2023

Кратко описание: Проектът FreeSounds е културна инициатива за организиране на музикални събития на открито, с цел укрепване на връзката между култура – природа – хора. Проектът е фокусиран върху две основни цели:

1) привличане на нови публики и доказване на връзката между доброто психично здраве и социално включване и класическата музика. Проектът повдига темите за социалното сближаване и приобщаване, чувството за принадлежност към града и общността и към заобикалящата ни среда;

2) предоставяне на възможности за обучение и професионална сцена за млади изгряващи музиканти от цяла Европа.

Обща стойност на проекта: 33 333 евро, БФП 30 000 евро, Съфинансиране от Община Варна: 3 333 евро

Източник на финансиране: Програма: MusicAIRE (An Innovative Recovery for Europe), съфинансирана от Европейския съюз

3.2.1.5. Д. Градско свързване чрез улично изкуство/ Using Public Art to Reconnect the City

Отчетен напредък

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2023

Кратко описание: Основната цел на проект „Reconnect the City“ е чрез изкуство върху асфалт да се създаде привлекателно и безопасно обществено пространство в сърцето на град Варна – „Севастопол“. Участието на обществото в реализирането на проекта и рисунката на асфалт ще подпомогне развитието на местни общности, обединени около изкуството и качествената градска среда. Намалването на автомобилния поток в района ще понижи въглеродните емисии - първа стъпка към един „по-зелен град“, в който изкуството може да бъде ключът към устойчиво градско развитие.

Общ бюджет на проекта: 30 000 USD, БФП: 25 000 USD,

Съфинансиране под формата на спонсорство и дарения: 5 000 USD

Източник на финансиране: Програма: Финансиран от фондация „Блумбърг Филантропис“ чрез инициативата Asphalt Art

	3.2.1.6.Д. Проект „Dialogue4Tourism“ - „Бъдещо управление. Институционален диалог относно устойчивия туризъм и управление в евро-средиземноморската зона“
	Отчетен напредък
	Водеща организация е Andalusian Legacy Andalusian Public Foundation (LP) (Регионално министерство на туризма, културата и спорта на Андалусия), Гранада, Испания. Партньор: Община Варна Период на изпълнение: 2023 - 2029 Кратко описание: В проекта са включени още следните партньори: Национална туристическа организация на Черна гора; Регион Окситания, Франция; Европейска организация по публично право (EPLO), Гърция; Регион Прованс Алпи Кот д'Азур, Франция; Регион Лацио, Агенция за регионално развитие, Италия; Институт по земеделие и туризъм, Хърватия; Министерство на транспорта, съобщенията и строителството, Република Кипър и Община Варна, Р. България. Общите предизвикателства са насочени към околната среда и климатичните цели на програмата MED. По-конкретно, сезонността и слабото сътрудничество на участниците в туризма са открити като

	<p>основни предизвикателства за развитието в повечето страни и региони по пътя им към преход към по-зелено и по-устойчиво Средиземноморие.</p> <p>Бюджет на Община Варна: 237 690 евро (464 881.23 лв.).</p> <p>Източник на финансиране: Програма ИНТЕРРЕГ VI-Б Евро – „Средиземноморски басейн“.</p>
	3.2.1.7.Д. Проекти, финансирани от Фонд „Култура“ - Варна
	Отчетен напредък
	<p>Дейността на Фонд „Култура“ към Община Варна, обхваща предоставянето на финансови ресурси за развитието на творчески проекти в областта на изкуството и културата. Общинският фонд „Култура“ - Варна съфинансира фестивали, конкурси и проекти, реализирани на територията на Община Варна, спазвайки принципите на прозрачно и целесъобразно разходване на публични средства. Финансирането се осъществява ежегодно по направления, определени и одобрени от ПК „Култура и духовно развитие“ към Общински съвет – Варна.</p>
	<p>През 2021г. по първа и втора сесия са реализирани 142 проекта в различни сфери на културата и изкуството на обща стойност 978 653,40 лв.</p>
	<p>През 2022г. е одобрено съфинансирането на 98 проекта на организации и физически лица на обща стойност 758 414,97 лв.</p>
	<p>През 2023г. е одобрено съфинансирането на 186 проекта на обща стойност 1 332 612,40 лв.</p>

Мярка 3.3. Открити/нови пространства за култура

Група проекти 3.3.1. Инвестиции в културна инфраструктура

3.3.1.1. Изграждане на нова градска библиотека

Отчетен напредък

През 2023г. „Нова сграда на регионална библиотека „Пенчо Славейков“, гр. Варна е подаден и одобрен за финансиране по Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г. Проектът е на стойност 76 980 000 лв.

Сключено е споразумение между Община Варна и МРРБ – РД-02-30-578/01.04.2024; Анекс РД-02-30-578(1)/22.07.2024.

3.3.1.2. Разработване на територията/ пространството заключено между бул. „Княз Борис I“ и ул. „Княз Александър Батенберг“, „Воден“ „Архимандрит Филарет“ и автоподлез „Шипка“ и изграждане на Многофункционален културен център с обществени функции („Дупката“)

Не е отчетен напредък

3.3.1.3. Изграждане на мултифункционална концертна зала на пристанище Варна

Не е отчетен напредък

3.3.1.4. Изграждане на подводен скулптурен парк в акваторията на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“

Не е отчетен напредък

3.3.1.5. Реконструкция и ремонт на Летен театър-Варна

Отчетен напредък

Проект „Реконструкция и ремонт на Летен театър-Варна“

В процес на оценка

Проектът е включен в одобрена КИТИ BG16FFPR003-2.001-0123 „Варна град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион“

Индикативен ресурс: 12 001 688,00 лв., в т.ч. БФП 9 601 350,40 лв., собствено съфинансиране 2 400 337,60 лв.

Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1

3.3.1.6. Ремонт на сградата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Тополи

Отчетен напредък

По данни на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ПИРО за 2023 година се отчита напредък по проекта.

3.3.1.7. Реконструкция на съществуващо подземно пространство за Камерна зала за сценични изяви в Театрално-музикален продуцентски център – Варна, сграда „Основна сцена“

Не е отчетен напредък

3.3.1.7.A. Изграждане на мултифункционална сграда за сценични изкуства - оперни, театрални, балетни представления и симфонични концерти.

Не е отчетен напредък

3.3.1.8. Реновация на сградата на Държавен куклен театър – Варна и прилежащото пространство

Не е отчетен напредък

3.3.1.9. Реконструкция на Полиграфически комбинат за обособяване на споделени пространства

Не е отчетен напредък

3.3.1.10. Укрепване, реновиране и модернизация на Младежка площадка - Варна

Не е отчетен напредък

3.3.1.11.A. Реконструкция и основен ремонт на прилежаща сграда към ХМ „Георги Велчев“ с административен адрес ул. „Ген. Радко Димитриев“ №8 с идентификатор 10135.1504.67.3 филиал на ГХГ „Борис Георгиев“ – Варна с цел създаване на АРТ – център „Георги Велчев“

Отчетен напредък

През 2023г. Проект: Реконструкция и основен ремонт на прилежаща сграда към Художествен музей „Георги Велчев“ с идентификатор 10135.1504.67.3, находящ се в УПИ Х-15, /с идентификатор 10135.1504.67/, кв. 409, по плана на 4-ти м.р., с административен адрес гр. Варна, ул. „Ген. Радко Димитриев“ № 8, филиал на Градска художествена галерия „Борис Георгиев“, с цел създаване на Арт център „Георги Велчев“ е подаден и одобрен за финансиране по Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение №3 към чл.107, ал.13 от ЗДБРБ за 2024 г.

Проектът е на стойност 544 000 лв.

Сключено е споразумение между Община Варна и МРРБ – РД-02-30-566/01.04.2024; Анекс РД-02-30-566(1)/22.07.2024

3.3.1.12.A. Обновяване на материално техническата база и експонати в Музей на здравето, РЗИ - Варна

Не е отчетен напредък

Допълнени проекти, допринасящи за изпълнението на Група проекти

3.3.1. Инвестиции в културна инфраструктура

3.3.1.13.Д. „Реконструкция, основен ремонт, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на НЧ „Прогрес – 1927“, кв. Винаца, ул. „Св. Димитър Солунски“ №6“

Проект „Реконструкция, основен ремонт, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на НЧ „Прогрес – 1927“, кв. Винаца, ул. „Св. Димитър Солунски“ №6“ на Община Варна е включен в резервния списък с проектни идеи при подбор на проектни идеи за градско развитие по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027. Индикативна стойност: 1 162 703,65 лв., БФП: 988 298,10 лв. стойност на съфинансиране от Община Варна: 174 405,55 лв. (финансов инструмент)

Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1

3.3.1.13.Д. Проект „Почистване и благоустрояване на двора на Читалище „Прогрес - 1927 г.“ в кв. „Винаца“, гр. Варна

Отчетен напредък

Проектът е реализиран с финансиране от ПУДООС.

Проекти, допринасящи за изпълнението на Група проекти 3.3.1. Инвестиции в културна инфраструктура

Проект BG16RFOP001-1.002-0006-C06 „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“⁸⁷

Отчетен напредък

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2020 - 2024

Кратко описание: Строителство, реконструкция, обновяване, оборудване и обзавеждане на сградата на „Филиал на ТМПЦ -Варна“; подобряване на достъпа за хора с увреждания като част от останалите строително-монтажни работи.

Обща стойност на проекта: 5 317 503,77 лв.

⁸⁷ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=gw%2BzYE88OjwYc%2FIveXYyg%3D%3D&isHistoric=False>

Източник на финансиране: ОПРР 2014-2020, Процедура BG16RFOP001-1.002 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна

Група 3.3.2. Адаптиране на нови открити пространства за култура и туризъм

3.3.2.1. Обособяване на квартал „Таляна“ като тестова зона за ревитализация, с възможност за разпространяване и надграждане на резултатите в останалата част от историческото ядро на Варна

Отчетен напредък

По данни на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ПИРО за 2023 година се отчита напредък по проекта.

3.3.2.2.A. Програмна стратегия за изграждане на културно съдържание в квартал „Таляна“ и ребрандиране на Варна като център за съвременно изкуство от регионално и национално значение

Отчетен напредък

По данни на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ПИРО за 2023 година се отчита напредък по проекта.

3.3.2.3.A. ReBonkers – център за съвременно изкуство във Варна

Отчетен напредък

По данни на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ПИРО за 2023 година се отчита напредък по проекта.

3.3.2.4.A. Цялостна концепция за развитие на градската среда в историческото ядро на гр. Варна (включване на граждани в градското планиране)

Не е отчетен напредък

3.3.2.5.A. Зона за рекреация „Бялата гора“, изграждане на културно-исторически комплекс в СО „Летище“ в землището на с. Звездица

Не е отчетен напредък

**Допълнени проекти, допринасящи за изпълнението на Група проекти
Група 3.3.2. Адаптиране на нови открити пространства за култура и туризъм**

3.3.2.6.Д. Проект BGCULTURE-2.002-0047-C02 „Music Art Tabor” - Експериментиране с нови пространства за отваряне на границите между професионални творци и аматьори чрез синтез на изкуствата и интерпретации на традиционни теми свързани с културата на ромите⁸⁸

Отчетен напредък

Бенефициент: Сдружение „Име”

Период на изпълнение: 2022 - 2024

Кратко описание: Реализиране на пътуващо събитие - тридневен фестивал „Мюзик Арт Табор”, които ще бъдат проведен 4 малки населени места - с. Осиковска Лакавица, с. Върбица, с. Виноград и с. **Каменар**, в 3 различни административни области - София, Велико Търново и Варна в тясно сътрудничество с партньора от Норвегия NORA.

Източник на финансиране: ФМ на ЕИП, Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

3.3.2.7.Д. Проект BGCULTURE-3.001-0030-C02 Културният свят достига до всички⁸⁹

Отчетен напредък

Бенефициент: Сдружение „Наш свят”

Период на изпълнение: 2022 - 2024

Кратко описание: Създават се творчески ателиета за театрално майсторство, ораторско изкуство и поезия, музика и сценични танци, дизайн и сценография; фотография и приложни изкуства, където целевата група ще бъде обучена и създадените културни продукти ще бъдат включени в Пътуващ фестивал „Моят свят е и твой”. Пърформативен спектакъл „Аз съм - Аз мога” и др.

Обща стойност на проекта: 135 806 лв.

Източник на финансиране: ФМ на ЕИП, Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

3.3.2.8.Д. Проект „HECTOR: Повишаване на защитата на туристическите обекти в Европа”⁹⁰

Отчетен напредък

През периода 2023 – 2024 се реализира партньорски проект между 18 партньора от Гърция, Кипър, Франция, Полша и България. Проектът

⁸⁸ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=wajDfzIzUXyIhxJene0Usw%3D%3D&isHistoric=False>

⁸⁹ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=D4JyLIWF14vy2zjN0SW6HA%3D%3D&isHistoric=False>

⁹⁰ <https://www.ubbsla.org/project/project-hector/>

NECTOR има за цел: да създаде холистичен подход за защита на туристическата инфраструктура в цяла Европа, който ще включва действия на база сътрудничеството между частния и публичния сектор (системи за безопасност, препоръки, насоки, инструменти, протоколи за управление и добри практики на всички нива на безопасност и сигурност), като по този начин обединява специфичния опит и експертиза от няколко заинтересовани страни (местни служби за сигурност, общини, академични среди, туристически оператори, частни охранителни компании, и др.) в синхрон със стратегическите приоритети на ЕС по отношение на защитата на обществените пространства и разработените Европейски инструменти, методи и препоръки в тази област.

Бюджет: 2.089.198,53 Евро /EU Грант 1.880.278,61 Евро, Финансиран: ISF-2022-TF1-AG-PROTECT; Фонд „Вътрешна сигурност“: Покана за предложения за действия за защита на обществени пространства
Български партньор е Асоциация на Българските Черноморски общини.

3.3.2.9.Д. DANUBE WOOD(s)ROUTE - Богатството на дунавските гори и дървесното културно наследство (материално, нематериално) – път към устойчивия зелен туризъм, вграден в европейския културен маршрут на дунавските дървета⁹¹

Отчетен напредък

Бенефициент: Агенция за икономическо развитие Варна

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: Проектът има за цел да промени това и да подобри рамковите условия за устойчиво регионално развитие, базирано на устойчивата валоризация на природните и културни ресурси чрез многото заинтересовани страни. Това ще бъде свързано с разработването на нови продукти и услуги за екотуризъм като важен движещ фактор и множител. Дейностите ще включват инвентаризация и картиране на природното и културното наследство, свързано с горите и дървата, за да се повиши осведомеността за общите активи на региона на Дунава. Съвместното разработване на обща стратегия, както и специфични инструменти за насърчаване на устойчивото регионално развитие, комбинирано с няколко регионални плана за действие, ще увеличат транснационалното сътрудничество между

⁹¹ <https://www.veda-bg.eu/bg/projects/danube-woodsroute-danube>

различните държави по Дунав. Пилотни действия в участващите страни (например обучение, набор от инструменти, краудфъндинг). Всички дейности ще доведат до инициирането на маршрут за културни дървесни дунавски трансграничен сътрудничество и основа за свързване на регионалното развитие.

Обща стойност на проекта: Общ бюджет на АИР-Варна: 165.000,00 евро, Съ-финансиране от АИР- Варна 5%: 8.250,00 евро

Източник на финансиране: програма Interreg Дунавски регион

3.3.2.10.Д. Основен ремонт на фонтани в гр. Варна

Отчетен напредък

През 2023г. са извършени основни ремонти на фонтан на площад „Независимост“ и фонтан „Исторически музей“, гр. Варна

IV. Напредък по изпълнението на Приоритет 4. Иновативен и образован град

Мярка 4.1. Цифрова трансформация за качествено предучилищно и училищно образование

Група проекти 4.1.1.: Изграждане на нова, иновативна образователна инфраструктура

4.1.1.1. Изграждане на нова сграда на МГ „Д-р Петър Берон“ в гр. Варна

Отчетен напредък

През 2023г. е подписан Договор с Рег.№: Д 23000652ВН/26.05.2023 за дарение между „Фондация „МГ д-р Петър Берон – Варна“ и Община Варна⁹² за прехвърляне на авторските права върху „Концепция за архитектурно решение“ за нова сграда на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, изработена от Рийглер Риеве Архитектен ГмбХ - архитектурно студио със седалище в гр. Грац, Австрия.
Изработката на концепцията е на стойност 19 558,30 лева

4.1.1.2. Изграждане на нов учебен корпус с прилежащи пространства на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ в гр. Варна

Не е отчетен напредък

4.1.1.3 Изграждане на нов учебен корпус с прилежащи пространства на Средно училище с езиково обучение „Ал. С. Пушкин“ в гр. Варна

Не е отчетен напредък

4.1.1.4. Изграждане на нова сграда за ДГ „Ран Босилек“, с местонахождение с. Тополи, общ. Варна

Отчетен напредък

Проект „Нова сграда на детска градина №48 „Ран Босилек“, с. Тополи, община Варна в УПИ II „за детска градина“, кв. 36 по плана на с. Тополи (ПИ 72709.501.250) община Варна, ул. „Здравец“ №1 за 6 групи (1 яслена и 5 градински групи)“
Бенефициент: Община Варна
Период на изпълнение: 2021 – 2024г.
Обща стойност на проекта: 3 900 000 лв.

⁹² <https://app.eop.bg/today/311532>

Източник на финансиране: МОН, Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022

4.1.1.5. Изграждане на нова сграда за ДГ №5 „Слънчо“ - филиал, с местонахождение гр. Варна, р-н „Одесос“, ул. „П. Ефтимий“ №52

Не е отчетен напредък

4.1.1.6. Изграждане на нов учебен корпус и физкултурен салон за ОУ „Добри Чинтулов“, в район „Младост“, гр. Варна

Отчетен напредък

BG-RRP-1.012-0004-C01 Изграждане на нови сгради за две съществуващи общински училища в гр. Варна⁹³

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: Проектът предвижда създаване на материална база за нуждите на образователната инфраструктура чрез изграждането на нови сгради на две функциониращи общински училища в гр. Варна, както и осигуряване на необходимото обзавеждане и оборудване за преминаване на едносменен режим на обучение:

ОУ „Добри Чинтулов“ – изграждане на нова сграда с 12 класни стаи за 312 деца. Новата сграда ще включва 4 надземни и 1 полуподземен етаж. Ще бъде построена отделно от основната сграда.

СУ на ХНИ „Константин Преславски“ - изграждане на нова сграда за спорт и танци (за обучение по хореография).

Обща стойност на проекта: 10998104,91 лв. (100% БФП)

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-1.012 „Изграждане на нови сгради на училища и детски градини“

4.1.1.7. Изграждане на нов учебен корпус и физкултурен салон за ОУ „Йордан Йовков“ в район „Одесос“, гр. Варна

Не е отчетен напредък

4.1.1.8. Изграждане на физкултурен салон на ОУ „Христо Смирненски“, с местонахождение с. Тополи, ул. „Райко Панчелиев“ № 13 А, общ. Варна.

Не е отчетен напредък

⁹³ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=RBrIQzXoIRcDrbzvmU5OIQ%3D%3D&isHistoric=False>

4.1.1.9. Нова детска градина за 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство в УПИ-IV-131 „за детска градина“ (ПИ 10135.71.131), кв. 189, по плана на 12 м.р., ул. „Хъшове“ №2, гр. Варна

Отчетен напредък

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2021 – 2024г. (след актуализация)

Обща стойност на проекта: 2 600 000 лв.

Източник на финансиране: МОН, Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022

4.1.1.10. Детска градина „Слънчогледи“ за 6 групи в УПИ VI-519, 520, 522 „за детска градина“, кв. 35, по плана на 12 м.р., район "Приморски"

Не е отчетен напредък

4.1.1.11. Нов корпус за 3 градински групи, физкултурен салон и площадки за изгра на открито към ДГ №17 „Д-р Петър Берон“, с местонахождение ПИ 10135.2558.90, кв. 665, ул. „Генерал Колев“ №90, гр. Варна

Отчетен напредък

Проект „Нова сграда за 2 градински и една яслена групи, физкултурен салон и площадки за игра на открито към Детска градина №17 „Д-р Петър Берон“, с местонахождение ПИ 10135.2558.90, кв. 665, ул. „Ген. Колев“ № 90, гр. Варна

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Обща стойност на проекта: 3 000 000 лв.

Източник на финансиране: МОН, Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2027 г.

4.1.1.12. Нов корпус към ДГ №39 „Приказка“, гр. Варна за 4 градински групи в УПИ XI „за детска градина“ с идентификатор 10135.4505.62, кв.9 по плана на II м.р., кв. „Владислав Варненчик“, гр. Варна

Отчетен напредък

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Обща стойност на проекта: 3 000 000 лв.

Източник на финансиране: МОН, Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2027 г.

4.1.1.13. Нов корпус към VII СУ „Найден Геров“, находящ се в УПИ III-100 „за училище“, с идентификатор 10135.2558.100, кв. 56, по плана на 6-ти м.р., гр. Варна, ул. „Царевец“ №1

Отчетен напредък

Проект „Нов корпус към VII СУ „Найден Геров“, УПИ III-100, „за училище“, 10135.2558.100, кв. 656, по плана на 6 м.р., ул. „Царевец“ № 1, гр. Варна, р-н Приморски“

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2021 – 2024г. (след актуализация)

Обща стойност на проекта: 4 150 000 лв., от МОН - 2 600 000 лв. и бюджет на община Варна

Източник на финансиране: МОН, Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022

4.1.1.14. Реконструкция и надстрояване на СУ „Св. Климент Охридски“, находящо се в УПИ II-1023, 422, 617, 1022 "за училище", кв. 38 по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна

Не е отчетен напредък

4.1.1.15. Разширение на училище ОУ „Васил Друмев“, пристройка към съществуваща сграда в УПИ „за училище“, ПИ 10135.2560.221, кв, 23, по плана на 18-ти м.р., район „Приморски“, гр. Варна

Отчетен напредък

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2021 – 2024г. (след актуализация)

Обща стойност на проекта: 2 600 000 лв.

Източник на финансиране: МОН, Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022

4.1.1.16. Изграждане на нова профилирана природоматетическа гимназия (III ПМГ „Акад. Методий Попов“) в имот УПИ-II-110 за „учебно заведене“, кв.

518 по плана на 13-ти м.р. с административен адрес: бул. „Сливница“ №113, гр. Варна

Не е отчетен напредък

4.1.1.17. Изграждане на Начално училище за ученици от I-ви до IV-ти клас с 2 подготвителни групи в имот с идентификатор 10135.2564.1132 с административен адрес: ул. „28-ма“, гр. Варна

Не е отчетен напредък

4.1.1.18. Изграждане на ново училище - Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ в ПИ 10135.3517.3 с административен адрес: бул. „Владислав Варненчик“ №225, 15 м.р., гр. Варна

Не е отчетен напредък

4.1.1.19. Изграждане на пристройка за две яслени групи към съществуващите сгради на Детска ясла №7 „Роза“ - УПИ-I – „за детски дом и ясли“, кв. 14, 25 м.р., гр. Варна

Отчетен напредък

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2021 – 2024г. (след актуализация)

Обща стойност на проекта: 2 600 000 лв.

Източник на финансиране: МОН, Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022

4.1.1.20. Създаване на частна професионална гимназия по гостоприемство и мениджмънт

Приключил

По данни на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ПИРО за 2022 година се отчита напредък по проекта.

4.1.1.21. Развитие на ЦПО и център за продължаващо обучение, вкл. изграждане на бази за учебна и производствена практика

Не е отчетен напредък

4.1.1.22.A. Изграждане на нова сграда на съществуващо общинско училище ОУ „Иван Вазов“

Не е отчетен напредък

Допълнени проекти, допринасящи за изпълнението на Група проекти
4.1.1.: Изграждане на нова, иновативна образователна инфраструктура

4.1.1.23.Д. Проект BG-RRP-1.008-0004-C01 Изграждане и функциониране на Черноморски младежки център⁹⁴

Отчетен напредък

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: Проектът цели да изгради Черноморски младежки център (ЧМЦ), който предоставя разнообразни и качествени дейности и услуги за младите, които отговарят на техните потребности. Ще осигури свободни, отворени и безопасни пространства и възможности за личностно развитие за младите. Предвидено е извършване на строителство, обзавеждане и оборудване на Черноморски младежки център с административен адрес гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Вилите“ №1а.

Обща стойност на проекта: 4 299 553,69 лв. (100% БФП)

Източник на финансиране: НПВУ

Група проекти 4.1.2.: Инвестиции за осигуряване на енергийна ефективност, достъпна среда, здравни, професионални и STEM кабинети с прилежащо оборудване, физкултурни салони, зони за отдих и културни прояви и др. в детските градини, ОУ, СУ и ЦПРЛ на територията на Община Варна

4.1.2.1. Ремонт/пристрояване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност/ обособяване на Stem среда в ДГ на територията на Район „Аспарухово“

4.1.2.1.1. ДГ 43 „Пинокио“ к-с „Дружба“, кв. Аспарухово“.

Изграждане на физкултурен салон, зона за културни прояви, обособяване на Stem среда, оформяне на дворното пространство. За обекта няма проектна готовност.

Не е отчетен напредък

4.1.2.1.1. Детска градина №47 „Люляче“

⁹⁴ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=Yzv19%2BYUfIfIkEZHXAbCQA%3D%3D&isHistoric=False>

Извършване на обследване за енергийна ефективност и въвеждане на предписаните мерки. За обекта няма проектна готовност.

Не е отчетен напредък

През 2021 г. приключва проект за основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, находящи се в ДГ №47 „Люляче“, УПИ I "за детско заведение" ПИ 10135.5510.333, кв.2а, по плана на кв. „Галата“, гр. Варна, финансирани от републиканския бюджет.

4.1.2.2. Ремонт/въвеждане на мерки за енергийна ефективност/обособяване на Stem среда в ДГ на територията на **Район „Младост“**

4.1.2.2.1. ДГ№35 „Детска радост“, ж.к. „Победа“.

Оформяне на дворното пространство. За обекта няма проектна готовност.

Не е отчетен напредък

4.1.2.2.2. ДГ „Синчец“ ж.к. „Младост“.

Основен ремонт на сграда, саниране и изграждане на достъпна среда, оформяне на дворното пространство, обособяване на Stem среда. За обекта няма проектна готовност.

Не е отчетен напредък

4.1.2.3. Ремонт/пристрояване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност/ обособяване на Stem среда в ДГ на територията на Район „Одесос“

4.1.2.3.1. ДГ№8 „Хр. Ботев“, ул. „Средна гора“ №45-стара сграда

Изграждане на физкултурен салон и оформяне на дворното пространство. За обекта няма проектна готовност.

Не е отчетен напредък

4.1.2.3.2. ДГ№3 „Звездичка“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №14, гр. Варна

Частично саниране на сграда, укрепване на тераси, полагане на външна минерална мазилка. Основен ремонт на спортни площадки. За обекта няма проектна готовност.

Не е отчетен напредък

4.1.2.3.3. ДГ „Слънчо“

Извършване на обследване за енергийна ефективност и въвеждане на предписаните мерки. За обекта няма проектна готовност.

Не е отчетен напредък

4.1.2.3.4. ДГ№7“А.С.Пушкин” - филиал, ул. „Княз Дондуков” 31.

Основен ремонт на сградата и покрив. За обекта няма проектна готовност.

Отчетен напредък

През 2022г./2023г. е извършено конструктивно обследване на сградата, извършена е актуализация на техническия паспорт на сградата в конструктивната част. Необходима е реконструкция и цялостно укрепване на сградата.

4.1.2.4. Ремонт/пристрояване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност/ обособяване на Stem среда в ДГ на територията на Район „Приморски“

4.1.2.4.1. ДГ№18 в ж.к. „Чайка” - стара сградаДГ№18 в ж.к. „Чайка” - стара сграда.

Обект 1. Изграждане на физкултурен салон, ВиК система в основна сграда, оформяне на дворното пространство, обособяване на Монтесори среда. Напреднала проектна готовност.

Отчетен напредък

Проект BG-RRP-1.007-0111-C01 Основен ремонт и прилагане мерки по енергийна ефективност за ДГ №18 „Чайка” – гр. Варна

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: Осигуряване на съвременна материална база, която да гарантира здравословни и качествени условия за обучение, възпитание и социализация в ДГ №18 „Чайка” - гр. Варна чрез модернизация на физическата инфраструктура на детското заведение

в т.ч. внедряване на мерки за енергийна ефективност и подобряване на достъпа на лица с увреждания.

Обща стойност на проекта: 2 047 240 лв., в т.ч. БФП 2 000 000 лв., собствено финансиране 47 240 лв.

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура, BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“

Проект „Основен ремонт и прилагане мерки по енергийна ефективност за ДГ №18 „Чайка“ – гр. Варна

Бенефициент: Община Варна

В процес на оценка

Кратко описание: Проектът е включен в одобрена КИТИ BG16FFPR003-2.001-0123 КИТИ „Варна - град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион“

Индикативен ресурс: 4 500 000 лв.

Източник на финансиране: Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г., Приоритет 1

4.1.2.4.2. ДГ№11 „Незабравка“, ул. „Евл. Георгиев“, бл.25

Обект 2. Основен ремонт и обновяване на сградата, ремонт на ВиК инсталация, оформяне на дворното пространство ,обособяване на Stem и Монтесори среда, зона за културни прояви. За обекта няма проектна готовност.

 Не е отчетен напредък

4.1.2.4.3. ДГ№15 „Гълъбче“, ул. „В.Петлешков“ №33

Обект 3. Укрепване на тераси и изграждане на нови площадки за игра на открито. За обекта няма проектна готовност.

 Не е отчетен напредък

4.1.2.4.4. ДГ№22 „Мечо Пух“, ж.к. „Чайка“, бл.43

Обект 4. Укрепване на тераси и изграждане на нови площадки за игра на открито. За обекта няма проектна готовност.

 Не е отчетен напредък

4.1.2.4.5. ДГ№19 „Славейче“, ул. „Студентска“ 7.

Обект 5. Саниране на външни стени, извършване на ремонт на физкултурен салон, изграждане на Stem кабинет с оборудване, оформяне на дворното пространство. За обекта няма проектна готовност.

Не е отчетен напредък

4.1.2.4.6. ДГН№14 „Дружба“, ул. „Дубровник“, бл.56

Обект 6. Изграждане на топлоизолация на покрив на старата сграда, изграждане на достъпна среда и на нови площадки за игра на открито. За обекта няма проектна готовност.

Не е отчетен напредък

4.1.2.4.7. ДГН№10 „Карамфилче“

Обект 7. Подмяна на дограма и топло-изолация на северна и южна фасада на стария корпус, оформяне на дворното пространство. За обекта няма проектна готовност.

Не е отчетен напредък

4.1.2.4.8. ДГН№35 „Детска радост“, ж.к. „Победа“

Обект 8. Саниране на външни стени, извършване на ремонт на физкултурен салон, изграждане на Stem кабинет с оборудване, оформяне на дворното пространство. За обекта няма проектна готовност.

Не е отчетен напредък

4.1.2.5. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Детска градина №24 „Детско градче“ в район „Владислав Варненчик“ - Западна промишлена зона

Не е отчетен напредък

4.1.2.6. Ремонт/пристрояване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност/, обособяване на Stem среда в училища на територията на Район „Аспарухово“

4.1.2.6.1. ОУ „Капитан Петко войвода“

Обект 1. Прилагане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на STEM-кабинет с оборудване, здравен кабинет, зона за културни

прояви; зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.

Отчетен напредък

През 2021г. се реализира Проект: Изграждане на STEM център в ОУ „Капитан Петко Войвода“ на стойност 50 000 лв. от Програма на МОН - STEM.

Обект 2. Изграждане на физкултурен салон, зала за събития, игрище на открито, зона за отдих, сцена на открито. За обекта няма проектна готовност.

Не е отчетен напредък

4.1.2.6.2. ОУ „Христо Ботев“

Обект 3. Прилеagne на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.

Отчетен напредък

През 2023 г. е извършен основен ремонт електрическа инсталация, гр. Варна на стойност 180 000 лв. с финансиране от общинския бюджет.

4.1.2.6.3. СУ „Любен Каравелов“

Обект 4. Прилагане на мерки за енергийна ефективност, създаване на STEM-пространство, достъпна среда до всяка точка, зона за отдих с място за четене. За обекта няма проектна готовност.

Отчетен напредък

Проект „Внедряване на мерки за ЕЕ в СУ „Любен Каравелов“, гр. Варна“ на СУ „Любен Каравелов“, гр. Варна е включен в резервния списък с проектни идеи при подбор на проектни идеи за градско развитие по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027.

Индикативна стойност: 1 538 875 лв.

Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1

4.1.2.7. Ремонт/пристрояване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност/, обособяване на Stem среда в училища на територията на Район „Владислав Варненчик“

4.1.2.7.1. ОУ „Стоян Михайловски“

Обект 1. ОУ „Стоян Михайловски“. Прилагане на мерки за енергийна ефективност; изграждане на STEM-кабинет с оборудване, зона за

културни прояви, създаване на зона за отдих и достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.

Не е отчетен напредък

4.1.2.8. Ремонт/пристрояване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност/, обособяване на Stem среда в училища на територията на Район „Младост“

4.1.2.8.1. СУ „Неофит Бозвели“

Обект 1. СУ „Неофит Бозвели“. Прилагане на мерки за енергийна ефективност, създаване на STEM-пространство, зона за отдих с място за четене и достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.

Отчетен напредък

Проект „Основен ремонт на СУ „Неофит Бозвели“ на Община Варна е включен в резервния списък с проектни идеи при подбор на проектни идеи за градско развитие по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027.

Индикативна стойност: 9 059 024,64 лв.

Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1

Обект 2. СУ „Неофит Бозвели“. Създаване на Зона за отдих на открито. За обекта няма проектна готовност.

Не е отчетен напредък

4.1.2.8.2. СУ „Гео Милев“.

Обект 3. СУ „Гео Милев“. Прилагане на мерки за енергийна ефективност, ремонт на външни стълбища, стълбищни площадки и покривно пространство, обособяване на кабинет по професионално обучение, STEM-пространство, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.

Не е отчетен напредък

Обект 4. СУ „Гео Милев“. Създаване на зона за отдих на открито. За обекта няма проектна готовност.

Проект: Изграждане на нова спортна площадка

Отчетен напредък

Бенефициент: СУ „Гео Милев“

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Обща стойност на проекта: 141 000 лв.

Източник на финансиране: МОН, Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г.

4.1.2.8.3. ОУ „Отец Паисий“

Обект 5. ОУ „Отец Паисий“. Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.

■ Не е отчетен напредък

Обект 6. ОУ „Отец Паисий“. Изграждане на игрище на открито. За обекта няма проектна готовност.

■ Не е отчетен напредък

4.1.2.8.4. „Добри Чинтулов“

Обект 7. ОУ „Добри Чинтулов“. Прилагане на мерки за енергийна ефективност. Обособяване на STEM-пространство, зона за отдих с място за четене, Достъпна среда до всяка точка. Напреднала проектна готовност.

■ Отчетен напредък

Проект BG-RRP-1.007-0049-C01 „Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на пристройка – външен асансьор на ОУ „Добри Чинтулов“ – гр. Варна“⁹⁵

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: С направата на основен ремонт на сградата и пристрояване на асансьор, функционалната схема на помещенията не се променя, съществуващите помещения се ремонтират и модернизират без да се правят конструктивни промени. С проекта се цели да се постигне клас „А“ на ЕЕ и да се приведе сградата в съответствие с нормите за осигуряване на достъпна среда.

⁹⁵ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=hKssiJUUFk0j7X0hbv%2FMTg%3D%3D&isHistoric=False>

Обща стойност на проекта: 6 599 349,84 лв., в т.ч. БФП 4 476 031,73 лв., собствено финансиране 2 123 318,11 лв.

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура, BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“

През 2023 г. са изготвени инвестиционни проекти за „Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на пристройка - външен асансьор на ОУ „Добри Чинтулов“ – гр. Варна, ул. „Милосърдие“ № 12 с финансиране от общински и републикански бюджет.

4.1.2.8.5. ЦСОП

Обект 8. ЦСОП-основна сграда. Прилагане на мерки за енергийна ефективност. За обекта няма проектна готовност.

Отчетен напредък

През 2021 г. - е извършен основен ремонт и преустройство на 1 и 2 етаж и изграждане на достъпна среда за нуждите на Център за специална образователна подкрепа - Варна (ЦСОП) на имот с адрес гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ №7, представляващ сграда с идентификатор 10135.3513.148.6, гр. Варна на стойност 147 043 лв. със средства от общинския и републиканския бюджет.

Обект 9. ЦСОП - Ремонтни дейности на физкултурен салон, актова зала, дворно пространство. За обекта няма проектна готовност.

Не е отчетен напредък

4.1.2.9. Ремонт/ пристрояване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност/, обособяване на Stem среда в училища на територията на Район „Одесос“

4.1.2.9.1. СУ „Елин Пелин“

Обект 1. СУ „Елин Пелин“. Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.

Отчетен напредък

Проект BG-RRP-1.015-1044-C01 „Пътешествие в света на СТЕМ = знание за света около нас“⁹⁶

Бенефициент: СУ „Елин Пелин“

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: Изграждане на училищна СТЕМ среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).

Обща стойност на проекта: 252 339,85 лв.

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-1.015 „Училищна СТЕМ среда“

Проект „Основен ремонт на СУ „Елин Пелин“

Проект „ Основен ремонт на СУ „Елин Пелин“ на Община Варна е включен в резервния списък с проектни идеи при подбор на проектни идеи за градско развитие по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027.

Индикативна стойност: 6 088 322,33 лв.

Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1

Обект 2. СУ „Елин Пелин“. Създаване на зона за отдих на открито. За обекта няма проектна готовност.

 Не е отчетен напредък

4.1.2.9.2. ОУ „Цар Симеон“

Обект 3. ОУ „Цар Симеон“. Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на СТЕМ-пространство, зона за отдих, достъпна среда до всяка точка. Ремонт на санитарни помещения. За обекта няма проектна готовност.

 Не е отчетен напредък

Обект 4. ОУ „Цар Симеон“. Създаване на зона за отдих на открито. За обекта няма проектна готовност.

 Не е отчетен напредък

4.1.2.9.3. ЦПЛР СО „Михаил Колони“

⁹⁶

<https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=mH4I04%2BPG%2FzDpIoZXPsgmA%3D%3D&isHistoric=False>

Обект 5. ЦПЛР СО „Михаил Колони“. Прилагане на мерки за енергийна ефективност, подмяна на електрическа и отоплителна инсталации в сгради - корпус „А“ и корпус „Б“. Обособяване на STEM-пространство, зона за отдих, достъпна среда до всяка точка. Напреднала проектна готовност.

Отчетен напредък

Проект BG-RRP-1.011-0021-C01 Ремонт, рехабилитация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ЦПЛР средношколко общежитие „Михаил Колони“ – гр. Варна

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: Инвестицията е насочена към СМР за: прилагане на мерки за енергийна ефективност; подмяна на сградните инсталации по части; обособяване на зона за отдих, дневна, занималня и кухня; нова фитнес зала; към всяка стая се предвижда санитарен възел; достъпна архитектурна среда в двете сгради - Блок „А“ и Блок „Б“ разположени върху имот с площ 4704 кв.м. с общо РЗП 7489,52 кв.м. Обща стойност на проекта: 6 000 000 лв. (100% БФП)

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“

През 2023г. са изготвени инвестиционни проекти за „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект: ЦПЛР - Средношколко общежитие „Михаил Колони“ - Варна с идентификатори 10135.2556.382.1 и 10135.2556.382.2“, гр. Варна

През периода 2021 – 2023 г. са извършвани дейности за подобряване на МТБ като: ремонт на ограда и смяна на портална врата (2021г.); подмяна на дограма (2022г.), закупуване на активи и др.

4.1.2.9.4. ОУ „Йордан Йовков“

Обект 6. ОУ „Йордан Йовков“. Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. Напреднала проектна готовност.

Отчетен напредък

Проект BG-RRP-1.007-0051-C01 Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и мерки за достъпна среда на ОУ „Йордан Йовков“ - гр. Варна⁹⁷

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: За осигуряване на цялостния и обновен облик и създаване на по-привлекателни условия за учене и дейности по интереси на учащите, ще бъдат осъществен цялостен ремонт, обновяване, изграждане на инсталации за използване на алтернативни източници на енергия, ОВК, ВИК на сградния фонд и др. създаващи условия за прилагане на иновативни методи за възпитание, социализация и развитие на учащите, вкл чрез изградената STEM среда.

Обща стойност на проекта: 4 481 397,33 лв. (100% БФП)

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура, BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“

През 2023г. са изготвени инвестиционни проекти за проект „Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и мерки за достъпна среда на ОУ „Йордан Йовков“ – гр. Варна, ул. „Екатерина Симитчиева“ №8, с идентификационни номера 10135.1026.286.1 и 10135.1026.286.2, гр. Варна с финансиране от общинския бюджет.

Проект BG-RRP-1.015-0953-C01 STEM център ОУ „Йордан Йовков“ - гр. Варна⁹⁸

Бенефициент: ОУ „Йордан Йовков“

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).

Обща стойност на проекта: 353 957,64 лв. (100% БФП)

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

4.1.2.9.5. ОУ „Свети свети Кирил и Методий“

⁹⁷ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/FinancialInformation?contractId=CZCmX2g37d4k%2FdOYJaa45Q%3D%3D&isHistoric=False>

⁹⁸ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=zPwaM6uliv%2BkWT3NDyxMQ%3D%3D&isHistoric=False>

Обект 7. ОУ „Свети свети Кирил и Методий“. Прилагане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на асансьор и санитарни възли с достъпна среда на всеки етаж, обособяване на STEM-кабинет с оборудване, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. Напреднала проектна готовност.

Отчетен напредък

Проект BG-RRP-1.007-0050-C01 „Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда на сгради на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Варна“⁹⁹

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: С преустройството се цели осигуряване на материална база, гарантираща здравословни и качествени условия за обучение в съвременна и ефективна среда, осигуряваща по-добри условия за учене и работа.

Обща стойност на проекта: 6 565 918,62 лв., в т.ч. БФП 4 478 522,28 лв., съфинансиране 2 087 396,34 лв.

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура, BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“

През 2022 - 2023г. е изготвен инвестиционен проект, финансиран от общинския бюджет.

През 2021 г. и реализиран проект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Св.св. Кирил и Методий „, (ПИ 10135.1508.37 по КК), с адрес ул. „Братя Миладинови“ № 19“, район Одесос, гр. Варна с финансиране от републиканския бюджет.

4.1.2.9.6. СУ за ХНИ „К. Преславски“

Обект 8. СУ за ХНИ „К. Преславски“. Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-кабинет с оборудване; зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. Ремонт и оборудване на класни стаи. За обекта няма проектна готовност.

Не е отчетен напредък

⁹⁹ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=tap2c6yMXLzMhX%2Bbq3LwSg%3D%3D&isHistoric=False>

4.1.2.10. Ремонт/пристрояване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност/, обособяване на Stem среда в училища на територията на Район „Приморски“

4.1.2.10.1. ОУ „Г. С. Раковски“

Обект 1. ОУ „Г. С. Раковски“. Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-кабинет с оборудване, здравен кабинет, зона за културни прояви, зона за отдых с място за четене, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.

Не е отчетен напредък

Обект 2. ОУ „Г. С. Раковски“. Изграждане на игрище на открито. За обекта няма проектна готовност.

Не е отчетен напредък

4.1.2.10.2. ОУ „Черноризец Храбър“

Обект 3. ОУ „Черноризец Храбър“. Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство, зона за отдых с място за четене, достъпна среда до всяка точка, ремонтни дейности и оборудване на столова и санитарни помещения. За обекта няма проектна готовност.

Отчетен напредък

Проект Основен ремонт на съществуващ физкултурен салон в ОУ „Черноризец Храбър“, находящ се в УПИ - за училище, с идентификатор 10135.2554.62, кв. 35 по плана на 24-ти мр, ул. „Студентска“ № 5, гр. Варна

Бенефициент: ОУ „Черноризец Храбър“

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Обща стойност на проекта: 600 000 лв.

Източник на финансиране: МОН, Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г.

Обект 4. ОУ „Черноризец Храбър“. Създаване на игрище и зона за отдых на открит, ограда на дворно пространство - север и запад. За обекта няма проектна готовност.

Отчетен напредък

През 2023г. е изградена спортна площадка за футбол със специализирана спортна настилка със средства от републиканския бюджет.

4.1.2.10.3. ОУ „Васил Априлов“

Обект 5. ОУ „Васил Априлов“. Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-кабинет с оборудване, здравен кабинет, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.

Отчетен напредък

2023г. - извършено саниране на фасада на училището.

Обект 6. ОУ „Васил Априлов“. Създаване на игрище, зона за отдих и сцена на открито. За обекта няма проектна готовност.

Отчетен напредък

2023г. - изграждане на игрища по баскетбол и лекоатлетическа писта в двора на училището; изграждане на ограда.

През 2023г. в двора на училището са изградени нови оранжерия и класна стая на открито по донорска програма на едно от електроразпределителните дружества в направленията „Запазване на околната среда“ и „Изграждане на екологични ценности“.

4.1.2.10.4. СУЕО „Ал. С. Пушкин“

Не е отчетен напредък

Обект 7. СУЕО „Ал. С. Пушкин“. Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство, кабинет по професионално обучение, здравен кабинет, зона за отдих с място за четене, зона за културни прояви, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.

4.1.2.10.5. IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“

Обект 8. IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“. Прилагане на мерки за енергийна ефективност в съществуваща сграда, обособяване на STEM-кабинет с оборудване, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. Напреднала проектна готовност.

Отчетен напредък

Проект: Основен ремонт на съществуваща спортна площадка

Бенефициент: IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Обща стойност на проекта: 197 251 лв.

Източник на финансиране: МОН, Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г.

През 2023г. е изготвен инвестиционен проект „Реконструкция, модернизация и енергийна ефективност на IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“ – гр. Варна“.

4.1.2.10.6. ОУ „Захари Стоянов“

Обект 9. ОУ „Захари Стоянов“. Прилагане на мерки за енергийна ефективност. Обособяване на STEM-кабинет с оборудване, зона за културни прояви, зона за отдих, достъпна среда до всяка точка. Ремонт на санитарни помещения. За обекта няма проектна готовност.

Отчетен напредък

Проект BG-RRP-1.015-2027-C01 STEM - креативност и иновации¹⁰⁰

Бенефициент: ОУ „Захари Стоянов“

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).

Обща стойност на проекта: 363 570,29 лв.

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“,

Проект „Надстрояване на блок Г с 3 етажа и оформяне на класни стаи, кабинети и Актова зала за нуждите на ОУ „Захари Стоянов“, кв. „Чайка“, Варна“

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Обща стойност на проекта: 3 000 000 лв.

¹⁰⁰ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=N5Ju3bUCBFHeBAXnWWMDbQ%3D%3D&isHistoric=False>

Източник на финансиране: МОН, Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2027 г.

Проектът е одобрен и е в списъка с резервни обекти.

Проект „Надстрояване на 3 етажа на Блок Г на ОУ „Захари Стоянов“

Проект „Надстрояване на 3 етажа на Блок Г на ОУ „Захари Стоянов“ на ОУ „Захари Стоянов“ е включен в резервния списък с проектни идеи при подбор на проектни идеи за градско развитие по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027.

Индикативна стойност: 3 600 000 лв.

Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1

През периода 2022 – 2023г. със финансиране от републиканския бюджет са изготвени инвестиционни проекти за надстройка на сградата, проект за достъпна среда - асансьор и достъпен маршрут. Реализирани са инвестиции за разширение на система за видеонаблюдение, ремонт на козирка и др.

4.1.2.10.7. Първа Езикова гимназия

Обект 10. Първа Езикова гимназия. Прилагане на мерки за енергийна ефективност. Обособяване на STEM-пространство, здравен кабинет, зона за отдих, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.

Отчетен напредък

През 2021 г. е изпълнено основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в I-ва Езикова гимназия, ПИ 10135.2553.247 по КК /УПИ II-247, кв.33,25 м.р/ с адрес ул. „Подвис“ № 29, гр. Варна

През 2023 г. е изпълнена отоплителна система в зала за мероприятия.

4.1.2.10.8. III ОУ „Ангел Кънчев“

Обект 11. III ОУ „Ангел Кънчев“. Прилагане на мерки за енергийна ефективност. Обособяване на STEM-пространство, здравен кабинет, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.

Отчетен напредък

Проект BG-RRP-1.015-0158-C01 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС)¹⁰¹

Бенефициент: ОУ „Ангел Кънчев“

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).

Обща стойност на проекта: 686 743,18 лв.

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

През периода 2021 – 2022г. е извършен основен ремонт на покрив на училището с финансиране от републиканския бюджет.

4.1.2.10.9. ОУ „Панайот Волов“

Обект 12. ОУ „Панайот Волов“. Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-кабинет с оборудване, зона за отдых с място за четене, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.

Отчетен напредък

През 2023 г. е изпълнен основен ремонт на физкултурен салон и укрепване на каменна основа на фасадни стени, гр. Варна, осигурен е достъпен вход чрез изграждане на рампа

Обект 13. ОУ „Панайот Волов“. Изграждане на сцена на открито. За обекта няма проектна готовност.

Не е отчетен напредък

4.1.2.11. Ремонт/въвеждане на мерки за енергийна ефективност/, обособяване на Stem среда в училища на територията на село Тополи= ОУ „Христо Смирненски“. Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство, зона за отдых с място за четене, здравен кабинет, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.

Отчетен напредък

¹⁰¹

<https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=289%2FtPUStEu6Tp6ybBrang%3D%3D&isHistoric=False>

Проект „Изграждане на нов физкултурен салон в двора на Основно училище „Христо Смирненски“ – с. Тополи, ул. „Райко Панчелиев“ № 3а, с.Тополи, Община Варна, поземлен имот с идентификатор 72709.501.181“

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Обща стойност на проекта: 1 500 000 лв.

Източник на финансиране: МОН, Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г.

Одобен, в списъка с резервни проекти

През 2021г. е извършена подмяна на дограма, а през 2022г. - ремонт на покрив със средства от общинския и републиканския бюджет.

4.1.2.12. Ремонт/въвеждане на мерки за енергийна ефективност/, обособяване на Stem среда в училища на територията на село Константиново

Отчетен напредък

ОУ „Свети Климент Охридски“. Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-кабинет с оборудване, зона за отдих, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.

Проект: BG-RRP-1.015-0141-C01 Изграждане на училищна STEM среда¹⁰²

Бенефициент: ОУ „Свети Климент Охридски“

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).

Обща стойност на проекта: 60 555,90 лв.

Източник на финансиране: Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

4.1.2.13. Ремонт/въвеждане на мерки за ен.ефективност/ обособяване на Stem среда в училища на територията на село Каменар

ОУ „Добри Войников“. Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство, здравен кабинет, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.

Не е отчетен напредък

¹⁰² <https://2020.eu.funds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=PuFBLwClpbQz3zk2gFh49g%3D%3D&isHistoric=False>

4.1.2.14.А. Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ (обект с идентификатори 10135.2558.91.1; 10135.2558.91.2; 10135.2558.91.3; 10135.2558.91.4)

Отчетен напредък

Проект BG-RRP-1.007-0122-C01 „Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност за ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ - гр. Варна“¹⁰³

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: Осигуряване на материална база, гарантираща здравословни и качествени условия за обучение в съвременна и ефективна среда, осигуряваща по-добри условия за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата. Дейности: Въвеждане на мерки за ЕЕ за постигане на клас на енергопотребление „А“ на сградата, привеждане на сградата в съответствие с изискванията за достъпна архитектурна среда.

Обща стойност на проекта: 3 918 580,35 лв., в т.ч. БФП 1 998 516,67 лв., съфинансиране 1 920 063,68 лв.

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура, BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“

През 2023г. са разработени инвестиционни проекти за ДГ № 17 „Д-р Петър Берон“ - основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

4.1.2.15.Д. Начално училище „Васил Левски“

Отчетен напредък

Проект BG-RRP-1.015-0511-C01 Изграждане на STEM център и ВОСКС¹⁰⁴

Бенефициент: НУ „Васил Левски“

Период на изпълнение: 2024-2026

Кратко описание: Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).

Обща стойност на проекта: 252 498,29 лв.

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

¹⁰³ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=euIHmh0K8IArHqIG4bI%2BIQ%3D%3D&isHistoric=False>

¹⁰⁴ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=8eKE%2Bcq2V2sK9YJSS2JG0w%3D%3D&isHistoric=False>

Проект „Основен ремонт на съществуваща спортна площадка“

Бенефициент: НУ „Васил Левски“

Период на изпълнение: 2024-2026

Обща стойност на проекта: 40 000 лв.

Източник на финансиране: МОН, Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г.

През 2021г. е доизградена системата за видеонаблюдение, а през 2023 г. е изготвен проект за реновиране на спортни площадки и игрище със средства от републиканския бюджет.

4.1.2.16.Д. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“

Отчетен напредък

Проект: Основен ремонт на съществуващ физкултурен салон към ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Варна

Стойност на проекта: 599 600 лв.

Източник на финансиране: МОН, Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г.

Проектът е одобрен и е включен в списъка с резервни обекти.

През 2021 г е извършена топлоизолация на комин, парно в училището, а през 2023г. е изготвен инвестиционен проект за основния ремонт на физкултурния салон.

4.1.2.17.Д. Второ ОУ „Никола Йонков Вапцаров“

Отчетен напредък

Проект BG-RRP-1.015-1323-C01 Концепция за изграждане на училищна STEM среда във Второ ОУ „Никола Йонков Вапцаров“¹⁰⁵

Бенефициент: Второ ОУ „Никола Йонков Вапцаров“

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).

Обща стойност на проекта: 363 512,99 лв.

¹⁰⁵ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=INuA71nxLQ%2BTKRePXnd4rg%3D%3D&isHistoric=False>
<https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=NzV56uL7Oony4nWonq5gjg%3D%3D&isHistoric=False>

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

4.1.2.18.Д. ОУ „Св. Иван Рилски“

Отчетен напредък

Проект BG-RRP-1.015-0175-C01 Изграждане на училищна STEM среда.
106

Бенефициент: ОУ „Св. Иван Рилски“

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).

Обща стойност на проекта: 181 681,48 лв.

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

4.1.2.19.Д. ОУ „Константин Арабаджиев“

Отчетен напредък

Проект BG-RRP-1.015-0131-C01 Изграждане на училищна STEM среда в ОУ „Константин Арабаджиев“ гр. Варна¹⁰⁷

Бенефициент: ОУ „Константин Арабаджиев“

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).

Обща стойност на проекта: 252 495,64 лв.

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

4.1.2.20.Д. ОУ „Петко Рачев Славейков“

Отчетен напредък

Проект BG-RRP-1.015-0560-C01 Създаване на STEM център¹⁰⁸

Бенефициент: ОУ „Петко Рачев Славейков“

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).

Обща стойност на проекта: 363 597,58лв.

¹⁰⁶

¹⁰⁷ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=XL4AsT7IRDMmgNX8bLaPaw%3D%3D&isHistoric=False>

¹⁰⁸ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=73IoLEtfQ0cu8OhPxx8xpA%3D%3D&isHistoric=False>

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

4.1.2.21.Д. Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“

Отчетен напредък

Проект BG-RRP-1.015-0869-C01 Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в следните направления: „Роботика и кибер-физични системи“, „Дизайн и 3D прототипиране“, „Природни науки“, „Математика и Информатика“¹⁰⁹

Бенефициент: СУ „Пейо Крачолов Яворов“

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).

Обща стойност на проекта: 361 051,19 лв.

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

4.1.2.22.Д. СУ „Димчо Дебелянов“

Отчетен напредък

Проект BG-RRP-1.015-1192-C01 Изграждане на училищна STEM среда в СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна¹¹⁰

Бенефициент: СУ „Димчо Дебелянов“

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).

Обща стойност на проекта: 363 589,15 лв.

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

4.1.2.23.Д. Спортно училище „Георги Бенковски“

Отчетен напредък

Проект BG-RRP-1.015-1014-C01 Изграждане на училищна STEM среда в Спортно училище „Георги Бенковски“, гр. Варна¹¹¹

Бенефициент: Спортно училище „Георги Бенковски“

Период на изпълнение: 2024 - 2026

¹⁰⁹ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=vXZpGe5Xy6WD23rKQ2%2Fbgw%3D%3D&isHistoric=False>

¹¹⁰ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=O%2F93CQriBmjNznk4TMInvg%3D%3D&isHistoric=False>

¹¹¹ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=UPnf3TKdH%2Fgp6pBrR%2Bp8FQ%3D%3D&isHistoric=False>

Кратко описание: Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).

Обща стойност на проекта: 363 316,82 лв.

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

4.1.2.24.Д. Основно училище „Стефан Караджа“

Приключил

През 2023г. е реализиран проект за изграждане на спортни площадки на открито в ОУ „Стефан Караджа“ с финансиране от републиканския бюджет.

4.1.2.25.Д. СУ „Найден Геров“

Отчетен напредък

През 2021г. започва изграждането на нов физкултурен салон в СУ „Найден Геров“ на стойност 1 200 000 лв. от Програмата за изграждане на физкултурни салони в училищата на Министерство на младежта и спорта.

Големината на игралното поле е 32/16 метра, което ще позволява практикуването на различни спортове, като мини футбол, баскетбол, волейбол и тенис на маса. Предвидени са и помощни помещения – съблекални, кабинети за учители, треньори и съдии, както и кабинет за административна и методическа дейност.

През 2023г. строежът е спрял поради необходимост от дофинансиране.

4.1.2.26.Д. Специалното училище за деца с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“

Приключил

През 2023г. е оборудвана и открита зала за ерготерапия с площ 44 кв. м. и в нея са монтирани сетивни панели, висящи люлки, комбинирана стена за катерене, ролкова пързалка, гигантски валяци и други съоръжения, съобразени с възрастта, уврежданията и двигателните умения на учениците. Вложените средства са в размер на 37 824 лева, като 18 000 от тях са осигурени чрез кампания на дарителската онлайн платформа „Подкрепи.бг“, в която се включват хора от цялата страна.

4.1.2.27. Д. Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Дм. Ив. Менделеев“

В процес на изпълнение

Проект Основен ремонт на физкултурен салон в Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Дм. Ив. Менделеев“, гр. Варна¹¹²

Бенефициент: ПГХ ХВТ „Д. И. Менделеев“

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Обща стойност на проекта: 426 000 лв.

Източник на финансиране: МОН, Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г.

4.1.2.28. Д. Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

В процес на изпълнение

Проект „Основен ремонт на физкултурен салон към Варненска морска гимназия „Св. Н. Чудотворец“, бул. „Народни Будители“ 4, 9003, кв. Аспарухово, гр. Варна¹¹³

Бенефициент: ВМГ „Свети Николай Чудотворец“

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Обща стойност на проекта: 600 000 лв.

Източник на финансиране: МОН, Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г.

Проект BG-RRP-1.014-0015-C01 Център за професионален успех на Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“¹¹⁴

Бенефициент: ВМГ „Свети Николай Чудотворец“

Период на изпълнение: 2023 – 2026 г.

Кратко описание: Ремонт и обновяване на учебните помещения на първи, трети и четвърти етаж и оборудването им в съответствие с най-високите технологични изисквания; ремонт и реконструкция на съществуващата фитнес зала с цел превръщането и в модерен учебно-тренажорен комплекс за обучение по морски специалности, в който ще бъдат разположени навигационен и машинен симулатор и други.

¹¹² <https://www.mon.bg/dokumentatsiya/programi-i-proekti/programa-za-izgrazhdane-i-osnoven-remont-na-sportni-ploshtadki-i-fizkulturni-saloni-v-darzhavnite-i-obshhtinskite-uchilishta-za-perioda-2024-2027-g/>

¹¹³ <https://www.mon.bg/dokumentatsiya/programi-i-proekti/programa-za-izgrazhdane-i-osnoven-remont-na-sportni-ploshtadki-i-fizkulturni-saloni-v-darzhavnite-i-obshhtinskite-uchilishta-za-perioda-2024-2027-g/>

¹¹⁴ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=QY3%2F%2FSPPvYCCGGH61rOMfw%3D%3D&isHistoric=False>

Обща стойност на проекта: 3 456 797,11 лв.

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“

4.1.2.29.Д. Професионална техническа гимназия, Гр. Варна

Отчетен напредък

Проект BG-RRP-1.011-0012-C02 Основен ремонт на общежитие на ПТГ Варна¹¹⁵

Бенефициент: ПТГ Варна

Период на изпълнение: 2023 - 2026

Кратко описание: Основен ремонт на сградата - комплекс от мерки за енергийна ефективност, саниране, ремонт на покрив, подмяна на дограма, подмяна на ВиК инсталации, инсталации за енергия, отопление, ремонт на санитарни възли, изграждане на пожароизвестяване и други строително-монтажни работи, които да осигурят цялостен обновен облик на сградата на общежитието както отвън, така и отвътре.

Обща стойност на проекта: 5 997 831,58 лв.

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“

Проект „Основен ремонт на съществуваща спортна площадка“¹¹⁶

Бенефициент: ПТГ Варна

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Обща стойност на проекта: 99 955 лв.

Източник на финансиране: МОН, Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г.

Проект „Реконструкция на съществуваща учебна сграда с идентификатори 10135.3513.1933.1, 10135.3513.1933.4 и 10135.3513.1933.5 на Професионална техническа гимназия – Варна“

Бенефициент: ПТГ Варна

¹¹⁵ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=7zQ%2Fsmx3GIu95iy3yEgEFA%3D%3D&isHistoric=False>

¹¹⁶ <https://www.mon.bg/dokumentatsiya/programi-i-proekti/programa-za-izgrazhdane-i-osnoven-remont-na-sportni-ploshtadki-i-fizkulturni-saloni-v-darzhavnite-i-obshtinskite-uchilishta-za-perioda-2024-2027-g/>

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Обща стойност на проекта: 3 000 000 лв.

Източник на финансиране: МОН, Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2027 г.

Включен в резервен списък.

Проект „Реконструкция на учебна работилница“

Отчетен напредък

Бенефициент: ПТГ Варна

Период на изпълнение: 2021 – 2024г. (след актуализация)

Обща стойност на проекта: 1 083 000 лв.

Източник на финансиране: МОН, Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022

4.1.2.30.Д. Професионална гимназия по електротехника – Варна

Отчетен напредък

Проект „Основен ремонт на съществуваща спортна площадка“

Бенефициент: ПГЕ Варна

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Обща стойност на проекта: 117 000 лв.

Източник на финансиране: МОН, Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г.

Проект „Изграждане, пристрояване и реконструкция на учебни работилници и лаборатории към професионалната гимназия по електроника, гр. Варна, находяща се в УПИ VI-1961 "за обект на образованието, ТП и обслужваща инфраструктура" в кв.16 по плана на 26-ти м.р., гр. Варна, одобрено със Заповед № Г-446 от 15.12.2023 г. на Кмета на община Варна“

Бенефициент: ПГЕ Варна

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Обща стойност на проекта: 3 000 000 лв.

Източник на финансиране: МОН, Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2027 г.

4.1.2.31.Д. Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ (ПГГСД)

Проект „Основен ремонт на съществуваща спортна площадка“

Отчетен напредък

Бенефициент: ПГГСД „Николай Хайтов“

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Обща стойност на проекта: 200 000 лв.

Източник на финансиране: МОН, Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г.

4.1.2.32.Д. Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“

Проект „Пристрройка на три етажа към Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“ в УПИ I, кв. 710“

Отчетен напредък

Бенефициент: ВТГ „Г. С. Раковски“

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Обща стойност на проекта: 3 000 000 лв.

Източник на финансиране: МОН, Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2027 г.

4.1.2.33.Д. Трета природоматематическа гимназия „Акад. Методий Попов“

Отчетен напредък

Проект BG-RRP-1.015-0499-C01 Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в Трета ПМГ „Акад. Методий Попов“, гр. Варна ¹¹⁷

Бенефициент: Трета природоматематическа гимназия „Акад. Методий Попов

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).

Обща стойност на проекта: 363 083,41 лв.

¹¹⁷ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=Fz0Fa6B1y%2BeK8jcN1NtKw%3D%3D&isHistoric=False>

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

4.1.2.34.Д. Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“

Приключил

През 2023г. е реализиран проект за изграждане на STEM център в Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ с финансиране от МОН

4.1.2.35.Д. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“

Отчетен напредък

Проект BG-RRP-1.015-1678-C01 Училищна STEM среда в ПГСАГ „Васил Левски“- Варна¹¹⁸

Бенефициент: Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).

Обща стойност на проекта: 363 600 лв.

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

4.1.2.36.Д. Професионална гимназия по текстил и моден дизайн

Отчетен напредък

Проект BG-RRP-1.015-2175-C01 Дизайн и 3D Прототипиране¹¹⁹

Бенефициент: Професионална гимназия по текстил и моден дизайн

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).

Обща стойност на проекта: 219 870,47 лв.

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

4.1.2.37.Д. Проекти, финансирани от национални програми на МОН

Отчетен напредък

¹¹⁸ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=f2rJWcEsrEMNLADs4trvRA%3D%3D&isHistoric=False>

¹¹⁹ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=y4NJTSho%2FBKMT1pVrPVaVQ%3D%3D&isHistoric=False>

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ (2021 – 2023)

Модул „Осигуряване на обучение на талантиливи ученици за участие в ученически олимпиади“:

Общински училища: ОУ „Г.С.Раковски“, ОУ „Цар Симеон I“, ОУ „П.Р.Славейков“, СУ „Гео Милев“, СУ „Димчо Дебелянов“, СУЕО „Ал. С. Пушкин“, СУ за ХНИ „Константин Преславски“, I ЕГ, IV ЕГ „Фр. Жолио – Кюри“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, МГ „Д-р Петър Берон“, III ПМГ „Акад. Методий Попов“;

Държавни училища: ПГКМКС, ПТГ, ПГСАГ „Васил Левски“

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ (2022, 2023г.)

Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“:

Общински училища: ОУ „Васил Априлов“, ОУ „Захари Стоянов“, ОУ „Св. Иван Рилски“, ОУ „Кап. Петко войвода“, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ОУ „Стефан Караджа“, ОУ „Стоян Михайловски“, ОУ „Цар Симеон I“, ОУ „Черноризец Храбър“, СУ „Елин Пелин“, СУ за ХНИ „Константин Преславски“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, III ПМГ „Акад. Методий Попов“, I ЕГ, IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“,

Държавни училища: ПГСАГ „Васил Левски“

Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

Общински детски градини: ДГ №12 „Ян Бибиян“, ДГ №15 „Гълъбче“, ДГ №22 „Мечо Пух“, ДГ № 29 „Звънче“, ДГ № 34 „Лястовичка“, ДГ №36 „Морска звезда“, ДГ № 42 „Българче“, ДГ № 44 „Валентина Терешкова“

Общински училища: ОУ „Св. Иван Рилски“, ОУ „Йордан Йовков“, ОУ „Кап. Петко войвода“, СУЕО „Ал. С. Пушкин“

Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“:

Държавни училища: ПГЕ, ПГКМКС

Модул „Сигурност в училище“:

Държавни училища: ПТГ „Проф. д-р Асен Златаров“; ВТГ „Г. С. Раковски“

Модул „Библиотеките като образователна среда“:

Общински училища: ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Стефан Караджа“

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ (2021г.)

А) Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“

Общински училища: СУХ за НИ „К. Преславски“

В) Модул „Културните институции като образователна среда“

Общински училища: НУ „Васил Левски“, ОУ „Цар Симеон I“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Кап. Петко войвода“, ОУ „Васил Априлов“, СУ „Пейо Яворов“, СУ „Елин Пелин“, СУХ за НИ „К. Преславски“, VII СУ „Найден Геров“, ПГИ „Д-р Иван Богоров“

НП „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ (2021 г.)

Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“:

Държавни училища: ВТГ „Г. С. Раковски“

Модул „Сигурност в училище“:

Държавни училища: ПГТМД

НП „Хубаво е в детската градина“ (2022, 2023)

Общински детски градини: ДГ №2 „Щастливо детство“, ДГ №3 „Звездичка“, ДГ №8 „Христо Ботев“, ДГ №12 „Ян Бибиян“, ДГ №13 „Мир“, ДГ №14 „Дружба“, ДГ №17 „Петър Берон“, ДГ №18 „Чайка“, ДГ №20 „Бриз“, ДГ №21 „Калина Малина“, ДГ №22 „Мечо Пух“, ДГ №23 „Иглика“ ДГ №24 „Детско градче“, ДГ №26 „Изворче“, ДГ №30 „Синчец“, ДГ №32 „Моряче“, ДГ №35 „Детска радост“, ДГ №36 „Морска звезда“, ДГ №37 „Пламъче“, ДГ №38 „Маргаритка“, ДГ №39 „Приказка“, ДГ №40 „Детски свят“, ДГ №42 „Българче“, ДГ №43 „Пиноккио“, ДГ №44 „Валентина Терешкова“, ДГ №47 „Люляче“, ДГ №49 „Боров кът“, ДГ №50 „Зорница“

НП „Успяваме заедно“ (2021)

Модул „Хубаво е в детската градина“

Общински детски градини: ДГ №40 „Детски свят“, ДГ №42 „Българче“,

НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ (2021 – 2023)

Детските градини, получили преносим компютър:

Общински детски градини: ДГ №4 „Теменужка“, ДГ №25 „Златно зрънце“, ДГ №29 „Звънче“, ДГ №31 „Крилатко“ ДГ №35 „Детска радост“, ДГ №36 „Морска звезда“, ДГ №40 „Детски свят“, ДГ №41 „Първи юни“, ДГ № 42 „Българче“

Детските градини, получили интерактивна дъска и кьсофокусен проектор:

Общински детски градини: ДГ №2 „Щастливо детство“, ДГ №3 „Звездичка“, ДГ №5 „Слънчо“, ДГ №6 „Палечко“, ДГ №7 „А.С.Пушкин“, ДГ № 8 „Христо Ботев“, ДГ №9 „Ален мак“, ДГ №10 „Карамфилче“, ДГ №15 „Гълъбче“, ДГ №17 „Д-р Петър Берон“, ДГ №18 „Чайка“, ДГ №12 „Ян Бибиян“, ДГ №22 „Мечо Пух“, ДГ №26 „Изворче“, ДГ №33 „Делфинче“, ДГ №38 „Маргаритка“, ДГ №39 „Приказка“

Училища, получили средства за електронен дневник:

Общински училища: НУ „Васил Левски“, ОУ „Антон Страшимиров“, ОУ „Васил Априлов“, ОУ „Г. С. Раковски“, ОУ „Добри Чинтулов“, ОУ „Захари Стоянов“, ОУ „Св. Иван Рилски“, ОУ „Йордан Йовков“, ОУ „Константин Арабаджиев“, ОУ „Кап. Петко войвода“, ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Панайот Волов“, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ОУ „Петко Р. Славейков“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Стефан Караджа“, ОУ „Стоян Михайловски“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Цар Симеон I“, ОУ „Черноризец Храбър“, ОУ „Васил Друмев“, ОУ „Д. Войников“, ОУ „Свети Климент Охридски“, ОУ „Христо Смирненски“, ОУ „Иван Вазов“, I ОУ „Св. княз Борис I“, II ОУ „Н. Й. Вапцаров“, III ОУ „А. Кънчев“; СУ „Гео Милев“, СУ „Димчо Дебелянов“, СУ „Елин Пелин“, СУ „Любен Каравелов“, СУ „Неофит Бозвели“, СУ „Пейо Яворов“, СУ „Св. Климент Охридски“, VII СУ „Найден Геров“, СУЕО „Ал. С. Пушкин“, СУХ за НИ „К. Преславски“, I ЕГ, IV ЕГ „Фр. Жолио – Кюри“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, МГ „Д-р Петър Берон“, III ПМГ „Акад. Методий Попов“, ПГГСД „Н. Хайтов“, ПГИ „Д-р Иван Богоров“,

Държавни училища: НУИ „Д. Христов“, ВМГ „Св. Н. Чудотворец“, ПГЕ, ВТГ „Г. С. Раковски“, ПГСАГ „Васил Левски“, ПГТМД, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, ПГХиХВТ „Д. И. Менделеев“, ПГКМКС, СУ „Георги Бенковски“, СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“

Центрове за подкрепа на личностното развитие: ЦПЛР – ОДК, ЦСОП-Варна

Образователни институции получили средства за Интернет свързаност

Общински училища: НУ „Васил Левски“, I ОУ „Св. княз Борис I“, II ОУ „Н. Й. Вапцаров“, III ОУ „А. Кънчев“, ОУ „Антон Страшимиров“, ОУ „Васил Априлов“, ОУ „Васил Друмев“, ОУ „Г.С.Раковски“, ОУ „Д. Войников“, ОУ „Добри Чинтулов“, ОУ „Захари Стоянов“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Йордан Йовков“, ОУ „Кап. Петко войвода“, ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Петко Р. Славейков“, ОУ „Свети Климент Охридски“, ОУ „Св. Иван Рилски“, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ОУ „Стефан Караджа“, ОУ „Стоян Михайловски“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Цар Симеон I“, ОУ „Черноризец Храбър“, СУ „Гео Милев“, СУ „Елин Пелин“, СУ „Любен Каравелов“, СУ „Неофит Бозвели“, СУ „Пейо Яворов“, СУ „Св. Климент Охридски“, VII СУ „Найден Геров“, СУЕО „Ал. С. Пушкин“, СУХ за НИ „К. Преславски“, I ЕГ, IV ЕГ „Фр. Жолио – Кюри“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, МГ „Д-р Петър Берон“ III ПМГ „Акад. Методий Попов“, ПГИ „Д-р Иван Богоров“,
Държавни училища: НУИ „Д. Христов“, ВМГ „Св. Н. Чудотворец“, ВТГ „Г. С. Раковски“, ПГЕ, ПГСАГ „Васил Левски“, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, ПГКМКС, ПГТМД, СУ „Георги Бенковски“, ПГХиХВТ „Д. И. Менделеев“, СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“
Центрове за подкрепа на личностното развитие: ЦПЛР – ОДК, ЦПЛР-НАОП „Н. Коперник“

Изграждане/доизграждане на безжични (Wi-Fi) мрежи

Общински училища: ОУ „Д. Войников“, ОУ „Петко Р. Славейков“, ОУ „Стефан Караджа“, III ПМГ „Акад. Методий Попов“, I ЕГ

Училища получили интерактивни дисплеи:

Общински училища: НУ „Васил Левски“, II ОУ „Н. Й. Вапцаров“, III ОУ „А. Кънчев“, ОУ „Васил Друмев“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Захари Стоянов“, ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Христо Смирненски“, IV ЕГ „Фр. Жолио – Кюри“, СУ „Любен Каравелов“, СУ „Св. Климент Охридски“, СУХ за НИ „К. Преславски“, VII СУ „Найден Геров“, ПГГСД „Н. Хайтов“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“

Държавни училища: ВТГ „Г. С. Раковски“, ВМГ „Св. Н. Чудотворец“, ПТГ, ПГСАГ „Васил Левски“

Училищата получили компютърна техника (с операционна система Windows)

Общински училища: ОУ „Кап. Петко войвода“, ОУ „Константин Арабаджиев“, ОУ „Свети Климент Охридски“, ПГИ „Д-р Иван Богоров“, МГ „Д-р Петър Берон“

Училищата получили средства за софтуер за професионално обучение

Общински училища: ПГГСД „Н. Хайтов“, МГ „Д-р Петър Берон“

Държавни училища: ВТГ „Г. С. Раковски“, ПГСАГ „Васил Левски“, ПГКМКС, ВМГ „Св. Н. Чудотворец“, ПГЕ, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“

Училищата получили универсални шкафа за зареждане на техника:

Общински училища: ОУ „Добри Чинтулов“, ОУ „Св. Иван Рилски“, ОУ „Д. Войников“, ПГГСД „Н. Хайтов“,

Държавни училища: ПТГ, ПГХиХВТ „Д. И. Менделеев“, ПГТМД

НП „Заедно за всяко дете“ (2022 – 2023)

Модул „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“

Общински училища: НУ „Васил Левски“, ОУ „Кап. Петко войвода“,

Държавни училища: ПГКМКС

Модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

Общински училища: НУ „Васил Левски“, ОУ „Кап. Петко войвода“, ОУ „Христо Ботев“, СУ „Гео Милев“,

НП „Иновации в действие“ (2021 – 2023)

Модул „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“

Общински училища: II ОУ „Н. Й. Вапцаров“, III ОУ „А. Кънчев“, ОУ „Кап. Петко войвода“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ОУ „Черноризец Храбър“, ОУ „Стефан Караджа“, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Св. Иван Рилски“, ОУ „Панайот Волов“, ОУ „Васил Друмев“, ОУ „Константин Арабаджиев“, ОУ „Цар Симеон I“, ОУ „Петко Р. Славейков“, VII СУ „Найден Геров“, IV ЕГ „Фр. Жолио – Кюри“, СУ „Гео Милев“, СУ „Любен Каравелов“, СУ „Елин Пелин“, СУ „Св. Климент Охридски“, СУ „Пейо Яворов“, СУЕО „Ал. С. Пушкин“,

ПГИ „Д-р Иван Богоров“, ПГГСД „Н. Хайтов“,

Държавни училища: ВМГ „Св. Н. Чудотворец“, ПГСАГ „Васил Левски“, ВТГ „Г. С. Раковски“, ПГТМД, ПГКМКС

Модул „Училищни лаборатории за иновации“:

Общинско училище: ОУ „Петко Р. Славейков“

Модул „Осигуряване на финансови средства за материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване“:

Общински училища: ОУ „Панайот Волов“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Черноризец Храбър“, I ЕГ

Държавно училище: ПГТМД

Иновации в действие (2021г.)

Общински училища: I ОУ „Св. княз Борис I“, III ОУ „А. Кънчев“, ОУ „Цар Симеон I“, ОУ „Черноризец Храбър“, ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Петко Р. Славейков“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ОУ „Панайот Волов“, ОУ „Кап. Петко войвода“, ОУ „Васил Друмев“, ОУ „Йордан Йовков“, СУ „Пейо Яворов“, СУЕО „Ал. С. Пушкин“, СУ „Гео Милев“, СУ „Димчо Дебелянов“, VII СУ „Найден Геров“, I ЕГ, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, ПГИ „Д-р Иван Богоров“,

Държавно училище: ПГТМД, ВТГ „Г. С. Раковски“, ПГКМКС, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, ПГХиХВТ „Д. И. Менделеев“, ВМГ „Св. Н. Чудотворец“

НП „Без свободен час“ (2021 – 2023)

Модул „Без свободен час в училище“

Общински училища:

НУ „Васил Левски“, II ОУ „Н. Й. Вапцаров“, III ОУ „А. Кънчев“, ОУ „Антон Страшимиров“, ОУ „Васил Априлов“, ОУ „Г. С. Раковски“, ОУ „Захари Стоянов“, ОУ „Стоян Михайловски“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Черноризец Храбър“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Йордан Йовков“, ОУ „Константин Арабаджиев“, ОУ „Д. Войников“, ОУ „Кап. Петко войвода“, ОУ „Панайот Волов“, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ОУ „Петко Р. Славейков“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ОУ „Стефан Караджа“, ОУ „Христо Смирненски“, ОУ „Добри Чинтулов“, ОУ „Цар Симеон I“, I ОУ „Св. княз Борис I“, VII СУ „Найден Геров“, СУ „Елин Пелин“, СУ „Любен Каравелов“, СУ „Гео Милев“, СУ „Пейо Яворов“, СУ „Св. Климент Охридски“, СУ „Димчо Дебелянов“, I ЕГ, IV ЕГ „Фр. Жолио – Кюри“, III ПМГ „Акад. Методий Попов“, ПГИ „Д-р Иван Богоров“, МГ „Д-р Петър Берон“ СУЕО „Ал. С. Пушкин“, СУХ за НИ „К. Преславски“, ПГГСД „Н. Хайтов“

Модул „Без свободен час в детската градина“

Общински детски градини: ДГ №1 „Светулка“, ДГ №3 „Звездичка“, ДГ №4 „Теменужка“, ДГ № 5 „Слънчо“, ДГ №6 „Палечко“, ДГ №12 „Ян

Бибиян", ДГ №14 „Дружба“, ДГ №16 „Слънчева дъга“ ДГ №18 „Чайка“, ДГ №19 „Славейче“, ДГ№21 „Калина Малина“, ДГ№25 „Златно зрънце“, ДГ №24 „Детско градче“, ДГ №26 „Изворче“, ДГ №27 „Успех“, ДГ №28 „Пролет“ ДГ №30 „Синчец“, ДГ №32 „Моряче“, ДГ №35 „Детска радост“, ДГ №36 „Морска звезда“, ДГ №37 „Пламъче“, ДГ №39 „Приказка“, ДГ №40 „Детски свят“, ДГ№41 „Първи юни“ ДГ №42 „Българче“, ДГ №43 „Пинокио“, ДГ №44 „Валентина Терешкова“, ДГ №47 „Люляче“, ДГ №48 „Ран Босилек“, СУЕО „Ал. С. Пушкин“, Модул „Подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда“: Общински училища: НУ „Васил Левски“, III ОУ „А. Кънчев“, ОУ „Добри Чинтулов“, ОУ „Захари Стоянов“, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ОУ „Стоян Михайловски“, ОУ „Цар Симеон I“, ОУ „Васил Априлов“, ОУ „Панайот Волов“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Д. Войников“, СУ „Димчо Дебелянов“, СУ „Гео Милев“, СУ „Георги Бенковски“, СУЕО „Ал. С. Пушкин“, III ПМГ „Акад. Методий Попов“, I ЕГ, ПГИ „Д-р Иван Богоров“,

НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ (2022 – 2023)

Модул „Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР: ЦПЛР - Общински детски комплекс, ЦПЛР -Логопедичен център – Варна, СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“

НП „Предоставяне на съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ (2021)

Модул А) Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР: ЦПЛР - НАОП „Николай Коперник“

НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ (2021 – 2023)

Общински детски градини: ДГ №2 „Щастливо детство“, ДГ №4 „Теменужка“, ДГ №5 „Слънчо“, ДГ №10 „Карамфилче“, ДГ №11 „Незабравка“, ДГ №16 „Слънчева дъга“, ДГ №18 „Чайка“, ДГ №21 „Калина Малина“, ДГ №28 „Пролет“, ДГ №38 „Маргаритка“, ДГ №39 „Приказка“

Общински училища: НУ „Васил Левски“, I ОУ „Св. княз Борис I“, II ОУ „Н. Й. Вапцаров“, III ОУ „А. Кънчев“, ОУ „Константин Арабаджиев“, ОУ „Стоян Михайловски“, ОУ „Св. Иван Рилски“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ

„Св. Св. Кирил и Методий“, ОУ „Кап. Петко войвода“, ОУ „Г. С. Раковски“, ОУ „Йордан Йовков“, ОУ „Васил Друмев“, ОУ „Захари Стоянов“, ОУ „Антон Страшимиров“, ОУ „Петко Р. Славейков“, ОУ „Хр. Смирненски“ ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Васил Априлов“, СУ „Пейо Яворов“, СУ „Св. Климент Охридски“, СУ „Елин Пелин“, СУ „Димчо Дебелянов“, СУ „Неофит Бозвели“, СУ „Гео Милев“, VII СУ „Найден Геров“, III ПМГ „Акад. Методий Попов“, IV ЕГ „Фр. Жолио – Кюри“, МГ „Д-р Петър Берон“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, СУХ за НИ „К. Преславски“, ПГГСД „Н. Хайтов“, ПГИ „Д-р Иван Богоров“,
Държавни училища: СУ „Георги Бенковски“, ПГЕ, ПГСАГ „Васил Левски“, ВМГ „Св. Н. Чудотворец“, ПТГ, ПГКМКС, СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“
Центрове за подкрепа на личностното развитие: ЦПЛР – ОДК, ЦСОП-Варна

НП „България – образователни маршрути“ (2023)

Модул „Образователни маршрути“

Общински училища: II ОУ „Н. Й. Вапцаров“, III ОУ „А. Кънчев“, ОУ „Д. Войников“, ОУ „Петко Р. Славейков“, ОУ „Христо Смирненски“, СУ „Гео Милев“, СУ „Елин Пелин“,
Държавни училища: ВМГ „Св. Н. Чудотворец“, ПГЕ, ПГСАГ
Частни училища: ЧАО „Малкият принц“, ЧПГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ (2022 – 2023)

Модул „Изкуства“

Общински училища: НУ „Васил Левски“, I ОУ „Св. княз Борис I“, II ОУ „Н. Й. Вапцаров“, III ОУ „А. Кънчев“, ОУ „Васил Априлов“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Антон Страшимиров“, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ОУ „Петко Р. Славейков“, ОУ „Св. Иван Рилски“, ОУ „Константин Арабаджиев“, ОУ „Стоян Михайловски“, ОУ „Цар Симеон I“, ОУ „Стефан Караджа“, ОУ „Черноризец Храбър“, ОУ „Йордан Йовков“, ОУ „Кап. Петко войвода“, СУ „Елин Пелин“, СУ „Гео Милев“, СУ „Пейо Яворов“, СУ „Димчо Дебелянов“, СУ „Л. Каравелов“, VII СУ „Найден Геров“, МГ „Д-р Петър Берон“, III ПМГ „Акад. Методий Попов“, СУЕО „Ал. С. Пушкин“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, СУХ за НИ „К. Преславски“, I ЕГ, ПГГСД „Н. Хайтов“,

Държавни училища: НУИ „Д. Христов“, ПГСАГ „Васил Левски“, ПГКМКС, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, ПГТМД
Модул „Спорт“

Общински училища: НУ „Васил Левски“, I ОУ „Св. княз Борис I“, II ОУ „Н. Й. Вапцаров“, III ОУ „А. Кънчев“, ОУ „Васил Априлов“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ОУ „Петко Р. Славейков“, ОУ „Св. Иван Рилски“, ОУ „Стоян Михайловски“, ОУ „Константин Арабаджиев“, ОУ „Цар Симеон I“, ОУ „Стефан Караджа“, ОУ „Черноризец Храбър“, ОУ „Йордан Йовков“, ОУ „Кап. Петко войвода“, СУ „Елин Пелин“, СУ „Гео Милев“, СУ „Пейо Яворов“, СУ „Димчо Дебелянов“, СУ „Л. Каравелов“, СУ „Димчо Дебелянов“, СУХ за НИ „К. Преславски“, VII СУ „Найден Геров“, III ПМГ „Акад. Методий Попов“, СУЕО „Ал. С. Пушкин“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, ПГГСД „Н. Хайтов“, I ЕГ,

Държавни училища: ПГСАГ „Васил Левски“, НУИ „Д. Христов“, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, ПГКМКС, ВМГ „Св. Н. Чудотворец“, ПГТМД, ПГХиХВТ „Д. И. Менделеев“

НП „Бизнесът преподава“ (2022)

Модул „Учители в предприятия“:

Държавни училища: ПГСАГ „Васил Левски“, ПГКМКС

НП „Отново заедно“ (2021 - 2023)

Общински училища: I ОУ „Св. княз Борис I“, III ОУ „А. Кънчев“, ОУ „Йордан Йовков“, ОУ „Стефан Караджа“, ОУ „Стоян Михайловски“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Христо Смирненски“, ОУ „Петко Р. Славейков“, ОУ „Черноризец Храбър“, IV ЕГ „Фр. Жолио – Кюри“, VII СУ „Найден Геров“, СУ „Гео Милев“, СУ „Елин Пелин“, СУ „Любен Каравелов“, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, СУХ за НИ „К. Преславски“

Държавни училища: ПГСАГ „Васил Левски“, ВМГ „Св. Н. Чудотворец“, НУИ „Д. Христов“, ВТГ „Г. С. Раковски“, ПГКММС, ПГТМД, ПГХиХВТ „Д. И. Менделеев“,

Частни училища: ЧПГ „Антоан дьо Сент -Екзюпери“, ЧОУ „Малкият принц“

Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ (2021)

Модул „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“

Общински училища: СУ „Елин Пелин“, VII СУ „Найден Геров“

Модул „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

Общински училища: ОУ „П.Р.Славейков“, VII СУ „Найден Геров“

НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ (2021)

Общински училища: НУ „Васил Левски“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Кап. Петко войвода“, ОУ „Цар Симеон I“, СУ „Димчо Дебелянов“, СУ „Гео Милев“

НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“ (2021)

Модул А „Разработване на училищни проекти, свързани с изследване на историческото минало на Българската армия, както и за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май“

Общински училища: I ЕГ

4.1.2.38.Д. Реализирани проекти по ПУДДОС

Отчетен напредък

През 2021 г. с финансиране от Националната кампания „Чиста околна среда“ са реализирани следните проекти:

Проект „Почистване и благоустрояване на двора на Читалище „Прогрес - 1927 г.“ в кв. „Виница“, гр. Варна

Проект „Обичам природата – и аз участвам от ДГ №30

Проект „Зелена стая на открито - Еколандия от ДГ №29 „Звънче“

Проект „Зелено междучасие - кът за отдих и за любознателни от ПГИ Д-р Иван Богоров, гр. Варна“

Проект „Нашият двор е нашият простор“ на ЦПЛР - НАОП

Проект „Нашата зелена пътечка от ДГ № 24 „Детско градче“, гр. Варна“

Проект „По-здрави на открито от 2 ОУ Н.Й. Вапцаров, гр. Варна“

Проект „Класна стая назаем от природата“ на ОУ „П. Р. Славейков“

Проект „Пази природата и създай красота“ на ДГ№41 „Първи юни“

Проект „Моята зелена детска градина“ НА ДГ№50 „Зорница“, село Звездица

Проект „Обичам природата и аз участвам“ на ДГ №17 „Д-р Петър Берон“

Проект „Обичам природата – и аз участвам от ДГ №30 „Синчец“

През 2022 г. с финансиране от Националната кампания „Чиста околна среда“ са реализирани следните проекти:

Проект „Грижа за нашите приятели - да нахраним птиците със зрънце любов“ ДГ №33 „Делфинче“

Проект „Уча и се забавлявам безопасно на открито“ ДГ №21 „Калина Малина“

Проект „Детска екороботилница“ на ДГ №42 „Българче“ (с яслена група)

Проект „Природата наш дом“ на ДГ №38 „Маргаритка“

Проект „Зелена наука - зелени хоризонти“ на ЦСОП

Проект „ЕКО лаборатория по биороботика“ на СУ „Димчо Дебелянов“

Проект „ЕКО класна стая“ на Първа Езикова гимназия.

През 2023 г. с финансиране от Националната кампания „Чиста околна среда“ са реализирани следните проекти:

Проект „Образователен еко - център в ПГСАГ Васил Левски – Варна“

Проект „Зелена класна стая за развитие на уменията и знанията на учениците“ на ОУ „Добри Чинтулов“

Проект „Еко занималня - Незабравка“, ДГ №11 „Незабравка“

Проект „Зелена класна стая и еко кътове“ ДГ №31 „Крилатко“

През 2024 г. са одобрени за финансиране от Националната кампания „Чиста околна среда“ са реализирани следните проекти:

Проект „Малки еколози“ ДГ №18 в ж.к. „Чайка“- стара сграда

Проект „Обичам природата и аз участвам“ на ОУ "Захари Стоянов".

Проект „GREEN SPACE CLASSROOM“ на ВМГ „Св. Н. Чудотворец“

Проект „Зелен оазис в училищния двор“ на ПТГ

Проект „Еко-център за игра и учене на открито“ на ДГ 43 „Пинокио

4.1.2.39.Д. Проекти, допринасящи за изпълнение на Група проекти 4.1.2.: Инвестиции за осигуряване на енергийна ефективност, достъпна среда, здравни, професионални и STEM кабинети с прилежащо оборудване, физкултурни салони, зони за отдих и културни прояви и др. в детските градини, ОУ, СУ и ЦПРЛ на територията на Община Варна

ДГ№34 „Лястовичка“ (с яслена група)

Приключил

През 2022г. е извършен основен ремонт на покрива на детската градина на стойност 59 981 лв., финансиран от републиканския бюджет.

ДГ 2 „Щастливо детство“

Приключил

През 2023 г. е извършен основен ремонт и реконструкция на площадки за игра, закупен нов водогреен котел.

Средствата са осигурени от общинския бюджет и Банков заем по сключен договор от 2019г., съгл. Решение №1418-2.IV от Протокол №36/19.12.2018г. на ОбС – Варна

ДГ №42 „Българче“

Приключил

През 2021г. е монтирана ограда с метални пана; през 2022 г. е изготвен идеен проект за фотоволтаична инсталация.

ДГ№51 „Ран Босилек“, село Константиново

Приключил

През 2023г. е извършен основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито, находящи се в ДГ №51 „Ран Босилек“, УПИ II-384, кв. 57 по плана на с. Константиново, община Варна, с финансиране от Банков заем по сключен договор от 2019г., съгл. Решение №1418-2.IV от Протокол №36/19.12.2018г. на ОбС – Варна

ДГ№40 „Детски свят“ (с яслена група)

Приключил

През 2023г. приключва ремонтът на ДГ №40 „Детски свят“, който е финансиран чрез програмата за хуманитарна помощ на U.S. European Command (EUCOM). Стойността на проекта - общо с реновирането на двора и на сградата, е около 412 000 лева, и включва ремонт на детските площадки, които сега са подходящи и за деца със специални нужди, на коридора на приземния етаж, на главния вход, нова стая за терапия и рампа за инвалидни колички.

Мярка 4.2. Научноизследователска и иновативна екосистема

Група проекти 4.2.1.: Инвестиции в учебно-изследователската база и бази за учебна и производствена практика

4.2.1.1. Изграждане на технологичен център за обществено здраве, РЗИ, ул. „Брегалница“ № 3

Не е отчетен напредък

4.2.1.2. Създаване на център за поддръжка на високотехнологично медицинско оборудване - МУ Варна

Не е отчетен напредък

4.2.1.3. Създаване на Лаборатория по мехатроника - ВВМУ-Варна

Не е отчетен напредък

4.2.1.4. Изграждане на Лабораторен комплекс „Smart City“ - ВВМУ- Варна

Не е отчетен напредък

4.2.1.5. Сграда РСС , гр. Варна, ул. „Студентска“ № 1

Не е отчетен напредък

4.2.1.6. Основен ремонт на учебно-производствена база на ТУ-Варна на ул. „Студентска“ № 1

Не е отчетен напредък

4.2.1.7.А. Фотоволтаична инсталация - ТУ-Варна

Не е отчетен напредък

4.2.1.8.А. Морски лабораторен и тренажорен комплекс

Не е отчетен напредък

4.2.1.9.А. Изграждане на „Интегриран комплекс учебно – изследователска фотоволтаична електроцентрала с елементи на изкуствен интелект“ на територията на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“.

Не е отчетен напредък

Допълнени проекти, допринасящи за изпълнение на Група проекти
4.2.1.: Инвестиции в учебно-изследователската база и бази за учебна и производствена практика

4.2.1.10.Д. Проект BG05M2OP001-2.016-0025-C02 Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването

Отчетен напредък

Бенефициент: Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна - (МФ, ФОЗ, Филиал Велико Търново, Филиал Сливен, Филиал Шумен и Медицински колеж)

Период на изпълнение: 2021 – 2024

Кратко описание: Изкуственият интелект, големите бази данни, облачните изчисления са част от технологиите, които все по-масово навлизат в медицината и здравеопазването във връзка с персонализираната медицина, персонализирания синтез на лекарства и др. Създаване на 2 иновативни съвместни магистърски програми „Изкуствен интелект в биомедицината“ и „Изкуствен интелект в здравеопазването“ в партньорство между МУ Варна и ВСУ „Черноризец Храбър“. По проекта е извършено модернизирание и дигитализиране на 5 особено значими за МУ-Варна докторски програми, както и въвеждане на съвременен софтуер за управление на обучението в докторантура. Осъществена е активна работа на центровете за кариерно развитие на двата партниращи университета, вкл. изграждане на мрежа на кариерните центрове, подкрепа и проследяване на пазарната им реализация и кариерно развитие, провеждане на обучения по предприемачество, меки умения, дигитални компетентности и др.

Проектът включва интернационализация чрез двустранна мобилност за обучение и квалификация и професионално развитие на студенти, постдокторанти, млади учени и изследователи, обмяна на опит и общи учебителни и изследователски екипи.

Обща стойност на проекта: 1 615 423.47 лв.

Източник на финансиране: ОПНОИР 2014-2020, Финансираща организация: Изпълнителна агенция „Програма за образование“

4.2.1.11.Д. Проект BG05M2OP001-2.016-0026-C01 Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична

екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“¹²⁰

Отчетен напредък

Бенефициент: Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“

Период на изпълнение: 2021 - 2024

Кратко описание: Предвижда се изграждане на нова академична екосистема, чрез която ще се повиши конкурентоспособността на висшето образование; въведат иновативни технологии и „проблемно базирано“ обучение; ползват споделени ресурси; създадат условия за вътрешна мобилност; обменят добри практики с български и чуждестранни университети. Участниците са три утвърдени университета в България и значими за регионите, които обслужват. Всички притежават институционална акредитация и програмни акредитации на професионалните направления, в които провеждат обучение.

Обща стойност на проекта: 940 100,23 лв.

Източник на финансиране: ОПНОИР 2014-2020, Финансираща организация: Изпълнителна агенция „Програма за образование“

4.2.1.12.Д. BG05M2OP001-2.016-0002-C01 Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация¹²¹

Отчетен напредък

Бенефициент: Икономически университет - Варна

Период на изпълнение: 2021 - 2024

Кратко описание: Проектното предложение включва интегрирани усилия на кандидата Икономически университет–Варна и три висши училища – партньори Технически университет–Варна (ТУ); Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ (ВВМУ) и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ (ШУ) да модернизират образователния продукт чрез предлагане на съвместни учебни програми, тяхната дигитализация чрез внедряване на дигитални и облачни технологии в учебния процес и повишаване на квалификацията на преподаватели, студенти, млади учени,

¹²⁰ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=vXdGzV7171Dn2%2FW5cPxTJA%3D%3D&isHistoric=False>

¹²¹ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=cA7PscOim7qutAAAvNwg%3D%3D&isHistoric=False>

докторанти, изследователи и др. Към проекта са присъединени и 13 асоциирани партньори от общо 8 европейски държави.

Обща стойност на проекта: 1 108 611,43 лв.

Източник на финансиране: ОПНОИР 2014-2020, Финансираща организация: Изпълнителна агенция „Програма за образование“

4.2.1.13.Д. Проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“

Приключил

Бенефициент: ВСУ „Черноризец Храбър“

Период на изпълнение: 2022 - 2023

Кратко описание: Проектът има за цел да бъде подкрепено приобщаването на българските архитекти към ново поле на професионалното обучение чрез създаване на алианс от партньори с разностранен опит, профили и специфичен експертен капацитет, способни да подпомогнат адаптирането на българските архитекти към немския пазар за архитектурни услуги. Партньори по проекта са Фондация „Институт за дигитални трансформации“ и архитектурната компания от Мюнхен ST Architekten GmbH. Конкретният резултат от постигането на основната цел ще се изразява в наличието на устойчива, отворена и активна общност от заинтересовани физически и юридически лица с потенциал за повишаване на професионалните знания, умения и компетенции на български архитекти за работа с възложители на архитектурни услуги в Германия.

Източник на финансиране: Еразъм+ на Европейския съюз

4.2.1.14.Д. Финансова грамотност за развитие на обществото №2022-1-BG01-KA220-SCH-000087865

Отчетен напредък

Бенефициент: ВСУ „Черноризец Храбър“

Период на изпълнение: 2022 - 2025

Кратко описание: Проектът се реализира в партньорство с университети от Турция, Гърция, Ирландия, Финландия, България, Италия. Финансовата грамотност е ключово умение, а проекта има за цел да развие това умение още от ранна възраст чрез използване на дигитални методи и материали. По проекта се предвижда изготвяне на учебна програма и учебни материали по финансова грамотност, която ще се преподава на ниво средно образование от експертите в

партньорството, вкл. дигитално издание; създаване на дигитален портал, където ученици и учители ще имат достъп до финансовото съдържание и ще могат да извършват онлайн финансови трансакции. Порталът ще позволи на учениците да извършват симулации на: изчисляване на кредити, теглене на пари, депозирание и наблюдение на финансови трансакции във виртуална среда. Виртуалната среда ще се използва за практическо обучение по отношение на финансовата им грамотност.

Бюджет за ВСУ: 34 560,00 евро

Източник на финансиране: Еразъм+ на Европейския съюз

4.2.1.15.Д. Проект BG05M2OP001-1.001-0008-C03 Национален център по мехатроника и чисти технологии

Приключил

Бенефициент: Институт по обща и неорганична химия – БАН

Партньор: Технически университет - Варна

Период на изпълнение: През 2023г. приключва

Кратко описание: ЦВП „Мехатроника и чисти технологии“ е обединение от национални университети и институти,, включващо 12 института на БАН, Софийски университет и Технически университет – София. В съответствие с програмата ще се изградят модерни и конкурентни научни комплекси на най-високо ниво, оборудвани с уникална за страната и концентрирана в определени места научна апаратура. Тези комплекси ще предоставят възможности за провеждане на висококачествени научни изследвания в съответствие с най-добрите стандарти и практики.

Обща стойност на проекта: 69 184 529,81 лв.

Източник на финансиране: ОПНОИР 2014-2020

4.2.1.16.Д. Проект BG05M2OP001-2.016-0002-C01 Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация¹²²

Отчетен напредък

Бенефициент: Икономически университет - Варна

Период на изпълнение: 2021 - 2024

Кратко описание: Проектът включва интегрирани усилия на кандидата Икономически университет–Варна и три висши училища –

¹²² <https://2020.eu.funds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=cA7PscOim7qutAAsAvNwg%3D%3D&isHistoric=False>

партньори Технически университет–Варна (ТУ); Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ (ВВМУ) и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ (ШУ) да модернизират образователния продукт чрез предлагане на съвместни учебни програми, тяхната дигитализация чрез внедряване на дигитални и облачни технологии в учебния процес и повишаване на квалификацията на преподаватели, студенти, млади учени, докторанти, изследователи и др. Към проекта са присъединени и 13 асоциирани партньори от общо 8 европейски държави.

Обща стойност на проекта: 1 108 611,43 лв.

Източник на финансиране: ОПНОИР 2014-2020

4.2.1.17.Д. Проект BG05M2OP001-1.002-0006-C07 Изграждане и развитие на Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar)¹²³

Отчетен напредък

Бенефициент: Институт по роботика

Партньори: Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с Център по хидро и аеродинамика - Варна
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ - гр. Варна

Период на изпълнение: 2018 - 2024

Кратко описание: В рамките на проекта ще бъде изграден Център за компетентност (ЦК), който ще обедини материалните, техническите и човешките ресурси на 8 организации (3 института на Българската академия на науките и 4 университета, както и една неправителствена организация). Центърът за компетентност, обединяващ авангардната тематика квантова комуникация, сензорика и управлението на риска чрез интелигентни системи, е с мултидисциплинарна важност. Той ще бъде генератор на нови идеи, които ще бъдат защитени с патенти и впоследствие трансферирани в бизнеса като конкретни инженерно-технически решения с ясен пазарен ефект. Лидерската роля на сформирания научен екип по проекта е категорично доказана като потенциал и възможности.

Обща стойност на проекта: 13 253 259,90 лв.

Източник на финансиране: ОПНОИР 2014-2020

¹²³ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=3q7j%2BbkmIs5V9CwNcs4gRA%3D%3D&isHistoric=False>

4.2.1.18.Д. Проект BG05M2OP001-1.001-0008-C03 Национален център по мехатроника и чисти технологии¹²⁴

Приключил

Бенефициент: Институт по обща и неорганична химия – БАН

Партньор: Технически университет - Варна

Период на изпълнение: През 2023г. приключва проектът

Кратко описание: ЦВП „Мехатроника и чисти технологии“ е обединение от национални университети и институти,, включващо 12 института на БАН, Софийски университет и Технически университет – София.

Обединяването на водещи учени от тези звена в един Център за върхови постижения, целящ максимално покриване на тематичната област на ИСИС „Мехатроника и чисти технологии“ и притежаващ единна изследователска програма, ще допринесе както за засилване и интензифициране на научно-изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите, така и до създаването на институция, която ще е водеща в тази област за страната и региона.

Обща стойност на проекта: 69 184 529,81 лв., стойност за ТУ – Варна - 1 547 945,27 лв.

Източник на финансиране: ОПНОИР 2014-2020

4.2.1.19.Д. Проект BG05M2OP001-2.016-0025-C02 Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването¹²⁵

Отчетен напредък

Бенефициент: Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна - (МФ, ФОЗ, Филиал Велико Търново, Филиал Сливен, Филиал Шумен и Медицински колеж)

Партньор: Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ - факултет „Международна икономика и администрация“(МИА)

Период на изпълнение: 2021 - 2024

Кратко описание: По проекта се създават 2 иновативни съвместни магистърски програми „Изкуствен интелект в биомедицината“ и „Изкуствен интелект в здравеопазването“ в партньорство между МУ-Варна, ВСУ и асоциирани партньори.

Обща стойност на проекта: 1 615 423,47 лв.

¹²⁴ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=ueWoEmXIKiNPdZCjw4F6GQ%3D%3D&isHistoric=False>

¹²⁵ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=j0eIc0Vuy9HDgwyqt01%2FjA%3D%3D&isHistoric=False>

Източник на финансиране: ОПНОИР 2014-2020

4.2.1.20.Д. Проект BG05M2OP001-2.016-0028-C01 Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас¹²⁶

Отчетен напредък

Бенефициент: Технически университет - Варна

Период на изпълнение: 2021 - 2024

Кратко описание: Разработване на нови учебни програми; Закупуване на необходимото ИКТ оборудване и софтуер за дигитализиране и виртуализиране на учебния процес; Професионално развитие на преподавателите и подобряване на уменията им за използване на ИКТ-базирани образователни технологии чрез специализирани обучения за езикови и дигитални умения, краткосрочни мобилности на академичния състав в асоциираните чуждестранни партньори; Мобилности, обучения по меки умения, кариерно ориентиране на студенти, както и създаване на система за проследяване на реализацията на завършилите студенти и обща информационна мрежа на кариерните центрове.

Обща стойност на проекта: 642 879,60 лв.

Източник на финансиране: ОПНОИР 2014-2020

4.2.1.21.Д. Проект BG05M2OP001-1.002-0002-C06 Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)¹²⁷

Отчетен напредък

Бенефициент: Университет за национално и световно стопанство

Партньор: Икономически университет - Варна

Период на изпълнение: 2018 - 2024

Кратко описание: Създаване на Център за компетентност за „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ в приоритетно направление на ИСИС „Информатика и ИКТ“ с комплексна инфраструктура с интегрирани научно-изследователски организационни структури и със специален фокус върху прилагане на научните резултати в различни бизнес области на България.

Обща стойност на проекта:

¹²⁶ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=HN1yKR4hgC%2FMhI32%2BRdC1w%3D%3D&isHistoric=False>

¹²⁷ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=IedJ1WaV%2FYu%2FKKqjNHH%2FOW%3D%3D&isHistoric=False>

Група проекти 4.2.2.: Модернизирани и изградени на учебна база и общежития (кампуси) на висшите учебни заведения в град Варна

4.2.2.1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност/ремонт/изграждане на обекти (учебна база) на ТУ - Варна

Не е отчетен напредък

4.2.2.2. Извършване на външен и вътрешен ремонт на студентски общежития и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ТУ - Варна

Отчетен напредък

Проект: Студентски общежития, бл. 13 - гр. Варна, ул. „Д-р Басанович“ бл. 13. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Изготвен Доклад от обследване за енергийна ефективност.

Проектът е одобрен за финансиране.

Период на изпълнение: 2024 - 2027

Обща стойност на проекта: 9 999 370 лв.

Източник на финансиране: МОН, Програма за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития, предоставени за управление на държавните висши училища и „Студентски столове и общежития“ ЕАД 2024 – 2027 г.

Проект: Студентски общежития, бл. 18 - гр. Варна, ул. „Дубровник“ бл. 18. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Изготвен Доклад от обследване за енергийна ефективност. 9 999 419 лв. МОН Проектът е одобрен за финансиране.

Период на изпълнение: 2024 - 2027

Обща стойност на проекта: 9 999 419 лв.

Източник на финансиране: МОН, Програма за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития, предоставени за управление на държавните висши училища и „Студентски столове и общежития“ ЕАД 2024 – 2027 г.

4.2.2.3. Обновяване и модернизация на сгради - студентски общежития корпус 3 на Икономически университет, гр. Варна, ул. „Д-р Борис Божков“ N1; ПИ с идентификатор: 10135.2563.1966

Обновяване, модернизиране, оборудване и обзавеждане на сградата на Студентски общежития – Корпус 3 на Икономически университет – Варна, в т.ч. СМР. Обектът представлява комплекс от сгради, както следва: 1.) Сграда с идентификатор 10135.2563.1966.1; 2.) Сграда с идентификатор 10135.2563.1966.2; 3.) Сграда с идентификатор 10135.2563.1966.3. Извършени са Предпроектни проучвания и предварителни калкулации на видовете работи, вкл. количества.

Отчетен напредък

Проектът е одобрен за финансиране на блок 3.

Период на изпълнение: 2024 - 2027

Обща стойност на проекта: 10 000 000 лв.

Източник на финансиране: МОН, Програма за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития, предоставени за управление на държавните висши училища и „Студентски столове и общежития“ ЕАД 2024 – 2027 г.

4.2.2.4. Изграждане на модерни студентски общежития на МУ - Варна

Не е отчетен напредък

4.2.2.5. Разширяване на учебно-изследователската база на ВУМ, включително изграждане общежитие (Създаване на единен учебно-изследователски кампус в областта на гостоприемството, кулинарията и кулинарните технологии)

Не е отчетен напредък

4.2.2.6. Въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението на студентите, включително чрез широко прилагане на цифрова трансформация на образованието

Отчетен напредък

Проект BG05M2OP001-2.016-0026-C01 Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“¹²⁸

Бенефициент: ВСУ „Черноризец Храбър“

Партньор: Технически университет - Варна

Период на изпълнение: 2021 - 2024

¹²⁸ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=vXdGzV7171Dn2%2FW5cPxTJA%3D%3D&isHistoric=False>

Кратко описание: Предвижда се изграждане на нова академична екосистема, чрез която ще се повиши конкурентоспособността на висшето образование; въведат иновативни технологии и „проблемно базирано“ обучение ; ползват споделени ресурси; създадат условия за вътрешна мобилност; обменят добри практики с български и чуждестранни университети. Модернизация на учебната документация - разработване на съвместни образователни програми, Професионално развитие на преподаватели - обучения за повишаване на квалификацията, Кариерно ориентиране на студенти и мобилности и др.

Обща стойност на проекта: 940 100,23 лв.

Източник на финансиране: ОПНОИР 2014-2020

4.2.2.7. Изграждане на център за симулационна техника и медицинска апаратура, Медицински колеж – Варна, ул. „Цар Освободител“ 84

Не е отчетен напредък

4.2.2.8. Изграждане на структурно-кабелна система за нуждите на ИУ-Варна

Не е отчетен напредък

4.2.2.9.Д. Ремонт и обзавеждане на студентски общежития, бл. 3 на Медицински университет „Проф. д-р П. И. Стоянов“ - Варна

Отчетен напредък

Проектът е одобрен за финансиране.

Период на изпълнение: 2024 - 2027

Обща стойност на проекта: 9 999 571 лв.

Източник на финансиране: МОН, Програма за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития, предоставени за управление на държавните висши училища и „Студентски столове и общежития“ ЕАД 2024 – 2027 г.

Мярка 4.3. Чисти технологии и синя икономика

Група проекти 4.3.1.: Инвестиции в изграждане на ИТ и високотехнологична инфраструктура

4.3.1.1. Изграждане на модулен център за данни (Дейта център) и частен облак, за нуждите на административни и образователни дейности на ИУ-Варна

Не е отчетен напредък

	4.3.1.2. Създаване на Варненски цифров иновационен хъб
	Отчетен напредък
	През 2022г. е създаден Дълбоко технологичен иновационен порт Варна (Varna Deep Tech Innovation Port) в Икономически университет – Варна. Инициатори на идеята за създаването на VDTIP са „Джуниър Ачийвмънт“ – България и Икономически университет – Варна. Основната цел на инициативата е да превърне Варна в притегателен център за създаване и внедряване на дълбоко технологични иновации, които да спомагат за подобряването на социално-икономическото развитие на региона, България и Европа посредством засилено взаимодействие между различни заинтересовани страни – академия, бизнес, стартъп, младежки организации, местна администрация и др.

4.3.1.3. Създаване на иновационен център в рамките на Медицински университет

Не е отчетен напредък

4.3.1.4.A. Черноморски регионален хъб за устойчива синя икономика

Не е отчетен напредък

4.3.1.5.A. Създаване и развитие на Варненски дигитален иновационен хъб - ВСУ

Не е отчетен напредък

**Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 4.3.1.:
Инвестиции в изграждане на ИТ и високотехнологична
инфраструктура**

4.3.1.6.D. Проекти на частния бизнес

Отчетен напредък

ОПИК 2014-2020г.

Процедура BG16RFOP002-2.083 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии.

През 2021г. приключва изпълнението на 36 проекта на частни бенефициенти за ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии.¹²⁹

Процедура BG16RFOP002-1.005 Разработване на продуктови и производствени иновации

В Периода 2021 – 2023г. приключва изпълнението на 3 проекта на частни бенефициенти, свързани с разработване на продуктови и производствени иновации.

НПВУ

Процедура BG-RRP-3.005 Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

От 2023 г. в процес на изпълнение са 159 проекта на частни бенефициенти, финансирани от НПВУ, Приоритетна ос „Интелигентна индустрия“, Процедура BG-RRP-3.005 Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Период на изпълнение: 2023 – 2024 г.

Обща стойност: 2 733 517,33 лв. (100% БФП)

4.3.1.7.Д. Проекти за насърчаване на иновациите

Отчетен напредък

Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз

Проект BRIDGE–BS Насърчаване на научните изследвания и иновациите в Черно море за съвместно развитие на синия растеж в рамките на устойчиви екосистеми¹³⁰

BRIDGE-BS (Advancing Black Sea Research and Innovation to Co-Develop Blue Growth within Resilient Ecosystems)

¹²⁹

<https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/Search?EndFrom=icoDnsshjkGr%2BKPl7%2BafgA%3D%3D&EndTo=20Fwm7wdPL7Y9WwK3RcM%2Bg%3D%3D&Prog=%2BnRu8MbA5ad%2BxFQNYrprkw%3D%3D&Prior=HMljOKeBX6V87rw0WC6bcQ%3D%3D&Proc=T%2F9iM0gu7qGx5Lj0BOVrVg%3D%3D&ShowRes=True&IsProgrammeSelected=False&IsRegionSelected=False>

¹³⁰ <https://io-bas.bg/mejdunarodni-proekti/>

През периода 2021 – 2025г. се реализира проекта, чиято цел е разработване на прогнозни инструменти и възможности, необходими за разбиране и прогнозиране на въздействието на климатичните и антропогенните мултистресори върху екосистемните услуги в Черно море. BRIDGE-BS обединява 33 партньорски организации от 7 черноморски крайбрежни държави, 8 държави-членки на Европейския съюз и международни организации. Експерти от водещи морски изследователски и европейски институции ще допринесат за постигане на максимално въздействие, както и за разработването на авангардни научни резултати през следващите 4,5 години.¹³¹ Финансиране: Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз.

Български участник е Институтът по океанология – БАН.

Проект DOORS – Разработване на оптимална и отворена изследователска подкрепа за Черно море¹³²

DOORS – (Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea)

През периода 2021 – 2025г. се реализира новият изследователски проект на ЕС на стойност 9 милиона евро, който свързва науката, политиката и индустрията за критично регенериране на Черно море. Обединява опит и технологии от 35 институции от Черноморския регион и други европейски страни, за да се справи с въздействията на човека и изменението на климата върху увредените екосистеми. Финансиране: Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз. Български участник е Институтът по океанология – БАН.¹³³

Проект Насърчаване на технологичните иновации в мониторинга и моделирането на околната среда за оценка на рибни и нерибни ресурси (TIMMOD)¹³⁴

Период на изпълнение: 2020 - 2022

Кратко описание: Проектът TIMMOD обединява усилията на шест партньорски организации от пет държави (България, Румъния,

¹³¹ <https://io-bas.bg/2021/07/26/bridge-bs-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD/>

¹³² <https://io-bas.bg/mejdunarodni-proekti/>

¹³³ <https://nrmbg.com/blog/3-iuli-2023-g-Ofitsialno-sabitie-po-startiraneto-na-Black-Sea-Accelerator>

¹³⁴ <https://keep.eu/projects/24591/PROMOTING-TECHNOLOGY-INNOVA-EN/>

Гърция, Молдова и Грузия) в един мултидисциплинарен консорциум - TIMMOD мрежа за иновации – споделящ общото разбиране, че Технологичното развитие е ключът към „подобряване на съвместния мониторинг на околната среда“. Проектът е насочен към подобряване на мониторинга и моделирането на запасите от рибни и нерибни ресурси в Черно море чрез внедряването на технологични иновации. Насърчаването на иновациите има за цел да използва нови инструменти, подходи и технологии за подпомагане прилагането на политиките и програмите на ЕС. Общата цел на проекта е да подобри качеството и достъпността на данните, сътрудничеството в обмена на данни, оценката и мониторинга на биоразнообразието и в частност на рибни и нерибни ресурси в Черно море- съобразно Рамковата директива за морска стратегия на ЕС (РДМС), Рамка за събиране на данни за рибни ресурси (DCF), Стратегия Син растеж, Черноморска конвенция за опазване на околната среда (Букурещката конвенция) и други Европейски и регионални политики и конвенции.¹³⁵

Бюджет на Асоциация за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и р.Дунав: EUR 151 892.92

Източник на финансиране: Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

Група проекти 4.3.2.: Развитие на бизнес инициативи

4.3.2.1. Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия на територията на летище Варна

Отчетен напредък

По данни на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ПИРО за 2023 година се отчита напредък по проекта на Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД.

През 2023г. е реализиран проект за нова пътека за рулиране на Летище Варна на стойност над 8 млн. евро, а трасето е обновено за 180 дни. Пътеката за рулиране може да се ползва от най-големия клас самолети.

4.3.2.2. Насърчаване на дигитален и индустриален капацитет за устойчив кръгов преход на ръководени от жени МСП в Дунавския регион.

¹³⁵ <https://www.bdcabg.org/index.php/bg/2018-02-18-14-44-15>

Проект DTP2-048-1.2. WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион“¹³⁶

През 2021г. приключва проекта, имащ за цел да стимулира млади жени с иновативни идеи за стартиране и развиване на собствен бизнес да реализират пазарен успех, като се повишат техните компетенции за бизнес и социални иновации чрез създаване на центрове за женско предприемачество и разработване на иновативни модели на обучение. Консорциумът по проекта включва 14 партньора от 9 различни държави от Дунавския регион – Австрия, България, Хърватска, Германия, Словения, Унгария, Румъния, Босна и Херцеговина, Молдова, който обединява национални и регионални, публични и частни организации и университети.

Водеща организация: Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ), България; Партньор от България е: ВСУ „Черноризец Храбър“, България; Асоцииран стратегически партньор: Министерство на икономиката, България

Проектът WE TOUR (Черно Море, като свързващо звено за предприемачеството на жените – овластяване на жените чрез туризъм)

„Black Sea Women Entrepreneurship Connection – Empowering Women through Tourism (WETOURL)“¹³⁷

Проектът е тясно свързан с общите предизвикателства в региона на Черноморския басейн. Участващите организации целят да създадат силно партньорство в областта на женското предприемачество. Трансграничното сътрудничество е от решаващо значение, защото ще предостави на жените най-добри практики и успешни политики, които вече са приложени в района, за да ги доближат до предприемачеството и повишат заетостта на жените.

Проектът включва 5 партньора от 5 различни държави – 4 асоциации на бизнес жени от Гърция, България, Грузия и Турция и 1 туристическа асоциация от Армения. Партньорите по проекта ще обединят усилията си за разработване на иновативна предприемаческа рамка за

¹³⁶ <https://www.vfu.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D1%83/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/24-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-dtp2-048-12-women-in-business-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD.html>

¹³⁷ <https://vba.bg/proekti#!/tab/219571390-1>

развитие на туризма и популяризиране на Черноморския макрорегион като привлекателна туристическа дестинация.

Български партньор е Сдружение Бизнес агенция (Варна)

Проект DRP0200020-WE.Circular - Насърчаване на дигиталния и индустриален капацитет за устойчив преход към кръгова икономика на жените предприемачи в Дунавския регион¹³⁸

Бенефициент: Водещ партньор: Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ), България

Период на изпълнение: 2024 - 2026

Кратко описание: Проектът има за цел въз основа на извършени проучвания, обмен на добри практики от различни европейски региони, да повиши дигиталните и бизнес умения на жените предприемачи за индустриалния преход и да предостави на основните заинтересовани страни уменията, необходими за разработване и прилагане на стратегии за интелигентна специализация, подготвяйки жените предприемачи от Дунавския регион за преход към индустрия 4.0, чрез прилагане на модела на кръговата икономика.

Консорциумът по проект включва 26 партньора от 12 държави от Дунавския регион - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, Словения, Унгария, Румъния, Молдова, Босна и Херцеговина, Сърбия и обединява национални и регионални, публични и частни организации и университети.

Партньор от България: Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

Асоциирани стратегически партньори от България: Министерство на икономиката и индустрията

Общият бюджет е: 2 399 262,97 евро, Финансиране по Интеррег: 1 919 410,36 евро

Източник на финансиране: Интеррег Дунавски регион 2021-2027.

¹³⁸ <https://www.vfu.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D1%83/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/42%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-drp0200020-wecircular-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%BF%D1%81-%D0%B2-%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD.html>

Проект WISE Circularity: Women's Initiative for Sustainable Economy Circularity; „WISE Циркулярност: Женска инициатива за циркулярност на устойчивата икономика“

Проектът е на Община Варна и е в процес на оценка

Индикативна стойност: 249 661,69 лв., БФП: 237 178,61 лв., стойност на съфинансиране от Община Варна: 12 483,08 лв.

Източник на финансиране: Програма Интеррег „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 г.

4.3.2.3. Изграждане и оборудване на технологичен център за производство на лекарствени продукти и хранителни добавки

Не е отчетен напредък

4.3.2.4. Изграждане на Комплекс море и здраве – рекреация и студентски морски спорт

Отчетен напредък

По данни на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ПИРО за 2022 година се отчита напредък по проекта.

4.3.2.5. Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище/ лодкостоянка

Не е отчетен напредък

4.3.2.6. Възстановяване на Рибарски мостик, Алея първа

Не е отчетен напредък

Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 4.3.2.: Развитие на бизнес инициативи

4.3.2.7.Д. Проект BG14MFOP001-4.069-0001-C03 Облагородяване на достъпа до рибарско селище „Карантината“ и изграждане на образователно-информационен център и зона за спорт¹³⁹

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2022 - 2024

Кратко описание: Проектът е свързан с облагородяване на достъпа до рибарско селище „Карантината“ и изграждане на образователно-информационен център и зона за спорт. Дейностите са насочени към

¹³⁹ <https://2020.eu.funds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=Gt116%2FM%2FqOTmTRHujrN24w%3D%3D&isHistoric=False>

изграждане на информационен обучителен център, обновяване на алеи, поставяне на осветление и озеленяване, създаване на модерна съвременна многофункционална паркова и рекреационна зона за отдих, спорт и озеленяване в емблематичния за града „Аспарухов парк“, чрез благоустройствени мероприятия, озеленяване, нови функции включващи отдих, спорт и игра на деца, което да осигурява безопасност и достъпност за всички ползватели, включително и за хора с увреждания.

Обща стойност на проекта: 344 037,35 лв.

Източник на финансиране: Програма за морско дело и рибарство, Процедура BG14MFOP001-4.069 МИРГ ВБА мярка 2.1.1. Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал

4.3.2.8.Д. Проект BG14MFOP001-4.006-0003-C04 Създаване на морски образователен център, обновяване и оборудване на НЧ „Васил Левски - Галата 1927“, гр. Варна¹⁴⁰

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2020 - 2021

Кратко описание: През 2021 г. приключва изпълнението на проекта- Дейностите са насочени към подобряване и модернизиране на културната инфраструктура на територията на Община Варна - р-н „Аспарухово“ и по-конкретно проекта цели създаване на „Морски образователен център“ чрез ремонтни дейности, обновяване и оборудване/обзавеждане на НЧ „Васил Левски- Галата 1927“.

Обща стойност на проекта: 364 638,68 лв.

Източник на финансиране: Програма за морско дело и рибарство, Процедура BG14MFOP001-4.069 МИРГ ВБА мярка 2.1.1. Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал

4.3.2.9. Д. Подкрепа за предприятията в община Варна

ОПИК 2014-2020

Процедура BG16RFOP002-2.040 Подобряване на производствения капацитет в МСП

¹⁴⁰ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=YbOJKh8INWJR0YGMu8v1Tg%3D%3D&isHistoric=False>

През 2021г. приключва изпълнението на 16 проекта на частни бенефициенти, от които 15 в гр. Варна и 1 в с. Тополи, насочени към модернизация и подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия.

Процедура BG16RFOP002-2.089 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19

Реализирани 340 проекта на частни бенефициенти от град Варна - 338, с.Тополи - 2

Процедура BG16RFOP002-2.091 Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19.

Реализирани 33 проекта на частни бенефициенти от гр. Варна - 32, с. Звездица - 1

Процедура BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19.

Реализирани 117 проекта на частни бенефициенти от гр. Варна - 112; с. Тополи - 5

Процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19.

Реализирани 1688 проекта на частни бенефициенти, от които в гр. Варна - 1679 и 9 проекта в с. Тополи

Процедура BG16RFOP002-2.092 Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19.

Реализирани 4 проекта на частни бенефициенти в гр. Варна

НПВУ, Процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация¹⁴¹

¹⁴¹

<https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/Search?Prog=A3JqNXQLXvL7cI7UnFwcjA%3D%3D&Prior=LcPNQt9l%2Bjfh5OfZwb4tCA%3D%3D&Proc=s13i0JqIXwaDHx4YHCmGsw%3D%3D&ShowRes=True&IsProgrammeSelected=False&IsRegionSelected=False>

Процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация Период на изпълнение: 2023 – 2024 г.

От 2023г. в процес на изпълнение са 44 проекта на частни бенефициенти финансирани от НПВУ, Приоритетна ос „Интелигентна индустрия“

Обща стойност: 16 555 570,84 лв.; в т.ч. БФП - 8 106 541,02 лв.

ОПРЧР 2014-2020

Процедура BG05M9OP001-1.096 Детски кътове

През периода 2021 – 2023г. са реализирани 2 проекта в град Варна на частни бенефициенти.

Процедура BG05M9OP001-1.054 Подкрепа за устойчив бизнес

През периода 2021 – 2023г. са реализирани 14 проекта на частни бенефициенти.

Процедура BG05M9OP001-1.057 Умения

През 2022г. приключва изпълнението на 3 проекта на частни бенефициенти/ организации насочени към подобряване адаптивността на работните места.

ПРЧР 2021 - 2027

Процедура BG05SFPR002-1.012 Устойчива заетост за хора в неравностойно положение

Подписани договори с 12 частни бенефициента, които се изпълняват в периода 2024-2027г.

Програма за морско дело и рибарство

Процедура BG14MFOP001-5.010 Мерки за предлагане на пазара

През 2022г. приключва изпълнението на 1 проект.

Процедура BG14MFOP001-5.022 Мерки за предлагане на пазара - сектор „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“

През 2023г. Приключва изпълнението на 2 проекта на частни бенефициенти, насочени към подпомагане на обекти за преработка на продукти от риболов и аквакултура поради сътресението на пазара, в следствие война на Русия срещу Украйна.

Процедура BG14MFOP001-5.020 Мерки за предлагане на пазара - сектор „Риболов“

През 2023г. приключва изпълнението на 2 проекта на частни бенефициенти, насочен към прилагане на мерки за предлагане на пазара за стопански риболов

Процедура BG14MFOP001-1.026 Временно преустановяване на риболовна дейност вследствие на агресивната война на Русия срещу Украйна, която застрашава сигурността на риболовните дейности или възпрепятства икономическата жизнеспособност на риболовните операции

През 2023 – 2024 се реализират 11 проекта на частни бенефициенти

Процедура BG14MFOP001-1.020 Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последици от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност.

През 2022г. са реализирани 35 проекта на частни бенефициенти

Процедура BG14MFOP001-4.089 МИРГ ВБА мярка 1.1.1. Добавяне на стойност в рибарството

През 2023 – 2024 е реализиран 1 проект за закупуване на активи за повишаване на добавената стойност в рибарството

ПРСР 2014-2020

Процедура BG06RDNP001-4.002 Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

През периода 2021 – 2023г. са реализирани 2 проекта на частни бенефициенти за Закупуване на земеделска техника в с. Тополи

Процедура BG06RDNP001-4.012 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

През 2023 – 2025г. се реализира 1 проект на частен бенефициент в с. Каменар за закупуване на специализирана земеделска техника и оборудване за дигитализация и автоматизация.

Процедура BG06RDNP001-4.014 Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

През 2023 – 2025г. се реализират 3 проекта на частни бенефициенти в гр. Варна за инвестиции в иновативни технологии, модернизация на производството на селско стопанска продукция.

Процедура BG06RDNP001-6.011 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

В периода 2022 – 2027г. се изпълнява 1 проект на частен бенефициент в с. Тополи за производство на зеленчуци.

Процедура BG06RDNP001-6.007 Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“

През 2021 – 2025 г. се реализира 1 проект на частен бенефициент в с. Тополи за развитие на земеделско стопанство.

Процедура BG06RDNP001-6.012 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“

През периода 2022 – 2024г. се реализират 2 проекта в с. Константиново за развитие на малки земеделски стопанства.

Процедура BG06RDNP001-1.004 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и

действия по осведомяване“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“

От 2023 – 2025г. се изпълнява Проект BG06RDNP001-1.004-0010-C01 Демонстрации на иновативни практики в лозарството, с Бенефициент Държавно предприятие „Научно-производствен център“, гр. Варна

НПВУ

Процедура BG-RRP-6.004 Инвестиции в технологична и екологична модернизация

2024 – 2026 г. се реализират 6 проекта на частни бенефициенти в с. Тополи, гр. Варна за закупуване на земеделска техника, хардуер и софтуер за цифровизация и контрол на операциите в земеделското стопанство и др.

През периода на Междинната оценка приключва изпълнението на 4 проекта на Сдружение Бизнес Агенция, които имат реален принос за стартиране на бизнес инициативи и подобряване инвестиционния климат в общината.

Проектът „Овластяване на гражданското общество чрез среда за учене“ (ECSTALE)¹⁴²

През 2022г. приключва изпълнението на партньорския проект на неправителствени организации от седем страни за обмен на добри практики и опит в области като **социално предприемачество**, фондонабиране, изграждане на партньорски мрежи и застъпничество. Целевата група на проекта са представители на неправителствения сектор, които подкрепят гражданското общество чрез изграждане на капацитет, образователни програми и социални услуги.

Проектът се финансира по програма „Еразъм+“, ключова дейност „Стратегическо партньорство в областта на образованието за възрастни“. Продължителността му е 22 месеца от 2020 до 2022 г. Водеща организация е HIGGS, Гърция, а останалите участници са от България, Естония, Израел, Италия, Кипър и Сърбия.

Проект BSB 908 Умно земеделие (Smart Farming)¹⁴³

¹⁴² https://www.bsnn.org/bg/novini_arhiv.html

¹⁴³ <https://vba.bg/proekti#!/tab/494078156-1>

През 2022г. приключва изпълнението на партньорския проект, по който се разработва и внедрява на възпроизводим и преносим модел за подготовка на условията за осигуряване на цифровата трансформация в селското стопанство в района на Черноморския басейн. Проектът подобрява капацитета на земеделската общност, академичните среди, публичните институции, браншовите участници и предприемачите за възможности за трансгранична търговия с цел посрещане на общите териториални предизвикателства, свързани с изоставането в модернизацията в селскостопанския и свързаните сектори.

Проектът се финансира по Съвместната оперативна програма за „Черноморски басейн. Продължителността му е от 2020 до 2022 г. Български партньор е Сдружение Бизнес агенция (Варна)

Проект eDigiStars - Изграждане на умения за дигитално предприемачество у възрастните хора чрез иновативна система за обучение¹⁴⁴

През 2022г. приключва изпълнението на партньорския проект. eDigiStars допринася за стратегиите и политиките на ниво ЕС за изграждане на дигитални умения - политиката на Европейската Комисия в областта на дигиталните умения и работни места и програмата за нови умения за Европа. Целта е възможно да бъде осъществена чрез развитие и осигуряване на устойчивост на иновативната система eDigiStars. Тази система се състои от 3 инструмента: POWERYOU- за създаване на осведоменост и мотивиране на по-възрастната работна сила

CAMPUS - за адаптиране на съответните курсове за дигитални умения към специфични нужди на възрастните хора

LABEL - за осигуряване на качество и изграждане на доверие сред МСП към нова „работна сила“. Проектът се финансира от Трансграничната програма „ИНТЕРРЕГ Дунавски регион“. Продължителността му е от 2020 до 2022 г. Български партньор е Сдружение Бизнес агенция (Варна)

Проект DIGITAL REGIONS - Подобряване на Индустрия 4.0 регионални политики за Дигитална трансформация¹⁴⁵

¹⁴⁴ <https://vba.bg/proekti#!/tab/249239834-1>

¹⁴⁵ <https://vba.bg/proekti#!/tab/220680501-1>

През 2023г. приключва изпълнението на партньорския проект, в който участват 8 региона: Оберфранкен (DE), Словения (SI), Espace Mittelland-Кантон от Берн (CH), BMW (IE), Centro (PT), Кантабрия (ES), Варна (BG) и Запад (RO). Те са разпределени в четири зони с комбинация от централни / периферни области и нива на иновации (лидер, силен, умерен и скромнен). Целта е да се постигне увеличаване на броя на МСП от производствения сектор, които си сътрудничат с други участници в иновациите в регионите участници, за да прилагат решенията на Индустрия 4.0 в резултат на подобрените иновационни политики. Проектът се финансира от ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА. Продължителността му е от 2019 до 2023 г. Български партньор е Сдружение Бизнес агенция (Варна).

Проект DEVISE - Дигитални технологични компании в услуга на регионалните стратегии за интелигентна специализация¹⁴⁶

През 2023г. приключва изпълнението на партньорския проект. DEVISE ще даде конкретни резултати за разработване на дефиниция на 10 регионални планове за действие, които ще помогнат на политиките да подобрят ефективността на инструментите, които са отговорни чрез по-целенасочени действия.

Сдружение Бизнес агенция провежда оценка на регионално ниво, за да се идентифицират основните предизвикателства и възможности за компаниите, принадлежащи към стратегически сектори в Североизточна България относно тяхната дигитална трансформация. За да се стимулира темпото на цифровата трансформация на икономиката на град Варна, едно от решенията е да се насърчи диалога между местните дигитални компании и местните компании от недигиталния бизнес, за да се изградят партньорства и обмен на услуги.

Проектът се финансира от ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА. Продължителността му е от 2019 до 2023 г.

Български партньор е Сдружение Бизнес агенция (Варна).

¹⁴⁶ <https://vba.bg/proekti#1/tab/147270166-1>

V. Напредък по изпълнението на Приоритет 5. Териториална свързаност и достъпност

Мярка 5.1. Транспортна свързаност и екологичен транспорт

Група проекти 5.1.1.: Подобряване на транспортната свързаност и градската мобилност

5.1.1.1. Доставка/подновяване на подвижен състав за масовия обществен градски транспорт

Проект BG16M1OP002-5.004-0008-C04 Екологично чист транспорт за Варна¹⁴⁷

Приключил

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2019 - 2024

Кратко описание: Доставка на 40 бр. електрически автобуси тип „соло“, 20 бр. електрически автобуса тип „съчленен“ и доставка и монтаж на 60 бр. станции за бавно зареждане и 2 бр. станции за бързо зареждане.

Обща стойност на проекта: 69 994 776,60 лв.

Източник на финансиране: ОПОС 2014-2020, Процедура BG16M1OP002-5.004 Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух

Проект „Доставка/подновяване на подвижен състав за масовия обществен градски транспорт“

Отчетен напредък

Проектът е включен в приоритизирания проект №ЗП24000021ВН/09.05.2024 г. „Подобряване на транспортната свързаност и градската мобилност във Варна“ с водещ партньор: Община Варна.

Индикативна стойност: 9 227 798,59 лв.

Източник на финансиране: PPP 2021-2027, Приоритет 1

¹⁴⁷ <https://2020.eu.funds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=pqisI1JxzShW5UkwUsnuSw%3D%3D&isHistoric=False>

5.1.1.2. Надграждане на интелигентните транспортни системи - автоматизираната билетна система; система за координирано управление на светлинно регулирани кръстовища; система за информация на пътниците - информационни табла на спирките на МГОТ

Отчетен напредък

През 2022 – 2023г. е извършена доставка и монтаж на оборудване във връзка с внедряване на система за пътна безопасност по проект „Екологично чист транспорт за Варна“

От 2021г. Община Варна пусна ново мобилно приложение TicketVarna за закупуване на електронни билети за пътуване с градския транспорт. То може да бъде изтеглено безплатно от App Store и Play store. Успоредно с това остават възможностите за покупка на електронен билет или карта, както и купуване на хартиен билет от машините за продажба на билети разположени в превозните средства и на спирките.

Пуснато е и ново приложение за закупуване на билети за пътуване с градския транспорт - varna.mpass.bg. Продуктът е предложен от фирма „Тикси“ и е безплатен за общината. Това ще е още един метод за заплащане на пътуването в градския транспорт във Варна, заедно с досегашните – купуване на електронен билет или карта.

В автоматизираната билетна система на Варна се използват три вида абонаментни карти – персонализирани абонаментни карти на преференциални цени, свободни абонаментни карти и предплатени карти.

През 2023г. в тролейбусите са поставени нови валидиращи устройства, които освен съществуващите към момента функционалности, ще предлагат и възможността за т.н. асинхронни плащания, което ще позволи заплащането на избрания превозен документ да става и с банкова карта.

Осигурено е Wi-Fi покритие в зоната на 83 автобусни спирки във Варна, оборудвани с машини за продажба на превозни документи. По такъв начин се осигурява достъп до интернет за варненци и гости на града, посредством който те могат да получат необходима за тях информация за маршрутите и разписанието на градския транспорт и за културните и туристически локации.

5.1.1.3. Надграждане на център за управление на трафика

Не е отчетен напредък

5.1.1.4. Развитие на услуги за споделени велосипеди

Не е отчетен напредък към края на 2023 г.

5.1.1.5. Развитие на услуги за споделени превозни средства

Не е отчетен напредък

5.1.1.6.A. Диспечерски център и интегрирана телематична платформа за градска мобилност

Не е отчетен напредък

5.1.1.7.A. Закупуване на специализиран автомобил сервизна машина - влекач и повдигателна уредба (автовишка).

Не е отчетен напредък

5.1.1.8.A. Изграждане на газопреносна мрежа и изграждане на отоплителна система в ремонтно хале Тролейбуси, Т02, пневматични системи и бояджийно в имота на „Градски Транспорт“ ЕАД – гр. Варна

Не е отчетен напредък

5.1.1.9.A. Изработване и пускане в експлоатация на 999,9kWp динамична, ютилизирана, хибридно – двуосна фотоволтаична тракерна електроцентрала

Не е отчетен напредък

5.1.1.6. Основен ремонт на общински път VAR1087/I-9/ кв. „Аспарухово“ - кв. „Галата“, от отбивката за местност „Карантината“ до кръстовището с общински път VAR3089 /I-9, Варна-Приселци/-в.з. Боровец-кв. „Галата“-в.з. „Ракитника“ -х. „Черноморец“

Отчетен напредък

През 2023 г. е одобрен за финансиране проект „Основен ремонт общински път VAR 1087/I-9/, кв. „Аспарухово“, кв. „Галата“ от отбивката за местност Карантината до кръстовището с общински път VAR3089/I-9, Варна – Приселци/ – в.з. „Боровец“ – кв. „Галата“ – в.з. „Ракитника“ – х. „Черноморец“, гр. Варна“ от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г. Проектът е на стойност 10 021 300 лв.

С МРРБ е подписан Договор РД-02-30-561/01.04.2024; Анекс РД-02-30-561(1)/22.07.2024

5.1.1.7. Рехабилитация на главен път в м. „Ракитника“ от входа до сп. „Моста“

Не е отчетен напредък

5.1.1.8. Изграждане на втори мост над Варненското езеро

Не е отчетен напредък

5.1.1.9. Изграждане на скоростен екологичен транспорт (бул. „Цар Освободител“)

Отчетен напредък

През 2021 г. са изготвени предпроектни проучвания за обект: „Изграждане на скоростен екологичен транспорт /леко метро/ – направление на трасето от индустриална зона Варна до КК „Златни Пясъци“, определяне на терен за депо и изграждане на бул. „Цар Освободител“ в гр. Варна“ и „Изготвяне на техническо задание за „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект – фаза технически проект за изграждане на бул. „Цар Освободител“ и изграждане на скоростен екологичен транспорт /леко метро/ – направление на трасето от индустриална зона Варна до КК „Златни Пясъци“, определяне на терен за депо и изграждане на бул. „Цар Освободител“ и в гр. Варна“ след избор на вариант на трасе/маршрут“

5.1.1.10. Изграждане на скоростен екологичен транспорт (леко метро)

Не е отчетен напредък

5.1.1.11. Изграждане на публична зарядна инфраструктура в градската среда – Северна България

Не е отчетен напредък

5.1.1.12 Изграждане на зарядна инфраструктура за електрически превозни средства

Не е отчетен напредък

5.1.1.13. Пробив на бул. „Сливница - от ул. „Атанас Москов“ до кръстовището на бул. „Цар Освободител“ с бул. „Константин и Фружин“

Не е отчетен напредък

5.1.1.14. Пробив на ул. „Западна обиколна“ - от бул. „Цар Освободител“ до бул. „Трети март“, район ПЗ „Планова“

Не е отчетен напредък

5.1.1.15. Реконструкция на бул. „Христо Смирненски“ в участъка от бул. „Цар Освободител“ до бул. „Осми Приморски полк“

Отчетен напредък

5.1.1.16. Изграждане на алтернативно трасе на бул. „Девня“, в участъка от бул. „Васил Левски“ до Аспарухов мост

Не е отчетен напредък

5.1.1.17. Реконструкция на пътен възел на бул. „Васил Левски“ с бул. „Княз Борис I“ (при сп. Почивка)

Не е отчетен напредък

5.1.1.18. Реконструкция на пътен възел на бул. „Васил Левски“ с бул. „Осми Приморски полк“ (при сп. Явор)

Отчетен напредък

През 2023 г. е одобрен за финансиране проект „Изготвяне на ТП и СМР за обект: Реконструкция на пътен възел на бул. „Васил Левски“ с бул. „Осми приморски полк“ (при сп. „Явор“), по плана на район „Приморски“ от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г. Проектът е на стойност 94 822 900 лв.

Предстои подписване на договор с МРРБ.

5.1.1.19. Изграждане на автогара в гр. Варна

Отчетен напредък

През 2023 г. започва изграждането на нова автогара в непосредствена близост до старата. Към периода на изготвяне на настоящия доклад автогарата вече функционира. Тя разполага с 12 сектора за пристигащи и заминаващи автобуси и 35 паркоместа за изчакващи автобуси и микробуси. Сградата е построена с частна инвестиция.

5.1.1.20. Кораб (Бела) - Аспарухово-Морска гара

Не е отчетен напредък

Допълнени проекти, допринасящи за постигане на Група проекти
5.1.1.: Подобряване на транспортната свързаност и градската
мобилност

5.1.1.21.Д. Изготвяне на технически проект и СМР за обект: Реконструкция на пътен възел на бул. „Вл. Варненчик“ с бул. „Република“, по плана на ЗПЗ, гр. Варна

Отчетен напредък

През 2023 г. е одобрен за финансиране проект „Изготвяне на технически проект и СМР за обект: Реконструкция на пътен възел на бул. „Вл. Варненчик“ с бул. „Република“, по плана на ЗПЗ, гр. Варна“ от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г. Проектът е на стойност 19 441 100 лв.

Подписан договор с МРРБ - РД-02-30-1156/22.07.2024 г.

5.1.1.22.Д. Основен ремонт на локално платно на бул. „Владислав Варненчик“ в участъка от бул. „Република“ до бул. „Атанас Москов“ и изграждане на велоалея

Отчетен напредък

През 2023 г. е одобрен за финансиране проект „Основен ремонт на локално платно на бул. „Владислав Варненчик“ в участъка от бул. „Република“ до бул. „Атанас Москов“ и изграждане на велоалея по бул. „Вл. Варненчик“ от бул. „Република“ до бул. „Атанас Москов“, по бул. „Атанас Москов“ от бул. „Вл. Варненчик“ до бул. „Сливница“ и по бул. „Сливница“ от бул. „Атанас Москов“ до бул. „Ян Хунияди“, гр. Варна“ от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г. Проектът е на стойност 3 973 700 лв.

Предстои подписване на договор с МРРБ.

5.1.1.23.Д. Подобряване достъпността към Южна промишлена зона (ЮЗП)

Отчетен напредък

През 2021г. е извършен цялостен основен ремонт на транспортно съоръжение - метален клапов мост, известен като мост „Родопя“. Той представлява връзка между града и острова в южната промишлена зона и движението по него е интензивно. Извършени са ремонтни дейности на пътната настилка, на фугите на моста, на тротоарната

конзола, парапетите и мантиелите, възстановяване на уличното осветление.

През 2023 г. започва основен ремонт на улица към ЮПЗ - Западна наземна връзка от Северен пътен възел (СПВ) на Аспарухов мост до обръщач на Остров пред Петролна база, по плана на южна промишлена зона (ЮПЗ), **II етап:** Основен ремонт на улица към ЮПЗ - Западна наземна връзка, в участъка от Клапов мост до обръщач на Остров пред Петролна база, по плана на ЮПЗ, гр. Варна с финансиране от банков кредит.

През 2024г. е осигурено финансиране за **I етап:** Основен ремонт на улица към ЮПЗ – Западна наземна връзка, в участъка от СПВ на Аспарухов мост до клапов мост, включително улица – напречна връзка към БУЛЯРД, по плана на ЮПЗ, гр. Варна от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г. Проектът е на стойност 1 733 600 лв.

С МРРБ е подписан Договор РД-02-30-590/01.04.2024; Анекс РД-02-30-590(1)/22.07.2024

5.1.1.24.Д. Основен ремонт на подлези на територията на община Варна, гр. Варна

Отчетен напредък

Проект 1. През 2023 г. е одобрен за финансиране проект „Основен ремонт на подлези на територията на община Варна, гр. Варна, включващ:

1. Пешеходен подлез № 3 и Автоподлез при ул. „Найден Геров“,
2. Пешеходен подлез № 4 – „Спортна зала“,
3. Автоподлез „Фестивален комплекс Варна“ – проектиране и изграждане“ от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г. Проектът е на стойност 2 740 400 лв.

Предстои подписване на Договор с МРРБ.

Проект 2. През 2023 г. е одобрен за финансиране проект „Основен ремонт на подлези на територията на община Варна, гр. Варна, включващ:

1. Подлез с идентификатор 10135.4504.564.1 по КК и КР на гр. Варна, находящ се на бул. „Трети март“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна,

2. Автомобилен подлез при пътен възел „Почивка“, гр. Варана,
3. Автомобилен подлез на ул. „Шипка“, гр. Варна
от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г. Проектът е на стойност 3 390 000 лв.

Предстои подписване на Договор с МРРБ.

През 2021 г. – 2023 г. е изготвен паспорт и извършено обследване за основен ремонт на автомобилен подлез при пътен възел „Почивка“, гр. Варна

През 2023г. е изготвен инвестиционен проект за обекта.

През 2021 г. – 2023г. е изготвен паспорт и извършено обследване за основен ремонт на автомобилен подлез на ул. „Шипка“, гр. Варна

През 2023 г. е изготвяна техническа документация за основен ремонт на подлез с идентификатор 10136.4504.564.1 по КК и КР на гр. Варна, находящ се на бул. „Трети март“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна

5.1.1.25.Д. Проект „City Changer Cargo Bike“ (СССВ) – „Товарно колело, променящо града“¹⁴⁸

Отчетен напредък

Водеща организация: Forschungsgesellschaft Mobilität Austrian Mobility Research (FGM) – Австрийска Агенция за изследване на мобилността
Партньор: Община Варна

Период на изпълнение: 2020 - 2022

Кратко описание: Основаната идея е да се внедри новаторски подход при извършването на различен вид доставки на територията на града, като постепенно се наложи товарният велосипед, като основен вид превоз за извършване на услугите.

Стойност на проекта: 249 551, 60 лв.

Програма: Хоризонт 2020 на Европейската Комисия

5.1.1.26.Д. 5.1.1.26.Д. Проекти на Община Варна от Инвестиционна програма за климата на НДЕФ

Отчетен напредък

По програмата се реализират 2 проекта с бенефициент Община Варна и период на изпълнение 2023 – 2024г.

¹⁴⁸ <https://www.varna.bg/bg/381>

1. Проект за насърчаване използването на електромобили в Община Варна - 1 електрически автомобил на обща стойност 47 600 лв., в т.ч. БФП 20 000 лв., съфинансиране 27 600 лв.

2. Проект за насърчаване използването на електромобили в Община Варна - 2 електрически автомобила на обща стойност 95 200 лв., в т.ч. БФП 40 000 лв., съфинансиране 55 200,00 лв.

Източник на финансиране: Инвестиционна програма за климата на НДЕФ

Група проекти 5.1.2.: Подобряване на свързващата общинска мрежа

5.1.2.1. Проектиране и изграждане на свързващата пътна мрежа предвидена в ОУП на Варна и влезли в сила ПУП на територията на кметство Тополи

Не е отчетен напредък

5.1.2.2. Изграждане на обходни пътища за извеждане на тежкия трафик извън населеното място, с. Тополи

Не е отчетен напредък

5.1.2.3. Доизграждане на общинската пътна мрежа, с. Тополи

Отчетен напредък

През 2023 г. се извършва основен ремонт на ул. „Ат. Липов“, и са изработени инвестиционни проекти за ул. „Кестен“ и за ул. „Чинар“, по плана на с. Тополи, община Варна.

5.1.2.4. Рехабилитация на съществуващите общински пътища и улици, с. Тополи

Отчетен напредък

По данни на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ПИРО за 2023 година се отчита напредък по проекта.

5.1.2.5. Цялостно преасфалтиране на пътната настилка на общински път – Военно поделение „Чайка“- с. Звездица

Не е отчетен напредък

5.1.2.6. Реновиране на общинска пътна и алейна инфраструктура в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“

Отчетен напредък

През 2021 г. е изградено ново кръгово кръстовище в курортния комплекс „Св. Св. Константин и Елена“. Реконструиран е обръщачът на автобус №31 и близката алея. С новата организация на движение е осигурен по-лесен достъп за автомобили и безопасно пешеходно движение на туристи и посетители. Пространството на вътрешния кръг е естетизирано и благоустроено, като в центъра на кръга е изградената чешма.

През 2023г. се изпълняват следните обекти по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена“: Реконструкция на кръстовище между о.т. 115-о.т. 120, о.т. 162, о.т. 163, о.т. 121-о.т. 127; Вход изход от к. к. „Св. Св. Константин и Елена“ към път I-9 при км. 95+550 ляво; Основен ремонт на улица между от о. т. 162 - до о. т. 176 и улица от о. т. 87 - до о.т. 127

През 2023 г. е одобрен за финансиране проект „Изготвяне на ТП за обект: Основен ремонт на ул. „30-та“ от „Гробищен парк“, кв. „Виница“ до вход курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена“, район „Приморски“, гр. Варна“ от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г.

Проектът е на стойност 55 000 лв.

С МРРБ е подписан Договор РД-02-30-560/01.04.2024

5.1.2.7.A. Осигуряване на достъп до селищно образувание „Летището“, с. Звездица, общ. Варна

Не е отчетен напредък

Допълнени проекти, допринасящи за постигане на Група проекти

5.1.2.: Подобряване на свързващата общинска мрежа

5.1.2.8 Д. Проект „Възстановяване на панорамен път IV-90023 Варна – Златни пясъци в участъка на свлачище „Трифон Зарезан“

Не е отчетен напредък

Проект „Възстановяване на панорамен път IV-90023 Варна – Златни пясъци в участъка на свлачище „Трифон Зарезан“ е включен в приоритизирания проект №ЗП24000021ВН/09.05.2024 г. „Подобряване на транспортната свързаност и градската мобилност във Варна“ с водещ партньор: Община Варна.

Индикативна стойност: 29 504 985,87 лв., 19 504 985,87 БФП: лв.
стойност на съфинансиране от Община Варна: 10 000 000 лв.
(финансов инструмент)

Източник на финансиране: PPP 2021-2027, Приоритет 1

5.1.2.9.Д. Основен ремонт на път VAR1080 (ул. „Д-р Атанас Липов“), по плана на с. Тополи, община Варна

Отчетен напредък

5.1.2.10.Д. Основен ремонт на път VAR1085 до вход с. Звездица, община Варна

Отчетен напредък

5.1.2.11.Д. Основен ремонт на път VAR 2033 от кръстовище с VAR2028 до кръстовище с ул. „Цар Симеон I“, по плана на с. Каменар, община Варна

Отчетен напредък

5.1.2.12.Д. Основен ремонт на общински път VAR3089 от кръстовище с общински път VAR1087 до спирка „Обръщач Черноморец“ ЕТАП I, гр.Варна

Отчетен напредък

5.1.2.13.Д. Изготвяне на ТП и основен ремонт на общински път VAR2086/III-2902/Куманово – граница общ. (Варна-Аксаково) – Каменар/VAR2033/, община Варна

Отчетен напредък

През 2023 г. е одобрен за финансиране проект „Изготвяне на ТП и основен ремонт на общински път VAR2086/III-2902/Куманово – граница общ. (Варна-Аксаково) – Каменар/VAR2033/, община Варна“ от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г. Проектът е на стойност 3 447 100 лв. Обектът ще се изпълнява на инженеринг. С МРРБ е подписан Договор РД-02-30-576/01.04.2024; Анекс РД-02-30-576(1)/22.07.2024"

Група проекти 5.1.3.: Подобряване на шумовите параметри при реализиране на инвестиционни проекти за уличната мрежа

5.1.3.1. Проектиране и изграждане на шумозащитни екранизиращи съоръжения (противо шумови бариери) с цел оптимално осигуряване на

защитата от интензивния трафик и създаване на благоприятни условия за ограничаване на шумовото натоварване на околната среда на територията на общината, съобразно Плана за действие към Стратегическата карта за шум за Агломерация Варна.

Не е отчетен напредък

5.1.3.2. Монтиране на обезшумителни пана успоредно на трасето на главна ЖП линия София-Варна край село Казашко

Не е отчетен напредък

Допълнени проекти, допринасящи за постигане на Група проекти 5.1.3.: Подобряване на шумовите параметри при реализиране на инвестиционни проекти за уличната мрежа

5.1.3.3.Д. Актуализация на Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Варна

През 2023г. е извършена актуализация на Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Варна, която е приета с Решение №47-2 от Протокол № 4/04.01.2024 г. на ОбС-Варна.

Мярка 5.2. Интегрирана и достъпна градска и извънградска среда

Група проекти 5.2.1.: Рехабилитация на улична мрежа в селата

5.2.1.1. Рехабилитация на уличната мрежа в село Звездица

Не е отчетен напредък

5.2.1.2. Рехабилитация на улична мрежа в с. Константиново - 20 улици

Не е отчетен напредък

5.2.1.3. Изграждане, подобряване и рехабилитация на пътната инфраструктура в с. Тополи

Не е отчетен напредък

5.2.1.4.А. Изграждане, подобряване и рехабилитация на транспортна инфраструктура в с. Каменар

Не е отчетен напредък

Група проекти 5.2.2.: Интегриране на уличната мрежа в град Варна

5.2.2.1. Изграждане/рехабилитация на улична мрежа в Район „Младост“

5.2.2.1.1. Реконструкция и основен ремонт на ул. „Акад. И. Курчатов“ – от бул. „Вл. Варненчик“ до ул. „Орлово гнездо“

Не е отчетен напредък

5.2.2.1.2. Доизграждане / разширение / основен ремонт на следните улици: ул. „Вяра“, ул. „Прилеп“, ул. „Младежка“, ул. „Поп Димитър“, ул. „Радост“, ул. „Хан Кубрат“, ул. „Вярност“, ул. „Флора“, ул. „Петко Стайнов“, ул. „Тодор Пенев“, ул. „Вл. Висоцки“. Проектна готовност за ремонт на ул. „Младежка“. Напреднал етап на техническа готовност за Основен ремонт на ул. „Петко Стайнов“.

Отчетен напредък

2023 - Основен ремонт на ул. „Прилеп“ по плана на район Младост, гр. Варна - II-ри и III-ти етап, гр. Варна

2021/2023 - Проектиране и основен ремонт на ул. „Младежка“ в участъка от бул. „Република“ до ул. „Тихомир“, вкл. ремонт на пешеходен подлез при сп. „Драгаш“ и транспортно съоръжение - автомобилен надлез над Елпромско дере, по плана на 16-ти м. р., гр. Варна

2023 - Основен ремонт на ул. „Поп Димитър“ от бул. „Цар Освободител“ до о. т. 255, по плана на ж. к. „Възраждане“ 3-ти м. р., район „Младост“, гр. Варна

2021 - Реконструкция на ул. „Флора“ по плана на 26 м.р., гр. Варна

2023 - Основен ремонт на ул. „Петко Стайнов“, по плана на 26-ти м. р., район Младост, гр. Варна

5.2.2.1.3. Проектиране и изграждане на второ платно на ул. „Поп Димитър“ от бул. „Трети март“ до СО „Пчелина“. За обекта няма проектна готовност

Не е отчетен напредък

5.2.2.1.4. Реконструкция на кръстовище бул. „Сливница“/ бул. „Христо Смирненски“. Разширение с още едно платно бул. „Христо Смирненски“, в района на циркова площадка. За обекта няма проектна готовност.

Отчетен напредък

През 2023 г. е одобрен за финансиране проект „Изработване на технически проект за облекчаване на трафика по бул. „Христо Смирненски“ чрез изграждане на безконфликтно преминаване (пътни възли) при пресичането с бул. „Владислав Варненчик“ и бул. „Сливница“ от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г. Проектът е на стойност 720 000 лв.

С МРРБ е подписан Договор РД-02-30-1182/22.07.2024

5.2.2.1.5. Реконструкция и основен ремонт на ул. „Девня“ /от бул. „Д-р Атанас Москов“ до бул. „Република“/. Напреднал етап на техническа готовност.

Не е отчетен напредък

5.2.2.1.6. Проектиране и изграждане на ул. „Петко Маринов“. За обекта няма проектна готовност.

Не е отчетен напредък

5.2.2.1.7. Реконструкция и основен ремонт на бул. „Република“ в частта от ул. „Никола Симов“ до ул. „Уста Кольо Фичето“. За обекта няма проектна готовност.

Не е отчетен напредък

5.2.2.1.8. Проектиране и изграждане на улична мрежа в СО „Пчелина“ и СО „Кочмар“, СО „Планова“, СО „Сълзица“. За обекта няма проектна готовност.

Не е отчетен напредък

5.2.2.1.9.A. Основен ремонт на ул. от о.т. 68 до о.т. 72 и от о.т. 72 до о.т. 65 по плана на 26 м.р. Напреднал етап на техническа готовност.

Не е отчетен напредък

5.2.2.1.10.A. Основен ремонт на ул. „Перла“ от бул. „Владислав Варненчик“ до бул. „Атанас Москов“ по плана на ЗПЗ. Напреднал етап на техническа готовност.

Отчетен напредък

5.2.2.1.11.Д. Основен ремонт на ул. „Райко Даскалов“, по плана на 16 м.р., район Младост

Отчетен напредък

2022/2023 - Основен ремонт на ул. „Райко Даскалов“, по плана на 16 м.р., район Младост (обект фактически свързан с бул. „В. Левски“)

5.2.2.2. Изграждане/рехабилитация на улична мрежа в Район „Одесос“

5.2.2.2.1. Основен ремонт на ул. „Капитан Райчо“ от ул. „Ангел Кънчев“ до ул. „Княз Черказки“

Отчетен напредък

През 2023 г. е одобрен за финансиране проект „Основен ремонт на ул. „Капитан Райчо“ по плана на 15-и м. р., район „Младост“, гр. Варна“ от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г. Проектът е на стойност 1 650 200 лв.

С МРРБ е подписан Договор РД-02-30-592/01.04.2024; Анекс РД-02-30-592(1)/22.07.2024"

5.2.2.2.2. Ремонт на ул. „Хайдут Сидер“ от ул. „Зограф“ до ул. „Теодосий Търновски“

Не е отчетен напредък

5.2.2.2.3. Ремонт на ул. „Зограф“ от ул. „Петко Напетов“ до ул. „Княз Черказки“

Не е отчетен напредък

5.2.2.2.4. Основен ремонт на ул. „Константин Доганов“ от ул. „Кракра“ до ул. „Христо Македонски“

Не е отчетен напредък

5.2.2.2.5. Ремонт на ул. „Хан Аспарух“ от ул. „Княз Александър Батенберг“ до ул. „Св. Климент“ и ул. „Чипровци“

Отчетен напредък

През периода са извършени интервенции по посочените улици, включени в така формулирания проект: Основен ремонт на ул. „Цариброд“, в участъка от ул. „Ал. Дякович“ до ул. „Дунав“ по плана на 7-ми м. р., район Одесос, гр. Варна.

Основен ремонт на ул. „Хан Аспарух“ от ул. „Св. Климент“ до ул. „Шипка“, район Одесос, гр. Варна.

Препоръка – при актуализиране на Програмата за реализация на ПИРО да се изпише коректно наименованието на проекта.

5.2.2.2.6. Ремонт на ул. „Цариброд“ от ул. „Александър Дякович“ до ул. „Дунав“, ул. „Калиакра“ и ул. „Карлово“

Отчетен напредък

5.2.2.2.7. Благоустрояване и изграждане на открити паркинги в междублоков пространство, формирано между ул. „Тодор Влайков“, ул. „Владая“ и ул. „Кракра“ по плана на 12-ти м.р.

Не е отчетен напредък

5.2.2.2.8. Реконструкция и изграждане на ново улично осветление в района между ул. „Струга“, бул. „Сливница“ и ул. „Отец Паисий“

Не е отчетен напредък

5.2.2.2.9. Реконструкция старо и изграждане на ново улично осветление, чрез монтаж на нови стълбове и изграждане на осветителни тела в Район „Одесос“ – 9-ти, 11-ти, 12-ти и 13-ти м.р.

Не е отчетен напредък

5.2.2.2.10.Д. Основен ремонт на ул. „Отец Паисий“ по плана на 13-и м. р. и 14-и м. р., район „Одесос“, гр. Варна

Отчетен напредък

През 2023 г. е одобрен за финансиране проект „Основен ремонт на ул. „Отец Паисий“ по плана на 13-и м. р. и 14-и м. р., район „Одесос“, гр. Варна“ от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г. Проектът е на стойност 2 589 400 лв.

С МРРБ е подписан Договор РД-02-30-565/01.04.2024; Анекс РД-02-30-565(1)/22.07.2024

5.2.2.2.11.Д. Изготвяне на ТП за обект: Основен ремонт на улици в 3-ти м.р., район „Одесос“, гр. Варна, включващ ул. „Опълченска, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Славянска“, ул. „Македония“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Александър Пушкин“

Отчетен напредък

През 2023 г. е одобрен за финансиране проект „Изготвяне на ТП за обект: Основен ремонт на улици в 3-ти м.р., район „Одесос“, гр. Варна, включващ ул. „Опълченска, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Славянска“, ул. „Македония“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Александър Пушкин“ от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г. Проектът е на стойност 150 000 лв.

С МРРБ е подписан Договор РД-02-30-570/01.04.2024

5.2.2.2.12.Д. Изготвяне на ТП за обект: Основен ремонт на улици в 8-ми м. р., район „Одесос“, гр. Варна, включващ: ул. „Александър Малинов“, ул. „Копривщица“, ул. „Марко Балабанов“, ул. „27 юли“, ул. „Воден“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Петър Парчевич“, ул. „Петър Енчев“, ул. „Баба Рада“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Одрин“, ул. „Преспа“, ул. „Цар Самуил“, ул. „Княз Дондуков“, ул. „Цар Иван Шишман“, ул. „Йоан Екзарх“, ул. „Хан Крум“, ул. „Хан Аспарух“ от ул. „Свети Климент“ до ул. „Михаил Колони“

Отчетен напредък

През 2023 г. е одобрен за финансиране проект „Изготвяне на ТП за обект: Основен ремонт на улици в 8-ми м. р., район „Одесос“, гр. Варна, включващ: ул. „Александър Малинов“, ул. „Копривщица“, ул. „Марко Балабанов“, ул. „27 юли“, ул. „Воден“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Петър Парчевич“, ул. „Петър Енчев“, ул. „Баба Рада“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Одрин“, ул. „Преспа“, ул. „Цар Самуил“, ул. „Княз Дондуков“, ул. „Цар Иван Шишман“, ул. „Йоан Екзарх“, ул. „Хан Крум“, ул. „Хан Аспарух“ от ул. „Свети Климент“ до ул. „Михаил Колони“ от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г. Проектът е на стойност 260 000 лв.

С МРРБ е подписан Договор РД-02-30-568/01.04.2024

5.2.2.2.13.Д. Изготвяне на ТП за обект: Основен ремонт на улици в 7-ми м.р., район „Одесос“, гр. Варна, включващ: ул. „Русе“, ул. „Райко Жинзифов“, ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Кавала“ от ул. „Козлодуй“ до ул. „Русе“, ул. „Прага“, ул. „Пирот“, ул. „Кръстю Мирски“, ул. „Крали Марко“ от ул. „Козлодуй“ до ул. „Дунав“

Отчетен напредък

През 2023 г. е одобрен за финансиране проект „Изготвяне на ТП за обект: Основен ремонт на улици в 7-ми м.р., район „Одесос“, гр. Варна, включващ: ул. „Русе“, ул. „Райко Жинзифов“, ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Кавала“ от ул. „Козлодуй“ до ул. „Русе“, ул. „Прага“, ул. „Пирот“, ул. „Кръстю Мирски“, ул. „Крали Марко“ от ул. „Козлодуй“ до ул. „Дунав“ от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г. Проектът е на стойност 180 000 лв. С МРРБ е подписан Договор РД-02-30-577/01.04.2024

5.2.2.2.14.Д. Основен ремонт на бул. „Девня“ от бул. „Васил Левски“ до ул. „Преслав“, по плана на район Одесос - I етап, гр. Варна

Отчетен напредък

5.2.2.2.15.Д. Основен ремонт на ул. „Ген. Радко Димитриев“ от ул. „Георги Бенковски“ до ул. „Ген. Колев“, район Одесос, гр. Варна

Отчетен напредък

5.2.2.2.16.Д. „Основен ремонт на улици, прилежащи към СУ „Елин Пелин“, гр. Варна“

Проектът е включен в резервния проект №ЗП24000015ВН/09.05.2024 г. „Варна – многовековен, многообразен и образован град“ с водещ партньор Община Варна.

Проектът е на стойност 1 309 792 лв.

Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1

5.2.2.3. Изграждане/рехабилитация на улична мрежа в Район „Владислав Варненчик“

5.2.2.3.1. Изграждане на улична мрежа и прилежащата инфраструктурата на СО „Ментеше“

Не е отчетен напредък

5.2.2.3.2. Изграждане на улична мрежа и прилежащата инфраструктурата на СО „Балъм дере“

Не е отчетен напредък

5.2.2.3.3. Ремонт и реконструкция на ул. „Уста Кольо Фичето“

Не е отчетен напредък

5.2.2.3.4. Разширение на бул. „Константин и Фружин“

Отчетен напредък

5.2.2.3.5. Рехабилитация на ул. „Янко Мустаков“ и прилежащата му подземна инфраструктура и изграждане на тротоар в частта от бул. „Света Елена“ до бул. „Константин и Фружин“ (покрай III -ти м.р.).

Отчетен напредък

5.2.2.3.6. Рехабилитация на ул. „Атанас Москов“ и прилежащата му подземна инфраструктура.

Отчетен напредък

5.2.2.3.7. Рехабилитация и ремонт на пешеходен подлез под бул. „Трети март“ от Районен парк към м. „Боклук тарла“ и Парк в местност „Боклук тарла“

Отчетен напредък

Обектът е включен в списъка с първата промяна от 30.04.2024 г. за финансиране от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г.

5.2.2.4. Изграждане/рехабилитация на улична мрежа в **Район „Приморски“**

5.2.2.4.1. Рехабилитация на улици в 18 м.р., район „Приморски“ - ул. „Иван Аксаков“ и на междублоково пространство - ул. „Никола Михайловски“ и ул. „Княз Николаевич“

Не е отчетен напредък

5.2.2.4.2. Рехабилитация на междублоково пространство на ж.к. „Победа“ и на ул. „Бяла мура“

Не е отчетен напредък

5.2.2.4.3. Рехабилитация на улици в квартал „Виница“ - ул. „Константин Павлов“; ул. „Аладжа манастир“; ул. „Кастрица“; ул. „Албатрос“; ул. „Света Параскева“; ул. „Лазур“ в кв. „Виница“

Отчетен напредък

През 2023 г. е одобрен за финансиране проект „Основен ремонт на улици в кв. „Виница“, район „Приморски“, гр. Варна, включващ: ул. „Ал. Кръстев“ от ул. „Св. Димитър Солунски“ до ул. „Кастрица“, ул. „Аладжа Манстир“ от ул. „Кастрица“ до ул. „Овеч“, ул. „Константин Павлов“ от ул. „Цар Борис III“ до ул. „Св. Прокопий Варненски“, ул. „Св. Димитър Солунски“ от ул. „Св. Прокопий Варненски“ до ул. „Александър Кръстев“, ул. „Св. Прокопий Варненски“ от ул. „Константин Павлов“ до ул. „Св. Димитър Солунски“, гр. Варна – проектиране и изграждане“ от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г.

Проектът е на стойност 3 483 000 лв.

Предстои подписване на договор с МРРБ.

5.2.2.4.4. Изграждане на техническа инфраструктура в район „Приморски“ - на бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Рупи“, ул. „Мир“, ул. „Дубровник“, ул. „Евлоги Георгиев“, ул. „Железни Врата“, ул. „Д-р Басанович“, ул. „Ген. Георги Попов“

Отчетен напредък

През 2022 – 2023г. е изпълнен основен ремонт на ул. „Дубровник“, по плана на 24-ти м.р., район Приморски, гр. Варна - I етап (обект, фактически свързан с бул. „В. Левски“)

През 2021 г. е извършен основен ремонт на пътна връзка на бул. „Васил Левски“ към ул. „Мир“ - улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. „В. Левски“

През 2023г. се извършва основен ремонт на ул. „Мир“ в участъка от ул. „Лоза“ до обръщача на автобусна спирка на линия No32, р-н „Приморски“, гр. Варна.

Обектите са финансирани със заем от „Обединена Българска банка“ АД, на основание Решения на Обс – Варна №909-4/т.II (Пр.25)/20.04.2022г., №1119-3 (Пр.31)/12.12.2022г., №1232-31т.IV (Пр.24)/11.05.2023г. и №1279-2 (Пр.36)/11.08.2023г.

През 2023г. са одобрени за финансиране от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г. следните обекти, попадащи в обхвата на дейността:

- Изготвяне на ТП за обект: Улица, свързваща ул. „Никола Вапцаров“ с бул. „Ал. Стамболийски“ по плана на ж. к. „Чайка“, гр. Варна на стойност 30 000 лв. С МРРБ е подписан Договор РД-02-30-564/01.04.2024.
- Проект „Основен ремонт на ул. „Никола Й. Вапцаров“, град Варна“ на стойност 1 371 200 лв. Предстои подписване на договор с МРРБ.
- Проект „Основен ремонт на ул. „Евлоги Георгиев“ от бул. „Хр. Смирненски“ до ул. „Арх. П. Момилов“ по плана на 24-и м. р., гр. Варна“ на стойност 1 115 400 лв. Предстои подписване на договор с МРРБ.

5.2.2.4.5. Проектиране и основен ремонт на ул. „Св. Св. Константин и Елена“, кв. „Виница“ в участък от ул. „Цар Борис III“ до Гробищен парк, гр. Варна

Отчетен напредък

През 2023г. е одобрен за финансиране проект „Основен ремонт на ул. „Св. св. Константин и Елена“, кв. Виница, в участъка от ул. „Цар Борис III“ до Гробищен парк, гр. Варна“ от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г.

Проектът е на стойност 1 606 400 лв.

С МРРБ е подписан Договор РД-02-30-589/01.04.2024; Анекс РД-02-30-589(1)/22.07.2024"

5.2.2.4.6. Проектиране и основен ремонт на ул. „Цар Борис III“ от бул. „Осми приморски полк“ до пресичане с „Фатрико дере“, гр. Варна

Отчетен напредък

5.2.2.4.7. Реконструкция на ул. „Прилеп“ в участъка от бул. „Ян Палах“ до вход м-ст „Пчелина“, в т.ч. реконструкция на съоръжения, гр. Варна" - I етап

Отчетен напредък

5.2.2.4.8. Проектиране/Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. „Подвис“ в участъка от бул. „Хр. Смирненски“ до бул. „В. Левски“, гр. Варна

Отчетен напредък

5.2.2.4.9. Полагане на улична настилка след реализацията на проект №BG16M1OP002-1.016-0009-C02 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Варна“ ООД

Отчетен напредък

1.) Доизграждане на канализационна мрежа в СО „Изгрев“, „Кочмар“, „Сълзица“, „Пчелина“ и „Сотира“, бул. „Христо Смирненски“, реконструкция на канализационни клонове по бул. „Вл. Варненчик“, реконструкция на магистрален водопровод Варна - Зл. пясъци III етап - обща индикативна дължина 17 176 м, с обща индикативна площ 85 000 кв.м;

2.) Доизграждане на канализационна мрежа в СО „Бриз“, „Св. Никола“, „Ален мак“, „Ваялар“, „Траката“, „Манастирски рид“ и изграждане на водопроводни към ново трасе на магистрален водопровод Варна - Златни пясъци III етап - обща индикативна дължина в СО - 51 572 м, с обща индикативна площ 257 860 кв.м и за водопроводни връзки - обща индикативна дължина 11 883 м, с обща индикативна площ - 59 415 кв.м

През 2023г. в СО „Ален мак“ са реализирани следните обекти:

Основен ремонт на ул. „Петър Попов“ от пътен възел с бул. „Княз Борис I“ до кръстовище с ул. „Семьон Дежньов“;

Основен ремонт на ул. „Проф. Петър Ников“ в участъка от ул. „Петър Попов“ до ул. „Боян Бъчваров“;

Основен ремонт на ул. „Инж. Цаню Цанев“ в участъка от ул. „Янко Славчев“ до ул. „Атанас Липчев“;

Основен ремонт на ул. „Янко Славчев“ от спирка „Варненски свободен университет“ до ул. „Атанас Липчев“;

5.2.2.4.10.Д. Основен ремонт на ул. „Чаталджа“ от бул. „Генерал Колев“ до ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Никола Михайловски“ от ул. „Любен Каравелов“ до ул. „Васил Друмев“, район Приморски, гр. Варна

Отчетен напредък

Обектът се изпълнява със заем от „Обединена Българска банка“ АД, на основание Решения на Обс - Варна №909-4/т.ІІ (Пр.25)/20.04.2022г., №1119-3 (Пр.31)/12.12.2022г., №1232-31т.ІV (Пр.24)/11.05.2023г. и №1279-2 (Пр.36)/11.08.2023г.

5.2.2.4.11.Д. Основен ремонт на ул. „Д-р Анастасия Железкова“ от ул. „Разлог“ до бул. „Осми Приморски Полк“ и връзка с бул. „Васил Левски“, чрез ул. „Разлог“ - улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. „Васил Левски“, Варна

Отчетен напредък

Обектът е реализиран през 2021г.

5.2.2.4.12.Д. Основен ремонт на улици в СО Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна

Отчетен напредък

Основен ремонт на ул. „Орфей“ от о. т. 18 (ул. „Зевс“), през о. т. 62, 63, о. т. 146-о. т. 151, о. т. 157-о. т. 173, о. т. 177-о. т. 181, о. т. 210-о. т. 213, о. т. 216-о. т. 221, до о. т. 29 (ул. „1-ва“), по плана на СО „Добрева чешма“, район Приморски, гр. Варна; Етап 1 - Основен ремонт на ул. „Орфей“ от о. т. 18 (ул. „Зевс“), през о. т. 62, 63, о. т. 146-о. т. 151, о. т. 157-о. т. 173, о. т. 177-о. т. 181, по плана на СО „Добрева чешма“, район Приморски, гр. Варна;
Основен ремонт на ул. „Зевс“ от о. т. 2 до о. т. 18, по плана на СО „Добрева чешма“, район Приморски, гр. Варна - I-ви етап

5.2.2.4.13.Д. Основен ремонт на ул. „Арх. Манол Йорданов“, в участъка от кръгово кръстовище с път I-9 до бул. „Осми Приморски полк“ по плана на 21 м. р., гр. Варна

Отчетен напредък

5.2.2.4.14.Д. „Основен ремонт на ул. „Свети Атанасий“ по плана на кв. „Виница“, район Приморски, гр. Варна"

Проектът е включен в резервния проект №ЗП24000015ВН/09.05.2024 г. „Варна – многовековен, многообразен и образован град“ с водещ партньор: Община Варна.

Проектът е на стойност 491 172 лв.

Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1

5.2.2.5.Д. Изграждане/рехабилитация на улична мрежа в Район „Аспарухово“

Отчетен напредък

През периода 2021 – 2023г. се изпълняват следните обекти:

	Реконструкция на улица от бул. „Първи май“ към Рибарско пристанище, включително обръщач, по плана на м-ст „Карантината“; Основен ремонт на ул. „Кап. I-ви ранг Георги Купов“, кв. „Галата“; Основен ремонт на ул. „Крайбрежна“, кв. „Галата“;

Група проекти 5.2.3.: Разширяване видеонаблюдението в населените места

5.2.3.1. Изграждане на видеонаблюдение в село Тополи

Не е отчетен напредък

5.2.3.2 Разширение капацитета и функционалността на системата за видеонаблюдение

Отчетен напредък

През анализирания период продължава надграждането на системата за видеонаблюдение в град Варна и извеждане на видеосигнала в команден център (Зала 37) в административната сграда на Община Варна

През 2021 - 2022г. са вложени инвестиции в следните обекти: 2 броя подлези, намиращи се в гр. Варна на площад „Св. Св. Кирил и Методий“(бул. „Христо Ботев“); територията на Приморски парк; 3 броя подлези, намиращи се в гр. Варна на бул. „Княз Борис I“; административната сграда на район „Аспарухово“; кметство с. Звездица, вкл. закупуване и доставка на компоненти на изградената видеосистема.

Група проекти 5.2.4.: Ремонт/ оформяне на пешеходни зони

5.2.4.1. Ремонт на пешеходна част от ул. „Г. Градев“ вкл. съществуващо стълбищно съоръжение на територията на с. Тополи

Не е отчетен напредък

	5.2.4.2. Ремонт на Алея от бул. „Константин и Фружин“ до ул. „Я. Мустаков“ пред бл.302 в Район „Владислав Варненчик“
	Отчетен напредък
	Обектът попада в обхвата на обект по чл. 107, ако прецените го модифицирайте. „Изготвяне на ТП за обект: Благоустройство на междублоково пространство и прилежащата улична мрежа в ж. к. „Владислав Варненчик“, 3-ти м.р., гр. Варна“ (отчетен в 5.2.7.5.4.Д.), одобрен за финансиране от Инвестиционната програма за общински

	проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024г. С МРРБ е подписан Договор РД-02-30-572/01.04.2024
	5.2.4.3. Ремонт на Променатна алея покрай Канал Район „Аспарухово“

Не е отчетен напредък

5.2.4.4.Д. Проект „Отваряне на града към морето (зона между улиците „Дунав“ - „Дебър“ - „Охрид“ - „Преслав“ - „Девня“)”

Отчетен напредък

Проектът е включен в одобрена КИТИ BG16FFPR003-2.001-0123 „Варна град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион“

Индикативна стойност: 6 100 000 лв.

Източник на финансиране: PPP 2021 – 2027, Приоритет 1

Група проекти 5.2.5.: Изграждане/ реновиране на уличното осветление

5.2.5.1. Изграждане на улично осветление в с. Тополи

Не е отчетен напредък

5.2.5.2. Реновиране на улично осветление на общински алеи в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“

Не е отчетен напредък

5.2.5.3. Улично осветление на Община Варна - обследване за ЕЕ и въвеждане на предписаните мерки

Отчетен напредък

Проект BGENERGY-2.001-0078-C01 „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ III м.р. и „Възраждане“ IV м.р. на Община Варна¹⁴⁹

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2021 - 2022

Кратко описание: Изпълнение на дейности за рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление

¹⁴⁹ <https://2020.eu.funds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=oCAi%2BPFEimL52ALxYqzu%2Fg%3D%3D&isHistoric=False>

и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в част от гр. Варна.

Обща стойност на проекта: 1 312 800,06 лв.

Източник на финансиране: ФМ на ЕИП, Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

Проект BG-RRP-4.028-0075 Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в ж.к. „Чайка“, район „Приморски“ на Община Варна

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2024-2025

Кратко описание: Изпълнение на дейности за рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление.

Обща стойност на проекта: 1 993 899,49 лв.

Източник на финансиране: НПВУ

През 2023 г. е одобрен за финансиране проект „Проект: Проектиране и основен ремонт/изграждане – инженеринг на улично осветление на територията на община Варна, включващо: 1. ул. „Ген. Колев“ – от бул. „Чаталджа“ до бул. „Владислав Варненчик“; 2. бул. „Владислав Варненчик“ – от бул. „Съборни“ до бул. „Ян Хуняди“; 3. бул. „Христо Смирненски“ – от бул. „Сливница“ до бул. „Владислав Варненчик“; 4. ул. „Георги Пеячевич“ – от бул. „Владислав Варненчик“ до бул. „Васил Левски“; 5. ул. „Акад. Андрей Сахаров“ – от бул. „Вл. Варненчик“ до бул. „Цар Освободител“; 6. бул. „Ян Хуняди“ – от бул. „Владислав Варненчик“ до бул. „Трети март“; 7. бул. „Република“ – от бул. „Владислав Варненчик“ до бул. „Трети март“; 8. бул. „Света Елена“ – от бул. „Трети март“ до бул. „Константин и Фружин“; 9. бул. „Трети март“ – от бул. „Ян Хуняди“ до бул. „Константин и Фружин“; 10. ул. „Царевец“ – от бул. „Васил Левски“ до бул. „Осми приморски полк“; 11. Пътен възел на летище Варна; 12. бул. „Осми приморски полк“ – от бул. „Христо Смирненски“ до бул. „Цар Борис III“; 13. Главен път I-9 – от пътен възел к.к. „Св. св. Константин и Елена“ до входа на к.к. „Златни пясъци“; 14. Аспарухов мост; 15. Междублоково пространство в карето между бул. „Цар Освободител“, бул. „Чаталджа“, ул. „Ген. Колев“, бул. „Осми приморски полк“; 16. Междублоково пространство

в карето между бул. „Чаталджа“, ул. „Ген. Колев“, ул. „Селиолу“, ул. „Илинден“ от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024г. Проектът е на стойност 5 000 000 лв. Предстои подписване на договор с МРРБ.

Група проекти 5.2.6.: Разширяване възможностите за паркиране

5.2.6.1. „Изграждане на подземен паркинг и покрит пазар в ж.к. „Чайка“

Не е отчетен напредък

5.2.6.2. Изграждане на паркинг на ул. „Девня“ и ул. „Христо Ботев“

Не е отчетен напредък

5.2.6.3. Изграждане на паркинг към Дворец на културата и спорта

Не е отчетен напредък

5.2.6.4. Зелена зона за кратковременно паркиране

Отчетен напредък

През 2023г. е разширен обхватът на Зона за платено улично паркиране - Зелена зона, община Варна. Извършен е основен ремонт и рехабилитация на 120 000 кв. м. пътна мрежа в обхвата на зоната, поставени са пътни знаци и информационни табели, положена хоризонтална маркировка. Обхватът на „зелената зона“ обхваща 7 подзони.

5.2.6.5. Устойчива градска логистика

Не е отчетен напредък

Група проекти 5.2.7. „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна“ - ЕТАП 1 и Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към междублокови пространства на територията на Община Варна“.

5.2.7.1. Обекти - район „Одесос“

5.2.7.1.1. Междублоково пространство, в обхвата на карето - ул. „Тодор Влайков“, ул. „Христо Македонски“, ул. „Константин Доганов“, ул. „Филип Тотю“

Отчетен напредък

5.2.7.2. Обекти - Район „Приморски“

5.2.7.2.1. Междублоково пространство в 17-ти м. р., заключено между бул. „Царевец“, бул. „Васил Левски“ и бул. „Осми приморски полк“

Отчетен напредък

Благоустрояване на пространството заключено между бул. „В. Левски“, бул. „Царевец“, ул. „Караагач“, ул. „Мир“, район Приморски, община Варна

През 2021г. е извършен основен ремонт на пътни връзки на бул. „Васил Левски“ при ул. „Царевец“ - улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. „В. Левски“

5.2.7.2.2.Д. Реконструкция на ул. „Мадара“, в участъка от ул. „Д-р Железкова“ до ул. „Явор“ и благоустрояване пространствата в карето между бул. „Царевец“ - ул. „Караагач“ - ул. „Мир“ - бул. „В. Левски“ - бул. „Осми приморски полк“

Отчетен напредък

Проектът е изпълняван 2021 – 2023 г.

5.2.7.2.3.Д. Благоустрояване на междублоково пространство заключено между бул. „Чаталджа“, ул. „Цар Асен“, ул. „Войнишка“ и ул. „Драва Чех“, по плана на 6-ти м.р., гр. Варна

Отчетен напредък

През 2023 г. е одобрен за финансиране проект „Благоустрояване на междублоково пространство заключено между бул. „Чаталджа“, ул. „Цар Асен“, ул. „Войнишка“ и ул. „Драва Чех“, по плана на 6-ти м.р., гр. Варна“ от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024г. Проектът е на стойност 1 119 800лв.

Предстои подписване на Договор с МРРБ

През 2023г. е изготвен инвестиционен проект за обект: Благоустрояване на междублоково пространство заключено между

бул. „Чаталджа“, ул. „Цар Асен“, ул. „Войнишка“ и ул. „Драва Чех“, по плана на 6-ти м.р., гр. Варна с финансиране от общинския бюджет

5.2.7.2.3.Д. Реконструкция и благоустрояване на ул. „Александър Стамболийски“ чрез обособяване на зони на отдих, подмяна на улично осветление, обновяване на ландшафта по пешеходната зона на улицата и предблоково пространство в ПИ с ид. № 10135.2562.182, граничещо с бул. „Княз Борис I“ по плана на 19-и и 20-и микрорайон, район „Приморски“, гр. Варна

Отчетен напредък

През 2023г. е одобрен за финансиране проект „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Александър Стамболийски“ чрез обособяване на зони на отдих, подмяна на улично осветление, обновяване на ландшафта по пешеходната зона на улицата и предблоково пространство в ПИ с ид. № 10135.2562.182, граничещо с бул. „Княз Борис I“ по плана на 19-и и 20-и микрорайон, район „Приморски“, гр. Варна“ от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024г. Проектът е на стойност 11 230 000лв.

С МРРБ е подписан Договор РД-02-30-575/01.04.2024

5.2.7.2.4.Д. Изготвяне на ТП за обект: Благоустрояване на междублоково пространство и прилежащата улична мрежа между бул. „Христо Смирненски“, улица западно от „Кемер дере“, бул. „Васил Левски“, ул. „Д-р Басанович“, ул. „Васил Ставрев“ по плана на 24-и м. р., район „Приморски“, гр. Варна

Отчетен напредък

През 2023г. е одобрен за финансиране проект „Изготвяне на ТП за обект: Благоустрояване на междублоково пространство и прилежащата улична мрежа между бул. „Христо Смирненски“, улица западно от „Кемер дере“, бул. „Васил Левски“, ул. „Д-р Басанович“, ул. „Васил Ставрев“ по плана на 24-и м. р., район „Приморски“, гр. Варна“ от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024г. Проектът е на стойност 280 000 лв.

С МРРБ е подписан Договор РД-02-30-559/01.04.2024

Проект „Благоустрояване на междублоково пространство и прилежащата улична мрежа между бул. „Христо Смирненски“, ул.

„Васил Ставрев“, ул. „Д-р Басанович“, бул. „Васил Левски“, ул. „Ген. Георги Попов“, по плана на 24-ти м. р., район Приморски, гр. Варна“ Проектът е включен в приоритизирания проект №ЗП24000013ВН/09.05.2024 г. „Варна – иновативен, образован, здравословен и съхранен град“ с водещ партньор: Община Варна. Проектът е на стойност 7 640 453,33 лв. Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1

5.2.7.2.5.Д. Изготвяне на ТП за обект: Благоустрояване на междублоково пространство и прилежащата улична мрежа между бул. „Христо Смирненски“, ул. „Роза“, бул. „Васил Левски“, ул. „Прилеп“ по плана на 25-и м. р., район „Приморски“, гр. Варна

Отчетен напредък

През 2023г. е одобрен за финансиране проект „Изготвяне на ТП за обект: Благоустрояване на междублоково пространство и прилежащата улична мрежа между бул. „Христо Смирненски“, ул. „Роза“, бул. „Васил Левски“, ул. „Прилеп“ по плана на 25-и м. р., район „Приморски“, гр. Варна“ от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г.

Проектът е на стойност 280 000 лв.

С МРРБ е подписан Договор РД-02-30-567/01.04.2024

5.2.7.2.6.Д. Изготвяне на ТП за обект: Благоустрояване на междублоково пространство и прилежащата улична мрежа между бул. „Христо Смирненски“, ул. „Подвис“, бул. „Васил Левски“, ул. „Роза“ по плана на 25-и м. р., район „Приморски“, гр. Варна

Отчетен напредък

През 2023г. е одобрен за финансиране проект „Изготвяне на ТП за обект: Благоустрояване на междублоково пространство и прилежащата улична мрежа между бул. „Христо Смирненски“, ул. „Подвис“, бул. „Васил Левски“, ул. „Роза“ по плана на 25-и м. р., район „Приморски“, гр. Варна“ от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г.

Проектът е на стойност 240 000 лв.

С МРРБ е подписан Договор РД-02-30-569/01.04.2024

5.2.7.3. Обекти - Район „Младост“

5.2.7.3.1. Благоустрояване в част от 15 м. р. - междублоково пространство заключено между ул. „Георги Пеячевич“, бул. „Вл. Варненчик“, бул. „Васил Левски“, ул. „Родина“

Отчетен напредък

5.2.7.3.2. Благоустрояване в ж. к. „Възраждане“ III м. р. - пространство заключено между ул. „Поп Димитър“, бул. „Цар Освободител“ и бул. „Трети март“

Отчетен напредък

5.2.7.3.3. Благоустрояване в ж. к. „Младост“ II м. р. територията заключена между бул. „Сливница“, бул. „Република“, ул. „Хан Севар“ и ул. „Вяра“

Отчетен напредък

5.2.7.3.4. Благоустрояване на междублокови пространства в ж.к. „Младост“ II м.р., включващо естетизация и модернизация на пространството, заключено между бул. „Република“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Вяра“ и ул. „Хан Севар“

Отчетен напредък

	5.2.7.3.5. Благоустрояване в ж. к. „Трошево“ - междублоково пространство заключено между ул. „Фантазия“, улицата северно от бл. 78, бул. „Хр. Смирненски“, ул. „Хан Кубрат“ и ул. „Добрин Василев“
Приключил	
	Обектът е въведен в експлоатация през 2022 г.

5.2.7.3.6.Д. Изготвяне на ТП за обект: Благоустрояване на междублоково пространство в обхвата на карето бул. „Владислав Варненчик“, ул. „Радост“, ул. „Милосърдие“, ул. „Йордан Йовков“, ул. „Хан Кубрат“, ул. „Фантазия“ по плана на район Младост, гр. Варна

Отчетен напредък

През 2023г. е одобрен за финансиране проект „Изготвяне на ТП за обект: Благоустрояване на междублоково пространство в обхвата на

карето бул. „Владислав Варненчик“, ул. „Радост“, ул. „Милосърдие“, ул. „Йордан Йовков“, ул. „Хан Кубрат“, ул. „Фантазия“ по плана на район Младост, гр. Варна“ от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г.

Проектът е на стойност 150 000 лв.

С МРРБ е подписан Договор РД-02-30-580/01.04.2024

5.2.7.3.7.Д. Изготвяне на ТП за обект: Благоустрояване на междублоково пространство и прилежащата улична мрежа между бул. „Сливница“, източно от бл. 20, северно от бл. 23, ул. „Тихомир“, ул. „Вярност“, ул. „Милосърдие“, ул. „Драгаш“, ул. „Радост“, западно от бл. 14 по плана на ж. к. „Трошево“, район „Младост“, гр. Варна

Отчетен напредък

През 2023г. е одобрен за финансиране проект „Изготвяне на ТП за обект: Благоустрояване на междублоково пространство и прилежащата улична мрежа между бул. „Сливница“, източно от бл. 20, северно от бл. 23, ул. „Тихомир“, ул. „Вярност“, ул. „Милосърдие“, ул. „Драгаш“, ул. „Радост“, западно от бл. 14 по плана на ж. к. „Трошево“, район „Младост“, гр. Варна“ от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г.

Проектът е на стойност 220 000 лв.

С МРРБ е подписан Договор РД-02-30-571/01.04.2024

5.2.7.3.8.Д. Проект „Благоустрояване на междублоково пространство и прилежащата улична мрежа между бул. „Цар Освободител“, ул. „Вяра“, ул. „Хан Севар“, ул. „Любчо Патронов“, улица на СУ „Неофит Бозвели“, улица западно от бл. 132, по плана на ж. к. „Младост“ II-ри м. р., гр. Варна“

Проектът е включен в приоритизирания проект №ЗП24000013ВН/09.05.2024 г. „Варна – иновативен, образован, здравословен и съхранен град“ с водещ партньор: Община Варна.

Проектът е на стойност 3 820 226,67лв.

Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1

5.2.7.4. Обекти - Район „Аспарухово“

5.2.7.4.1. Междублоково пространство заключено между ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, бул. „Мара Тасева“, ул. „Средец“ и ул. „Стара Загора“ по плана на 27-ми м. р.

Отчетен напредък

5.2.7.4.2. Междублоково пространство заключено между бул. „Народни будители“, ул. „Перник“, ул. „Детелин войвода“; ул. „Искър“ (подпорна стена); ул. „Чонгора“ (стълбички) по плана на 27-ми м. р.

Отчетен напредък

	5.2.7.4.3. Междублоково пространство на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ бл. 38, 40, 42 и спортно игрище в парцел с идентификатор ПИ 10135.5505.245 по плана 28-ми м. р.
	Приключил
	Обектът е въведен в експлоатация през 2022 г.

5.2.7.4.4.Д. Изготвяне на ТП за обект: Благоустрояване на междублоково пространство и прилежащата улична мрежа в район „Аспарухово“ между бул. „Първи май“, ул. „Георги Стаматов“, ул. „Нишава“, ул. „Моряшка“, ул. „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Варна

Отчетен напредък

През 2023г. е одобрен за финансиране проект „Изготвяне на ТП за обект: Благоустрояване на междублоково пространство и прилежащата улична мрежа в район „Аспарухово“ между бул. „Първи май“, ул. „Георги Стаматов“, ул. „Нишава“, ул. „Моряшка“, ул. „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Варна“ от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г.

Проектът е на стойност 110 000 лв.

С МРРБ е подписан Договор РД-02-30-563/01.04.2024

5.2.7.5. Обекти - Район „Вл. Варненчик“

5.2.7.5.1. Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик“, II-ри микрорайон, източна част включително ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“, гр. Варна – I етап

Отчетен напредък

5.2.7.5.2. Междублоково пространство затворено от ул. „Асен Разцветников“, бул. „Света Елена“, бул. „Константин и Фружин“ и ул. „Боян Илиев“

Отчетен напредък

5.2.7.5.3. Междублоково пространство затворено между бул. „Света Елена“, ул. „Георги Минков“, бул. „Трети март“ и бул. „Константин и Фружин“

Отчетен напредък

5.2.7.5.4.Д. Изготвяне на ТП за обект: Благоустройство на междублоково пространство и прилежащата улична мрежа в ж. к. „Владислав Варненчик“, 3-ти м.р., гр. Варна

Отчетен напредък

През 2023г. е одобрен за финансиране проект „Изготвяне на ТП за обект: Благоустройство на междублоково пространство и прилежащата улична мрежа в ж. к. „Владислав Варненчик“, 3-ти м.р., гр. Варна“ от Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024г. Проектът е на стойност 150 000 лв.

С МРРБ е подписан Договор РД-02-30-572/01.04.2024

5.2.7.6. II. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към междублокови пространства на територията на Община Варна“

Отчетен напредък

ул. „Г. С. Раковски“ от ул. „Проф. Державин“ до ул. „Пирин“
ул. „Стефан Караджа“ от бул. „Цар Освободител“ до площад „Екзарх Йосиф“

ул. „Поп Богомил“

ул. „Св. Климент“ от ул. „Сан Стефано“ до площад „Екзарх Йосиф“

ул. „Княз Ал. Батенберг“ от ул. „Архимандрит Филарет“ до бул. „Приморски“

ул. „Граф Игнатиев“

ул. „Д-р Пискулиев“ от ул. „Ангел Кънчев“ до бул. „Христо Ботев“

През 2023 г. е одобрен за финансиране проект „Основен ремонт на ул. „Д-р Пискулиев“ от ул. „Ангел Кънчев“ до бул. „Христо Ботев“ по плана на 10-и м. р., район Одесос, гр. Варна “ от Инвестиционната

програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г. Проектът е на стойност 1 337 200 лв. С МРРБ е подписан Договор РД-02-30-573/01.04.2024; Анекс РД-02-30-573(1)/22.07.2024"

ул. „Беласица“ от ул. „Кракра“ до ул. „Д-р Пискулюев“

ул. „Ивайло“ от ул. „Ангел Кънчев“ до ул. „Беласица“

ул. „Цар Иван Страцимир“ от ул. „Ангел Кънчев“ до ул. „Беласица“

ул. „Хан Маламир“ от ул. „Ангел Кънчев“ до ул. „Беласица“

ул. „Стара планина“ от ул. „Ангел Кънчев“ до ул. „Беласица“

ул. „Начо Начев“ от ул. „Ангел Кънчев“ до ул. „Беласица“

ул. „Никола Бацаров“ от ул. „Дрин“ до ул. „Беласица“

ул. „Велико Христов“ от ул. „Парижка комуна“ до бул. „Съборни“

ул. „Патриарх Евтимий“ от бул. „Владислав Варненчик“ до бул. „Сливница“

ул. „Петко Ю.Тодоров“ от ул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Отец Паисий“

ул. „Пенчо Славейков“ от бул. „Сливница“ до ул. „Отец Паисий“

ул. „Константин Величков“ от ул. „Яне Сандански“ до бул. „Сливница“

ул. „Васил Друмев“

ул. „Тодор Икономов“

ул. „Капитан Райчо“ в частта на 15 м. р.

ул. „Поп Харитон“ в частта от ул. „Самарско знаме“ до ул. „Злати Бръчков“

ул. „Под игото“ в частта на 15 м. р.

ул. „Никола Корчев“ в частта от ул. „Доброволци“ до ул. „Д-р Ив. Селимински“

ул. „Доброволци“ от ул. „Никола Корчев“ до ул. „Кап. Райчо“

ул. „Иван Боримечката“

ул. „Самарско знаме“ в частта от бул. „Вл.Варненчик“ до ул. „Кап.Райчо“

ул. „Блян“ от бул. „Трети март“ до ул. „Поп Димитър“

ул. „Цар Св. Тертер“

ул. „Цар Гаврил Радомир“, в частта, северно от бл.41

ул. „Найчо Цанов“

ул. „Искър“

ул. „Инж. Каракулаков“

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“

ул. „Злетово“

Група проекти 5.2.8.: „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна” - ЕТАП 2

5.2.8.1. Обекти - Район „Одесос”

5.2.8.1.1. Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. „Д-р Пискулюев”, ул. „Парижка комуна”, ул. „Кракра”, ул. „Дрин”, ул. „Г. Бенковски” и ул. „Хараламби Ангелов”

Отчетен напредък

5.2.8.1.2. Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. „Отец Паисий”, ул. „Оборище”, бул. „Сливница”, бул. „Владислав Варненчик”

Отчетен напредък

5.2.8.1.3. Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. „Отец Паисий”, бул. „Цар Освободител”, ул. „Пирин”, ул. „Македония”

Отчетен напредък

5.2.8.1.4. Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. „Хаджи Димитър”, ул. „Пирин”, бул. „Сливница”, ул. „Г. С. Раковски”

Отчетен напредък

5.2.8.1.5. Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. „Патриарх Евтимий”, ул. „Дунавски лебед”, ул. „Български орел”, бул. „Владислав Варненчик”

Отчетен напредък

5.2.8.2. Обекти - Район „Приморски”

5.2.8.2.1. Междублоково пространство в 23-ти м. р., заключено между бул. „Васил Левски”, ул. „Студентска”, бул. „Осми приморски полк” и ул. „Мир”

Отчетен напредък

	5.2.8.2.2. Експериментални блокове - бл. 37 - бл. 41, кв. „Изгрев”
	Приключил

	Обектът е въведен в експлоатация през 2023 г.
--	---

5.2.8.3. Обекти - Район „Младост“

	5.2.8.3.1. Благоустрояване на ж.к. „Възраждане“ I м.р., включващо естетизация и модернизация на пространствата между бул. „Янош Хуняди“, бл.1, южно от бл.2, източно от бл.3, ул. „Майка Тереза“, южно от бл.26, ул. „Ана Феликсова“, ул. „Петър Алипиев“, улицата западно от бл.17, локално платно на бул. „Трети март“ и бул. „Янош Хуняди“

Не е отчетен напредък

	5.2.8.3.2. Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Младост“ (ж.к. „Младост“ I м.р.) включващо естетизация и модернизация на пространството заключено между бул. „Сливница“, ул. „Васил Чекаларов“, ул. „Мечтание“, улицата западно от парк „Младост“, улицата между ОУ „А. Страшимиров“ и южно от бл.113, ул. „Васил Чекаларов“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Януш Хуняди“, южно от бл.101 и ул. „Атанас Стоев“ и бул. „Сливница“
--	--

Не е отчетен напредък

	5.2.8.3.3. Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Младост“ (ж.к. „Трошево“) включващо естетизация и модернизация на пространството заключено между ул. „Младежка“, бул. „Република“, бул. „Сливница“ и ул. „Тихомир“

Не е отчетен напредък

5.2.8.3.4. Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Младост“ (26 м.р.) включващо естетизация и модернизация на пространството заключено между ул. „Цанко Дюстабанов“, ул. „Дрян“, бул. „Васил Левски“ и бул. „Сливница“

Не е отчетен напредък

5.2.8.4. Обекти - Район „Вл. Варненчик“

5.2.8.4.1. Рехабилитация и благоустрояване зад бл.308

Не е отчетен напредък

5.2.8.4.2. Затворено пространство между бул. „Света Елена“, ул. „Асен Разцветников“, бул. „Трети март“ и ул. „Шести септември“

Не е отчетен напредък

5.2.8.4.3. Затворено пространство между бул. „Константин и Фружин“, алея пред бл.302 (от бул. „Трети март“ до ул. „Янко Мустаков“)

Не е отчетен напредък

5.2.8.4.4. Затворено пространство между бул. „Константин и Фружин“, алея пред бл.302

Не е отчетен напредък

	Не е отчетен напредък
	5.2.8.4.5. Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик“, II-ри микрорайон, включително ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“, гр. Варна – II етап, 2018 - 2021г.
	Приключил
	Обектът е въведен в експлоатация 2022 г.
	5.2.8.7. Изграждане на детски площадки /като част от интегриран проект за съответната територия/

5.2.8.7.1. Проектиране и изграждане на нови детски площадки в с. Тополи

Отчетен напредък

Проект „Кът за игра за деца до 3 години пред пункт за детска кухня в с. Тополи, общ. Варна“, финансиран от ПУДООС

5.2.8.7.2. Благоустрояване на детски площадки на територията на район „Младост“

Не е отчетен напредък

5.2.8.7.3. Рехабилитация на детски площадки в Район „Одесос“ - 79 броя

Отчетен напредък

Проект „Озеленяване и облагородяване на тревни площи разположени в ПИ 10135.1506.807 ул. „Александър Дякович“ №31, бл. 22, Район „Одесос“, гр. Варна, финансиран от ПУДООС

5.2.8.7.4.Д. Текущ ремонт на зона за отдих в с. Константиново

Отчетен напредък

Проект „Текущ ремонт на зона за отдих в с. Константиново - почистване на терен и изграждане на фитнес на открито и детска площадка за деца от 3 до 12г. в центъра на с. Константиново, ул. „Васил Левски“ №36 - ПИ 38354.501.685 - с. Константиново. финансиран от ПУДООС

VI. Напредък по изпълнението на Приоритет 6. Административен и регионален лидер

Мярка 6.1. Конкуренетоспособни административни услуги

Група проекти 6.1.1.: Повишаване устройствената готовност на общината за развитие на територията

6.1.1.1.A. Изработване на подробни устройствени планове, задания за проектиране и специализирани кадастрални карти за районните администрации и кметства на населените места

Не е отчетен напредък

6.1.1.2. Проектиране на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ „Районна администрация“ в поземлен имот Общинска собственост

Не е отчетен напредък

6.1.1.3. Разработване на План за устойчива градска мобилност

Отчетен напредък

Проект „Разработване на План за устойчива градска мобилност“ е включен в приоритизирания проект №ЗП24000021ВН/09.05.2024 г. „Подобряване на транспортната свързаност и градската мобилност във Варна“ с водещ партньор: Община Варна.

Проектът е на стойност 508333,33 лв.

Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1

6.1.1.4. Подготовка на инвестиционни проекти (обезпеченост с техническа документация)

Не е отчетен напредък

Група проекти 6.1.2.: Изграждане на нови административни сгради

6.1.2.1. Изграждане на административна сграда за Кметство с.Тополи

Не е отчетен напредък

6.1.2.2. Проектиране и изграждане административна сграда на район „Младост“

Не е отчетен напредък

Група проекти 6.1.3.: Цифрова трансформация на публичния сектор и предоставяне на електронни административни услуги на гражданите и бизнеса

6.1.3.1. Създаване на ГИС

Не е отчетен напредък

6.1.3.2. Изграждане, поддържане и предоставяне на електронни административни услуги

Отчетен напредък

През анализирания период Община Варна предоставя 3 нови електронни услуги:

През 2021г. започва да функционира Електронна система за прием на деца в общинските детски ясли (<https://newkg.uslugi.io/>) и Електронната система за прием в първи клас в общинските училища (<https://school.uslugi.io/>)

От 2022г. функционира и Електронна система за прием на деца в общинските детски градини и подготвителни групи на училищата (<https://dg.uslugi.io/>).

През анализирания период за поддържане и предоставяне на електронните услуги са закупувани материални активи за администрацията (закупувани материални активи за администрацията (компютри и хардуер, програмни продукти и лицензи за програмни продукти, надграждане/доработване на софтуер за „Прок център“, Варна и др.)¹⁵⁰

6.1.3.2.1.A. Интегрирана система за дигитални административни услуги в РДПБЗН-Варна.

Не е отчетен напредък

Група проекти 6.1.4.: Повишаване квалификацията и административния капацитет

¹⁵⁰ Източник: Отчети изпълнение на Капиталовата програма за 2021, 2022 и 2023 г.

6.1.4.1. Обучения за повишаване на професионални умения и компетенции на служителите

Не е отчетен напредък

Допълнени проекти, допринасящи за повишаване на административни капацитет

6.1.4.2.Д. Проект BG16RFOP001-8.006-0043-C02 „Подкрепа за Община Варна по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР¹⁵¹

Отчетен напредък

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2023 - 2024

Кратко описание: Изпълнението на проекта подпомага служителите на Община Варна да укрепят капацитета си за подготовката на проектни предложения по ПРР 2021-2027 г., концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) за програмен период 2021-2027 г, тяхното управление и/или оценка, както и изпълнението им.

Обща стойност на проекта: 32 784,00 лв. (100% БФП)

Източник на финансиране: ОПРР 2014-2020

6.1.4.3.Д. Проект BG05SFPR002-2.002-0080-C01 „Укрепване на общинския капацитета в Община Варна¹⁵²

Отчетен напредък

Бенефициент: Община Варна

Дата на сключване на договора/заповедта: 22.03.2023 г.

Период на изпълнение: 2024-2025

Кратко описание: Чрез материално и експертно обезпечаване на правомощията на Община Варна, свързани с изпълнение на Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за личната помощ (ЗЛП), ще бъде създаден фронт-офис, обособени работни места в петте районни администрации и в сградата на Община Варна за информирание, консултиране и насочване за ползване на социалните услуги. Извършване на текущ ремонт, обзавеждане и оборудване за създаване на функциониращ фронт-офис и обособяване на работни места в 5-те районни администрации

¹⁵¹ Източник: <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=o1AIPluZsheeSEanBtpYZw%3D%3D&isHistoric=False>

¹⁵² <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=P3uE88VC4hhzU0177XWdBA%3D%3D&isHistoric=False>

и в сградата на Община Варна. За създаване на фронт-офис ще бъде извършен текущ ремонт на общински помещения, част от 1-ви етаж на адрес: гр. Варна, ул. „Г. С. Раковски“ №62, съгласно АЧОС № 3744/22.03.2006г.

Обща стойност на проекта: 1 107 316,00 лв. (100% БФП)

Източник на финансиране: ПРЧР 2021 - 2027

6.1.4.4.Д. Проект BG16RFTA001-1.006-0027-C01 ОИЦ - Варна 2024-2029¹⁵³

Отчетен напредък

Бенефициент: Община Варна

През 2023г. Община Варна разработва и подава проекта за който към момента на изготвяне на МО има подписан АДБФП от 06.06.2024г. с финансираща организация - Администрация на Министерски съвет.

Период на изпълнение: 2024-2029

Кратко описание: Основната цел на проекта е да бъде осигурено ефективното функциониране на Областен информационен център – Варна за периода 2024 - 2029 г. ОИЦ подпомага и процеса по прилагане на интегрирания териториален подход в България, като служителите от ОИЦ – Варна участват в експертния състав на РСР на СИР в звената му за медиации (създаване на партньорства) и за публични консултации.

Обща стойност на проекта: 1 095 872,16 лв. (100% БФП)

Източник на финансиране: Програма „Техническа помощ“ 2021 - 2027

6.1.4.5.Д. BG06RDNP001-19.610-0104-C02 Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Аврен-Варна¹⁵⁴

Приключил

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2023 г.

Кратко описание: Дългосрочно развитие на целевата територия Аврен-Варна чрез формирането на устойчиво партньорство на местно равнище за разработване и прилагане на интегрирана Стратегия за ВОМР, насочена към удовлетворяване на потребности на местните представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор.

Обща стойност на проекта: 47 821,11 лв.

¹⁵³ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=9KxeBVyenKHVeAHcnbFaGQ%3D%3D&isHistoric=False>

¹⁵⁴ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=O3PTA%2FC68ia0wogNf50zPw%3D%3D&isHistoric=False>

Източник на финансиране: ПРСР 2014-2020, Процедура BG06RDNP001-19.610 Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

6.1.4.6.Д. BG14MFPR001-3.001-0007-C01 Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие на МИРГ Варна - Белослав - Аксаково¹⁵⁵

Отчетен напредък

Бенефициент МИРГ ВАРНА - БЕЛОСЛАВ - АКСАКОВО Сдружение

Период на изпълнение: 2024

Кратко описание: Подготвителни действия в подкрепа на разработването на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна – Белослав- Аксаково, която ще допринесе за развитието на местната общности, занимаваща се с рибарство, преработка на уловите и производство на аквакултури, като се насърчи икономическия растеж, социалното приобщаване, развитието на Синята икономика и Зелената икономика, подобряване на околната среда в рибарските територии, смекчаване на негативното влияние върху климата по линия на подхода BOMP.

Обща стойност на проекта: 20 703 лв.

Източник на финансиране: Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

6.1.4.7.Д. „Разработване на дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Варна 2021 – 2030г.“

Приключил

През 2022г. със собствени средства Община Варна възлага разработването на стратегическите документи.

6.1.4.8.Д. Партньорски проекти на Община Варна, допринасящи за повишаване на административния капацитет

Отчетен напредък

¹⁵⁵ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=7eb%2B3ml7omvMPTyUTQxhPg%3D%3D&isHistoric=False>

Проект „Европейски дигитални граждани“ (EUDIGIT)¹⁵⁶

Партньор: Община Варна

Период на изпълнение: 2020 - 2022

Кратко описание: Партньорски проект между организации от България, Румъния, Италия, Холандия, Германия. Водещ партньор: град Марсилия, Франция. Проект Европейски дигитални граждани цели да се намали дигиталното неравенство между европейските граждани, предвид техните умения, образование, възраст, местожителство и др. и вследствие на неравния достъп до технологии. Дейностите по проекта включват срещи, дискусии, обмяна на добри практики и семинари във всички градове-партньори на тема дигитална изолация, дигитални политики, дигитални технологии и младежи, дигитални технологии и възрастни, дигитални технологии и хора с увреждания, дигитализация в селски и градски райони

Бюджет за Община Варна: 17 640 евро

Източник на финансиране: Програма: “Европа за гражданите”

Проект „City After Dark“ (CAD) – „Нощни икономики на градовете“¹⁵⁷

Водеща организация: Община Брага (Португалия) – водеща организация,

Партньори: **Община Варна** (България), Генуа (Италия), Будва (Черна Гора), Талин (Естония), Париж (Франция), Пиреус (Гърция), Никозия (Кипър), Малага (Испания).

Период на изпълнение: 2023 - 2026

Проектът е насочен към икономиката и управлението на градовете нощно време – предизвикателство, включително за съживяване на местните икономики, като същевременно прави градовете по-безопасни, достъпни и по-привлекателни за всички.

Стойност на проекта за Община Варна: 139 090,60 , БФП 132 136,07 лв., съфинансиране 6 954,53 лв.

Източник на финансиране: Програма: Urbact IV 2021-2027 г.

Healthy Wave (проект „Въвеждане на здравословно хранене за всички“/“ Healthy Wave – Implementoring Healthy Meal For all“ 2023-1-NL01-KA220-SCH-000167295

¹⁵⁶ Източник: Община Варна

¹⁵⁷ <https://www.varna.bg/bg/2492>

Партньори: Община Варна

Период на изпълнение: 2024 - 2025

Стойност на проекта за Община Варна: 33 170 лв.

Източник на финансиране: програма „Еразъм +

Проект Revive & Repair: Empowering Skills for Sustainable Consumption"; „Съживяване и ремонт“: Овластяване на умения за устойчиво потребление“ - процес на оценка

Община Варна – партньор

Бюджет за Община Варна:

Индикативна стойност 429 989,22 лв.

Индикативна стойност на БФП 408 489,76 лв.

Индикативна стойност на съфинансиране/ФИ 21 499,46 лв.

Източник на финансиране: Програма Интеррег „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 г.

6.1.4.9.Д. Проект „ОИЦ - ВАРНА 2024-2029“

Отчетен напредък

Бенефициент: Община Варна

Период на изпълнение: 2024 - 2029

Кратко описание: Осигуряване на ефективното функциониране на Областен информационен център – Варна за периода 2024 - 2029 г. ОИЦ подпомага и процеса по прилагане на интегрирания териториален подход в България, като служителите от ОИЦ – Варна участват в експертния състав на РСР на СИР в звената му за медиации (създаване на партньорства) и за публични консултации.

Обща стойност на проекта: 1 095 872,16 лв.

Източник на финансиране: програма „Техническа помощ“, по Процедура BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“

6.1.4.10.Д. Проекти на гражданския сектор

Отчетен напредък

Проект „E-VOICE – Глас за Европа“¹⁵⁸

През периода 2023 – 2025г. се реализира партньорски проект между 7 европейски държави: Италия, Румъния, България, Хърватия, Испания, Белгия и Франция, включващ 9 институции. Това е проект за

¹⁵⁸ <https://www.ubbsla.org/project/project-e-voice/>

институции, които искат да изградят устойчиви общности в цяла Европа за ерата след пандемията.

E-Voice е проект, отразяващ въздействието на COVID-19 и е насочен към млади хора, организации на гражданското общество, образователни институции, местни власти и семейства. БФП е 134 640 евро, Финансиран: CERV-2021-CITIZENS-TOWN (Call for proposals for town-twinning and networks of towns)

Български партньор е Асоциация на Българските Черноморски общини.

CLAIRE – Местни власти за по-зелена Европа¹⁵⁹

През периода 2022 – 2024 се реализира партньорски проект между 7 институции от Италия, Испания, България, Румъния и Португалия. CLAIRE има за цел да насърчи по-добро познаване и разбиране на инструментите и възможностите, предлагани от Зелената сделка сред местните власти чрез прякото им участие в информационни събития. Освен това, проектът цели да даде глас на местните участници и да инициира диалог, обмен на опит и гледни точки относно въздействието на Зелената сделка на местно ниво. CLAIRE следва концепцията, че ако общините и местните власти са по-добре информирани и подготвени да разберат напълно трансформацията потенциал на прилагането на Зелената сделка на ЕС на местно ниво, тогава те могат да: подобрят качеството на административната функция, разработят политики, вдъхновени от Зелената сделка, приложат „по-екологични“ действия, да бъдат пример за местните общности, ангажират своите граждани. БФП е 174 290 евро, финансиран: CERV-2021-CITIZENS-TOWN (Call for proposals for town-twinning and networks of towns), Приоритет 1 – Европейска Зелена Сделка.

Български партньор е Асоциация на Българските Черноморски общини.

Проект „TALE: Поемете лидерството в следващите избори за Европейски парламент¹⁶⁰

През периода 2023 – 2024 се реализира партньорски проект между Европейска асоциация за местна демокрация, ALDA (координатор),

¹⁵⁹ <https://www.ubbsla.org/project/claire-cerv-2021-citizens-town/>

¹⁶⁰ <https://www.ubbsla.org/project/tale/>

ECoD NPO (подизпълнител), Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО), Association Leader France, Foster Europe Foundation for strong European Regions, Associacao Para O Desenvolvimento Da Participacao Cidada, Addociation for developing voluntary work Novo Mesto, Udruga za promicanje aktivnog gradanstva (ECHO)

Цел на проекта е да се разработят и приложат специално разработени комуникационни стратегии и дейности за достигане и ангажиране на по-голям брой възможни гласоподаватели и чрез процеси на участие те да бъдат активирани и овластени да играят активна роля и да гласуват на следващите избори за Европейски парламент, Роля на АБЧО: чрез своите общини-членки, Асоциацията включва училищата от България, от които да се подберат заинтересованите младежи, които преминават обучение за ценностите на ЕС.

В рамките на проекта ще бъде извършена Оценка на уязвимостта на 10 различни туристически места, обхващащи цялата гама от туристически дейности в участващите държави, сред които е град Варна, място с висок туристически интерес, крайбрежие на километри от Черно море и морски курорти. Бюджет: 160.142,62 EUR (80% съфинансиране), Финансиран: Паневропейски субсидии за ангажиране на гражданското общество – Европейски избори 2024 г (EP-COMM-SUBV-2022-PAN-EU-E)

Български партньор е Асоциация на Българските Черноморски общини.

Проект: Ангажиране на младежите в електронното управление¹⁶¹

Проект „Европейски дигитални номади (EDIN)“¹⁶²

Проект ProLIGHTmed: Съвременни решения за по-екологична оптимизация на обществено осветление в Евро-Средиземноморския басейн¹⁶³

Проект: FOSTER: Ориентирани към бъдещето решения за устойчива околна среда¹⁶⁴

¹⁶¹ <https://www.ubbsla.org/project/egov4youth-project/>

¹⁶² <https://www.ubbsla.org/project/edin/>

¹⁶³ <https://www.ubbsla.org/project/prolightmed-project/>

¹⁶⁴ <https://www.ubbsla.org/project/foster-cerv-project/>

Мярка 6.2. Новатор в интегрирани териториални инвестиции

Група проекти 6.2.1. Разширяване на съществуваща ЗПЗ в Зона с потенциал за икономическо развитие

Партньорски проекти в подкрепа на предприемачеството и развитие на икономически зони, обхващащи общините Варна, Аксаково, Белослав и Девня, в съответствие с ИТСП на СИР

Не е отчетен напредък

Група проекти 6.2.2. Развитие на иновационни бизнес зони и съпътстваща инфраструктура чрез подхода Четворна спирала

Партньорски проекти в подкрепа на развитие на иновационни бизнес зони и съпътстваща инфраструктура чрез прилагане на подхода Четворна спирала, вкл. в м. „Малка Чайка“

Не е отчетен напредък

Група проекти 6.2.3. Разработване и реализиране на интегрирани проекти за управление на отпадъците

Не е отчетен напредък

Група проекти 6.2.4. Превенция и управление на риска от наводнения и засушаване

6.2.4.1. Закупуване на система за управление на водни потоци

Отчетен напредък

През 2021 е изградена Система за ранно предупреждение и превенция на риска от наводнения чрез непрекъснат мониторинг на водите на територията на община Варна - I - ви етап, Община Варна

Група проекти 6.2.5.: Управление на бедствията

6.2.5.1. Ситуационен център за устойчиво управление при бедствени ситуации

Не е отчетен напредък

6.2.4.2.Д. Проекти за защита от пожари

Отчетен напредък

Проект BG06RDNP001-8.004-0013-C03 „Предотвратяване и ограничаване на разпространението на вредители и болести в териториалния обхват на Лесозащитна станция – гр.Варна“¹⁶⁵

Бенефициент: Лесозащитна станция – Варна

Период на изпълнение: 2020 - 2023

Кратко описание: Целта на проектното предложение е предотвратяване и ограничаване на разпространението на вредителите и болестите в териториалния обхват на ЛЗС –Варна (с обща площ от 1 109 734 ха). Обект на инвестицията е закупуване на лабораторно и друго специализирано оборудване, както и на средства и технологии за извършване на специализирани наблюдения за предотвратяване проявата на каламитет, епифитотия и контрол числеността на популациите на вредителите. Предвижда се закупуване на оборудване, което ще бъде разпределено в мобилна и стационарна лаборатория.

Обща стойност на проекта: 781 298 лв.

Източник на финансиране: ПРСР 2014-2020, Процедура BG06RDNP001-8.004 Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“.

6.2.5.3.Д. Укрепване на свлачища

Отчетен напредък

2021 - Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност „Свети Никола“, гр. Варна - I етап, Варна

6.2.5.4.Д. Екосистемни решения и проекти

Отчетен напредък

Проект Възстановяване на екосистемите чрез природо-съобразни решения за намаляване на хидро-метеорологичния риск, , проект GA-776866-RECONNECT на Асоциация за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и р. Дунав, финансиран от Програмата за научни изследвания ХОРИЗОНТ-2020 на Европейския съюз

Проект: BSB00001 IMPACT+ Подобряване на капацитета за спешно реагиране при природни и причинени от човека бедствия в малките

¹⁶⁵ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/260/Project/BasicData?contractId=CkMtEaH8xWGeAiNtHtQTZg%3D%3D&isHistoric=False>

населени места в Черноморския басейн на Асоциация на Българските Черноморски общини, финансиран от Програма Интеррег NEXT черноморски басейн 2021 – 2027; Програмен Приоритет: Чист и Зелен регион; Специфична цел RSO2.4: Промотиране на адаптирането към климатичните промени и превенция срещу рисковете от природни бедствия, устойчивост на базата на прилагане на подходи за управление на еко-системи

Група проекти 6.2.6. Подобряване състоянието на комуникационно-транспортната мрежа по линия на трудовата миграция и укрепване на градско-селските връзки

Подобряване на транспортната свързаност на територията в посока създаване на заетост и осигуряване на достъп на населението до работа, образование и други услуги с публичен характер. Разширяване и рехабилитация на околновръстен път на град Варна - изнасяне на цялото транзитно движение в посока Северно черноморие извън града

■ Не е отчетен напредък

Приложение 2. Напредък по изпълнението на Програмата за реализация на ПИРО на община Варна за периода 2021-2027 г.									
Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
1	2	3	4	5	6		7	8	9
Приоритет 1. Зелен град (включително реализация на цели, приоритети и проекти, включени в Инициативата Варна-Зелен град)									
Мярка 1.1. Опазване на природните ресурси									
Приоритет 1	Мярка 1.1.	Група проекти 1.1.1.: Намаляване загубите на питейна вода и подобряване на качеството ѝ чрез изграждане/реконструкция/ рехабилитация на водоснабдителна инфраструктура						2021-2027	
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.1.1. Проектиране/основен ремонт/ реконструкция/подмяна на улична канализация и водопроводи в Район „Одесос“	Реконструкция и подмяна на съществуващата улична канализация и водопровод по ул. „Капитан Райчо“ от ул. „Ангел Кънчев“ до ул. „Княз Черказки“. Основен ремонт и подмяна на същ. водопровод и канализация по ул. „Св. Климент“ от ул. „Сан Стефано“ до площад „Екзарх Йосиф“. Основен ремонт и подмяна на същ. водопровод и канализация по ул. „Д-р Пискулиев“ от ул. „Ангел Кънчев“ до бул. „Христо Ботев“. Почистване на водостока на ул. „Девня“ пред блок №32. За обекта няма проектна готовност.	3В3	880			2021-2027	Район "Одесос"
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.1.2. Водоснабдяване на в. з. „Лазур“, с. Константиново	Водоснабдяване на в. з. „Лазур“; Изграждане на съоръжение за водоснабдяване. Обектът има изготвен инвестиционен проект.	3В7	300	49	Общински бюджет	2022-2024	Кметство Константиново
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.1.3. Проектиране/изграждане/подмяна на водопроводна мрежа на територията на с. Тополи	Изграждане на водопровод по ул. „Лоза“. Подмяна на водопроводната мрежа на територията на кметство Тополи. За обекта няма проектна готовност.	3В1	2 000			2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.1.4. Проектиране/изграждане /подмяна на ВиК на територията на с. Звездица	Извършване на проучвания и проектиране за водоподаване в селищните образувания: „Под село“, „Летището“ и „Орехчето“, които съгласно ОУП са в регулация. Подмяна на ВиК инсталацията на населеното място с цел осигуряване на достатъчен дебит, намаляване загубите на вода и запазване на пътната настилка. За обекта няма проектна готовност.	3В8	2 000			2021-2027	Кметство Звездица
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.1.5. Подмяна на водопроводна мрежа на територията на к.к. „Св.Св. Константин и Елена“	Намаляване на загубите на питейна вода и повишаване ефективността на използване на този ограничен природен ресурс.	3В4				2021-2027	КК "Св. Св. Константин и Елена"
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.1.6.А. Изграждане на нова водопроводна мрежа и подмяна на съществуваща такава в с. Каменар	Проектът предвижда: проектиране и изграждане на водопровод по ул. „Мура“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Дъб“, ул. „Калина“, ул. „Липа“. Подмяна на водопроводната мрежа на територията на Кметство Каменар с цел осигуряване на достатъчен дебит и намаляване загубите на вода. За обекта няма проектна готовност.	3В8	2 000		Общински бюджет	2023-2027	Кметство Каменар
Приоритет 1	Мярка 1.1.	Група проекти 1.1.2.: Съхраняване качеството на водите чрез изграждане/ реконструкция на канализационни системи и изграждане на Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)						2021-2027	
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.2.1. Изграждане на 2-ри горно-поясен канализационен колектор от ул. „Кракра“ до ул. „Битоля“ в Район „Одесос“	Изграждане на 2-ри горно-поясен канализационен колектор от ул. „Кракра“ до ул. „Битоля“ включително. За обекта няма проектна готовност.	3В3	4 500			2021-2027	Район "Одесос"
Приоритет 1	Мярка 1.1.		Извеждане извън зоната за къпане на повърхностни дъждовни води от ул. „Колони“ и Шишкова гора. Изготвен инвестиционен проект.	3В3	50			2021-2027	КК Св. Св. Константин и Елена
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.2.2. Изграждане на битова канализация и ПС на с. Казашко	Изграждане на битова канализация и ПС. Изготвен инвестиционен проект.	3В2	3 000			2021-2027	Кметство Казашко
Приоритет 1	Мярка 1.1.		Изграждане на канализация и ПСОВ (земи по чл.19). Изготвен инвестиционен проект.	3В7, 3В8	2 000	185	Общински бюджет	2021-2027	Кметство Константиново
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.2.3. Изграждане на битова канализация и ПСОВ на с. Константиново	Възстановяване на отводнителен канал находящ се в ниската част на село Константиново, успоредно на ул. „Васил Левски“. Изготвен инвестиционен проект и РС.	3В8	1 500			2021-2027	Кметство Константиново
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.2.4. Ремонт/доизграждане на битова канализация и дъждовна канализация на с. Тополи	Доизграждане на битова канализация с. Тополи - ул. „Крайезерна“ 100. Ремонт и рехабилитация на дъждовната канализация, цялостна профилактика и изграждане на такава на ул. „Ал. Димитров“. За обекта няма проектна готовност.	3В1	500			2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.2.5. Изграждане на битова канализация и ПСОВ на с. Звездица	Изграждане на битова канализация и ПСОВ. Изготвен инвестиционен проект.	3В7, 3В8	5 000	148		2021-2027	Кметство Звездица
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.2.6. Завършване и въвеждане в експлоатация на канализация Чайка-Кабакум, к.к. „Слънчев ден“	Завършване и въвеждане в експлоатация на канализация Чайка-Кабакум.	3В4				2021-2027	КК "Св. Св. Константин и Елена"
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.2.7. Изграждане на гравитационна канализационна мрежа за дъждовна вода на територията на к.к. "Златни пясъци"	Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на канализационна система за дъждовни води на територията на к.к. "Златни пясъци". За обекта няма проектна готовност.	3В4, 3В6	25 800		ОПОС 2014-2022	2021-2027	КК "Златни пясъци"

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.2.8.А. Доизграждане на битова канализация - с.Каменар	Проектът е включен като Етап II: „Изграждане на довеждащ канализационен колектор от с. Каменар – клон №192“. За обекта няма проектна готовност от голям инфраструктурен проект: „Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор с. Каменар, агломерация Варна“, чиито Етап I: Изграждане на канализационна мрежа с. Каменар е в процес на изпълнение	388	5 000		общински бюджет	2023-2027	Кметство Каменар
		Допълнени проекти, допринасящи за постигане на групови проекти 1.1.2.							
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.2.9.Д. Ремонт на напорен тръбопровод φ 500 за отпадъчни води, находящ се на дъното на Варненското езеро							
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.2.10.Д. : BG16M1OP002-1.016-0009-C05 Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК- Варна" ООД	Проектът се изпълнява в две фази между двата програмни периода – фаза I с финансиране от ОПОС 2014-2020 г. и фаза II с финансиране от ПОС 2021-2027 г.			28 404	ОПОС 2014-2020	2020 - 2024	Община Варна
Приоритет 1	Мярка 1.1.	Група проекти 1.1.3.: Ефективно използване на минералните води в община Варна						2021-2027	
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.3.1. Обследване, проектиране, изграждане на инфраструктура за захранване с минерална вода на сгради с обществено предназначение (детски градини, училища, болници, адм. сгради и др.) с цел ефективно използване на геотермалните източници за осигуряване на отопление, охлаждане, резервно питейно-битово водоснабдяване, вкл. и чрез публично-частно партньорство.	Разработване на предпроектни проучвания за установяване на потенциала на геотермалните източници на територията на община Варна за отопление, охлаждане и водоснабдяване на сгради с обществено предназначение.	Цялата територия	200			2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 1	Мярка 1.1.		Изграждане на подходяща и целесъобразна инфраструктура, осигуряваща възможност за използване на минералните води, като източник за отопление и охлаждане на обществени сгради и сгради общинска собственост, включително и осигуряване на питейно-битово водоснабдяване. За обекта няма проектна готовност.	Цялата територия	7 000			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.3.2. Техническа инфраструктура - минерална вода сондажи и трасета /санитарне, поддръжка и изграждане на нови/	Санитарне, поддръжка и изграждане на техническа инфраструктура за минерални води.	Цялата територия				2021-2027	КК "Св. Св. Константин и Елена"
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.3.3. Център за стратегическо управление и развитие на хидроминералния ресурс на гр. Варна и прилежащите територии (партньорски проект)	Проучвания върху състава и биологичните ефекти на минералните води, които се очаква чрез получаване на нови данни да допринесат за разширяване на научното познание на природните ресурси от минерални води в района на гр. Варна, както и на механизмите на повлияване на техните ефекти върху човешкото здраве. Водите се използват за балнеолечебни, лечебно-питейни и битови нужди. За обекта няма проектна готовност.	Цялата територия	20 000			2021-2027	МУ-Варна
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.3.4.Д. 2021 - 2022 - Изграждане на "Буна" Минерален басейн - крило Юг Малък плаж в акваторията на Черно море при к.к."Св.св. Константин и Елена" от о.т.360 м до о.т. 360 к, община Варна				5 542	Републикански бюджет	2021 - 2022	Община Варна
Приоритет 1	Мярка 1.1.	Група проекти 1.1.4.: Подобряване управлението на отпадъците							
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.4.1. Разделно събиране и оползотворяване на биоизградими отпадъци чрез фамилно компостиране	Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, чрез компостиране, което ще допринесе за изпълнение на целите, заложи в националната нормативна уредба и в Националния план за управление на отпадъците, а именно за ограничаване на количеството депонирани отпадъци от общото количество отпадъци чрез въвеждане на системата за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване до получаване на краен продукт - компост. Проектната идея може да се реализира в партньорство с Общините Аксаково и Белослав. За обекта няма проектна готовност.	Цялата територия	5 000			2021-2027	Дирекция ЕООС
		Проект „Безвъзмездно предоставяне на компостери на домакинствата за разделно събиране на биоизградими отпадъци на територията на община Варна"	2024 - 2026 Подаден за финансиране от ПУДООС						
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.4.2. Изграждане на интегрирана система за управление на дейностите със смесени битови и биоизградими отпадъци, в това число и предварителни дейности преди оползотворяване за постигане на целите за рециклиране и намаляване на количеството депонирани отпадъци на територията на община Варна	Реализацията на проекта ще допринесе за намаляване на разходите за управление на отпадъците, намаляване и предотвратяване образуването на отпадъците и последващо оползотворяване чрез прилагане на принципите на кръговата икономика. Предвижда се проектът да се реализира на терен общинска собственост. За обекта няма проектна готовност.	Цялата територия	80 000			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.4.3. Проектиране и изграждане на инсталация за производство на пелети от растителни и дървесни отпадъци, както и биомаса	Намаляване на разходите за управление на отпадъците, намаляване и предотвратяване образуването на отпадъците чрез прилагане на принципите на кръговата икономика и стимулиране развитието на малки и средни предприятия чрез ПЧП при изпълнение на проекта, подпомагане на социално слаби лица и социални заведения. Предвижда се проектът да се реализира на терен общинска собственост. За обекта няма проектна готовност.	Цялата територия	4 500			2021-2027	Дирекция ЕООС

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.4.4. Изграждане на площадка за събиране и подготовка за повторна употреба на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, едрогабаритни и други видове отпадъци на територията на община Варна	Проектиране и изграждане върху терен общинска собственост на площадка за извършване на дейности по събиране, съхраняване, предварително третиране, в т.ч. подготовка за повторна употреба на ИУЕЕО или на компоненти от тях, обемни и др. видове отпадъци, образувани на територията на община Варна. Извършва се предпроектно проучване за местоположението на площадката.	Цялата територия	3 000			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.4.5. Екологосъобразно управление на биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене чрез изграждане на инсталация за преработването им	Интегрираната система за първично третиране и сепариране ще доведе до екологосъобразно обезвреждане на отпадъците, по-отговорно управление на природните ресурси и намаляване на количествата депонирани отпадъци. Крайната цел е да се допринесе за изпълнение на националното и Европейско законодателство в областта на управление на отпадъците. За обекта няма проектна готовност. <i>Предвижда се проекта да се реализира на терен на РСУО – регион Варна, община Аксаково.</i>	Цялата територия	10 000			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.4.6. Почистване на отходен канал на пречиствателна станция - Варна (с. Тополи,)	Почистване на отходния канал на Пречиствателна станция за отпадъчни води - Варна и общинските пътища и терени от строителни и битови отпадъци в ПИ 72709.163.150 с площ 49 8247 м2 и последващо залесяването на терена с горски видове. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ1	500			2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.4.7. Подмяна съоръжения и система сметосъбиране в к.к. "Св.Св.Константин и Елена"	Подмяна съоръжения и система за сметосъбиране на отпадъци на територията на курортния комплекс.	ЗВ4				2021-2027	КК "Св. Св. Константин и Елена"
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.4.8. Създаване на устойчив модел за разделно събиране на отпадъци	Изследване и анализ на практиките за събиране, третиране и оползотворяване на рециклируеми отпадъци. Изпълнение на съвместни дейности за разработване и представяне на препоръки и предложения за промени в политиката за широко управление на отпадъците между НПО, граждани, фирми и администрации. Реализацията на проекта ще създаде устойчив модел на местно ниво за прилагане на политиката за разделно събиране на отпадъци и прилагане на иновативни решения и пилотни проекти за разделно събиране. За обекта няма проектна готовност.	Цялата територия	318				
			Проект: Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON - BSB 1021	Цялата територия		185	Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020.	2021 - 2023	Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.4.9. Изграждане на единна автоматизирана система за наблюдение, удостоверяване и предотвратяване на замърсяване с отпадъци на територията на община Варна	Изграждане на автоматизирана система за постоянен мониторинг с цел превенция от замърсяване на вече почистени от нерегламентирано замърсени със смесени битови отпадъци терени на територията на община Варна. Предвижда се посредством видеонаблюдение да се регистрират нарушенията и нарушителите и в последствие същите да бъдат санкционирани. За обекта няма проектна готовност.	Цялата територия	1 800			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 1	Мярка 1.1.	Група проекти 1.1.5.: Укрепителни и защитни мерки и съоръжения						2021-2027	
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.5.1. Брегоукрепителни и брегозащитни съоръжения	Санирание на съществуващи и изграждане на нови брегоукрепителни и брегозащитни съоръжения.	ЗВ5				2021-2027	КК "Св. Св. Константин и Елена"
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.5.2. Цялостна укрепване на Буни и дамба по Алея 1	Изготвяне на проектна документация и реализация на предвидените в нея дейностите.	ЗВ5				2021-2027	КК "Св. Св. Константин и Елена"
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.5.3. Ремонт и укрепване на подхода към Алея 1 и плажа под р-т "Хоризонт"	Ремонти и укрепване на обектите.	ЗВ5				2021-2027	КК "Св. Св. Константин и Елена"
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.5.4. Цялостно укрепване на ската под историческото ядро на Морска градина и м-ст "Салтанат" /засегнати места/	Изготвяне на проектна документация и реализация на предвидените в нея дейности. Провеждане на отводнителни и укрепителни мероприятия под местност "Салтанат" и на отводнителни и укрепителни мероприятия под историческото ядро на Морската градина.	ЗВ5	12 000			2021-2027	КК "Св. Св. Константин и Елена"
Приоритет 1	Мярка 1.1.	1.1.5.5. Защита на речни брегове (дерета) срещу ерозия.	Изграждане на защита от ерозия на земна маса и свличане на кални маси при наводнения в северозападния склон на "Кокарджа дере", изграждане на охранителен канал в участъка от "Кемер дере" между бул. "Хр. Смирненски" и ул. "инж. Крум Петров" в местност "Сотира". За обекта няма проектна готовност.	ЗВ5	12 000			2021-2027	Дирекция УСКОР
Приоритет 1	Мярка 1.1	1.1.5.6. Опазване и ефективно използване на повърхностните води чрез реконструкция и рехабилитация на съществуващата отводнителна система и изграждане на нова, по трасетата на съществуващите дерета/охранителни канали (корекция на съществуващи дерета, за отвеждане на дъждовните води, както и за последващо използване за поливане на общински зелени площи)	Възстановяване на водопропускливостта на съществуващите дерета/охранителни канали, преминаващи през урбанизираната територия на община Варна. Извършено е предпроектно проучване на участъците в урбанизираните територии.	Цялата територия	22 100			2021-2027	Дирекция ЕООС
		КИТИ BG16FFPR003-2.001-0123	"Реконструкция на дере-приток на Шокърски канал на територията на Технически Университет - Варна". КИТИ BG16FFPR003-2.001-0123				Програма "Околна среда"	2024-2027	
	Мярка 1.2. Смякчаване на изменението на климата								

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 1	Мярка 1.2	Група проекти 1.2.1.: Подобряване на атмосферния въздух и декарбонизация на градската среда						2021-2027	
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.1.1. Проектиране и изграждане на информационна система с база данни за отчитане състоянието на компонентите и факторите на околната среда, за подобряване на екосистемите на територията на община Варна	Изграждане на общинската система, която да осигури база данни от информация, свързана с текущото състояние на компонентите и факторите на околната среда, включително и предприемане на съвременни мерки за контрол и регулиране, с цел предотвратяване на рисковете за околната среда и човешкото здраве. Bazата данни за състоянието на компонентите и факторите на околната среда ще даде възможност за анализ и правилно управление на процесите, свързани с опазването на околната среда. За обекта няма проектна готовност.	Цялата територия	500			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.1.2. Проучване, проектиране и изграждане на зони с ниски емисии, вкл. и изграждане на общински системи за управление, контрол и регулиране, на влизашите и преминаващи МПС в зоните с ниски емисии, система за наблюдение и контрол на влизане и преминаване на МПС.	Реализирането на проекта е насочено към основните проблеми, свързани с качеството на атмосферния въздух – азотните газове, генерирани от автомобилния транспорт чрез обособяване на зони с ниски емисии (ЗНЕ) на територията на община Варна. Въвеждането на ЗНЕ ще допринесе за ограничаване на движението на замърсяващи превозни средства и намаляване емисиите на основните показатели, характеризирани качеството на атмосферния въздух. Предвижда се проектната идея да се осъществи съвместно с Регионална здравна инспекция-Варна, регионалните структури на МВР и др. Първият етап от реализацията включва изготвяне на предпроектни проучвания за местоположението на зоните и състоянието на инфраструктурата и провеждане на консултации с регионалните заинтересовани администрации. За обекта няма проектна готовност.	Цялата територия	500			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.1.3. Подмяна на стари индивидуални и многофамилни неефективни отоплителни устройства в домакинствата, чрез въвеждане на енергоспестяващи домакински уреди, допринасящи за намаляване емисиите на парникови газове	Предвижда се проектът да се реализира в имоти-частна собственост чрез подмяна на стари неефективни стационарни индивидуални и многофамилни домакински уреди на твърдо гориво с друг вид енергоспестяващи отоплителни устройства, отговарящи на Директива 2009/125/ЕО. Резултатите са насочени към намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух, предотвратяване на нерегламентираното изгаряне на отпадъци в домакинствата, предотвратяване замърсяването на околната среда.	Цялата територия	8 500			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.1.4.А. Мониторинг, анализ на риска и мерки свързани с намаляване на ефекта от газовите емисии генерирани от корабоплаването и кораборемонта в крайбрежната зона и пристанище Варна- Запад.	Идеята е свързана с морския транспорт и обхваща прилежащата на община Варна част от Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България в Черно море и канала, между Варненския залив и пристанище Варна (Изток и Запад), разположени в Община Белослав и Община Девня. За целта е необходимо да се оборудва с необходимата техника за мониторинг в невралгични места в посочените зони и да се изгради инфраструктура в пристанищните райони за да бъдат постигнати заложените цели. Основните дейности са в следните направления (по-долу е представена и обобщена за това): Д1: Изграждане на система за мониторинг и екологичен контрол и оценка на риска за качеството на въздуха с цел изолиране и минимизиране на ефекта от концентрацията на CO2, SOx, NOx, PM10, PM2.5 от корабния трафик в частта от ИИЗ край Варна, стоящите край брега на котва кораби, плаването през канала до Пристанище Варна-Запад и кораборемонтната и корабостроителна дейност в индустриалната зона на града. Това включва изграждането на автоматизирана мрежа от сензори на невралгични места с акумулиране на данни и последваща обработка. Ще се търси реализация на подхода Citizen science (гражданска наука); Д2: Осъществяване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на работата в пристанище Варна и предоставяне на енергия от ВЕИ на корабите на кея; Д3: Икономически и технически анализ за въвеждане в експлоатация на хибридни фериботи за пътнически морски транспорт между пристанище Варна и кв. Аспарухово, както и до други помалки места по периферията на Варненското езеро; Д4: Изграждане на концепция, транспортни системи и пътища за реализирането им за изграждането на Варна като мултимодален център за морски транспорт на къси разстояния през Черно море, включващ магистралите А2- „Хемус“ и А5 - „Черно море“, железопътния коридор свързващ пристанище Солун, Александруполис, Бургас, Варна и Русе.	ЗВ 2, ЗВ3	2 500		Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“	2023-2027	Корабостроителен факултет, ТУ-Варна
Приоритет 1	Мярка 1.2	Група проекти 1.2.2.: Разширяване и доизграждане на паркови пространства - част от зелената система						2021-2027	
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.2.1. Създаване на зони за отдих - изграждане на зелени пояси, паркови пространства, рекреационни зони около водоизточници и др. за възстановяване на съществуващите екосистеми и осигуряване на равнопоставен достъп	Изграждане на няколко нови зони за отдих /рекреация/ на терени около водоизточници, удовлетворяващи нуждите на населението с цел подобряване на жизнения стандарт и повишаване здравния статус на населението, както и за създаване на предпоставки за развитие на рекреационен туризъм. За обекта няма проектна готовност.	Цялата територия	1 000			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.2.2. Изграждане на дървесни конструкции в зоните за рекреация около водоизточниците, разположени на територията на община Варна	Облагородяване на рекреационните зони и създаване на условия за пълноценен отдих и почивка в зоните около водоизточниците за питейно-битово ползване на територията на общината. Реализацията на проекта ще допринесе за ефективно използване на водните ресурси, облагородяване и естетизация на зоните около водоизточниците. За обекта няма проектна готовност.	Цялата територия	550			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.2.3. Изграждане на парк "Аспарухово" в Район "Аспарухово"	Изграждане на парк "Аспарухово". Изготвени идейна концепция и бизнес план.	ЗВ3	10 000			2021-2027	Район "Аспарухово"

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
			2022 - Проектиране "УПИ I - за рибарско селище, кв. 4, УПИ II - за рибен ресторант, кв. 4 и УПИ III - за информационен център, кв. 4", част от технически проект за изграждане на "Аспарухов парк". Варна			3			
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.2.4. Изграждане на парк в „Боклук тарла“ в Район "Вл. Варненчик"	Изграждане на парк в „Боклук тарла“, СЕВЕР (5531м2), ПИ 10135.4021.71; ПРЗ №4672-8/протокол 50/24.01.2007 ОБС-Варна. За обекта няма проектна готовност.	3В6	1 200			2021-2027	Район "Вл. Варненчик"
Приоритет 1	Мярка 1.2		Изграждане на алея, тротоарно пространство и кът за отдих (бивш "Битов комбинат", УПИ I „битов комбинат и търговия“, кв.12, Ім.р., ПРЗ Г-27/02.04.2002). За обекта няма проектна готовност.	3В6	74			2021-2027	Район "Вл. Варненчик"
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.2.5. Изграждане на парк "Младост" в Район "Младост"	Проектиране и изграждане на парк "Младост" (територията заключена между бул."Сливница", ул."Васил Чекаларов" и бул."Цар Освободител"). Изготвен идеен проект.	3В6	1 500			2021-2027	Район "Младост"
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.2.6. Проектиране, рехабилитация и облагородяване на централен парк в село Тополи	Проектиране, рехабилитация и облагородяване на централен парк от 25 дка., включващ централна част с пилони, алея на родовата памет, кътове за отдих, детски площадки, ремонт на съществуващо спортно игрище, укрепване на ската и терасиране в района на чешмите, ремонт на параклис, хладилник и 3 броя чешми, ремонт и изграждане на алеи и осветление, изграждане на кучешка площадка, изграждане на амфитеатрална сцена с възможност за водни спектакли и естествен декор, прочистване на опасните тополи и замяната им с чинари, обособяване на паркинг, арка за сватбени церемонии и места за пикник. За обекта няма проектна готовност.	3В1	500			2021-2027	Кметство Тополи
			Изграждане на алея и парково осветление и облагородяване на парк на ул. "Матей Стоянов" в ПИ 72709.501.943 и ул. "Тодор Ил. Дочев" в ПИ 72709.501.1051, изграждане на пешеходен мост през дерето, общинска собственост. За обекта няма проектна готовност.	3В1	200			2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.2.7.1.А. Изработване проект за озеленяване и изграждане около църковен православен храм „Св. Параскева“ в с. Каменар с цел подобряване на екологичните условия за хората. За обекта няма проектна готовност.	1.2.2.7.1.А. Изработване проект за озеленяване и изграждане около църковен православен храм „Св. Параскева“ в с. Каменар с цел подобряване на екологичните условия за хората. За обекта няма проектна готовност.	3В8	100			2023-2027	Кметство Каменар
		1.2.2.7.2.А. Благоустройство на паркови и открити пространства в с. Каменар	1.2.2.7.2.А. Проектиране и изграждане на 2 бр. детски площадки – ул. „Хан Кардам“ и ул. „Ясен“, с. Каменар с цел осигуряване на площадки за игра, занимание и отдих за децата от 1г.-12г. Възраст. За обекта няма проектна готовност.	3В8	1 000			2023-2027	Кметство Каменар
			1.2.2.7.3.А. Ремонт на съществуващи спортни игрища на ул. „Бреза“ и ул. „Хан Кардам“, с. Каменар. За обекта няма проектна готовност.	3В8	40			2023-2027	Кметство Каменар
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.2.10.Д. Проект: Еко парк Звездица				10	ПУДООС	2021	Кметство Звездица
Приоритет 1	Мярка 1.2	Измерение „Енергийна ефективност“							
Приоритет 1	Мярка 1.2	Група проекти 1.2.3.: Група проекти за енергийна ефективност на сгради общинска собственост /административни, образователни, здравни, спортни и др./							
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.1. Група проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административни общински сгради							
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.1.1. Въвеждане на мерки за ЕЕ на Административна сграда на Община Варна	Извършване на обследване за енергийна ефективност. Въвеждане на предписаните мерки за енергийна ефективност.	3В3	9 000			2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.1.2. Въвеждане на мерки за ЕЕ на Административна сграда-кметство на Район "Владислав Варненчик"	Проект BG-RRP-4.020-0279-C01 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на Район „Владислав Варненчик“ – гр. Варна". Бенефициент Община Варна	3В6	8 000	9	общински бюджет, НПВУ	2024-2026	Община Варна, Район "Вл. Варненчик"
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.1.3. Въвеждане на мерки за ЕЕ и обновяване на административната сграда на Район "Приморски"	Прилагане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на административната сграда.	3В3	1 000			2021-2027	Район "Приморски"
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.2. Група проекти за енергийна ефективност на сгради общинска собственост за култура и спорт							
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.2.1. Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ "Петко Рачев Славейков-1928" в район "Вл. Варненчик"	Реализация на Проект BG16RFOP001-1.002-0009-C02 "Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ "Петко Рачев Славейков 1928"	3В6	767	1212	ОПРР 2014-2021	2021 - 2024	Община Варна
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.2.2. Въвеждане на мерки за ЕЕ на СК "Локомотив"	Проект BG-RRP-4.020-0173-C01 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради на Спортен комплекс "Локомотив" – гр. Варна"	3В6	2 500		НПВУ	2024 - 2026	Община Варна, ОП "Спорт Варна"
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.2.4. Въвеждане на мерки за ЕЕ на Гребна база „Сия Нейкова“	Проектиране, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт за основен ремонт на Гребна база "Сия Нейкова"	3В2	30			2021-2027	ОП "Спорт Варна"
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.2.5.А. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Народно читалище „Христо Ботев 1928“ – гр.Варна	Проект BG-RRP-4.020-0224-C01 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на НЧ „Христо Ботев 1928“ - гр. Варна	3В3	3 000		НПВУ	2024 - 2026	Община Варна, НЧ „Христо Ботев 1928“, гр. Варна
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.3. Група проекти за енергийна ефективност на сгради общинска собственост за здравеопазване и социални услуги							
		А. ДЕТСКИ ЯСЛИ							

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.3.1. Въвеждане на мерки за ЕЕ/изграждане на пристройка/изграждане на площадки за игра на Детска ясла №2 „Моряче“ с местонахождение в гр. Варна, ул. „Рупи“ №2, имот с идент. № 10135.2562.163	Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност и Техническия паспорт, изграждане на площадки за игра на открито и спорт (за всички яслени групи), изграждане на пристройка за две нови яслени групи за около 50 деца. За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ.	3В3	3 209			2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.3.2. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт на Детска ясла №3 „Зайо Байо“ с местонахождение: гр. Варна, ул. „Никола Кънев“ №28, в имот с идент. № 10135.1503.663	Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност и Техническия паспорт. За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ.	3В3	1 700			2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
			Д. През 2021 - основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в Детска ясла № 3 "Зайо Байо", гр.Варна			191	Републикански бюджет		
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.3.3. Изграждане на пристройка на Детска Ясла №5 „Чуден свят“, с местонахождение: гр. Варна, ул. „Димитър Полянов“ №5, сграда с идент. № 10135.3515.771.1	Изграждане на пристройка за две нови яслени групи за около 50 деца. За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ, издадено разрешение за строеж за изграждане на пристройката .	3В3	722			2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
			2021 - Основен ремонт на Детска ясла № 5 "Чуден свят", мерки за подобряване на енергийната ефективност 16 м. р., ул. "Д. Полянов" № 3, гр.Варна			794	Републикански бюджет	2019-2021	
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.3.4. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт на Детска Ясла №8 "Щурче" с местонахождение: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ №28, в имот с идент. № 10135.2554.10	Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност и Техническия паспорт. За обекта има изготвени технически паспорт, Доклад от обследване за ЕЕ, Архитектурно заснемане.	3В6	1 700		Общински бюджет	2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
			Инвестиционен проект за Основен ремонт на ДЯ № 8 "Щурче", въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност и изграждане на пристройки с асансьор, находяща се в УПИ "детска ясла", кв.17 по плана на 24-ти м.р. на гр. Варна, с имотен идентификатор 10135.2554.103 и административен адрес ул. "Евлоги Георгиев" 26/28, гр. Варна			73	Общински бюджет	2023	
			„Основен ремонт на Детска ясла №8 "Щурче", въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност и изграждане на пристройка с асансьор”						
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.3.5. Въвеждане на мерки за ЕЕ на Детска Ясла №9 „Детелина“ с местонахождение: гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. „Средец“ №12, в имот с идент. № 10135.5502.158	Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност и Техническия паспорт. За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ.	3В7	1 700			2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.3.6. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт на Детска Ясла №13 „Русалка“ с местонахождение: гр. Варна, ж.к. "Младост", ул. „Любчо Патронов“ №1, в имот с идент. № 10135.3512.167	Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност и Техническия паспорт. За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ.	3В6	2 000			2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.3.7. Изграждане на площадки за игра в Детска ясла №4 "Приказен свят", с местонахождение: гр. Варна, бул. "Чаталджа" №111, в имот с идентификатор №10135.2557.19	Изграждане на площадки за игра на открито и спорт (за всички яслени групи). За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад от обследване за енергийна ефективност.	3В3	205			2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
		Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 1.2.3.3. Група проекти за енергийна ефективност на сгради общинска							
			Основен ремонт на ДЯ № 7 "Роза", мерки за подобряване на енергийната ефективност и изграждане на пристройка с асансьор, находяща се в УПИ I - "за детска ясла", кв. 14, 25 м.р., гр. Варна (10135.2553.81) с административен адрес ул. "Роза" 34, гр.Варна			2 136	Републикански бюджет	2020 - 2022	Община Варна
			Подобряване на МТБ на детските ясли:			208	Общински и републикански бюджет	2021 - 2023	Община Варна
			Инвестиции в ОП "Комплекс за детско хранене"			156	Общински и републикански бюджет	2021 - 2023	Община Варна
			Б. ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ (ДКЦ)					2021-2027	
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.3.8. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в ДКЦ 2 „Света Клементина“, гр. Варна, бул. „Съборни“ № 40, сграда с идент. №10135.1503.567	Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност и Техническия паспорт, закупуване на медицинска апаратура. За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ.	3В3	2 361	400	Собствени средства на лечебното заведение	2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.3.9. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в ДКЦ 3 „Свети Иван Рилски“ гр. Варна, ул. „Народни будители“ № 5, кв. „Аспарухово“	Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност и в предписанията на РЗИ-Варна за ремонт на сградата, доставка на медицинска апаратура. За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ.	3В7	2 150	94	Общински бюджет и собствени средства на лечебното заведение	2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.3.10. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в ДКЦ 3- гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“ 408, бул. „Константин и Фружин“, сграда с идент. №10135.4502.168	Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност и Техническия паспорт, доставка на медицинска апаратура, газифициране на сградата. Изготвени Технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ.	3В6	2 600	178	Собствени средства на лечебното заведение	2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.3.11. Въвеждане на мерки за ЕЕ/доставка на апаратура в ДКЦ 4, гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 100, сграда с идент. №10135.2557.97	1.2.3.3.11.1. Реализация на мерките за енергийна ефективност на сградата, доставка на медицинска апаратура, газифициране на сградата на ДКЦ 4 Варна ЕООД бул. Цар Освободител № 100, застроена площ 1129 кв.м. РЗП – 5645 кв. м., отопляема част 4290 кв. м. Съвместно ползвана на сградата със СБАЛОЗ Д-р Марко Антонов Марков-Варна ЕООД	ЗВ3	1 584	186		2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
			1.2.3.3.11.2.А. Закупуване на оборудване за енергоефективна отоплителна инсталация и внедряването й. Проектна готовност: В момента се извършва ново енергийно обследване. Подготвят се документи за проектиране и на енергоефективна отоплителна инсталация и внедряването й.	ЗВ3	1 000			2023-2027	ДКЦ 4 Варна ЕООД
			1.2.3.3.11.3.А. Изграждане на фотоволтаична електрическа централа. Проектна готовност: В момента се извършва ново енергийно обследване. Подготвят се документи за проектиране и присъединяване на фотоволтаичната инсталация 170 kW	ЗВ3	350	8		2023-2027	ДКЦ 4 Варна ЕООД
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.3.12. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в ДКЦ 5 „Света Екатерина“ гр. Варна, ул. „Сава“ № 2, кв. „Хр. Ботев“, сграда с идент. №10135.51.150	Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност, доставка на медицинска апаратура и изграждане на външен асансьор. За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ. Проект „Изграждане на външен асансьор и рампа до съществуваща сграда на ДКЦ - V „Св. Екатерина“ ЕООД, за осигуряване на достъп на хора с намалена подвижност до всички нива на сграда находяща се в находящ се в УПИ II-поликлиника, /с идентификатор 10135.51.150/, кв. 209, по плана на 12-ти м.р., ул. „Сава“, гр. Варна (ЗП24000024ВН/09.05.2024) на ДКЦ 5 „Света Екатерина“, гр. Варна е включен в резервния списък с проектни идеи при подбор на проектни идеи за градско развитие по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027. Проектът е на стойност 7 450 000 лв. Източник на финансиране: ПРР 2021-2027. Приоритет 1	ЗВ3	2 500	184	Собствени средства на лечебното заведение, Общински бюджет	2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.3.13. Ремонт на ДКЦ „Чайка“(основна сграда), гр. Варна, ул. „Никола Й. Вапцаров“ № 2	Ремонт на сградния фонд и инфраструктурата. Изготвени Технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ.	ЗВ3	160	1 743	РФГР АД/ Банка ДСК-кредит, общински бюджет	2021-2023	Дирекция "Здравеопазване"
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.3.14. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт на Дентален център 1 - Варна, гр. Варна, бул. "Съборни" №24 (Стоматологията)	Извършване на ремонтни дейности на сградата на лечебното заведение, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и подмяна на асансьор. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	321			2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
		В. БОЛНИЦИ						2021-2027	
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.3.15. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в Специализирана Болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Д. Стаматов“ гр. Варна, ул. „Цар Освободител“ № 150 , сграда с идент. №10135.2556.324	Проектна готовност: Реализация на мерките, предписани в Доклад от обследване за енергийна ефективност и Технически паспорт, доставка на медицинска апаратура. За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ. Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ за изграждане на фотоволтаична централа. Получени са оферти за ендоскопска апаратура за лапароскопска и оперативна хистероскопска гинекология. Технически паспорт на сградата, Доклади за енергийно обследване и сертификат валиден до 18.10.2023г. Необходимо е актуализация на енергийния сертификат, обследване на обекта и изготвяне на семи, чертежи и обяснителни записки за рехабилитация на електрическа, отоплителна и водоснабдителна системи. Проектиране на евакуационна стълба. Оферта за реновиране на вътрешната работна среда на ниско тяло.	ЗВ6	8 964			2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.3.16. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/престрояване/ надстрояване/доставка на апаратура в Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко А. Марков“, База 1 - в сградата на ДКЦ 4, гр. Варна, бул. "Цар Освободител" №100; База 2 - стационар, гр.Варна, кв. Аспарухово, м-ст "Вилите", сграда с идент. №10135.5506.361.13	1.2.3.3.16.1. Реновация и преустройство на сградите на лечебното заведение, с изграждане на надстройка и пристройка, прилагане на мерките, предписани в Технически паспорт и доставка на медицинска апаратура. За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ.	ЗВ3, ЗВ7	13 000	2 346	Собствени средства на лечебното заведение, Общински бюджет	2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
			1.2.3.3.16.2.А. Подобряване на възможностите за диагностика и стадиране на онкологично болни пациенти на СБАЛОЗ „Д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД". Отделението по образна диагностика се намира в стационара на лечебното заведение в кв. Аспарухово, м-ст Вилите в сграда, собственост на СБАЛОЗ.Реализацията на проекта включва закупуване и въвеждане в експлоатация на следната медицинска апаратура: нов компютърен томограф; дигитален мамограф; ядрено-магнитен резонанс.	ЗВ7	3 500			2023-2027	СБАЛОЗ "Д-р М.А.Марков – Варна" ЕООД
			Проект „Подобряване на възможностите на СБАЛОЗ „Д-р Марко Антонов Марков Варна“ ЕООД за диагностика и стадиране на онкологично болни пациенти“ Проектът е включен в приоритизирания проект №ЗП24000013ВН/09.05.2024 г. „Варна – иновативен, образован, здравословен и съхранен град“ с водещ партньор: Община Варна. Проектът е на стойност 5 083 333,33 лв. Източник на финансиране: ПРР 2021-2027. Приоритет 1						
			1.2.3.3.16.3.А. Разширяване, обновяване и модернизация на отделението по лучетерапия при СБАЛОЗ"Д-р М.А.Марков – Варна" ЕООД. Реализацията на проекта включва: Технологично надграждане /ългрейд/ на наличния мултимодален линеен ускорител /ММЛУ/; Закупуване на апарати за повърхностна и дълбока рентгенова терапия за лечение на първични доказани туморни кожни лезии; Закупуването на втори линеен ускорител; Преди закупуването на ускорителя е необходимо изграждане на нов бункер, в който да бъде монтиран. Няма проектна готовност. Предвидено е извършване на инженерингови и проектантски дейности по определяне на параметри за линеен проект	ЗВ3	11 000			2023-2027	СБАЛОЗ "Д-р М.А.Марков – Варна" ЕООД

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.3.17. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна, гр. Варна, ул. „Мануш войвода“ №11а; Пневмо-фтизиатрично отделение, с местонахождение с. Звездица, м-ст "Амонал"; Пречиствателна станция, с местонахождение м-ст "Звездица, КП Варна-Езерово	Извършване на основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, доставка на нова медицинска апаратура. Изграждане на нова ПСОВ. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3, ЗВ7	2 000			2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.3.18. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна, гр. Варна, ул. „Дойран“ №15, сграда с идент. №10135.2556.312	Извършване на основен ремонт и реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност, доставка на медицинска апаратура. За обекта им изготвен Доклад от обследване за ЕЕ.	ЗВ3	13 000			2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.3.19. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в Многопрофилна болница за активно лечение "Света Анна" - Варна, гр. Варна, бул. "Цар Освободител" №100	Ремонт на сградата, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и доставка на медицинска апаратура. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	2 000	2 877	Общински бюджет	2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
		Г. СОЦИАЛНИ ОБЕКТИ						2021-2027	
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.3.20. Въвеждане на мерки за ЕЕ на сградата на ЦСП „Вл. Варненчик“ (ж.к. „Владислав Варненчик“ до бл.20)	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	50			2021-2027	Дирекция "Превенции"
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.3.21. Ремонт на сградата на Дом за стари хора „Гергана“, гр. Варна, Бул. „Княз Борис І“ №364	Изготвяне на технически проекти и извършване на ремонтни дейности	ЗВ4	5 500	168	Общински и републикански бюджет	2021-2023	Дирекция СД
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.3.22. Ремонт на сградата на Център за обществена подкрепа, гр.Варна, ул. „Г.С.Раковски“ №62	Ремонт на сградата. За обекта има изготвен технически паспорт.	ЗВ3	500	33	Общински бюджет	2021-2027	Дирекция СД
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.3.23. Ремонт на сградата на Център за социални услуги, гр. Варна, ул. „Кавала“ №1А	Ремонт на сградата. За обекта има изготвен технически паспорт.	ЗВ3	500			2021-2027	Дирекция СД
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.3.3.24.Д. „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Дневен център за деца и младежи с увреждания „Св. Йоан Златоуст“ в гр. Варна“	Проектът е включен в приоритизирания проект №ЗП24000013ВН/09.05.2024 г. „Варна – иновативен, образован, здравословен и съхранен град“ с водещ партньор: Община Варна. Индикативна стойност: 1 858 580,89 лв., БФП: 497 117,02 лв., стойност на съфинансиране от Община Варна: 1 361 463,87 лв. Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1. Има издадено Разрешение за строеж №192/18.12.2023 г. от Главен архитект на Община Варна						
Приоритет 1	Мярка 1.2	Група проекти 1.2.4.: Изпълнение на СМР за сгради общинска собственост /административни, образователни, здравни, спортни и др./	Изпълнение на проекти за използване на енергията от ВЕИ и биогорива в сгради общинска собственост	Цялата територия	2 000		Програма "Развитие на регионите" 2021-2027г., НПВУ, Общински бюджет, Държавен бюджет, ФИ	2021-2027	
Приоритет 1	Мярка 1.2	Група проекти 1.2.5.: Енергийна ефективност на жилищни сгради (еднофамилни и многофамилни)	Извършване на обследване за енергийна ефективност. Въвеждане на предписаните мерки за енергийна ефективност/ Въвеждане на мерки за използването на ВЕИ в ЕДНОФАМИЛНИ И МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ	Цялата територия	50 000		Програма "Развитие на регионите" 2021-2027г., НПВУ, Общински бюджет, Държавен бюджет, ФИ	2021-2027	Сдружения на собственици
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.5.1.Д. Проект BG16RFOP001-1.002-0007-C02 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“				1 248	ОПРР 2014-2020	2020 - 2023	
		През 2023г. Община Варна подпомага финансово 87 Сдружения на собственици за изготвяне на технически паспорти и енергийно обследване.				3 958	общински бюджет	2023	Община Варна
Приоритет 1	Мярка 1.2	Група проекти 1.2.6.: Енергийна ефективност на сгради (публична собственост, стопанисвани от административни структури, различни от общината)					Програма "Развитие на регионите" 2021-2027г., НПВУ	2021-2027	
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.6.1. Въвеждане на мерки за ЕЕ и ремонт на сгради на Районен съд - Варна	Топлоизолация и обновяване на административната сграда, ползвана от Районен съд - Варна, с местонахождение гр. Варна, бул. Владислав Варненчик №57. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	752			2021-2027	Районен съд-Варна
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.6.1. Въвеждане на мерки за ЕЕ и ремонт на сгради на Районен съд - Варна	Топлоизолация и обновяване на сградата ползвана от Държавен съдебен изпълнител при РС - Варна, с местонахождение гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" №63. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	248			2021-2027	Районен съд-Варна
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.6.2. Въвеждане на мерки за ЕЕ и ремонт на Съдебна палата (Окръжен съд - Варна), с местонахождение гр. Варна, пл. "Независимост" №2	Ремонт на сградата на Окръжен съд - Варна. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	698			2021-2027	Окръжен съд - Варна
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.6.3. Въвеждане на мерки за ЕЕ и ремонт на сградата на Регионална инспекция по опазване на околната среда, с местонахождение гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4.	Ремонт на сградата на РИОСВ. Извършено е обследване за енергийна ефективност на административната сграда и лабораторен комплекс, нападъци се в ПИ с идентификатор №10135.2556.342.	ЗВ3	326			2021-2027	РИОСВ - Варна

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.6.4. Въвеждане на мерки за ЕЕ и ремонт на сградата на Регионална здравна инспекция, гр. Варна, с местонахождение гр. Варна, район "Приморски", ул. "Брегалница" №3	Ремонт на сградата на РЗИ. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	578			2021-2027	РЗИ - Варна
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.6.5. Въвеждане на мерки за ЕЕ на сградите на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна, с местонахождение гр. Варна, бул. "Сливница" №159	1.2.6.5.1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административната сграда, гаражи, склад и тренировъчна кула от фонда на РДПБЗН - Варна. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	1 041			2021-2027	РД ПБЗН-Варна
			1.2.6.5.2. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 6 сгради, намиращи се в м. "Малка чайка", кв. "Аспарухово" - учебен корпус: акумулаторно, гараж, склад, КПП, склад/бивша бензиностанция/ МВР, Главна дирекция ПБЗН - РДПБЗН-Варна. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ2	242			2021-2027	РД ПБЗН-Варна
			1.2.6.5.3.А. Изграждане на фотоволтаични инсталации в административните сгради на РДПБЗН-Варна; 1. Административната сграда на РДПБЗН-Варна, бул. Сливница 159, УПИ -1 - ОППО , кв.2 , по плана на 26-ти м.р., гр. Варна. Сградата е триетажна със ЗП-1157м2.; 2. Административната сграда на Втора РСРПБЗН-Варна, бул. „Първи май“ №46; 3. Административна сграда на РДПБЗН-Варна, РЦ-112 и Институт по психология на ул. "Заменхоф" №8; 4. Административна сграда на сектор СОД към РДПБЗН-Варна , м-ст „Малка чайка“, кв. Аспарухово. За обекта няма проектна готовност. Престои да се извършат предпроектни проучвания, да се изготви проект за вида, броя и разположението на соларните панели, и да се издаде разрешение за строеж.	ЗВ2	1 580			2023-2025г.	РД ПБЗН-Варна
			1.2.6.5.4.А. Доставка на електрически превозни средства за нуждите на РДПБЗН-Варна. Поставяне на зарядни станции за електрическите превозни средства. Проекта включва доставка на 8 броя електромобили и 8 броя електрически скутери за нуждите на Първа РСРПБЗН-Варна, Втора РСРПБЗН-Варна, Трета РСРПБЗН-Варна, сектор СОД и РДПБЗН-Варна и поставяне на 6 зарядни станции за електрическите превозни средства. Поставянето на зарядните станции ще бъде на територията на имоти на РДПБЗН-Варна.	цялата територия на общината	440			2023-2025г.	РД ПБЗН-Варна
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.6.6. Въвеждане на мерки за ЕЕ и ремонт на Административна сграда на областна дирекция "Земеделие", с местонахождение гр. Варна, ул. "Доктор Писковиев" №1	Ремонт на сградата на Областна дирекция "Земеделие", въвеждане на мерки за ЕЕ, рехабилитация на сградни инсталации и системи. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	128		2021-2027	ОД "Земеделие" Варна	
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.6.7. Въвеждане на мерки за ЕЕ на сградата на Дирекция "Морска администрация" - Варна, с местонахождение гр. Варна, бул. "Приморски" №5	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на газовоотоплителна инсталация в сградата на Дирекция "Морска администрация". За обекта няма проектна готовност	ЗВ3	1 062		2021-2027	ИА МА	
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.6.8. Въвеждане на мерки за ЕЕ на сграда на дирекция "Държавен регионален архив - Варна", с местонахождение гр. Варна, ул. "Преслав" №52	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на дирекция "Държавен регионален архив - Варна". За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	181		2021-2027	РД "Архиви" - Варна	
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.6.9. Въвеждане на мерки за ЕЕ и ремонт на сградите на Център за специализирана полицейска подготовка - Варна, с местонахождение гр. Варна, бул. "Ян Хунияди" №12	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Административно-учебна сграда със спортна зала и кинозал на Център за специализирана полицейска подготовка - Варна. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	86		2021-2027	ЦСПП	
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.6.10. Въвеждане на мерки за ЕЕ на сградите на РПУ /Сгради на Областна дирекция на МВР/	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Второ РПУ , с местонахождение гр. Варна, ул. "Брегалница" №1, кв. 603, 5-ти м.р. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	700		2021-2027	ОД на МВР - Варна	
Приоритет 1	Мярка 1.2		Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Трето РПУ и сектор "Пътна полиция", с местонахождение гр. Варна, ПЗ "Планова", бул. "Ян Хунияди" №5. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	900		2021-2027	ОД на МВР - Варна	
Приоритет 1	Мярка 1.2		Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Четвърто РПУ, с местонахождение гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Средец" №63. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ7	700		2021-2027	ОД на МВР - Варна	
Приоритет 1	Мярка 1.2		Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Пето РПУ, с местонахождение гр. Варна, к.к. "Златни пясъци". За обекта няма проектна готовност.	ЗВ4	700		2021-2027	ОД на МВР - Варна	
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.6.11. Въвеждане на мерки за ЕЕ на Административна сграда на РЗОК, Служба по геодезия, картография и кадастър, РДНСК, Инспекция по труда, Дирекция "Социално подпомагане" - Варна и ДАЗД, с местонахождение гр. Варна, бул. "Цар Освободител" №76Г, V етаж	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	2 707		2021-2027	РЗОК - Варна	
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.6.12. Въвеждане на мерки за ЕЕ на Административна сграда на Областна дирекция по безопасност на храните, с местонахождение гр. Варна, ул. "Софроний Врачански" №19	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОДБХ. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	238		2021-2027	ОДБХ-Варна	
			1.2.6.13.1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите на Щаб на командването на ВМС - 2 сгради с местонахождение гр. Варна, ул. „Преслав“ №16; Гарнизонен матроски клуб (ГМК) - 2 сгради, с местонахождение гр. Варна, бул. „Христо Ботев“, пл. „Варненска комуна“ №2. За обектите няма проектна готовност.	ЗВ3	454		2021-2027	Щаб на ВМС	

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката	
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.6.13. Въвеждане на мерки за ЕЕ и реконструкция на сгради, вкл. външни фасади на обекти на Военноморските сили - Варна	1.2.6.13.2.А. Административна сграда на Щаб на командването на ВМС с местонахождение гр. Варна, ул. „Преслав“ №16. Консервационно реставрационни работи и експониране на оригиналните фасади на сградата. „Щаб на ВМС“, ул. „Преслав“ № 16, гр. Варна е недвижима културна ценност, декларирана като архитектурен паметник на културата „Търговско-индустриална камара“, ул. „Валцаров“ № 16, гр. Варна с писмо на НИПК (сега НИИКН) № 414/04. 02. 1982 г. под № 232 и включена в актуализиран списък към писмо на НИПК № 232/11.06.1987 г. под № 186. Няма определена категория. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	2 000			2023-2027	Щаб на ВМС	
			1.2.6.13.3.А. Административна сграда, гр. Варна, площад „Св.св. Кирил и Методий“ №7, Гарнизонен матроски клуб. Консервационно реставрационни работи и експониране на оригиналните фасади. Сграда с идентификатор 10135.1503.577.2, „Гарнизонен матроски клуб“, бул. „Христо Ботев“ № 7, гр. Варна е недвижима културна ценност, декларирана като архитектурно-строителен паметник на културата „Стопанско училище на благотворително дружество „Майка“, пл. „Варненска комуна“, гр. Варна с писмо на НИПК (сега НИИКН) № 414/04. 02. 1982 г. под № 3 и включена в актуализиран списък към писмо на НИПК № 232/11.06.1987 г. под № 3. Няма определена категория. Проектна готовност: изготвен Технически проект, част „Архитектура“, съгласуван с Министерство на културата за фасадите на сградата.	ЗВ3	500			2023-2027	Щаб на ВМС	
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.6.14. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите собственост на Агенция по заетостта - сгради на Регионална служба по заетостта - Варна	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите собственост на Агенция по заетостта: сграда с местонахождение гр. Варна, ул. "Шипка" №10 и сграда с местонахождение гр. Варна, ул. "Бдин" №6. За обектите няма проектна готовност.	ЗВ3	512			2021-2027	РСЗ - Варна	
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.6.15. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на ТД на НОИ, с местонахождение гр. Варна, ул. "Охрид"№6 и ул. "Хан Аспарух" №4	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ТД на НОИ. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	171			2021-2027	НОИ - Варна	
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.6.16. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда на областна администрация - Варна, с местонахождение гр. Варна, ул. "Преслав" №26	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Областна администрация - Варна. Изготвен Доклад от обследване за енергийна ефективност.	ЗВ3	270			2021-2027	Областна администрация - Варна	
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.6.17. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда на Областно пътно управление, с местонахождение гр. Варна, ул. "Д-р Пископлиев" №3	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Областно пътно управление. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	224			2021-2027	Областно пътно управление - Варна	
Приоритет 1	Мярка 1.2	1.2.6.18.А. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на ТД на НАП Варна, адрес бул. „Осми приморски полк“ №128	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на НАП. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3		В съответствие със стойността на бъдещия инвестиционен проект		2023-2027	ТД на НАП Варна	
		Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 1.2.6.: Енергийна ефективност на сгради (публична собственост,								
		Проект BG16RFOP001-1.002-0004-C01 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“					451	ОПРР 2014-2020	2018-2021	Община Варна
	Мярка 1.3. Адаптация към изменението на климата									
Приоритет 1	Мярка 1.3	Група проекти 1.3.1.: Опазване на биологичното разнообразие и съществуващите екосистеми		Цялата територия				2021-2027		
Приоритет 1	Мярка 1.3	1.3.1.1. Интерактивен зелен регистър на зелените площи и трайната дървесна растителност на територията на гр.Варна.	Създаване на интерактивен зелен регистър на зелените площи, дървесната и храстова растителност на територията на община Варна. Интерактивната форма ще позволи по-бърза и нагледна работа с него, както и ще даде възможност на граждани и гости на града да се запознаят с дендрологичния състав на растителността в зелените площи на територията на гр. Варна, както и да подават сигнали чрез снимков материал за настъпили увреждания, вследствие на природни бедствия и др.	Цялата територия	500			2021-2027	КАБ - РК Варна	
Приоритет 1	Мярка 1.3	1.3.1.2. Разработка на иновативен зелен продукт/услуга "Зелен фонд"	Учредяване на т.нар. "Зелен фонд", в който постепенно да се акумулират целеви средства за трансформация на градската среда в по-устойчива и по-зелена. Проектът обхваща цялата територия на община Варна.	Цялата територия	150			2021-2027	КАБ - РК Варна	
Приоритет 1	Мярка 1.3	1.3.1.3. Съхраняване на биоразнообразието по крайбрежието на село Казашко	Създаване на еко-инфраструктура, проектиране и изграждане на рибарски лодкостоянки за 10 бр. рибарски лодки. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ2	150			2021-2027	Кметство Казашко	
Приоритет 1	Мярка 1.3	1.3.1.4. Изграждане на еко-инфраструктура за развитие на 4-та буна, алея 1	Изграждане на пристанище за Рибарство и морски спортове с бази към него при буна №4, Алея 1-ва.	ЗВ4	25 000			2021-2027	КК "Св. Св. Константин и Елена"	

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 1	Мярка 1.3	1.3.1.5. Опазване на биологичното разнообразие и съществуващите екосистеми в акваторията на Черно море	Изпълнение на мерки насочени към опазване и съхранение на екосистемите в акваторията на Черно море	Цялата територия		3 082		2021-2027	КК "Св. Св. Константин и Елена"
Приоритет 1	Мярка 1.3	1.3.1.6.А. Ремонт, реконструкция, модернизация, научно-изследователска, консервативна и спасителна дейност в ОП "Зоопарк-ЦЦ" Варна	В обхвата на проекта е включена цялостна реконструкция на трите големи езера с цел изграждане на комплексен водно-сухоземен хабитат, представящ смесени експозиции от птици, влечуги, риби и амфибии; реконструкция / изграждане на нов водопровод и канализация на територията на зоопарка; изграждане на техническа инсталация за преработването на тор в територията на зоопарк Варна, с цел преобразуване от животински в био- и фосфорен тор; изграждане на външни волиери и местообитания за пациенти и обитатели на Спасителен център; изграждане на местообитание за сухоземни костенурки; реконструкция на голямата волиера в зоопарка с цел развитие на консервативна програма за реинтродукция на лешояди; ремонт на съществуващите сгради в Зоопарк-Варна и монтаж на ВЕИ за нуждите на Зоопарк-Варна; конструкция на местообитание за Евразийски рис (Lynx lynx). За обекта няма проектна готовност.	ЗБ4	5 320	1 354	Финансов инструмент	2023-2027	ОП „Зоопарк-ЦЦ“ Варна
Мярка 1.4. Кръгова и нисковъглеродна икономика									
Приоритет 1	Мярка 1.4	Група проекти 1.4.1.: Повишаване осведомеността за кръговата и нисковъглеродна икономика							
Приоритет 1	Мярка 1.4	1.4.1.1.Провеждане на информационни кампании за ефектите от използването на стандартизирани и/или ниско емисионни горива и горивни инсталации	Повишаване информираността на населението и повишаване на екологичната култура чрез реализация на мерки по публичност и визуализация, провеждане на обучителни кампании и др., които да представят и популяризира тефектите от използването на стандартизирани и/или ниско емисионни горива и горивни инсталации.	Цялата територия	120			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 1	Мярка 1.4	1.4.1.2. Информационна и разяснителна кампания за начините и ползите от разделното събиране на смесени битови отпадъци и намаляване на хранителните отпадъци, разумно пазаруване, насърчаване на екологосъобразното поведение и формиране на навици за отделяне на отпадъците по видове.	Публичност и визуализация, провеждане на обучителни кампании и др. за представяне и популяризиране на практиките и поведението за увеличаване на дела на разделно събраните на отпадъците и предотвратяване на образуването и депонирането на битовите отпадъци.	Цялата територия	130			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 1	Мярка 1.4	1.4.1.3. Повишаване на осведомеността и насърчаване на частните инвестиции за изграждане на ВЕИ инсталации на територията на община Варна	Разяснителна кампания и популяризиране на Дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Варна 2021-2030 г.	Цялата територия	20	298		2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 1	Мярка 1.4	1.4.1.4.А. Инициатива „Граждани на Варна за кръговата икономика“ – платформа www.circularvarna.com	Инициативата има за цел активното включване на гражданите чрез специален уебсайт – www.circularvarna.com, който е в процес на разработване. Чрез нея ще се осъществява подкрепа на планирането и изпълнението на Стратегията за отпадъците с акцент върху участието на гражданите в прилагането на кръговата икономика на местно ниво. Това ще бъде много гъвкава структура за събиране на съществуващи отворени форуми за участие, които да се развият в мрежа	Цялата територия	10	282		2023-2027	Сдружение "Бизнес агенция"
Приоритет 1	Мярка 1.4	1.4.1.5.А. Насърчаване на гражданите за намаляване на количеството генерирани битови отпадъци и повишаване на осведомеността им за начини за включване в кръговата икономика - осигуряване на условия за проекти, свързани с участието на гражданите в кръговата икономика за подобро управление на отпадъците	1. Разяснителна, мотивационна и обучителна кампания за възможностите за намаляване на количеството депонирани отпадъци от мястото на събиране – „от прага на дома“, за необходимостта от оползотворяване на неподходящите за рециклиране отпадъци, удължаването на жизнения цикъл на продуктите, ползата от повторната употреба, ремонта, размяната и съвместното ползване на територията на община Варна 2021-2030 и превръщане на Общината чрез прилагане на пилотни модели в град-пример за ефективно въвличане на гражданите в кръговата икономика. 2. Осигуряване на условия за проекти, свързани с участието на гражданите в кръговата икономика за подобро управление на отпадъците.	Цялата територия	100			2023-2027	Сдружение Бизнес агенция
Приоритет 1	Мярка 1.4	Група проекти 1.4.2.: Изграждане на техническа инфраструктура за целите на кръговата икономика							
Приоритет 1	Мярка 1.4	1.4.2.1. Изграждане на интегрирана система за управление на излезли от употреба автомобилни гуми, генерирани на територията на Община Варна, с обособяване на площадка и инсталация за оползотворяването им	Изграждане на площадка за извършване на дейности по оползотворяване на излезли от употреба автомобилни гуми, образувани на територията на община Варна. Целта е да се предотврати образуването и/или да се намали количеството на отпадъците от ИУГ и преработването им в продукти. Извършва се предпроектно проучване за местоположението на площадката	Цялата територия	8 000			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 1	Мярка 1.4	Група проекти 1.4.3.: Чист енергиен преход на местната икономика							
Приоритет 1	Мярка 1.4	1.4.3.1. Реализиране на проекти за подобряване на енергийната ефективност на промишлени сгради и/или промишлени системи	Подобряване на енергийната ефективност на промишлени сгради и/или в промишлени системи, вкл. мерки за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт и системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението; проекти за изграждане и експлоатация на инсталации за използване на ВЕИ.	Цялата територия	4 000	7 487		2021-2027	Частен сектор

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 1	Мярка 1.4	1.4.3.2. Реализиране на проекти за преход на местната икономика към кръгова и нисковъглеродна чрез дейности в областта на проектирането на продуктите и производствените процеси	Реализиране на проекти за преход на местната икономика към кръгова и нисковъглеродна чрез дейности в областта на проектирането на продуктите и производствените процеси, в т.ч. по-ефективно използване в производството на природните ресурси; увеличаване на трайността, възможностите за поправка, модернизирани или повторна употреба на продуктите; намаляване на съдържанието на опасни вещества в материалите и продуктите през целия им жизнен цикъл; удължаване използването на продуктите и др.	Цялата територия	10 000			2021-2027	Частен сектор
Приоритет 2 Социално справедлив и здравословен град									
Мярка 2.1. Здравеопазване									
Приоритет 2	Мярка 2.1.	Група проекти 2.1.1.: Реализиране на програми за превенция на здравето	Създаване на условия за здраве за всички през целия живот, пълноценно използване на възможностите на ИКТ за подобряване на достъпа до качествени консултации и здравна помощ, създаване на мобилни екипи за осигуряване на медицинска помощ в отдалечените и труднодостъпни места, преодоляване на негативни тенденции в здравния статус на младото население (чрез програми за подобряване здравния статус на учениците, в т.ч. профилактични прегледи, мед. обезпечаване, превенция и информационни кампании), осигуряване на подходящи условия при провеждане на спортни и спортно-оздравителни мероприятия.	Цялата територия	300	872	Общински бюджет, Държавен бюджет	2021-2027г.	Дирекция "Здравеопазване"
Приоритет 2	Мярка 2.1	Група проекти 2.1.2.: Подобряване здравното обслужване в селата						2021-2027г.	
Приоритет 2	Мярка 2.1	2.1.2.1. Ремонт на здравна служба в кв. „Галата“	Ремонт на здравна служба в кв. Галата, с местонахождение гр. Варна, кв. „Галата“, ул. „Дядо Димитър - Македонец“ № 13. За обекта няма проектна готовност.	387	19			2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
Приоритет 2	Мярка 2.1	2.1.2.2.А. Проектиране и изграждане на комплекс здравен медицински център/здравна служба, стоматолог, аптека/ и кметство в УПИ№13, кв.44 по КРП на с.Каменар съгласно одобрен ПУП	Проектна готовност: одобрен ПУП, необходимо е изготвяне на технически проект.	388	3 000			2023-2027	Кметство Каменар
Приоритет 2	Мярка 2.1	2.1.2.3.А. Основен ремонт на здравна служба с. Тополи - сграда 72709.501.932.1 ул. „Тракийска“ №13	Проектът предвижда реконструкция и извършване на спешен ремонт на помещението на здравната служба в с. Тополи. След обсъждане и огледи на Дирекция „Здравеопазване“, Дирекция „Социални дейности“ към Община Варна и ОП „Инвестиционна политика“ е установено, че е необходимо извършването на реконструкция и основен ремонт на съществуващата здравна служба и въвеждане на мерки за енергийна ефективност. За обекта няма проектна готовност. В посочената индикативна стойност е включено изработването на Технически паспорт и енергийно обследване.	381	2			2023-2027	Кметство Тополи
Приоритет 2	Мярка 2.1	2.1.2.4.А. Изграждане на нов тип лечебно заведение – Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ) в гр. Варна	В Националната карта на дългосрочните нужди от здравни услуги, приета с РМС 1073/29.12.2022г. е определено в град Варна да бъде изграден на нов тип лечебно заведение – център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ), като част от специфична част на педиатричната мрежа на регионално и национално ниво. Община Варна ще бъде конкретен бенефициент.						Дирекция "Здравеопазване"
Приоритет 2	Мярка 2.1	Група проекти 2.1.3.: Повишаване качеството на медицинско обслужване чрез изграждане/ дооборудване на нова здравна инфраструктура за лечение						2021-2027г.	
Приоритет 2	Мярка 2.1	2.1.3.1. Създаване на Клиника за хематология и костно-мозъчни трансплантации и терапии със стволови клетки и лаборатории	Основен ремонт, реконструкция и преустройство на сградата на бившия „Павилион детска психиатрия“ в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна с цел създаване на единен хематологичен център, обединяващ дейностите в областта на хематологията, детската онкохематология и клетъчната терапия. За обекта няма проектна готовност.	383	22 000			2021-2027	МУ - Варна
Приоритет 2	Мярка 2.1	2.1.3.2. Изграждане и въвеждане в експлоатация на нова сграда за нуждите на клиници по инфекциозни болести на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД	Изграждане на монолитна сграда, пречиствателна станция със съоръжения и комуникации на инфекциозни клиници към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на необходимата апаратура, оборудване и обзавеждане	383	20 000			2021-2027	МУ - Варна

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 2	Мярка 2.1	2.1.3.3. Създаване на Център за иновативни изследвания на млечната жлеза	Създаване на специализиран център за диагностика и разработване на нови методи за откриване, лечение и проследяване на рака на млечната жлеза. В тази връзка се предвижда изграждане на следните модули за осигуряване на по-добър достъп за скрининг и диагностика на млечната жлеза: - Секция -1, с площ 1000 кв.м., на която ще бъдат разположени развойни лаборатории, мини синхротон, small animal imaging center, 3D принтиране; - Секция 0, с площ 1000 кв.м., където ще се извършва диагностика с пациенти и ще се създаде център за проследяване; - Секция 1, с площ 1000 кв.м., на която ще бъдат обособени научни лаборатории, кабинети на изследователи, административни офиси; - Секция 2, с площ 1000 кв.м., където ще се изградят библиотека, зали за обучение и срещи, изчислителен център и ще се предоставят информационни услуги; - Секция 3 и Секция 4, с площ 2000 кв.м., на които ще бъдат обособени територии за конференции и научни срещи. Обектът няма проектна готовност.	ЗВ3	144 000			2021-2027	МУ - Варна
Приоритет 2	Мярка 2.1	2.1.3.4. Изграждане на Лаборатория/и за клинично тестване на нови технологии за диагностика и лечение на онкологични заболявания	Изграждане на лаборатория/и за клинично тестване на нови технологии за диагностика и лечение на онкологични заболявания на базата на съществуващите Клиника по Нуклеарна медицина и метаболитна терапия и Клиника по лъчелечение" към УМБАЛ „Света Марина“ Варна, чрез доизграждане на съответната високотехнологична материална база. Към съществуващото оборудване е необходимо да бъдат инсталирани многофункционален Циклотронен комплекс с циклотрон с енергия от порядъка на 17 MeV с възможност за производство на широка гама радионуклиди и радиофармацевтици за нуждите на съвременната нуклеарна медицина. За клиничната верификация на разработените и произведени в лабораторията радиофармацевтици е нужно инсталирането на високотехнологичен ПЕТ/КТ и ПЕТ/ЯМР. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	54 000			2021-2027	МУ - Варна
			Проект "Обновяване на медицинска апаратура чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на циклотрон с радиосинтезен модул"				Програма "Развитие на регионите", Приоритет 1	2024 - 2027	МУ - Варна
			Проект: Закупуване на медицинска апаратура за диагностика на онкологични заболявания - система за брахитерапия в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна, - 2 717 000 лв., ПРР 2021 - 2027				ПРР 2021-2027, Приоритет 1	2024 - 2027	УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна
Приоритет 2	Мярка 2.1	2.1.3.5. Надраждане на капацитета и потенциала на Център за транслационна медицина и иновативни клетъчни и тъканни терапии	Надраждане на капацитета и потенциала на Центъра за транслационна медицина и иновативни клетъчни и тъканни терапии в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна в следните сектори: 1. Експериментални клетъчни терапии; 2. Тъканно инженерство; 3. Хематология и онкохематология; 4. Трансплантация в офталмологията. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	48 000			2021-2027	МУ - Варна
Мярка 2.2. Спорт									
Приоритет 2	Мярка 2.2	Група проекти 2.2.1.: Изграждане на нова спортна инфраструктура в община Варна						2021-2027г.	
Приоритет 2	Мярка 2.2	2.2.1.1. Център за ветроходни спортове - алея 1, IV буна и изграждане на център за водолазно обучение	Изграждане на сграда на 2 етаж – офисна част и хангар за ветроходни лодки, сервисна работилница и др. Изготвен идеен проект и визуализация.	ЗВ4	11 000			2021-2027	Дирекция "Спорт"
Приоритет 2	Мярка 2.2	2.2.1.2. Изграждане на покрита многофункционална спортна зала с 1500 седящи места и тренировъчна зала без трибуни. в кв. 6 по плана на ж.к „Възраждане“ II.	Изграждане на покрита многофункционална спортна зала отговаряща на стандартите на FIBA, FIBA, ENF, FIFA с 1500 седящи места и тренировъчна зала без трибуни в кв. 6 по плана на ж.к „Възраждане“ II, паркинг, съблекални, обслужващи помещения. Изготвени ПУП, предпроектни проучвания.	ЗВ6	6 000			2021-2027	Дирекция "Спорт"
Приоритет 2	Мярка 2.2	2.2.1.3. Изграждане на закрит плувен комплекс и тенис кортове в кв. „Аспарухово“	Изграждане на закрит плувен басейн и тенис кортове, които да се използват целогодишно от гражданите за отдих и рекреация. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ2, ЗВ7	3 200			2021-2027	Дирекция "Спорт"
Приоритет 2	Мярка 2.2	2.2.1.4. Изграждане на закрит плувен басейн в кв. "Аспарухово"	Изграждане на закрит плувен басейн с олимпийски размери. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ2, ЗВ7	18 000			2021-2027	Дирекция "Спорт"
Приоритет 2	Мярка 2.2	2.2.1.5. Изграждане на закрит плувен басейн в кв. „Владислав Варненчик“	Изграждане на закрит плувен басейн. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	2 500			2021-2027	Дирекция "Спорт"
Приоритет 2	Мярка 2.2	2.2.1.6. Изграждане на културно-спортен център с басейн и кинозалон" в кв. „Владислав Варненчик“ (в ОУ „Стоян Михайловски“), II м.р.	Изграждане на културно-спортен център с басейн и кинозалон, който да се използва целогодишно. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	10 000			2021-2027	Дирекция "Спорт"
			2021 - придобиване на сграда и терен за Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за стадион“, кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна /ПИ 10135.4502.344 по КК/ с адрес ж.к. „Владислав Варненчик“ град Варна			55	Общински бюджет и други	2021	Община Варна

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 2	Мярка 2.2	2.2.1.7. Доизграждане и оборудване на спортно-развлекателен комплекс "Младост" - детски кът, скейт парк, зала за бадминтон и тенис на маса, скуош маса, площадка за волейбол; Изграждане, оборудване и обзавеждане на „Европейски младежки център“ (ЕМЦ) ЖК „Младост“	Доизграждане и оборудване на спортно-развлекателен комплекс "Младост", включващ детски кът, скейт парк, зала за бадминтон и тенис на маса, скуош маса, площадка за волейбол; Изграждане, оборудване и обзавеждане на „Европейски младежки център“ (ЕМЦ) в ж.к. „Младост“. Изготвени ПУП, предпроектни проучвания, разрешения за строеж.	3B6	3 000			2021-2027	Дирекция "Спорт"
Приоритет 2	Мярка 2.2	2.2.1.8. Изграждане на Бетонен пул за скейтборд и съоръжения за екстремни спортове.	Изграждане на Бетонен пул за скейтборд по технология за изпълнение специфично на скейт паркове и съоръжения за екстремни спортове. За обекта няма проектна готовност.	3B6	500			2021-2027	Дирекция "Спорт"
Приоритет 2	Мярка 2.2	2.2.1.9. Изграждане на открит спортен комплекс и зона за отдих	Изграждане на открит спортен комплекс и зона за отдих в ж.к. "Бъзраждане" III, съобразен със специфичните нужди на хора с увреждания. За обекта няма проектна готовност.	3B6	1 500			2021-2027	Район "Младост"
Приоритет 2	Мярка 2.2	2.2.1.10. Изграждане на комбинирано спортно игрище, с. Казашко	Изграждане на комбинирано спортно игрище като втори етап на проект "Крайезерен парк - Казашко". Изготвени ПУП, частична проектна готовност.	3B2	170			2021-2027	Кметство Казашко
Приоритет 2	Мярка 2.2	2.2.1.11. Проектиране и изграждане на изкуствено помощно игрище в с. Тополи	Проектиране и изграждане на изкуствено помощно игрище и подмяна на съществуващо тренто покритие с изкуствено на футболния стадион в с. Тополи. За обекта няма проектна готовност.	3B1	300			2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 2	Мярка 2.2	2.2.1.12. Проектиране и доизграждане на общински спортен комплекс, с. Тополи	Проектиране и доизграждане на общински спортен комплекс в село Тополи – ремонт и подобряване на съществуващите съоръжения. За обекта няма проектна готовност.	3B1	300			2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 2	Мярка 2.2	2.2.1.13А „Изграждане/преустройство и ремонт на зала за спортна гимнастика на територията на община Варна“	Подобряване на спортната инфраструктура на град Варна и създаване на условия за трениране на спортна гимнастика, чрез което да се масовизира спорта, подобри здравето на обществеността, и повиши регионалният престиж на гр. Варна.	3B7				2021-2027	ГСК „Интерком груп – Черноморски юнак“ – гр. Варна
		Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 2.2.1. Изграждане на нова спортна инфраструктура в община Варна							
		2.2.1.14.Д. Изграждане на дълбоководен тренировъчен басейн на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“				3 200	Министерството на отбраната	2021 -2022	ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
Приоритет 2	Мярка 2.2	Група проекти 2.2.2.: Модернизация/доизграждане на съществуваща спортна инфраструктура						2021-2027г.	
Приоритет 2	Мярка 2.2	2.2.2.1. Модернизация на открити плувни басейни в ПК „Приморски“	Модернизация на съществуващата база на открити плувни басейни в ПК „Приморски“, закриване на басейн"Юлиян Русев" и изграждане на козирка на трибуните, изграждане на басейн за водолазно обучение. Проектиране и изграждане на топлообменни станции за утилизирание на геотермална топлина в ПК „Приморски“, изграждане на вентилационна система в помещението с хим. м-ли в ПК "Приморски", реконструкция на кулата за скокове. За обекта няма проектна готовност.	3B3	3 000			2021-2027	ОП "Спорт Варна"
Приоритет 2	Мярка 2.2	2.2.2.2. Поставяне на покривна конструкция и подмяна на настилка на Кортово игрище „Чайка“	Балон за покриване на 2 корта в Кортово игрище „Чайка“. За обекта няма проектна готовност.	3B3	150			2021-2027	ОП "Спорт Варна"
Приоритет 2	Мярка 2.2		Подмяна на специализирана спортна настилка на вътрешната част на Кортово игрище „Чайка“, изготвено КСС.	3B3	50			2021-2027	ОП "Спорт Варна"
Приоритет 2	Мярка 2.2	2.2.2.3.Ремонт на зала "Борба" в СК "Простор" и изграждане на соларна система за топла вода	Основен ремонт на зала "Борба" в СК "Простор" и изграждане на соларна система за битова гореща вода. За обекта няма проектна готовност.	3B3	800	1 067	Общински бюджет	2021-2027	ОП "Спорт Варна"
Приоритет 2	Мярка 2.2	2.2.2.4. Подмяна на специализирана спортни настилки на 2 футболни игрища в ОСК "Аспарухово"	Подмяна на специализирана спортни настилки на 2 футболни игрища в ОСК "Аспарухово". За обекта няма проектна готовност.	3B7	155	152	Общински бюджет	2023	ОП "Спорт Варна"
Приоритет 2	Мярка 2.2	2.2.2.5. Реконструкция на 16 спортни площадки и ново осветление в Район "Одесос"	Монтаж на нови контурни огради. Полагане на нови настилки. Монтаж на врати, пейки и кошове. Изграждане на ново осветление. За обекта няма проектна готовност.	3B3	200			2021-2027	ОП "Спорт Варна"
		Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 2.2.2.: Модернизация/доизграждане на съществуваща спортна							
Приоритет 2	Мярка 2.2	2.2.2.6.Д. Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни на стадион "Спартак"	Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни - югоизток, тоалетни югоизток, тренировъчна писта и терен, входно - изходни възли и подходи към трибуни, оградна система, канална мрежа, стадион "Спартак", находящ се в УПИ III "За стадион със спортно възстановителен център и хотел", кв. 997 А по плана на 5 м. р., гр. Варна			3 149	Общински бюджет	2021 - 2023	Община Варна
Приоритет 2	Мярка 2.2	2.2.2.7.Д. Цялостен ремонт на теренна настилка на стадион „Локомотив“	Цялостен ремонт на теренна настилка на стадион „Локомотив“ в УПИ XV - 12, 478 "за спорт и възстановителни дейности", кв. 27 по плана на 26 м.р., /ПИ 10135.3516.163/, Варна			620	Общински бюджет	2021-2022	Община Варна, ОП "Спорт Варна"
Приоритет 2	Мярка 2.2	2.2.8.7.Д. Основен ремонт на спортна площадка в с. Звездица	Основен ремонт на спортна площадка на открито в УПИ VIII – „Детска градина“ (ПИ 30497.501.363 по КК), кв. 9, с. Звездица ", с административен адрес ул. "Феникс" №47. с. Звездица. община Варна			297	Републикански бюджет и собствени средства на ОП "Спорт"	2021 - 2022	Община Варна, ОП "Спорт Варна"
	Мярка 2.3. Социални услуги								

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 2	Мярка 2.3.	Група проекти 2.3.1.: Ремонт на съществуваща социална инфраструктура						2021-2027г.	
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.1.1. Ремонт на централен офис на Дирекция "Превенции", Община Варна	Извършване на ремонтни дейности. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	50			2021-2027	Дирекция "Превенции"
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.1.2. Въвеждане на мерки за ен.ефективност и ремонт на Превантивно-информационен център „Младост“ – гр. Варна, бул. Вл. Варненчик“ бл. 50.	Извършване на ремонтни дейности и въвеждане на мерки за енергийна ефективност. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	50			2021-2027	Дирекция "Превенции"
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.1.3. Ремонт на Информационно-образователен център „Чайка“, гр. Варна, ж.к. „Чайка“ №170.	Извършване на ремонтни дейности. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	100			2021-2027	Дирекция "Превенции"
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.1.4. Ремонт на Център за социална превенция /ЦСП/ „Приморски“, ул. „Цимерман“ №33.	Извършване на ремонтни дейности. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	50			2021-2027	Дирекция "Превенции"
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.1.5. Ремонт на Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост, гр. Варна, ул. "Евлоги Георгиев" №26	Извършване на ремонтни дейности. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	500			2021-2027	Дирекция СД
		Проекти, допринасящи за Група проекти 2.3.1. Ремонт на съществуваща социална инфраструктура							
Приоритет 2	Мярка 2.3.	Проект BG05M9OP001-2.008-0004-C04 Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания				379	ОПРЧ 2014-2020	2019-2022	Община Варна
Приоритет 2	Мярка 2.3.	Проект: BG16RFOP001-1.002-0005-C01 Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна				1 326	ОПРР 2014-2020	2019-2022	Община Варна
Приоритет 2	Мярка 2.3.	Група проекти 2.3.2.: Изграждане/адаптиране на нова социална инфраструктура за предоставяне на услуги за възрастни хора						2021-2027г.	Дирекция СД
Приоритет 3	Мярка 2.3.	2.3.2.1. Център за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи	Изграждане на Център за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи. За обекта няма проектна готовност.	Цялата територия	2 000			2021-2027	Дирекция СД
Приоритет 3	Мярка 2.3.	Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 2.3.2.: Изграждане/адаптиране на нова социална инфраструктура за							
		2.3.2.2.Д. Изграждане на новата сграда на Карин дом					дарители	2021 - 2022	Карин Дом
		2.3.2.3.Д. Проекти по Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност				601	МТСП	2021 - 2023	Сдружения на собственици
		Проекти, допринасящи за Група проекти 2.3.2.: Изграждане/адаптиране на нова социална инфраструктура за предоставяне							
Приоритет 2	Мярка 2.3.	Проект BG16RFOP001-5.002-0012-C01 Изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на община Варна				749	ОПРР 2014-2020	2019-2021	Община Варна
Приоритет 2	Мярка 2.3.	Група проекти 2.3.3. Реализиране на социални политики за хората в неравностойно положение						2021-2027г.	
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.3.1. Приобщаващи системи за хора със специални потребности	Привличане на организации в областта на формалното, неформалното и самостоятелното образование заедно с организации от творческите и културните сектори, за да се даде възможност на хората да станат успешни иноватори на местно равнище, независимо от социалния им и културен произход	Цялата територия	100			2021-2027	ВСУ "Черноризец Храбър"
			Проект „Достъп до университетите за хора с увреждания“			58	Еразъм+	2019 - 2022	ВСУ "Черноризец Храбър"
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.3.1.1.Д. Проект BG05M9OP001-2.056-0017-C03 Интегрирани мерки за социална интеграция и				817	ОПРЧ 2014-2020	2021 - 2024	Община Варна
						312	ОПНОИР 2014-2020	2021 - 2024	Община Варна
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.3.1.2.Д.Процедура BG05SFPR002-1.012 УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ	Подписани договори с 12 частни бенефициенти	Цялата територия			ПРР 2021-2027	2024-2027	частни бенефициенти
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.3.1.3.Д. Процедура BG05SFPR002-2.005 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ И ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“	Подписани договори с 3 частни бенефициенти	Цялата територия			ПРР 2021-2027	2024-2026	частни бенефициенти
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.3.1.4.Д. BG05M9OP001-2.086-0004-C01 "За добро бъдеще"		Цялата територия		56	ОПРЧ 2014-2020	2020 - 2024	Сдружение "Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие"

Приоритет	Мярка	Деятност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.3.1.5.Д. BG05M9OP001-2.086-0007-C01 Разширяване на капацитета на социалното предприятие "Социална Чайна" към Сдружение "Идея" чрез осигуряване на интеграция и заетост на младежи от резидентни услуги, Процедура BG05M9OP001-2.086 Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността				70	ОПЧР 2014-2020	2020 - 2024	Сдружение "Идея"
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.3.1.6.Д. Процедура BG05SFPR002-2.005 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ И ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“	Подписани договори с 3 неправителствени организации					2024 - 2026	НПО
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.3.2. Център за грижа за пълнолетни лица с психични разстройства	Изграждане на Център за грижа за пълнолетни лица с психични разстройства. За обекта няма проектна готовност.	Цялата територия	2 000			2021-2027г.	Дирекция СД
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.3.3. Център за грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения	Изграждане на Център за грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения. За обекта няма проектна готовност.	Цялата територия	2 000			2021-2027г.	Дирекция СД
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.3.4. Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи	Изграждане на Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи. За обекта няма проектна готовност.	Цялата територия	2 000			2021-2027г.	Дирекция СД
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.3.5. Център за резидентна грижа за деца с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи	Изграждане на Център за резидентна грижа за деца с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи. За обекта няма проектна готовност.	Цялата територия	2 000			2021-2027г.	Дирекция СД
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.3.6. Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания	Изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания. За обекта няма проектна готовност.	Цялата територия	2 000			2021-2027г.	Дирекция СД
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.3.7. Център за грижа за пълнолетни лица с физически увреждания	Изграждане на Център за грижа за пълнолетни лица с физически увреждания. За обекта няма проектна готовност.	Цялата територия	2 000			2021-2027г.	Дирекция СД
		Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 2.3.3. Реализирани на социални политики за хората в неравностойно							
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.3.8.Д. Проект BG05SFPR002-2.003-0027-C01 Общностен център за деца и семейства - Варна				78	ПЧР 2021-2027	2023-2024	Община Варна
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.3.9.Д. Проект BG05SFPR002-2.003-0138-C01 Пълноценна и комплексна ранна подкрепа за деца със специални нужди и техните семейства за подобряване тяхното благосъстояние и намаляване риска от социално изключване					ПРР 2021-2027	2023-2025	Фондация Карин дом
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.3.10.Д. Проект BG05SFPR002-2.006-0001-C01 Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за социална закрила - Компонент 1		Цялата територия			ПЧР 2021 - 2027	2024	Община Варна
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.3.11.Д. Проект BG05M9OP001-2.029-0012-C03 „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ на територията на община Варна				362	ОПЧР 2014–2020 г.	2022 - 2024	Община Варна
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.3.12.Д. Проект BG05FMOP001-5.001-0214-C06 "3-1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Варна"				164	ФЕПНЛ Храни	2021 - 2022	Община Варна
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.3.13.Д. Проект BG05SFPR003-1.001-0220-C03 Топъл обяд на територията на Община Варна				349	Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027	2023 - 2025	Община Варна
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.3.14. Д. BG05M9OP001-6.002-0181-C01 "Патронажна грижа + в община Варна", Процедура BG05M9OP001-6.002 ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +				1 827	ОПЧР 2014-2020	2021-2023	Община Варна
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.3.15.Д. Организиране функционирането и предоставяне на услуги в приют за временно настаняване и център за закрила и помощ на жертви на трафик на хора в Община Варна				65	Национална комисия за борба с трафика на хора	2022	ЕС О ЕС СЕМЕЙСТВА В РИСК Фондация
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.3.16.Д. Инвестиции в поддържане и обогатяване на материално - техническата база за предоставяне на социални услуги, вкл. клубове на пенсионера				845	Общински и републикански бюджет	2021 - 2023	Община Варна
		Проекти, допринасящи за Група проекти 2.3.3. Реализирани на социални политики за хората в неравностойно положение							
Приоритет 2	Мярка 2.3.	Проект BG05M9OP001-2.040-0060-C03 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна“, Процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2				884	ОПЧР 2014-2020	2019-2022	Община Варна

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 2	Мярка 2.3.	Проект BG05M9OP001-2.101-0196-C02 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна, Процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3"				255	ОПРЧР 2014-2020	2020 - 2022	Община Варна
Приоритет 2	Мярка 2.3.	Група проекти 2.3.4. Реализирае на интегрирани социално - здравни услуги за деца							
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.4.1.A. Интегрирана социално - здравна услуга, ранна и достъпна подкрепа за детето и семейството	С настоящият проект ще се обхванат няколко обекта и целеви групи за превенция на забавяне в детското развитие, както и навременна и интегрирана подкрепа за деца в риск от забавяне в детското развитие и социално изключване: 1. Разработка на програма и провеждане на обучения за специализанти лекари и мед.сестри/ акушерки относно теми за съобщаване на нежелана новина и подкрепа на родителите на недоносени деца и/ или деца с увреждания при раждане и/или поставяне на диагноза. Дейността ще бъде в партньорство с Медицински университет - Варна 2024г-2025г. 2. Подкрепа за 60 семейства и деца със забавяне в развитието или риск от такова от по-малки населени места в област Варна - гр. Белослав, с. Страшимиров и гр. Дългопол чрез мобилни консултации на мултидисциплинарен екип по ранно детско развитие на Карин дом в конкретни населени места и обучения на родители за стимулиране на детското развитие 2024 - 2027г. 3. Изготвяне на програма за подкрепа на недоносени деца от екип по ранна детска интервенция, здравни специалисти и представители на гражданския сектор - 2024г. 4. Подкрепа за 40 недоносени деца чрез включване в програмата за ранна детска интервенция на Карин дом 2025-2027г. 5. Водна рехабилитация и адаптирано плуване за деца със забавяне в детското развитие или риск от такова (80 деца) 2024-2025; 6. Обучителна програма със супервизии за екипите на детските ясли в гр. Варна (12 броя ясли) с цел навременна подкрепа и насочване на деца, които имат изоставяне в развитието, атипично поведение, или социални и емоционални затруднения - 2024-2025 г. 7. Изграждане капацитета на студенти логопеди, психолози, кинезитерапевти рехабилитатори, специални педагози, социални работници чрез включване в Стажантска програма за Ранно детско развитие и подкрепа на деца със специални нужди - 2024,2025,2026 (3 години по 3 месеца по 15 студента на година); 8. Училище за уверени и щастливи родители (около 150 родители) - периодични срещи за семейства с деца от 0 до 3г. по теми, свързани с детското развитие - 2024, 2025, 2026; Основни активи, които ще бъдат необходими да се закупят в рамките на дейността са: 1. Медицински университет с разпоредба 10.Таблица	Цялата територия	425	35	Донорска организация от чужбина	2024-2027г.	Карин дом
		Допълнени проекти, доприносящи за изпълнението на Група проекти 2.3.4. Реализирае на интегрирани социално - здравни							
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.4.2.Д. Проект BG05SFFPR002-2.001-0075-C04 Грижа в дома в община Варна				4 651	ППР 2021 - 2027	2023 - 2025	Община Варна
Приоритет 2	Мярка 2.3.	2.3.4.3.Д. Проект BG05M9OP001-2.090-0013-C02 Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на община Варна				485	ОПРЧР 2014-2020	2021-2023	Община Варна
		Мярка 2.4. Общинско жилищно настаняване							
Приоритет 2	Мярка 2.4	Група проекти 2.4.1.: Прилагане на съвременни механизми и добри практики за увеличаване на общинския жилищен фонд						2021-2027г.	
Приоритет 2	Мярка 2.4	Група проекти 2.4.2.: Изграждане на общински жилища	Идентифициране на източниците на средства, които да се използват за жилищно настаняване на лица, получили международна закрила - от ФУМИ, ОПРР, ЕФРР, ЕИБ в новия програмен период (2021–2027 г.). Участие на Общината в европейски проекти и използване на добрите практики от тях, свързани с жилищни политики.					2021-2027г.	Дирекция ИИБ, Дирекция ОСИСД
Приоритет 3. Многовековен и многообразен град (включително реализация на мерките от Общинска програма за развитие на туризма)									
	Мярка 3.1. Културно - историческо наследство								
Приоритет 3	Мярка 3.1.	Група проекти 3.1.1.: Техническа помощ за подготовка за финансиране, вкл. съгласуане с НИНКН						2021-2027г.	
Приоритет 3	Мярка 3.1.	3.1.1.1. Проектиране „Ремонт и поддръжка на сектор от късноантичната стена на Одесос (датировка от края на IV – началото на VII в.)	Изготвяне на инвестиционен проект.	ЗВЗ	2			2021-2027	Дирекция ИИБ
			КТИТ BG16FFPR003-2.001-0123 „Проектиране, ремонт и поддръжка на сектор от късноантичната стена на Одесос (датировка от края на IV – началото на VII в.)“. Допринася за мярка 3.1 и 3.3.				Програма "Развитие на регионите", Приоритет 1	2024-2027	
Приоритет 3	Мярка 3.1.	3.1.1.2. Регистрация и предоставяне на статут на недвижими културни ценности на територията на община Варна (II етап)	Регистрация на недвижими културни ценности на територията на община Варна.	Цялата територия	66			2021-2027	Дирекция АГУП

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 3	Мярка 3.1	3.1.1.3. Проектиране за реставрация на сгради – НКЦ, със съсобственик Община Варна	Изготвяне на инвестиционен проект.	Цялата територия	94			2021-2027	Дирекция АГУП
Приоритет 3	Мярка 3.1	Група проекти 3.1.2.: Реставрация, консервация и социализация на недвижими културни ценности						2021-2027г.	
Приоритет 3	Мярка 3.1	3.1.2.1. Обновяване и реконструкция на Манастирски комплекс "Аладжа манастир", Варна, Зл. пясъци, м. "Аладжа манастир"	Изготвяне на технически проект „Реставрация, консервация и социализация на манастирски комплекс „Аладжа манастир“ и основно обновяване и реконструкция на сградата с идентификатор 10135.2043.201.1. Изготвен ПУП.	ЗВ4	5 200			2021-2027	РИМ - Варна
Приоритет 3	Мярка 3.1	3.1.2.2. Подготовка и реализация на инвестиционен проект „Консервация, експониране и социализация на археологически обект Римски терми на Одесос“, гр. Варна	Изготвяне на технически проект за „Консервация, експониране и социализация на археологически обект Римски терми на Одесос“- Варна и реализация на същия. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	3 040			2021-2027	РИМ - Варна
Приоритет 3	Мярка 3.1	3.1.2.3. Изпълнение на неотложни консервационно-реставрационни дейности „Римски терми на Одесос“	Реализация на мерки за консервация на експонираните площи и тяхното социализиране. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	500	120	общински бюджет и собствено финансиране	2021-2027	РИМ - Варна
Приоритет 3	Мярка 3.1	3.1.2.4. Реставрация и ремонт на сградата ул. „Граф Игнатиев“№29	Реставрация и ремонт на сградата. Извършено е конструктивно обследване.	ЗВ3	430			2021-2027	РИМ - Варна
Приоритет 3	Мярка 3.1	3.1.2.5. Изготвяне на ПУП, инвестиционен проект и изпълнението му за обект "Раннохристиянска базилика" ул. „Хан Круш“ -Варна"	Изготвяне на ПУП, изработка на технически и работен проект. Изпълнение на проекта. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	1 555			2021-2027	РИМ - Варна
Приоритет 3	Мярка 3.1	3.1.2.6. Изготвяне на ПУП, инвестиционен проект и изпълнението му за обект Средновековен манастир м."Караач теке"	Изготвяне на ПУП, изработка на технически и работен проект. Изпълнение на проекта. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	225			2021-2027	РИМ - Варна
Приоритет 3	Мярка 3.1	3.1.2.7. Възстановяване и адаптиране на Аспаруховия вал в културното пространство на кв. "Аспарухово", гр. Варна	Дейности по реставрация и социализация. Налични идейна концепция и бизнес план.	ЗВ3	12 500			2021-2027	район "Аспарухово"
Приоритет 3	Мярка 3.1	3.1.2.8. Реставриране на ранно християнски манастир в местност "Джанавара", Музей на открито	Реставриране на ранно християнски манастир. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ7	5 000			2021-2027	район "Аспарухово"
Приоритет 3	Мярка 3.1	Група проекти 3.1.3.: Ремонт/ рехабилитация на сгради и изграждане на нови сгради на музеи за съхраняване и експониране на културно - историческо наследство						2021-2027г.	
Приоритет 3	Мярка 3.1	3.1.3.1.Ремонт на Археологически музей- Варна, с местонахождение гр. Варна,бул. „Мария Луиза“№41	Извършване на ремонт на покривно и подпокривно пространство, вътрешен двор, фондохранилища и подход към тях и реализация, рехабилитация на съществуващата канализация. Изготвен проект за ремонт на фондохранилища. Изготвен проект за консервация, реставрация , частична позлата на капителите на колоните в зала Одесос- Археологически музей.	ЗВ3	2 198			2021-2027	РИМ - Варна
			Проект BGCULTURE-1.001-0005-C03 Развиване на Регионален исторически музей - Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване	гр.Варна		553	ФМ на ЕИП - Културно предприемачество, наследство и сътрудничество	2022 - 2024	РИМ - Варна
Приоритет 3	Мярка 3.1	3.1.3.2. Изграждане на нова сграда допълваща Етнографски музей, Варна, с местонахождение гр. Варна, ул. „Панагюрище“№22	Изграждане на нова сграда , допълваща Етнографския комплекс, която да бъде предназначена за фондохранилища, изложбени зали и административни помещения. Укрепване на административна сграда, извършване на ремонтни дейности. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	1 335			2021-2027	РИМ - Варна
Приоритет 3	Мярка 3.1	3.1.3.3. Ремонт на Музей „Нова история“, с местонахождение гр. Варна, ул.№8-ми ноември, №3	Извършване на ремонт на покривно покритие, подпокривно пространство и носещи елементи. Изготвяне на проект за консервация и реставрация на експонат „локобил“ и защита от атмосферни влияния. Реставрация, консервация, боядисване и хидрофобизация на фасади. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	105	8	общински бюджет	2021-2027	РИМ - Варна
Приоритет 3	Мярка 3.1	3.1.3.4. Ремонт, доставка и монтаж на оборудване на Природонаучен музей, гр. Варна, Морска градина	Изработка, доставка и монтаж на експозиционни витрини. Изграждане на вентилационна система в лаборатория (препараторна) в сутерена. Ремонтни дейности в лаборатория и Вик и сградата. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ4	335			2021-2027	РИМ - Варна
Приоритет 3	Мярка 3.1	3.1.3.5. Изграждане на вентилационна система на фондохранилищата на база на Природонаучен музей в м. "Салтанат" №32, гр. Варна – Морска градина	Изграждане на вентилационна система във фондохранилища. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ4	7			2021-2027	РИМ - Варна
Приоритет 3	Мярка 3.1	3.1.3.6. Основен ремонт на Музей „Възраждане“, с местонахождение гр.Варна, ул. „Д-р Заменхов“№21	Подмяна на дограма и конструктивно укрепване основите на сградата. Ремонт на дворното пространство. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	55			2021-2027	РИМ - Варна
Приоритет 3	Мярка 3.1	3.1.3.7. Ремонт на археологическа база на Регионален исторически музей-Варна в м. "Петрич Кале", с. Аврен, Община Аврен	Изготвяне проект за ремонт на покрив и фондохранилища на археологическата база на Регионален исторически музей и извършване на ремонтни дейности. За обекта няма проектна готовност.	-	40			2021-2027	РИМ-Варна
Приоритет 3	Мярка 3.1	3.1.3.8. Изографисване на църковния древноправославен храм в село Казашко	Изографисване на стените на храма и представянето му като музейен обект, съхранил 300-годишни християнски икони. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ2	50			2021-2027	Кметство Казашко

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
		Допълнени проекти, доприсящи за изпълнението на Група проекти 3.1.3.: Ремонт/ рехабилитация на сгради и изградване							
Приоритет 3	Мярка 3.1	3.1.3.9.Д. Къщата на Антон Новак в Морската градина	Проект BG14MFOP001-4.053-0007-C02 "Вдъхновяващо минало за дигитално бъдеще", Процедура BG14MFOP001-4.053 МИРГ ВБА мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска област			43	Програма за морско дело и рибарство 2014-2020	2022 - 2024	ОБЩИНА ВАРНА
Приоритет 3	Мярка 3.1	3.1.3.10.Д. Подобряване достъпността до обекти на културата				14	Републикански бюджет	2022 - 2023	Община Варна
	Мярка 3.2. Креативни и рекреативни индустрии								
Приоритет 3	Мярка 3.2.	3.2.1. Група проекти развитие на местна екосистема в креативни и рекреативни индустрии	Проекти в подкрепа на предприемаческата екосистема и развиването на предприемачеството (новостартиращ бизнес в приоритетни сектори, семеен бизнес, бързоразвиващи се МСП и т.н.) в креативни и рекреативни индустрии с акцент върху новите технологии в тях, в т.ч. дейности за приобщаващо предприемачество, социално предприемачество, предприемачество с акцент създаване на работни места; производствени инвестиции за растеж и повишаване конкурентоспособността на съществуващи местни предприятия, вкл. семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите и др.						
Приоритет 3	Мярка 3.2.	3.2.1.1. Маркетинг на туристическите продукти	Реклама на дестинация Варна - рекламни кампании и инициативи, промоции община Варна като туристическа дестинация в съответствие с Общинската програма за развитие на туризма.	Цялата територия	800	2 790	Общински бюджет-приходи от туристически данък	2021-2027	Дирекция Туризъм
Приоритет 3	Мярка 3.2.	3.2.1.2. Фестивал за автентичен фолклор "Тополи пее и се смее", с. Тополи	Превръщане на регионалния фестивал за автентичен фолклор "Тополи пее и се смее" във национален.	ЗВ1	50	6	Общински бюджет	2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 3	Мярка 3.2.	3.2.1.3. Мултифункционален комплекс – конгресен център, туристически център, полицейски участък РПУ, спортни съоръжения/игрища и тенис кортове в к.к. "Св.Св.Константин и Елена"	Изграждане на мултифункционален комплекс в к.к. "Св.Св.Константин и Елена". За обекта няма проектна готовност.	ЗВ4				2021-2027	КК "Св. Св. Константин и Елена"
Приоритет 3	Мярка 3.2.	3.2.1.4. Д. Проект: Sounds of the Free Breeze (Outdoor Concerts and Masterclasses)/ Sounds of the Free Breeze (Концерти на открито и мастор класове)				65	Програма: MusicAIRE (An Innovative Recovery for Europe), съфинансирана от Европейския съюз	2023	Община Варна
Приоритет 3	Мярка 3.2.	3.2.1.5.Д. Проект: Градско свързване чрез улично изкуство/ Using Public Art to Reconnect the City				18	Програма: Финансиран от фондация „Блумбърг Филантропис“ чрез инициативата Asphalt Art	2023	Община Варна
Приоритет 3	Мярка 3.2.	3.2.1.7.Д. Проекти, финансирани от фонд „Култура“ - Варна				3 070	общински бюджет 2021 - 2023		Община Варна
	Мярка 3.3. Открити/нови пространства за култура								
Приоритет 3	Мярка 3.3.	Група проекти 3.3.1. Инвестиции в културна инфраструктура						2021-2027г.	
Приоритет 3	Мярка 3.3.	3.3.1.1. Изграждане на нова градска библиотека	Изграждане на нова градска библиотека. Изготвен инвестиционен проект.	ЗВ3	34 800			2021-2027	Дирекция АГУП
Приоритет 3	Мярка 3.3.	3.3.1.2. Разработване на територията/ пространството заключено между бул. „Княз Борис I“ и ул. „Княз Александър Батенберг“, „Воден“ „Архимандрит Филарет“ и автоподлез „Шилка“ и изграждане на Многофункционален културен център с обществени функции (Дупката“)	Изработване на ПУП, провеждане на международен архитектурен конкурс за Идейна архитектурна концепция за разработване на пространството и изграждане на многофункционален културен център с обществени функции и експониране на археологията. Реализация на проекта, класиран на първо място.	ЗВ3	35 000			2021-2027	Дирекция КДР
Приоритет 3	Мярка 3.3.	3.3.1.3. Изграждане на мултифункционална концертна зала на пристанище Варна	Проектът е на идейна фаза, залегнала в кандидатурата на Варна за ЕСК 2019. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	50 000			2021-2027	Дирекция КДР
Приоритет 3	Мярка 3.3.	3.3.1.4. Изграждане на подводен скулптурен парк в акваторията на к.к. "Св.Св.Константин и Елена"	Изграждане на подводен скулптурен парк. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ4				2021-2027	КК "Св. Св. Константин и Елена"
Приоритет 3	Мярка 3.3.	3.3.1.5. Реконструкция и ремонт на Летен театър-Варна	Извършване на ремонтни дейности - изграждане на покривна конструкция, ремонт на гримьорни, бекстейдж, механизация, достъпна среда.	ЗВ4	6 000			2021-2027	Дирекция КДР ДКС - Варна
Приоритет 3	Мярка 3.3.	3.3.1.6. Ремонт на сградата на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Тополи	Доизграждане и оборудване на лятна сцена в двора на читалището, изграждане на съблекални и помещение за музейната експозиция. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ1	1 000	62	общински бюджет	2021-2027	Кметство Тополи

Приоритет	Марка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
		3.3.1.7. Реконструкция на съществуващо подземно пространство за Камерна зала за сценични изяви в Театрално-музикален продуцентски център – Варна, сграда „Основна сцена“	Реконструкция на съществуващо подземно пространство за оптимизиране технологията на целия постановъчен режим, която включва частично премахване на междинната стоманобетонова плоча, изграждане на нови стоманени конструкции за етажна галерия/балкони; поставяне на леки преградни стени от гипсофазер, подобряване на акустичния режим, подмяна на осветителната система и др. За обекта няма проектна готовност.	3В3	2 500			2021-2027	ТМПЦ – Варна
		3.3.1.7.А. Изграждане на мултифункционална сграда за сценични изкуства - оперни, театрални, балетни представления и симфонични концерти.	НОВА СГРАДА за сценични изкуства - оперни, театрални, балетни представления и симфонични концерти с капацитет 1500 до 2000 зрителски места; камерна зала с капацитет до 150 зрителски места и репетиционни зали „Балетна зала“, „хорова зала“, две режисьорски зали за опера и театър. Сценичното пространство ще бъде оборудвано с модерна въртяща и потъваща централна сценична механизация, сценична механизация в странични (ляв, десен и заден джоб), модерно художествено осветление и озвучаване.	3В3	15 000			2023-2027	ТМПЦ – Варна
Приоритет 3	Марка 3.3.	3.3.1.8. Реновация на сградата на Държавен куклен театър – Варна и прилежащото пространство	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кукления театър, рехабилитация и благоустрояване на прилежащото пространство, обновяване на оборудването и театралния реквизит. За обекта няма проектна готовност.	3В3	3 500			2021-2027	Държавен куклен театър – Варна
Приоритет 3	Марка 3.3.	3.3.1.9. Реконструкция на Полиграфически комбинат за обособяване на споделени пространства	Реконструкция на съществуващата сграда, обособяване на нови помещения за споделено ползване, като спортни зали, заведения, клубове на младежи и образователни дейности. Обособяване на административен корпус – информационни центрове, магазини, офиси.	3В3	8 000			2021-2027	„ЕВРОНА“ АД
Приоритет 3	Марка 3.3.	3.3.1.10. Укрепване, реновиране и модернизация на Младежка площадка - Варна	Възстановяване на Младежката площадка в Морската градина на град Варна, находяща се в поземлен имот с идентификатор №10135.2561.6 и възвръщане на основното ѝ предназначение да бъде открито пространство за култура и изкуство, както и за младежки културни инициативи. Дейностите, предстоящи за укрепване и модернизация на пространството включват: Укрепване на терена спрямо ската към морето; премахване на съществуващи изградени метални конструкции; подмяна на съществуващи амортизирани външни огради; подмяна на настилки; изграждане на седящи места; реновиране на сцена, тоалети, гримьорни; изграждане на подвижна покривна конструкция; изграждане на съоръжения за достъп на хора с увреждания; изграждане и подобряване на ВИК електрическа инсталация; закупуване на професионално сценично оборудване и др. За обекта няма проектна готовност.	3В4	900			2021-2027	Дирекция "Култура и духовно развитие"
Приоритет 3	Марка 3.3.	3.3.1.11.А. Реконструкция и основен ремонт на прилежаща сграда към ХМ „Георги Велчев“ с административен адрес ул. „Ген. Радко Димитриев“ №8 с идентификатор 10135.1504.67.3 филиал на ГХГ „Борис Георгиев“ – Варна с цел създаване на АРТ – център „Георги Велчев“	Целта на проекта е създаване на „Арт-център Георги Велчев“ като част от културната инфраструктура на града. Реконструираната сграда ще включва експозиционно пространство, което осигурява възможност за представяне на класическо и съвременно изкуство, провеждане на образователни програми и други културни събития, реставрационно ателие за нуждите на ГХГ – Варна и ХМ „Георги Велчев“, създаване на фондохранилище за художественото наследство на мариниста Георги Велчев (1891-1955). Обект - сграда, разположена в двора на Художествен музей „Георги Велчев“. Къщата, в която се съхранява и представя изкуството на варненския маринист, датира от 30-те години на 20 в. и е със статут архитектурно-строителна недвижима културна ценност с адрес Варна, ул. „Радко Димитриев“ №8. Сградата е публична общинска собственост - Акт №6674. С договор Изх. №Д15001392Вн/24.08.2015 г., Община Варна предоставя на Градска художествена галерия – Варна безвъзмездно за управление Къща – музей „Георги Велчев“ и прилежащите в имота сгради. Проектна готовност: Разработен инвестиционен проект; Становище на Министерство на културата с Изх. № СТ-84-488/14.07.2021 год.; Разрешение за строеж № 87/23.05.2022 год. от Главния архитект на Община Варна, Количествено-стойностна сметка от ОП „Инвестиционна политика“, Община Варна с Рег. №РА22017602ИП_001ИП/15.08.2022г.	3В3	382			2023-2027	ГХГ „Борис Георгиев“ – Варна
			Реконструкция и основен ремонт на прилежаща сграда към Художествен музей „Георги Велчев“ с идентификатор 10135.1504.67.3, находящ се в УПИ Х-15, /с идентификатор 10135.1504.67/, кв. 409, по плана на 4-ти м.р., с административен адрес гр. Варна, ул. „Ген. Радко Димитриев“ № 8, филиал на Градска художествена галерия „Борис Георгиев“, с цел създаване на Арт център „Георги Велчев“				ИПОП към ЗДБ на РБ за 2024 г., обн., ДВ, бр. 67 от 09.04.2024г.	2024-2026	Община Варна
Приоритет 3	Марка 3.3.	3.3.1.12.А. Обновяване на материално техническата база и експонати в Музей на здравето, РЗИ - Варна	Първият в страна Музей “Човекът и неговото здраве” е открит на 15 юли 1974г. в сградата на Регионалната здравна инспекция (бивша ХЕИ). Предстои отбелязване на 50 годишен юбилей от неговото създаване. Разгърнатата площ на Музея е 393 кв.м. Музеят е една интересна и полезна забележителност за подрастващите деца и ученици, за гостите и населението на черноморския град. Целта е да се утвърди като здравно-информационен център за профилактика на болести и промоция на здраве. Предвижда се обновяване на материално – техническата база и закупуване на нова интерактивна система, онагледяваща органите в човешкото тяло.	3В6	50				РЗИ - Варна
		Допълнени проекти, допринасящи за изпълнението на Група проекти 3.3.1. Инвестиции в културна инфраструктура							

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 3	Мярка 3.2.	3.3.1.14.Д. Проект „Почистване и благоустройство на двора на Читалище „Прогрес - 1927 г.“ в кв. „Виница“, гр. Варна				9	ПУДООС	2021	Община Варна
		Проекти, допринасящи за изпълнението на Група проекти 3.3.1. Инвестиции в културна инфраструктура							
Приоритет 3	Мярка 3.2.	BG16RFOP001-1.002-0006-C06 "Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна"	През 2023г. Приключва изпълнението на проекта			5 318	ОПРР 2014-2021	2020 - 2023	
Приоритет 3	Мярка 3.3.	Група 3.3.2. Адаптиране на нови открити пространства за култура и туризъм							
Приоритет 3	Мярка 3.3.	3.3.2.1. Обособяване на квартал "Талияна" като тестова зона за ревитализация, с възможност за разпространяване и надграждане на резултатите в останалата част от историческото ядро на Варна	Създаване на единен код за градски дизайн - улично обзавеждане, табели, външни реклами, осветление и всички други елементи в градската среда включващо: основен ремонт, разширяване на тротоари и обособяване на площадна пешеходна среда, добавяне на зеленина, осветление и градско обзавеждане на площад "Мусала", ул. "Преслав", ул. "Цариград", ул. "Охрид", площад "Атанас Буров", ул. "Габрово", ул. "София", ул. "Вардар".	ЗВЗ	10 100	3	Национален Фонд Култура, Фонд Култура към Община Варна	2021-2027	Сдружение "Талияна"
Приоритет 3	Мярка 3.3.	3.3.2.2.А.Програмна стратегия за изграждане на културно съдържание в квартал Талияна и ребрандиране на Варна като център за съвременно изкуство от регионално и национално значение	Дейностите ще се реализират в творчески квартал „Талияна“, обособен през 2017 г. като специална зона в най-старата и централна част на града, а именно триъгълника, който улиците „Цар Симеон“, „Преслав“ и бул. „Приморски“ образуват. Проучване: анализ на примери от България и Европа; интервюиране на заинтересовани страни (артисти, бизнеси и жители на квартала, институции, посетители, браншови организации); идентифициране на липси и проблеми; генезис на решения; тестване на предложенията с обратна връзка от заинтересовани страни; създаване на АРТ карта Варна; събиране на данни и анализ на човекопоток спрямо културни събития; разработване на стратегия за икономическо развитие базирано на творчески индустрии в рамките на квартал Талияна с възможност за прилагане и в другите части на града. Инфраструктурни подобрения: маркиране на квартал Талияна с отличителни елементи, табели и градска мебел (Дизайн код Талияна); постоянни инсталации позволяващи временни арт намеси в градска среда (над пешеходната част на ул. Дръзки, ул. Охрид и други места с интензивен човекопоток); Въвеждане на дигитални инструменти - като виртуална инсталация за историческа част на Варна, културна карта на Варна с добавена реалности и други. Съвместна работа с "Пространствата на Варна" за развитие и трансформиране на пешеходни зони; Сензори и софтуейър за умно събиране на данни в градска среда; Оборудване за провеждане на годишен форум за съвременно изкуство; Оборудване на арт лаб Талияна.	ЗВЗ	800	87	Национален Фонд Култура, Фонд Култура Община Варна, Singer-Zahariev Foundation „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД		Сдружение "Талияна"
Приоритет 3	Мярка 3.3.	3.3.2.3.А. ReBonkers – център за съвременно изкуство във Варна	Пространството ReBonkers – Защитно съюзение е публична държавна собственост, намиращо се в гр. Варна, ул. „11-ти п.р., кв. 63, ул. „Барутен погреб“ и е предоставено на Община Варна за безвъзмездно ползване с идеята за създаване на музеен и културен център. През 2017г. с Решение на ОБС – Варна имотът е отдаден за стопанисване на Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“, което през 2018г. подписва договор за съвместна дейност със Сдружение „Талияна“. Предвиждат се следните дейности: Технически проект за пълно възстановяване на сградата, спиране на теч от покрив, възстановяване на единствения зелен покрив в града; привеждане в технически вид, правец възможно цялогодишното използване на пространството; облагородяване на дворната площ; изграждане на допълнително сухо съоръжение с цел създаване на депо и фонд с колекция в пространството, въвеждане на нови технологии за енергоспестяване и поддържане на естествения микроклимат в специфичната екосистема на обекта, целево оборудване на пространството като център за изкуство и култура.	ЗВЗ	800	39	Национален Фонд Култура, Фонд Култура към Община Варна - КАК СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ФИНАНСИРАНЕТО	2023-2026	Сдружение "Талияна"
Приоритет 3	Мярка 3.3.	3.3.2.4.А. Цялостна концепция за развитие на градската среда в историческото ядро на гр. Варна (включване на граждани в градското планиране)	Проектът има за цел: Подобряване качеството на градската среда и съответно качеството на живот чрез цялостна концепция за развитие на градски райони; Повишаване на чувството за идентичност и усещането за принадлежност към родния град; Повишаване на доверието на гражданите в местната администрация чрез приобщаване, задълбочено и цялостно изследване и последващи качествени резултати. Предвидени дейности: Градоустройствен анализ и провеждане на градски изследвания; Дефиниране на градоустройствените потенциали и дефицити; Разработване на цялостна концепция, вкл. интегрирани цели за развитие на района; Изготвяне на идеен градоустройствен план (мастър-план); Конкретни проектни предложения (мерки) с бюджет за изпълнение и план-график (план за действие); Включване на граждани на всеки етап от процеса на градско планиране чрез: лични срещи, обществени обсъждания и дискусии; провеждане на анкети и информационни срещи; градски изследвания - преброявания, пешеходни семинари; работилници за генериране на идеи; активиране на градски пространства чрез културно съдържание.	цялата територия	800			2024-2027	VarnaSpaces

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 3	Мярка 3.3.	3.3.2.5.А. Зона за рекреация „Бялата гора“, изграждане на културно-исторически комплекс в СО „Летище“ в землището на с. Звездица	Целта на проекта е изграждането на културно-исторически комплекс в СО „Летище“ в землището на с. Звездица, включващ няколко обекта: „Раннохристиянска църква край с. Звездица“, изграждане на „Посетителски информационен център“, поляна за пикник - „Заслон за обществено ползване“, туристическа пътека, еко – пътека, пещера. Разработена е комплексна Програма за развити на горските зони за рекреация в землището на с. Звездица. За обекта няма проектна готовност. Необходимо е процедиране на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) и парцеларен план (ПП) с цел уреждане на територията, осигуряване на достъп, създаване възможност за прехвърляне на собствеността от една държавна структура на друга или на община Варна и т.н. Изготвяне на инвестиционен проект.	ЗВ8 и прилежаща извънурбанизирана територия	2 000			2023-2027	Кметство Звездица
Допълнени проекти, допринасящи за изпълнението на Група 3.3.2. Адаптиране на нови открити пространства за култура и									
Приоритет 3	Мярка 3.3.	3.3.2.6.Д. Проект BGCULTURE-2.002-0047-C02 „Music Art Tabor“ - Експериментирание с нови пространства за отваряне на границите между професионални творци и аматьори чрез синтез на изкуствата и интерпретации на традиционни теми свързани с културата на ромите		с.Каменар		42	ФМ на ЕИП, Културно предприемачество, наследство и сътрудничество	2022 - 2024	Сдружение „Име“
Приоритет 3	Мярка 3.3.	3.3.2.7.Д. Проект BGCULTURE-3.001-0030-C02 Културният свят достига до всички, Бенефициент Сдружение "Наш свят"	3.3.2.7.Д. Проект BGCULTURE-3.001-0030-C02 Културният свят достига до всички, Бенефициент Сдружение "Наш свят"	гр.Варна		136	ФМ на ЕИП, Културно предприемачество, наследство и сътрудничество	2023 - 2024	Сдружение "Наш свят"
Приоритет 3	Мярка 3.3.	3.3.2.10.Д. Основен ремонт на фонтани в гр. Варна	Основен ремонт на фонтан на площад "Независимост", гр.Варна Основен ремонт на фонтан "Исторически музей", гр.Варна			275 51	Общински бюджет Общински бюджет		Община Варна Община Варна
Приоритет 4. Иновативен и образован град (включително реализация на инициативи, включени в Меморандум Варна - град на знанието)									
Мярка 4.1. Цифрова трансформация за качествено предучилищно и училищно образование									
Приоритет 4	Мярка 4.1	Група проекти 4.1.1.: Изграждане на нова, иновативна образователна инфраструктура							
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.1.1. Изграждане на нова сграда на МГ "Д-р Петър Берон" в гр. Варна	Изграждане на нова сграда на МГ "Д-р Петър Берон" в ПИ с идентификатори: 10135.3513.1960 и 10135.3513.250, 26-ти микрорайон „Младост“. Изготвен технически проект.	ЗВ3	25 000	20	Дарение от Фондация „МГ д-р Петър Берон – Варна	2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.1.2. Изграждане на нов учебен корпус с прилежащи пространства на IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" в гр. Варна	Изграждане на нов учебен корпус с игрище, зона за отдих и сцена на открито. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	5 100			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.1.3 Изграждане на нов учебен корпус с прилежащи пространства на Средно училище с езиково обучение "Ал. С. Пушкин" в гр. Варна	Изграждане на нов учебен корпус, зала за събития, игрище на открито, зона за отдих и сцена на открито. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	5 600			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.1.4. Изграждане на нова сграда за ДГ "Ран Босилек", с местонахождение с. Тополи, общ. Варна	Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от финансова или кредитна институция. Изграждане на нова сграда за ДГ "Ран Босилек" в село Тополи, общ. Варна в отреден имот 72709.501.250, ул. "Здравец" 1. Изготвен проект и отреден имот с ПУП, налична техническа и проектна сметна документация	ЗВ1	4 123	1 327	МОН	2021 - 2024	Дирекция ОМД, Кметство Тополи
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.1.5. Изграждане на нова сграда за ДГ № 5 "Слънчо" - филиал, с местонахождение гр. Варна, р-н "Одесос", ул."П.Ефтимий" №52	Изграждане на нова сграда в съответствие с всички нормативни изисквания и оформяне на дворното пространство. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	3 000	84	общински бюджет	2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.1.6. Изграждане на нов учебен корпус и физкултурен салон за ОУ "Добри Чинтулов", в район "Младост", гр. Варна	Изграждане на нов учебен корпус и физкултурен салон за ОУ "Добри Чинтулов". За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	5 200			2021-2027	Дирекция ОМД
			Проект BG-RRP-1.012-0004-C01 Изграждане на нови сгради за две съществуващи общински училища в гр. Варна						
			ОУ „Добри Чинтулов“ – изграждане на нова сграда с 12 класни стаи; СУ на ХНИ „Константин Преславски“ - изграждане на нова сграда за спорт и танци (за обучение по хореография).				НПВУ	2024-2026	Община Варна
			2023г. - ППР за сграда СУХНИ "К.Преславски" - Инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, гр.Варна			32	Държавен бюджет	2023	Община Варна
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.1.7. Изграждане на нов учебен корпус и физкултурен салон за ОУ "Йордан Йовков" в район "Одесос", гр. Варна	Изграждане на нов учебен корпус и физкултурен салон за ОУ "Йордан Йовков". За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	5 200			2021-2027	Дирекция ОМД

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.1.8. Изграждане на физкултурен салон на ОУ "Христо Смирненски", с местонахождение с. Тополи, ул. "Райко Панчелиев" № 13 А, общ. Варна.	Изграждане на физкултурен салон и сцена на открито. Проектна готовност: Изготвено техническо задание за възлагане на проектиране.	ЗВ1	1 750			2021-2027	Дирекция ОМД, Кметство Тополи
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.1.9. Нова детска градина за 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство в УПИ-IV-131 "за детска градина" (ПИ 10135.71.131), кв. 189, по плана на 12 м.р., ул. "Уълкове" №2, гр. Варна	Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстройкаване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от <u>финансова или кредитна институция</u> .	ЗВ3	4 439	1 193	МОН, Общински бюджет	2021 - 2024	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.1.10. Детска градина "Слънчогледи" за 6 групи в УПИ VI-519, 520, 522 "за детска градина", кв. 35, по плана на 12 м.р., район "Приморски"	Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстройкаване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от <u>финансова или кредитна институция</u> .	ЗВ6	3 016			2021-2027	Дирекция ОМД
			2022 - Детска градина „Слънчогледи“ за 6 групи в УПИ VI-519, 520, 522 „за детска градина“, кв. 35, по плана на 12 м. р., район „Приморски“, гр. Варна			18	Програма на МОН - РМС 185/15.03.2023г.		
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.1.11. Нов корпус за 3 градински групи, физкултурен салон и площадки за игра на открито към ДГ №17 "Д-р Петър Берон", с местонахождение ПИ 10135.2558.90, кв. 665, ул. "Генерал" №90, гр. Варна	Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстройкаване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от <u>финансова или кредитна институция</u> .	ЗВ3	2 018			2021-2027	Дирекция ОМД
			ДГ 17 "Д-р Петър Берон" (промяна на предназначение на сграда на бившия дом за деца лишени от родителска грижа "Другарче" в детска градина с местонахождение ПИ10135.2558.90, кв.665, ул. "Ген. Колев" № 90), Варна			1 335	Републикански бюджет	2017-2022	
			2022 - ДГ 17 "Д-р Петър Берон" (промяна на предназначение на сграда на бившия дом за деца лишени от родителска грижа "Другарче" в детска градина с местонахождение ПИ10135.2558.90, кв.665, ул. "Ген. Колев" № 90), Варна			945	Републикански бюджет	2022	
			Проект „Нова сграда за 2 градински и една яслена групи, физкултурен салон и площадки за игра на открито към Детска градина № 17 „Д-р Петър Берон“, с местонахождение ПИ 10135.2558.90, кв. 665, ул. „Ген. Колев“ № 90, гр. Варна				МОН	2024-2026	Община Варна, Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.1.12. Нов корпус към ДГ №39 "Приказка", гр. Варна за 4 градински групи в УПИ XI "за детска градина" с идентификатор 10135.4505.62, кв.9 по плана на II м.р., кв. "Владислав Варненчик", гр. Варна	Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстройкаване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от <u>финансова или кредитна институция</u> .	ЗВ6	800		МОН	2024-2026	Община Варна, Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.1.13. Нов корпус към VII СУ "Найден Геров", находящ се в УПИ III-100 "за училище", с идентификатор 10135.2558.100, кв. 56, по плана на 6-ти м.р., гр. Варна, ул. "Царевци" №1	Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстройкаване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от <u>финансова или кредитна институция</u> .	ЗВ3	4 150	921	МОН	2021-2024	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.1.14. Реконструкция и надстройкаване на СУ "Св. Климент Охридски", находящо се в УПИ II-1023, 422, 617, 1022 "за училище", кв. 38 по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна	Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстройкаване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от <u>финансова или кредитна институция</u> .	ЗВ3	2 000			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.1.15. Разширение на училище ОУ "Васил Друмев", пристройка към съществуваща сграда в УПИ "за училище", ПИ 10135.2560.221, кв. 23, по плана на 18-ти м.р., район "Поиморски", гр. Варна	Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстройкаване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от <u>финансова или кредитна институция</u> .	ЗВ3	2 000	5	МОН, общински и републикански бюджет	2021-2024	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.1.16. Изграждане на нова профилирана природоматематическа гимназия (III ПМГ "Акад. Методий Попов") в имот УПИ-II-110 за "учебно заведение", кв. 518 по плана на 13-ти м.р. с административен адрес: бул. "Сливница" №113, гр. Варна	Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстройкаване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от <u>финансова или кредитна институция</u> .	ЗВ3	5 203			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.1.17. Изграждане на Начално училище за ученици от I ви до IV-ти клас с 2 подготвителни групи в имот с идентификатор 10135.2564.1132 с административен адрес: ул. "28-ма" гр. Варна	Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстройкаване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от <u>финансова или кредитна институция</u> .	ЗВ6	5 000			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.1.18. Изграждане на ново училище - Гимназия с преподаване на чужди езици "Йоан Екзарх" в ПИ 10135.3517.3 с административен адрес: бул. "Владислав Варненчик" №225, 15 м.р., гр. Варна	Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстройкаване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от <u>финансова или кредитна институция</u> .	ЗВ3	7 850			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.1.19. Изграждане на пристройка за две яслени групи към съществуващите сгради на Детска ясла №7 "Роза" - УПИ-I - "за детски дом и ясли", кв. 14, 25 м.р., гр. Варна	Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстройкаване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от <u>финансова или кредитна институция</u> .	ЗВ6	600		МОН	2021-2024	Община Варна, Дирекция "Здравеопазване"
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.1.20. Създаване на частна професионална гимназия по гостоприемство и мениджмънт	Създаване на нови учебни зали и разширяване на съществуващи такива с цел спазване на новите правила за хигиена и безопасност в условията на пандемия; Оборудване и въвеждане на нови технологии за дистанционно и електронно обучение, включително виртуална реалност; Оборудване на помещения и зали за учебна практика; Създаване на библиотечен корпус. Изготвени Технически паспорт и Доклад от обследване за енергийна ефективност.	ЗВ3	5 000	5 000	собствени средства	2021-2027	БУМ - Варна

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.1.21. Развитие на ЦПО и център за продължаващо обучение, вкл. израждане на бази за учебна и производствена практика	Създаване на нови учебни зали и разширяване на съществуващи такива с цел спазване на новите правила за хигиена и безопасност в условията на пандемия; Оборудване и въвеждане на нови технологии за дистанционно и електронно обучение, включително виртуална реалност; Оборудване на помещения и зали за учебна практика; Създаване и поддържане на платформа за дистанционно провеждане на практика. Извършени проучвания.	ЗВ3	5 000			2021-2027	ВУМ - Варна
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.1.22.А. Изграждане на нова сграда на съществуващо общинско училище ОУ „Иван Вазов	Проектът предвижда изграждане на нова сграда от образователната инфраструктура. Дейностите включват: Проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация на нова самостоятелна сграда и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградата за ОУ „Иван Вазов“. Обектът е включен в НПВУ с конкретен бенефициент Община Варна.	ЗВ3	6 000			2023-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	Група проекти 4.1.2.: Инвестиции за осигуряване на енергийна ефективност, достъпна среда, здравни, професионални и STEM кабинети с прилежащо оборудване, физкултурни салони, зони за отдих и културни прояви и др. в детските градини, ОУ, СУ и ЦПРЛ на територията на Община Варна						2021-2027г.	
		4.1.2.1. Ремонт/ пристрояване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност/ обособяване на Stem среда в ДГ на							
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.1.1. ДГ 43 „Пинокио“ к-с „Дружба“, кв. Аспарухово.	Изграждане на физкултурен салон, зона за културни прояви, обособяване на Stem среда, оформяне на дворното пространство. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	1 200			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.1.2. Детска градина №47 "Люляче"	Извършване на обследване за енергийна ефективност и въвеждане на предписаните мерки. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ7	800			2021-2027	Дирекция ОМД
			ДГ 47 "Люляче" - основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, находящи се в ДГ №47 "Люляче", УПИ I "за детско заведение" ПИ 10135.5510.333, кв.2а, по плана на кв."Галата", гр. Варна			1740	Републикански бюджет	2017-2021	
		4.1.2.2. Ремонт/въвеждане на мерки за енергийна ефективност/обособяване на Stem среда в ДГ на територията на Район							
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.2.1. ДГ№35 „Детска радост“, ж.к."Победа".	Оформяне на дворното пространство. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	320			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.2.2. ДГ „Синчещ“ ж.к."Младост".	Основен ремонт на сграда, саниране и изграждане на достъпна среда, оформяне на дворното пространство, обособяване на Stem среда. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	1 800			2021-2027	Дирекция ОМД
		4.1.2.3. Ремонт/ пристрояване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност/ обособяване на Stem среда в ДГ на							
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.3.1. ДГ№8 „Хр. Ботев“, ул. „Средна гора“ №45-стара сграда	Изграждане на физкултурен салон и оформяне на дворното пространство. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	1 200			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.3.2. ДГ№3 „Звездичка“ ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №14, гр. Варна	Частично саниране на сграда, укрепване на тераси, полагане на външна минерална мазилка. Основен ремонт на спортни площадки. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	1 800			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.3.3. ДГ "Слънчо"	Извършване на обследване за енергийна ефективност и въвеждане на предписаните мерки. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	900			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.3.4. ДГ№7"А.С.Пушкин" - филиал, ул."Княз Дондуков" 31.	Основен ремонт на сградата и покрив. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	1 500	6	Общински бюджет	2021-2027	Дирекция ОМД
		4.1.2.4. Ремонт/ пристрояване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност/ обособяване на Stem среда в ДГ на територията на Район "Приморски"							
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.4.1. ДГ№18 в ж.к. „Чайка“- стара сграда	Обект 1. Изграждане на физкултурен салон, ВиК система в основна сграда, оформяне на дворното пространство, обособяване на Монтесори среда. Напреднала проектна готовност.	ЗВ3	2 500			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.4.2. ДГ№11 „Незабравка“, ул. „Евл. Георгиев“, бл.25	Обект 2. Основен ремонт и обновяване на сградата, ремонт на ВиК инсталация, оформяне на дворното пространство ,обособяване на Stem и Монтесори среда, зона за културни прояви. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	1 500			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.4.3. ДГ№15 „Гълъбче“, ул. „В.Петleshков" №33	Обект 3. Укрепване на тераси и изграждане на нови площадки за игра на открито. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	900			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.4.4. ДГ№22 „Мечо Пух“, ж.к. „Чайка“, бл.43	Обект 4. Укрепване на тераси и изграждане на нови площадки за игра на открито. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	900			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.4.5. ДГ№19 „Славейче“, ул. „Студентска“ 7.	Обект 5. Саниране на външни стени, извършване на ремонт на физкултурен салон, изграждане на Stem кабинет с оборудване, оформяне на дворното пространство. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	1 200			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.4.6. ДГ№14 „Дружба“, ул. „Дубровник“, бл.56	Обект 6. Изграждане на топлоизолация на покрив на старата сграда, изграждане на достъпна среда и на нови площадки за игра на открито. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	1 000			2021-2027	Дирекция ОМД

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.4.7. ДГ№10 „Карамфилче“	Обект 7. Подмяна на дограма и топло-изолация на северна и южна фасада на стария корпус, оформяне на дворното пространство. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	800			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.4.8. ДГ№35 „Детска радост“, ж.к. „Победа“	Обект 8. Санирание на външни стени, извършване на ремонт на физкултурен салон, изграждане на Stem кабинет с оборудване, оформяне на дворното пространство. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	900			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.5. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Детска градина №24 "Детско градче" в район "Бладислав Варненчик" - ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА	Детска градина №24 "Детско градче". Извършване на обследване за енергийна ефективност и въвеждане на предписаните мерки. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	1 300			2021-2027	Дирекция ОМД
		4.1.2.6. Ремонт/ пристрояване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност/, обособяване на Stem среда в училища на							
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.6.1. ОУ "Капитан Петко войвода".	Обект 1. Прилагане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на STEM-кабинет с оборудване, здравен кабинет, зона за културни прояви; зона за отход с място за четене, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ7	4 250	50	Програма на Министерството на образованието	2021	ОУ "Капитан Петко войвода".
Приоритет 4	Мярка 4.1		Обект 2. ОУ "Капитан Петко войвода". Изграждане на физкултурен салон, зала за събития, игрище на открито, зона за отход, сцена на открито. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ7	3 600			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.6.2. ОУ "Христо Ботев"	Обект 3. ОУ "Христо Ботев". Прилагане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	4 000	180	Общински бюджет	2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.6.3. СУ "Любен Каравелов".	Обект 4. СУ "Любен Каравелов". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, създаване на STEM-пространство, достъпна среда до всяка точка, зона за отход с място за четене. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ7	4 300			2021-2027	Дирекция ОМД
		4.1.2.7. Ремонт/ пристрояване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност/, обособяване на Stem среда в училища на							
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.7.1. ОУ "Стоян Михайловски".	Обект 1. ОУ "Стоян Михайловски". Прилагане на мерки за енергийна ефективност; изграждане на STEM-кабинет с оборудване, зона за културни прояви, създаване на зона за отход и достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	4 100			2021-2027	Дирекция ОМД
		4.1.2.8. Ремонт/пристрояване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност/, обособяване на Stem среда в училища на							
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.8.1. СУ "Неофит Бозвели"	Обект 1. СУ "Неофит Бозвели". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, създаване на STEM-пространство, зона за отход с място за четене и достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	3 100			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1		Обект 2. СУ "Неофит Бозвели". Създаване на Зона за отход на открито. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	100			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.8.2. СУ "Гео Милев"	Обект 3. СУ "Гео Милев". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, ремонт на външни стълбища, стълбищни площадки и покривно пространство, обособяване на кабинет по професионално обучение, STEM-пространство, зона за отход с място за четене, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	6 100			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1		Обект 4. СУ "Гео Милев". Създаване на зона за отход на открито. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	150			2021-2027	Дирекция ОМД
			Проект: Изграждане на нова спортна площадка				МОН	2024-2026	СУ „Гео Милев“
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.8.3. ОУ,, Отец Паисий“.	Обект 5. ОУ,, Отец Паисий“. Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство, зона за отход с място за четене, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	3 800			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1		Обект 6. ОУ,, Отец Паисий“. Изграждане на игрище на открито. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	100			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.8.4. „Добри Чинтулов“	Обект 7. ОУ "Добри Чинтулов". Прилагане на мерки за енергийна ефективност. Обособяване на STEM-пространство, зона за отход с място за четене, Достъпна среда до всяка точка. Напреднала проектна готовност.	ЗВ6	4 500	90	Общински и републикански бюджет	2023	Община Варна
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.8.5. ЦСОП	Обект 8. ЦСОП -основна сграда. Прилагане на мерки за енергийна ефективност. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	2 000	147	Общински и републикански бюджет	2021	Община Варна
Приоритет 4	Мярка 4.1		Обект 9. ЦСОП-Ремонтни дейности на физкултурен салон, актова зала, дворно пространство. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	500			2021-2027	Дирекция ОМД
		4.1.2.9. Ремонт/пристрояване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност/, обособяване на Stem среда в училища на							
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.9.1. СУ „Елин Пелин“	Обект 1. СУ "Елин Пелин". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство, зона за отход с място за четене, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	3 800			2021-2027	Дирекция ОМД

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 4	Мярка 4.1		Обект 2. СУ "Елин Пелин". Създаване на зона за отход на открито. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	150			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.9.2. ОУ „Цар Симеон“	Обект 3. ОУ "Цар Симеон". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство, зона за отход, достъпна среда до всяка точка. Ремонт на санитарни помещения. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	5 300			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1		Обект 4. ОУ "Цар Симеон". Създаване на зона за отход на открито. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	150			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.9.3. ЦПЛР СО „Михаил Колони“	Обект 5. ЦПЛР СО "Михаил Колони".	ЗВ3	4 500	16	Общински и републикански бюджет	2023	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.9.4. ОУ „Йордан Йовков“	Обект 6. ОУ "Йордан Йовков". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство, зона за отход с място за четене, достъпна среда до всяка точка. Напреднала проектна готовност.	ЗВ3	4 500	34	Общински бюджет	2023	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.9.5. ОУ „Свети свети Кирил и Методий“	Обект 7. ОУ "Свети свети Кирил и Методий". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на асансьор и санитарни възли с достъпна среда на всеки етаж, обособяване на STEM-кабинет с оборудване, зона за отход с място за четене, достъпна среда до всяка точка. Напреднала проектна готовност.	ЗВ3	4 500	276	Общински и републикански бюджет	2021 - 2023	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.9.6. СУ за ХНИ "К. Преславски".	Обект 8. СУ за ХНИ "К. Преславски". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-кабинет с оборудване; зона за отход с място за четене, достъпна среда до всяка точка. Ремонт и оборудване на класни стаи. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	4 100			2021-2027	Дирекция ОМД
		4.1.2.10. Ремонт/престрояване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност/, обособяване на Stem среда в училища на територията на Район "Приморски"							
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.10.1. ОУ "Г. С. Раковски".	Обект 1. ОУ "Г. С. Раковски". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-кабинет с оборудване, здравен кабинет, зона за културни прояви, зона за отход с място за четене, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	4 250			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1		Обект 2. ОУ "Г. С. Раковски". Изграждане на игрище на открито. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	100			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.10.2. ОУ „Черноризец Храбър“	Обект 3. ОУ "Черноризец Храбър". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство, зона за отход с място за четене, достъпна среда до всяка точка, ремонтни дейности и оборудване на столова и санитарни помещения. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	6 300			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1		Обект 4. ОУ "Черноризец Храбър". Създаване на игрище и зона за отход на открит, ограда на дворно пространство - север и запад. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	350	152	Републикански бюджет	2023	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.10.3. ОУ „Васил Априлов“	Обект 5. ОУ "Васил Априлов". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-кабинет с оборудване, здравен кабинет, зона за отход с място за четене, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	4 950	43	Републикански бюджет	2023	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1		Обект 6. ОУ "Васил Априлов". Създаване на игрище, зона за отход и сцена на открито. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	400	280	Общински и републикански бюджет	2022 - 2023	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.10.4. СУЕО "Ал. С. Пушкин".	Обект 7. СУЕО "Ал. С. Пушкин". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство, кабинет по професионално обучение, здравен кабинет, зона за отход с място за четене, зона за културни прояви, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	5 050			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.10.5. IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“	Обект 8. IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри". Прилагане на мерки за енергийна ефективност в съществуваща сграда, обособяване на STEM-кабинет с оборудване, зона за отход с място за четене, достъпна среда до всяка точка. Напреднала проектна готовност.	ЗВ6	4 500	36	Общински бюджет	2023	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.10.6. ОУ „Захари Стоянов“	Обект 9. ОУ "Захари Стоянов". Прилагане на мерки за енергийна ефективност. Обособяване на STEM-кабинет с оборудване, зона за културни прояви, зона за отход, достъпна среда до всяка точка. Ремонт на санитарни помещения. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	5 100			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.10.7. Първа Езикова гимназия	Обект 10. Първа Езикова гимназия. Прилагане на мерки за енергийна ефективност. Обособяване на STEM-пространство, здравен кабинет, зона за отход, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	4 450	450	Общински и републикански бюджет	2021, 2023	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.10.8. III ОУ "Ангел Кънчев".	Обект 11. III ОУ "Ангел Кънчев". Прилагане на мерки за енергийна ефективност. Обособяване на STEM-пространство, здравен кабинет, зона за отход с място за четене, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	4 450	343	Републикански бюджет	2021 - 2022	Дирекция ОМД

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.10.9. ОУ „Панайот Волов“.	Обект 12. ОУ „Панайот Волов“. Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-кабинет с оборудване, зона за отход с място за четене, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	4 300	94	Републикански бюджет	2023	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1		Обект 13. ОУ „Панайот Волов“. Изграждане на сцена на открито. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	150			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.11. Ремонт/въвеждане на мерки за енергийна ефективност/, обособяване на Stem среда в училища на територията на село Тополи	ОУ "Христо Смирненски. Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство, зона за отход с място за четене, здравен кабинет, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	3 800	79	Общински и републикански бюджет	2021	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.12. Ремонт/въвеждане на мерки за енергийна ефективност/, обособяване на Stem среда в училища на територията на село Константиново	ОУ " Свети Климент Охридски". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-кабинет с оборудване, зона за отход, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	3 800			2021-2027	Дирекция ОМД
			Проект BG-RRP-1.015-0141-C01 Изграждане на училищна STEM среда				НПВУ	2024-2026	ОУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.13. Ремонт/въвеждане на мерки за ен.ефективност/ обособяване на Stem среда в училища на територията на село Каменар	ОУ "Добри Войников". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство, здравен кабинет, зона за отход с място за четене, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ8	3 800			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.14.А. Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ (обект с идентификатори 10135.2558.91.1; 10135.2558.91.2; 10135.2558.91.3; 10135.2558.91.4)	Дейности: изолация на покрив, изолация на външни стени, подмяна на дограма кухня, подмяна на енергоизточника за отопление и БГВ, соларна система за гореща вода, цялостна подмяна на ОВК и Вик инсталации, достъпна среда. Проектна готовност: Доклад за резултатите от обследването на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ и изготвен Технически паспорт. Доклад за обследване на енергийната ефективност и Енергиен сертификат на сградата.	ЗВ3	2 500	32	Общински бюджет	2023	Дирекция ОМД
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.15.Д. Начално училище "Васил Левски"	2021 -НУ "В.Левски" - система за видеонаблюдение, Варна 2023 - ППР- НУ "В.Левски" - Изготвяне на проект за реновиране на спортни площадки и игрище, гр.Варна			2 2	Републикански бюджет Републикански бюджет	2021 2023	Община Варна Община Варна
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.16.Д. ОУ "Св. Патриарх Евтимий"	Обект 2.Д. ОУ "Св. Патриарх Евтимий" 2021 - ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - топлоизолация на комин, парно, Варна 2023 - Изграждане на спортни площадки на открито в ОУ „Патриарх Евтимий“, УПИ "За училище" (ПИ с ид. 10135.4504.499 по КК) , кв. 25а по плана на I-ви м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна			45 169	Републикански бюджет Републикански бюджет	2021 2023	Община Варна Община Варна
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.24.Д. Основно училище „Стефан Караджа“	2023 - Изграждане на спортни площадки на открито в ОУ „Стефан Караджа“, ПИ с ид. 10135.2556.176 по КК, ул. „Братя Бъкстон“ №11, район "Приморски", гр. Варна			168	Републикански бюджет	2023	Община Варна
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.25.Д. СУ „Найден Геров“	Строителство на физкултурен салон в СУ „Найден Геров“			1200	Програма за изграждане на физкултурни салони в училищата	2021 -	Министерството на младежта и спорта
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.26.Д. Специалното училище за деца с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“	2023 -зала за ерготерапия училището за деца с нарушено зрение			38	Дарения и републикански бюджет	2023	
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.34.Д. Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“	През 2021г. - Изграждане на STEM център в Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“			300	Програма на Министерството на образованието	2021	Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.37.Д. Проекти, финансирани от национални програми на МОН				6 695	МОН	2021 - 2023	училища и детски градини
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.38.Д. Реализирани проекти по ПУДЛОС				129	ПУДЛОС	2021 - 1013	
Приоритет 4	Мярка 4.1	4.1.2.39.Д. Реализирани проекти в образователна инфраструктура, допринасящи за изпълнение на Група проекти 4.1.2.: Инвестиции за осигуряване на енергийна ефективност, достъпна среда, здравни, професионални и STEM кабинети с прилежащо оборудване, физкултурни салони, зони за отход и културни прояви и др. в детските градини, ОУ, СУ и ЦПРЛ на територията на Община Варна				746			
	Мярка 4.2. Научноизследователска и иновативна екосистема								
Приоритет 4	Мярка 4.2.	Група проекти 4.2.1.: Инвестиции в учебно-изследователската база и бази за учебна и производствена практика						2021-2027г.	
Приоритет 4	Мярка 4.2.	4.2.1.1. Изграждане на технологичен център за обществено здраве, РЗИ, ул. „Брегалница“ № 3	Изграждане на Технологичният комплекс за обществено здраве, който ще включва: 1. Университетски център по морско здравеопазване, УЦМЗ; 2. Център за здравно образование и услуги, ЦЗОУ; 3. Център по медицина на бедствените ситуации, ЦМБС; 4. Център за технологични иновации, ЦТИ; 5. Център за здравна политика и развитие на здравната система. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	20 000			2021-2027	МУ-Варна

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 4	Мярка 4.2.	4.2.1.2. Създаване на център за поддръжка на високотехнологично медицинско оборудване - МУ Варна	Проектът включва: 1.)Закупуване на оборудване, включително и софтуер, необходими за реализиране на поставените цели, научноизследователски и иновационни програми; 2.)Подготовка на висококвалифицирани инженерни кадри в областта на медицинската техника и апаратура; 3.)Техническо обслужване на медицинска апаратура и техника;4.) Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на медицинската апаратура, уреди и системи; 5.)Поддръжка на софтуерните приложения на медицинската апаратура; др. За обекта няма проектна готовност.	ЗВЗ	70 000			2021-2027	МУ-Варна
Приоритет 4	Мярка 4.2.	4.2.1.3. Създаване на Лаборатория по мехатроника - ВВМУ-Варна	Създаване на Лаборатория с модул диагностика и обслужване на мехатронни системи ще послужи за диагностика на състоянието на механичните системи в мехатрониката, както и за обслужването на тези системи. Чрез софтуерът мога да се правят задълбочени изследвания на механични системи – Флуидни анализи, механични анализи, топлотехнически анализи и т.н Извършени проучвания и обследвания.	ЗВЗ	450			2021-2027	ВВМУ "Н.И. Вапцаров"
Приоритет 4	Мярка 4.2.	4.2.1.4. Изграждане на Лабораторен комплекс "Smart City" - ВВМУ- Варна	Лабораторията ще има две основни направления за своето приложение: - извършване на иновативни изследвания в областта на интелигентните сензорни мрежи; - използване в процеса на обучение на специалисти в областта на информационните и комуникационните технологии, киберсигурността и мехатрониката. Извършени са проучвания и обследвания	ЗВЗ	1 685			2021-2027	ВВМУ "Н.И. Вапцаров"
Приоритет 4	Мярка 4.2.	4.2.1.5. Сграда РСС , гр. Варна, ул. „Студентска“ № 1	Извършване на основен ремонт на сграда РСС /част от изграждан съвременен изследователски комплекс/- пригодена климатизация, вентилация, осветление, които са важни за поддръжане и работа на съвременна апаратура; достигане ергономия на работната среда. Изготвена проектно-сметна документация.	ЗВЗ	1 200			2021-2027	ТУ-Варна
Приоритет 4	Мярка 4.2.	4.2.1.6. Основен ремонт на учебно-производствена база на ТУ-Варна на ул. „Студентска“ № 1	Основен ремонт на учебно-производствена база, възстановяване и изграждане на нови лаборатории по текущи и бъдещи проекти, които ще спомогнат за провеждането на съвременни изследвания, в полза на региона, индустрията и обществото. За обекта няма проектна готовност.	ЗВЗ	3 000			2021-2027	ТУ-Варна
Приоритет 4	Мярка 4.2.	4.2.1.7.А. Фотоволтаична инсталация - ТУ-Варна	Обектът ще е разположен на територията на ТУ-Варна. Държавна собственост, изграденият обект ще се използва за производство на електроенергия за собствени нужди. Целта е изграждане на фотоволтаична инсталация за получаване на енергия за покриване на част от собствените нужди на университета (децентрализирано производство на електроенергия). Реализацията ще доведе до намаляване разходите за електропотребление и повишаване на енергийната ефективност. Това ще спомогне за трансформацията на университета, устойчивото му развитие, декарбонизация и има принос към намаление на вредното въздействие върху околната среда. Допълнително, изграждането на фотоволтаичната инсталация може да бъде и в подкрепа на научна инфраструктура за научноизследователска и образователна дейност. Проектна готовност: Извършено предварително проучване. Университетът усилено работи по научноизследователски проекти за енергийна ефективност, развитие на съществуващата научна инфраструктура на базата на изграден по проект Евр. Университетски Център (EUC) за изследвания в областта на ВБИ и др. Придобитият опит е от изключително значение и в подкрепа на предварителните изследвания за същинското изграждане на фотоволтаичната инсталация.	ЗВЗ	2 000				ТУ-Варна
Приоритет 4	Мярка 4.2.	4.2.1.8.А.Морски лабораторен и тренажорен комплекс	Целта на проектната идея е изграждане на лабораторен и тренажорен комплекс за съвременни изследвания за: работа в насока технологично усъвършенстване и екологичност на морския и речен транспорт и пристанищата; автономност и електронизация на морските транспортни средства; намаляване въздействието на човешката дейност върху морето за опазване на биологичното разнообразие като предпоставка за икономически дейности като рибарство, биотехнологии и морски туризъм; създаване на възможности за кариерно развитие в синия сектор; създаване на условия за устойчиво управление, базирано на дигитализация и автоматизация на процесите; засилване положителното екологично въздействие и енергийната ефективност на морски транспорт; мониторинг и опазване на екологичното равновесие; трансфер и популяризиране на знания, получени резултати от научните изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до научна информация, конференции, обучения, презентации за обществеността и др. Дейностите, които предстои да се извършват – изготвяне на по-конкретен проект, закупуване на оборудване – измервателни прибори, комп. оборудване и специализиран софтуер, оборудване тренажорен комплекс, експериментално оборудване.	ЗВЗ	2 500				ТУ-Варна

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 4	Мярка 4.2.	4.2.1.9.А. Изграждане на „Интегриран комплекс учебно – изследователска фотоволтаична електроцентрала с елементи на изкуствен интелект“ на територията на ВВМУ „Н.И. Вапцаров“.	Учебно – изследователския комплекс ще има три основни направления за своето приложение: извършване на иновативни изследвания в областта на приложението на изкуствен интелект при добивът и управлението на енергия от фотоволтаични системи; използване в процеса на обучение на специалисти в областта на информационните и комуникационните технологии, мехатрониката и управление на корабните енергетични системи; реализиране на пазара на неизползвана енергия за повишаване на енергийната устойчивост на община Варна. Проектна готовност: Пред-проектно проучване за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в учебния комплекс - проучвания и обследвания на територията на ВВМУ „Н. И. Вапцаров“.	ЗВЗ	1 800		ПНИИДИТ и чрез директно кандидатстване по програми на ЕК, в т.ч. Хоризонт Европа, Европейски Иновационен Фонд	2023-2027	ВВМУ "Н.И. Вапцаров"
		Допълнени проекти, допринасящи за изпълнение на Група проекти 4.2.1.: Инвестиции в учебно-изследователската база и							
Приоритет 4	Мярка 4.2.	4.2.1.10.Д. Проект BG05M2OP001-2.016-0025-C02 Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването	Бенефициент: Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна			930	ОПНОИР 2014-2020	2021 - 2024	Бенефициент: Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна
Приоритет 4	Мярка 4.2.	4.2.1.11.Д. Проект BG05M2OP001-2.016-0026-C01 Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“	Бенефициент: ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"			940	ОПНОИР 2014-2020	2021 - 2024	ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"
Приоритет 4	Мярка 4.2.	4.2.1.12.Д. BG05M2OP001-2.016-0002-C01 Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация				1 109	ОПНОИР 2014-2020	2021 - 2024	ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
Приоритет 4	Мярка 4.2.	4.2.1.15.Д. Проект BG05M2OP001-1.001-0008-C03 Национален център по мехатроника и чисти технологии	ЦВП „Мехатроника и чисти технологии“ е обединение от национални университети и институти, включващо 12 института на БАН, Софийски университет и Технически университет – София. Обединяването на водещи учени от тези звена в един Център за върхови постижения, целящ максимално покриване на тематичната област на ИСИС „Мехатроника и чисти технологии“ и притежаващ единна изследователска програма, ще допринесе както за засилване и интензифициране на научно-изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите, така и до създаването на институция, която ще е водеща в тази област за страната и региона. Варна - U459 „Доставка и монтаж на комплекс за изследване на електрообзавеждането на електрически пропульсивни уредби за нуждите на Технически университет - Варна“ във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020", Прогнозна стойност: 39 054,00			39	ОПНОИР 2014-2020	2018-2023	Институт по обща и неорганична химия – БАН
Приоритет 4	Мярка 4.2.	4.2.1.16.Д. Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация				801	ОПНОИР 2014-2020	2021 - 2024	Бенефициент: Икономически университет - Варна
Приоритет 4	Мярка 4.2.	4.2.1.17.Д. Проект BG05M2OP001-1.002-0006-C07 Изграждане и развитие на Център за компетентност "Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска" (Quasar)				2 085	ОПНОИР 2014-2020	2021 - 2024	Институт по роботика
Приоритет 4	Мярка 4.2.	4.2.1.18.Д. Проект BG05M2OP001-1.001-0008-C03 Национален център по мехатроника и чисти технологии				1 548	ОПНОИР 2014-2020	2018 - 2023	Институт по обща и неорганична химия – БАН
Приоритет 4	Мярка 4.2.	4.2.1.19.Д. Проект BG05M2OP001-2.016-0025-C02 Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването				930	ОПНОИР 2014-2020	2021 - 2024	МУ - Варна
Приоритет 4	Мярка 4.2.	4.2.1.20.Д. Проект BG05M2OP001-2.016-0028-C01 Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово и Университет "Проф. д-р Асен Златанов" гр. Бургас				496	ОПНОИР 2014-2020	2021 - 2024	ТУ - Варна
Приоритет 4	Мярка 4.2.	4.2.1.21.Д. Проект BG05M2OP001-1.002-0002-C06 Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)				1 137	ОПНОИР 2014-2020	2018 - 2024	ИУ - Варна
Приоритет 4	Мярка 4.2.	Група проекти 4.2.2.: Модернизирани и изградени на учебна база и общежития (кампуси) на висшите учебни заведения в град Варна						2021-2027	

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 4	Мярка 4.2.	4.2.2.1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност/ ремонт/ изграждане на обекти (учебна база) на ТУ - Варна	Нов учебен корпус – гр. Варна, ул. „Студентска“ № 1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност. За обекта няма проектна готовност.	ЗВЗ	500			2021-2027	ТУ - Варна
			Електротехнически факултет – гр. Варна, ул. „Студентска“ № 1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт на лабораторен блок. За обекта няма проектна готовност.	ЗВЗ	1 750			2021-2027	ТУ - Варна
			Машинно-технологичен факултет – гр. Варна, ул. „Студентска“ № 1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт на лабораторен блок. За обекта няма проектна готовност.	ЗВЗ	1 750			2021-2027	ТУ - Варна
			Сграда „Аула“ – гр. Варна, ул. „Студентска“ № 1. Изграждане на зала със съвременни технически възможности за научни, социални, културни събития. За обекта няма проектна готовност.	ЗВЗ	2 500			2021-2027	ТУ - Варна
Приоритет 4	Мярка 4.2.	4.2.2.2. Извършване на външен и вътрешен ремонт на студентски общежития и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ТУ - Варна	Студентски общежития, бл. 13 - гр. Варна, ул. „Д-р Басанович“ бл. 13. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Изготвен Доклад от обследване за енергийна ефективност. - 9993370 лв. МОН	ЗВЗ	1 750		МОН	2024-2027	ТУ - Варна
			Студентски общежития, бл. 18 - гр. Варна, ул. „Дубровник“ бл. 18. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Изготвен Доклад от обследване за енергийна ефективност. 9 999 419 лв. МОН	ЗВЗ	1 750			2021-2027	ТУ - Варна
			СО бл. 15 - гр. Варна, ул. „Дубровник“ бл. 15. Извършване на ремонтни дейности. За обекта няма проектна готовност.	ЗВЗ	5 500			2021-2027	ТУ - Варна
Приоритет 4	Мярка 4.2.	4.2.2.3. Обновяване и модернизация на сгради - студентски общежития корпус 3 на Икономически университет, гр. Варна, ул. "Д-р Борис Божков" N1; ПИ с идентификатор: 10135.2563.1966	Обновяване, модернизация, оборудване и обзавеждане на сградата на Студентски общежития – Корпус 3 на Икономически университет – Варна, в т.ч. СМР. Обектът представлява комплекс от сгради, както следва: 1.) Сграда с идентификатор 10135.2563.1966.1; 2.)Сграда с идентификатор 10135.2563.1966.2; 3.)Сграда с идентификатор 10135.2563.1966.3. Извършени са Предпроектни проучвания и предварителни калкулации на видовете работи, вкл. количества - одобрен бл.13, 10 000 000 лв. МОН	ЗВЗ	3 500			2021-2027	ИУ - Варна
Приоритет 4	Мярка 4.2.	4.2.2.4. Изграждане на модерни студентски общежития на МУ - Варна	Изграждане на седеметажна сграда за общежитие със зона за спорт и паркиране в централната част на град Варна на ул. „Цар Асен“ непосредствено до сграда Ректорат на Университета с топла връзка между двете сгради. Сградата ще разполага с 3 подземни етажа, предназначени за паркинг на автомобили и велосипеди, 7 надземни етажа, от които модул за настаняване с 5 жилищни етажа с по 40 стаи на етаж. Ще бъде обособена зона за почивка с организирани кътове за хранене, отдих, електронна читалня, интернет библиотека и спортни игри. Приет Подробен устройствен план за имота и горен Икономически проект	ЗВЗ	60 000			2021-2027	МУ-Варна
Приоритет 4	Мярка 4.2.	4.2.2.5. Разширяване на учебно-изследователската база на ВУМ, включително изграждане общежитие (Създаване на единен учебно-изследователски кампус в областта на гостоприемството, кулинарията и кулинарните технологии)	Създаване на нови учебни зали и разширяване на съществуващи такива с цел спазване на новите правила за хигиена и безопасност в условията на пандемия; Оборудване и въвеждане на нови технологии за дистанционно и електронно обучение, вкл. виртуална и добавена реалност, роботизирани системи, демонстрационни системи за автоматизиране на услугите в сферата на туризма и гостоприемството, въвеждане на технологии за енергийна ефективност, чиста енергия и ресурсна ефективност; Създаване на демонстрационни лаборатории от отворен тип; Създаване на корпус за обучение и настаняване (общежитие в оборудвани зали за самостоятелна подготовка, библиотека и съоръжения за спорт). Извършвани проучвания.	ЗВЗ	8 000			2021-2027	ВУМ - Варна
Приоритет 4	Мярка 4.2.	4.2.2.6. Въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението на студентите, включително чрез широко прилагане на цифрова трансформация на образованието	Постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, чрез въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението на студентите, включително чрез широко прилагане на цифрова трансформация на образованието. Модернизация на учебните програми и въвеждане на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес. Професионално развитие на преподавателите и подобряване на уменията им за използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии. Интернационализация на висшите училища и университети.	ЗВЗ	2 100			2021-2027	
			4.2.1.16.Д. Проект BG05M2OP001-2.016-0026-C01 Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“			919	ОПНОИР 2014-2020	2021 - 2024	ВСУ „Черноризец Храбър“
Приоритет 4	Мярка 4.2.	4.2.2.7. Изграждане на център за симулационна техника и медицинска апаратура, Медицински колеж – Варна, ул. "Цар Освободител" 84	Изграждане на център за симулационна техника и медицинска апаратура, в който да се предлага качествено медицинско образование с потенциал за образователната и научна дейност в областта на медицината, биотехнологиите и здравеопазването. За обекта няма проектна готовност.	ЗВЗ	30 000			2021-2027	МУ-Варна

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 4	Мярка 4.2.	4.2.2.8. Изграждане на структурно-кабелна система за нуждите на ИУ-Варна	Изграждане на опорна мрежа, вкл. 13 опорни точки – разпределителни шкафове и основен ринг с резервни напречни връзки за подсибяване, реализиран с оптичен кабел; изграждане на двойно резервирана мрежа за управление на университета, която обслужва вътрешните системи на комплекса - видеонаблюдение, контрол на достъпа, Wi-Fi зони, BMS автоматизации, административна и публични мрежи; обособяване на помещение, вкл. СМР, за разполагане на комуникационно оборудване; ел. захранване вкл. източници на непрекъсваемо електрозахранване; закупуване на активи. Изготвени технически и работен проект.	ЗВЗ	627			2021-2027	ИУ - Варна
	Мярка 4.3. Чисти технологии и синя икономика								
Приоритет 4	Мярка 4.3	Група проекти 4.3.1.: Инвестиции в изграждане на ИТ и високотехнологична инфраструктура						2021-2027г.	
Приоритет 4	Мярка 4.3	4.3.1.1. Изграждане на модулен център за данни (Дейта център) и частен облак, за нуждите на административни и образователни дейности на ИУ-Варна	СМР за обособяване на помещение за нуждите на дейта центъра, вкл. демонтажни работи, вътрешно преустройство, довършителни СМР; система за видеонаблюдение, система за контрол на достъпа, сигнално охранителна система, пожароизвестителна и пожарогасителна система; изграждане на система за непрекъсваемо ел. захранване с множество възможности за аварийни мощности; система за прецизна климатизация, вкл. резервиране на системата; изграждане на хардуерна инфраструктура; мрежова свързаност; сториж инфраструктура; ИТ системи: за провеждане на видео лекции, за видео предаване в реално време; за обработка на големи данни; разпределена файлова система; система за изкуствен интелект; системи за сигурност и дизастър рикавъри; закупуване на активи. Изготвени Технически и работен проект.	ЗВЗ	1 131			2021-2027	ИУ - Варна
Приоритет 4	Мярка 4.3	4.3.1.2. Създаване на Варненски цифров иновационен хъб	Изграждането на Варненски цифров иновационен хъб за подкрепа на цифровата трансформация на Варна и региона чрез инвестиране в ключови области като изкуствен интелект, високопроизводителни изчисления, киберсигурност, усъвършенствани цифрови умения, цифровизация на публичната администрация и оперативна съвместимост.	Цялата територия	13 534			2021-2027	Община Варна
Приоритет 4	Мярка 4.3	4.3.1.3. Създаване на иновационен център в рамките на Медицински университет	Закупуване на високотехнологична апаратура и оборудване, представляващи иновативни решения в областта на медицината, в приоритетните й направления за диагностика, оперативна интервенция и следоперативно възстановяване на територията на новообразуваните имоти в съседство с УМБАЛ „Св. Марина“. За обекта няма проектна готовност.	ЗВЗ	50			2021-2027	МУ-Варна
Приоритет 4	Мярка 4.3	4.3.1.4.А. Черноморски регионален хъб за устойчива синя икономика	1. Изготвяне на регионална стратегия за синя икономика и интелигентна специализация, в съответствие с местни планове за действие (с участието на всички заинтересовани страни); 2. Периодична актуализация на стратегията в съответствие с динамиката на задачите пред страната и региона на Черно море; 3. Създаване на бизнес акселератор за насърчаване на иновациите и предприемачеството в секторите от синята икономика на малките и средни предприятия. Приоритетни направления, в които хъбът ще насърчава бизнес инициативи: Иновативни технологични разработки, включително и технологии за изкуствен интелект, в подкрепа на синята икономика; Изследвания и разработки за интегрирано крайбрежно и морско управление; Развитие и внедряване на иновативни технологии за устойчив риболов и екологична аквакултура; Развитие и популяризиране на морски туристически услуги с устойчива насоченост, свързани с историята на морето, морската околна среда, културно-историческо наследство, и интеграция на туристически дейности с рибарството. 4. Създаване на транснационална мрежова платформа за споделяне и обмен на добри практики и знания по отношение на използването на иновативни технологични разработки в подкрепа на синята икономика; 5. Повишаване на осведомеността и привлекателността на професиите, свързани със синята икономика - организиране на Дни на Сини кариери с участието на бизнеса, изследователски организации, университетите и всички заинтересовани страни. Разширяване на съществуващия Виртуален център за сини кариери. 6. Разработване и участие в изпълнение на национални и международни проекти, свързани с развитието на синята икономика и сините кариери. 7. Организиране и провеждане на международни конференции и изложения, национални събития, кръгли маси, кампании за повичаване на осведомеността и подкрепа на инициативи и проекти в полза на нисковъглеродна синя икономика, кръгова икономика и опазване на биологичното разнообразие и съществуващите екосистеми. 8. Разработка и имплементация на уеб портал за предоставяне на информация за устойчиви иновации и технологии в аквакултурата и риболова в Черно море; 9. Разработване и реализация на образователни курсове за изграждане на	Цялата територия	2 007			2023-2027	Морски клъстер България

Приоритет	Марка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 4	Марка 4.3	4.3.1.5.А. Създаване и развитие на Варненски дигитален иновационен хъб - ВСУ	Целта на проекта е: Постигане на висока степен на дигитална трансформация, силна конкурентоспособност на бизнеса, базирана на дигитализация и превръщане на региона в привлекателен център за приложни изследвания и иновационно развитие. Дейностите са с фокус върху целевите групи, включително органите на местно самоуправление, бизнеса, изследователските организации, организациите на работодателите, индустриални организации, МСП, асоциации, клъстери, бизнес инкубатори и акселератори и др., и са: свързване на процесите на дигитализация с инвестиции в научни изследвания и иновации чрез създаване на среда за иновативно и интелигентно икономическо развитие; разработване и интегриране на иновативни дигитални решения за бизнеса, здравеопазването и администрацията; разработване, достъпване и интегриране на нови технологии в компании, включително МСП, чрез които да се постигне „икономика, основана на знанието“, залегнала в Националната програма за развитие на България 2030, както и устойчива, неутрална по отношение на климата и ефективна по отношение на ресурсите икономика; пълно развитие и прилагане на идеите за споделени ресурси и отворени иновации, които са заложени в няколко стратегически документа, вкл. в Стратегиата за развитие на висшето образование в Република България 2021-2030 г.; развитие на подхода „икономика на данните“ с разработване и предлагане на облачни технологии, бази данни и др., което е ключов момент в Европейската стратегия за данни	Цялата територия	2 150			2023-2027г.	ВСУ "Черноризец Храбър"
		Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 4.3.1.: Инвестиции в изграждане на ИТ и високотехнологична							
Приоритет 4	Марка 4.3	4.3.1.6.Д. Проекти на частния бизнес за инвестиции в ИКТ	Процедура BG16RFOP002-2.083 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии - 36 проекта			614	ОПИК 2014 - 2020	2020 - 2021	частни бенефициенти
			Процедура BG16RFOP002-1.005 Разработване на продуктови и производствени иновации - 3 проекта			2 218	ОПИК 2014-2020	2019-2021/2023	частни бенефициенти
			НПВУ, Процедура BG-RRP-3.005 Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия, В процес на изпълнение са 159 проекта на частни бенефициенти			1 780	НПВУ	2023 - 2024	частни бенефициенти
Приоритет 4	Марка 4.3	4.3.1.7.Д. Проекти за насърчване на иновациите	TIMMOD (Насърчване на технологичните иновации в мониторинга и моделирането на околната среда за оценка рибни и нерибни ресурси)			297	Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“	2020 - 2022	Асоциация за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и п. Лунав
Приоритет 4	Марка 4.3	Група проекти 4.3.2.: Развитие на бизнес инициативи							
Приоритет 4	Марка 4.3	4.3.2.1. Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия на територията на летище Варна	Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия на територията на Летище Варна, като част от произведената енергия ще бъде предоставена на Община Варна, с цел покриването на значителна част от дневната консумация на електрическа енергия на детски градини и училища	3Б1	3 912	59	Собствено финансиране	2021-2027	Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД
			2023 - Нова пътека за рулиране на Летище Варна			16 000	Собствено финансиране		
Приоритет 4	Марка 4.3	4.3.2.2. Насърчване на дигитален и индустриален капацитет за устойчив кръгов преход на ръководени от жени МСП в Дунавския регион.	Целта на проекта е да повиши дигиталните и бизнес умения на жените предприемачи за прехода на индустрията и да предостави на основните заинтересовани страни уменията, необходими за разработване и прилагане на стратегии за интелигентна специализация, подготвяйки жени предприемачи за преход към индустрия 4.0, като същевременно изпълнява аспектите на кръговата икономика. Предвидените дейности са: Извършване на анализ на нуждите и пропуските в уменията; Идентифициране на добри практики за преход към кръгова икономика; Създаване на лаборатории; Разработване на иновативни модели на обучение за подобряване на цифровите и индустриални умения и компетенции на жените предприемачи; Изграждане на международна учебителна мрежа и разработена платформа за електронно обучение; Създаване на център за политика за транснационален кръгов преход	Цялата територия	240	327	Програми на ЕС	2023	ВСУ "Черноризец Храбър"
Приоритет 4	Марка 4.3	4.3.2.3. Изграждане и оборудване на технологичен център за производство на лекарствени продукти и хранителни добавки	Изграждане на технологичен център за производство на лекарствени продукти и хранителни добавки, който да разполага с необходимото оборудване за производството им, които да задоволят част от нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ и други лечебни заведения на територията на гр. Варна, както и да бъде използван пряко в обучението на студентите от специалност „Фармация“, ОКС „магистър“. За обекта няма проектна готовност.	3Б3	7 500			2021-2027	МУ-Варна
Приоритет 4	Марка 4.3	4.3.2.4. Изграждане на Комплекс море и здраве – рекреация и студентски морски спорт	Изграждане в м. „Малка Чайка“ - гр.Варна на специализиран университетски център за развитие на иновационни практики в областта на морелечението и използване даденостите на Черно море и крайбрежието в областта на холистичната медицина и рехабилитация. Създаване на лаборатории, инфраструктури за научни, спортни и културни прояви. За обекта няма проектна готовност.	3Б2	320 000	8	Собствени средства	2021-2027	МУ-Варна

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 4	Мярка 4.3	4.3.2.5. Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище/подкостаянка	Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище/подкостаянка с цел осигуряване на възможности за ефективно, регламентирано, сигурно и хигиенично разтоварване, съхранение и специция на уловите от риба и водни организми, както и за подобряване на безопасността и условията на труд и пребиваване	3B2	4 000			2021-2027	Община Варна
Приоритет 4	Мярка 4.3	4.3.2.6. Възстановяване на Рибарски мостик, Алея първа	Възстановяване на Рибарски мостик, Алея първа.	3B4	2 500			2021-2027	КК "Св. Константин и Елена"
Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 4.3.2.: Развитие на бизнес инициативи									
Приоритет 4	Мярка 4.3	4.3.2.7.Д. Проект BG14MFOP001-4.069-0001-C03 "Облагородяване на достъпа до рибарско селище "Карантината" и изграждане на образователно-информационен център и зона за спорт"				344	Програма за морско дело и рибарство	2022-2024	Община Варна
Приоритет 4	Мярка 4.3	4.3.2.8.Д. Проект BG14MFOP001-4.006-0003-C04 "Създаване на морски образователен център, обновяване и оборудване на НЧ „Васил Левски - Галата 1927“, гр. Варна", Бенефициент ОБЩИНА ВАРНА - 364 638.68 лв				106	Програма за морско дело и рибарство	2020-2021	Община Варна
Приоритет 4	Мярка 4.3	4.3.2.9. Д. Подкрепа за предприятията в община Варна	Процедура BG16RFOP002-2.040 Подобряване на производствения капацитет в МСП: Реализирани 16 проекта на частни бенефициенти, от които 15 в гр. Варна и 1 в с. Тополи			75 759	ОПИК 2014-2020, ПРСР, ПМДР и др.	2021	частни бенефициенти
Приоритет 5. Териториална свързаност и достъпност									
Мярка 5.1. Транспортна свързаност и екологичен транспорт									
Приоритет 5	Мярка 5.1	Група проекти 5.1.1.: Подобряване на транспортната свързаност и градската мобилност							
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.1. Доставка/подновяване на подвижен състав за масовия обществен градски транспорт	Подмяна на дял от подвижния състав с емисионна категория ЕВРО 6 или по-висока, разширение и модернизиране на обособената инфраструктура на обществения транспорт в Община Варна и увеличаване на превозния капацитет на отделните подсистеми. Доставка на 40 бр. - 18 метрови автобуси - тип съчленен, захранвани от водород (вкл. електрически превозни средства); Доставка на 20 бр. - 9 метрови електрически автобуси за обслужване на поддържащи линии от транспортната схема на Община Варна; Доставка на 60 бр. - 12метрови електрически автобуси; Доставка на 30 бр. 12 метрови тролейбуси с автономно задвижване на батерии	Цялата територия	154 000	42 564	ОПОС 2014-2020	2019 - 2024	Община Варна
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.2. Надграждане на интелигентните транспортни системи - автоматизираната билетна система; система за координирано управление на светлинно регулирани кръстовища; система за информация на пътниците - информационни табла на спирките на МГОТ	Надграждане и осъвременяване на автоматизираната билетна система; Надграждане на системата за координирано управление на светлинно регулирани кръстовища /осигуряване на гъвкаво управление на светлинно регулирани кръстовища в зависимост от натоварването на транспортните и пешеходни потоци/; Доизграждане и осъвременяване на информационни табла на спирките на МГОТ	Цялата територия	7 300	695	ОПОС 2014-2020	2019 - 2024	Община Варна
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.3. Надграждане на център за управление на трафика	Обединение на функционалностите на всички системи за управление на МГОТ и трафика. Надграждане и осъвременяване.	Цялата територия	2 000			2021-2027	ОП ТАСРУД
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.4. Развитие на услуги за споделени велосипеди	Внедряване и развитие на услуги за споделени велосипеди и електрически индивидуални превозни средства, с което да се разшири системата на обществените превози и да се създадат допълнителни възможности за кратки пътувания по маршрути трудни за обслужване с масов обществен транспорт.	Цялата територия	1 800			2021-2027	ОП "Паркинги и синя зона"
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.5. Развитие на услуги за споделени превозни средства	Създаване на условия за развитие на частни услуги за споделени автомобили, което да допринесе за намаляване на моторизацията в община Варна.	Цялата територия	800			2021-2027	ОП "Паркинги и синя зона"
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.6.А. Диспечерски център и интегрирана телематична платформа за градска мобилност	За изграждането на диспечерски център и платформа ще е необходимо да се извършат следните дейности и закупят активи – монтаж и закупуване на допълнително комуникационно оборудване в автобусите, монтаж и закупуване на мултимедийно оборудване, закупуване на специализиран софтуер, интеграция на различни системи и протоколи, закупуване на съвършно оборудване, обучение на персонала.	3B6	500			2023-2027	"Градски транспорт" ЕАД
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.7.А. Закупуване на специализиран автомобил сервизна машина - влекач и повдигателна уредба (автовиска).	Проектът предвижда: Закупуване на мобилна аварийна машина за нуждите на дружеството - „Градски транспорт“ ЕАД – гр. Варна ул. „Тролейна“ №48 (стойността на инвестицията е 400 000 лв.); Закупуване на Автовиска с цел поддържане на контактна мрежа за тролейбусния транспорт за оказване на своевременно и качествена техническа помощ и аварийен ремонт на повредени автобуси извън територията на сервизната база. (стойността на инвестицията е 640 000 лв.)	3B6	1 040			2023-2027	"Градски транспорт" ЕАД

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.8.А. Изграждане на газопроводна мрежа и изграждане на отоплителна система в ремонтно хале Тролейбуси, ТО2, пневматични системи и боджийно в имота на „Градски Транспорт“ ЕАД – гр. Варна	Проектните дейности предвиждат: изграждане на газопроводно трасе по изисквания за закупуване на необходимите материали за изграждането му / изкопни дейности , полагане на тръби и други / . Закупуване на 2 бр. котли за отопление и изграждане на отоплителна система / радиатори, вентилатори, тръби и други/. Чрез реализацията му ще се постигне отопление на работните места, подобряване комфорта на работната среда. Проектна готовност: Има изготвен инвестиционен проект през 2019г. Проектът ще се реализира като компонент в проект за устойчива градска мобилност.	ЗВ6	200			2023-2027	"Градски транспорт" ЕАД
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.9.А. Изработване и пускане в експлоатация на 999,9кВт динамична, ютилизирана, хибридно – двусосна фотоволтаична тракерна електроцентрала	Местоположението на проекта ще бъде на територията на сградите, паркингите и плацовете на „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна находящи се в гр. Варна, ул. „Тролейна“ 48. Целите на проектната идея са следните: Намаляване на финансовата тежест на дружеството за използване на електрическа енергия; Обезпечаване с електрическа енергия на нови 20 съчленени и 40 соло изцяло електрически автобуса, включени в проект реализиран по ОПОС 2014-2020, чиято регистрация и пускане в експлоатация предстои през следващите месеци; Намаляване на вредните емисии въглероден диоксид CO2 – съгласно формулата за изчисление на Международната Енергийна Агенция (IEA) годишно емисиите, които Динамичната, ютилизирана, хибридно – двусосна 999,9кВт фотоволтаична тракерна електроцентрала би спестила възлизат на 448 266,33t/CO2. За период от 30 години същата електроцентрала би спестила въглероден отпечатък развен на 13 447 990,04t/CO2. Проектна готовност: направени предпроектни проучвания относно необходимостта и ползите от изграждане на електроцентрала, които категорично показват нуждата от реализирането на проекта. В процес на изготвяне е инвестиционен проект, в който да бъдат обяснени подробно техническите и икономическите параметри за целесъобразността на електроцентрала. В него ще бъдат включени също анализ на пазарите на електрическа енергия, икономическа обосновка и план за възстановяване на разходите по изграждането и пускането в експлоатация на електроцентрала.	ЗВ6	4 000			2023-2027	"Градски транспорт" ЕАД
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.6. Основен ремонт на общински път VAR1087/I-9/ кв. "Аспарухово" - кв. "Галата", от отбивката за местност "Карантината" до кръстовището с общински път VAR3089 /I-9, Варна-Приселци/-в.з. Боровец-кв. "Галата"-в.з. "Ракитника"-х. "Черноморец"	Подобряване състоянието на общинската пътна мрежа. Изготвен технически проект за възлагане на СМР.	ЗВ7	20 000			2021-2027	Район "Аспарухово"
			„Основен ремонт общински път VAR 1087/I-9/, кв. „Аспарухово“, кв. „Галата“ от отбивката за местност Карантината до кръстовището с общински път VAR3089/I-9, Варна – Приселци/ – в.з. „Боровец“ – кв. „Галата“ – в.з. „Ракитника“ – х. „Черноморец“, гр. Варна				ИПОП към ЗДБ на РБ за 2024 г., обн., ДВ, бр. 67 от 09.04.2024г.	2024-2026	
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.7. Рехабилитация на главен път в м. "Ракитника" от входа до сп. "Моста"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ7	5 000			2021-2027	Район "Аспарухово"
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.8. Изграждане на втори мост над Варненското езеро	Изграждане на втори мост над Варненското езеро. За обекта няма проектна готовност.	Цялата територия ЗВ2	90 000			2021-2027	Район "Аспарухово"
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.9. Изграждане на скоростен екологичен транспорт (бул. "Цар Освободител")	2021 - Предпроектни проучвания за обект: „Изграждане на скоростен екологичен транспорт /леко метро/ – направление на трасето от индустриална зона Варна до КК „Златни Пясъци“, определяне на терен за депо и изграждане на бул."Цар Освободител" в гр. Варна" и „Изготвяне на техническо задание за "Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект – фаза технически проект за изграждане на бул."Цар Освободител" и изграждане на скоростен екологичен транспорт /леко метро/ – направление на трасето от индустриална зона Варна до КК „Златни Пясъци“, определяне на терен за депо и изграждане на бул."Цар Освободител" и в гр. Варна" след избор на вариант на трасе/маршрут.", община Варна	ЗВ6	150 000	240	Общински бюджет	2020 - 2021	Община Варна
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.10. Изграждане на скоростен екологичен транспорт (леко метро)	Извършено предпроектно поручване на възможностите за осъществяване на линейна връзка и осигуряване на ефективен, сигурен, безопасен и екологичен транспортен коридор в най-натоварените туристически зони по оста на урбанизация Бургас-Варна-Балчик-Каварна-Шабла и скоростен път Варна-Шабла-Дуранкулак, в съответствие с ИТСР на СИР.	Цялата територия ЗВ6	120 000			2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.11. Изграждане на публична зарядна инфраструктура в градската среда – Северна България	Изграждане на над 100 зарядни станции за електромобили в Северна България, които не само ще подобрят екосистемата в градовете, но също ще способстват за развитие на електромобилността, споделяната мобилност, както и други алтернативни методи за предвиждане. Планирано е на територията на град Варна да бъдат изградени минимум 10 електрически зарядни станции.	Цялата територия	150			2021-2027	Дирекция ИИБ, "Елдрайв Чарджинг" ЕАД
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.12 Изграждане на зарядна инфраструктура за електрически превозни средства	Създаване на достатъчно гъста мрежа от зарядни станции за електромобили, която да улесни ежедневно им използване в общината и да спомогне за по-бързото им навлизане на пазара.	Цялата територия	1 200			2021-2027	ОП "Паркинги и синя зона"

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.13. Пробив на бул. "Сливница - от ул. "Атанас Москов" до кръстовището на бул. "Цар Освободител" с бул. "Константин и Фружин"	Пробив на бул. "Сливница" от о.т. 65 през о.т. 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 42, 13, 12, 11 до о.т. 10, от ул. "Атанас Москов" до кръстовището на бул. "Цар Освободител" с бул. "Константин и Фружин". За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	5 600			2021-2027	район "Вл. Варненчик"
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.14. Пробив на ул. "Западна обиколна" - от бул. "Цар Освободител" до бул. "Трети март", район ПЗ "Планова"	Пробив на ул. "Западна обиколна" от о.т. 3350 през о.т. 3305, 3297, 3349, до о.т. 3348, от бул. "Цар Освободител" до бул. "Трети март", район ПЗ "Планова". За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	3 600			2021-2027	район "Вл. Варненчик"
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.15. Реконструкция на бул. "Христо Смирненски" в участъка от бул. "Цар Освободител" до бул. "Осми Приморски полк"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна.	ЗВ6, ЗВ3	4 000	1 476	БАНКОВ КРЕДИТ	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.16. Изграждане на алтернативно трасе на бул. "Девня", в участъка от бул. "Васил Левски" до Аспарухов мост	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна.	ЗВ2				2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.17. Реконструкция на пътен възел на бул. "Васил Левски" с бул. "Княз Борис I" (при сп. Почивка)	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна.	ЗВ3, ЗВ6				2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.18. Реконструкция на пътен възел на бул. "Васил Левски" с бул. "Осми Приморски полк" (при сп. Явор)	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна.	ЗВ3				2021-2027	Дирекция ИИБ
			Изготвяне на ТП и СМР за обект: Реконструкция на пътен възел на бул. „Васил Левски“ с бул. „Осми приморски полк“ (при сп. „Явор“), по плана на район „Приморски“ - 94 822,90 лв.				ИПОП към ЗДБ на Република България за 2024 г., обн., ДВ, бр. 67 от 09.04.2024г.	2024-2026	Община Варна
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.19. Изграждане на автогара в гр. Варна	Създаване на условия за комфорт и безопасност на пребиване на пътниците.	Цялата територия	7 200			2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.20. Кораб (Бела) - Аспарухово - Морска гара	Проектът предвижда дейности изпълнението, на които да дадат възможност за осъществяване на трансфер на граждани по вода от район Аспарухово до Морска гара и обратно.	ЗВ2, ЗВ3	10 000			2021-2027	Район "Аспарухово", "Белфери" ЕООД
		Допълнени проекти, допринасящи за постигане на Група проекти 5.1.1.: Подобряване на транспортната свързаност и градската мобилност							
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.23.Д. Подобряване достъпността към Южна промишлена зона (ЮЗП)	2021 - Основен ремонт на транспортно съоръжение - метален клапов мост, връзка с остров в ЮПЗ, район Аспарухово, гр. Варна 2023 - Основен ремонт на улица към ЮПЗ - Западна наземна връзка от Северен пътен възел (СПВ) на Аспарухов мост до обръщач на Остров пред Петролна база, по плана на южна промишлена зона (ЮПЗ), гр. Варна, II етап: Основен ремонт на улица към ЮПЗ - Западна наземна връзка, в участъка от Клапов мост до обръщач на Остров пред Петролна база, по плана на ЮПЗ, гр. Варна, Варна			387 3 745	Републикански бюджет Банков заем	2021 2022 - 2023	Община Варна Община Варна
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.24.Д. Основен ремонт на подземи на територията на община Варна, гр. Варна				107	Общински бюджет	2021-2023	Община Варна
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.25.Д.Проект „City Changer Cargo Bike“ (СССВ) – “Товарно колело, променящо града”				250	Програма Хоризонт 2020	2020 - 2022	Община Варна
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.1.26.Д. Проекти на Община Варна от Инвестиционна програма за климата на НДФ	Проект за насърчване използването на електромобили в Община Варна - 1 електрически автомобил Проект за насърчване използването на електромобили в Община Варна - 2 електрически автомобила				Инвестиционна програма за климата на НДФ Инвестиционна програма за климата на НДФ	2023 - 2024 2023 - 2024	Община Варна Община Варна
Приоритет 5	Мярка 5.1	Група проекти 5.1.2.: Подобряване на свързващата общинска мрежа						2021-2027г.	
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.2.1. Проектиране и изграждане на свързващата пътна мрежа предвидена в ОУП на Варна и влезли в сила ПУП на територията на кметство Тополи	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ1	5 000			2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.2.2. Изграждане на обходни пътища по за извеждане на тежкия трафик извън населеното място, с. Тополи	Изграждане на обходни пътища за извеждане на тежкия трафик извън населеното място както следва: Маршрут 1 - път I-2 - 72709.502.403 - 72709.502.366 (и 72709.502.365) - 72709.502.368 - 72709.163.142 - 72709.40.66 - път III-2008; Маршрут 2 - ул. "Йордан Николов" - 72709.520.118 - 72709.36.195 - път III-2008; Маршрут 3 - ул. "Йордан Николов" - 72709.520.118 - 72709.36.202 - 10135.4044.93 - 10135.4510.696 - бул. "Атанас Москов"; Маршрут 4 - ул. "Йордан Николов" - 72709.520.118 - 72709.36.202 - 72709.36.204 - 72709.516.3 - път III-2008. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ1	5 000			2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.2.3. Доизграждане на общинската пътна мрежа, с. Тополи	Проектиране и/или доизграждане на общинската пътна мрежа - ул. "Кестен", ул. "Чинар", ул. "М. Генова" (с обръщач), ул. "Липа". За обекта няма проектна готовност.	ЗВ1	1 000	18	общински бюджет	2023	Кметство Тополи
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.2.4. Рехабилитация на съществуващите общински пътища и улици, с. Тополи	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ1	2 000	10	общински бюджет	2021-2027	Кметство Тополи

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.2.5. Цялостно преасфалтиране на пътната настилка на общински път – Военно поделение „Чайка“- с. Звездица	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ8	1 000			2021-2027	Кметство Звездица
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.2.6. Реновиране на общинска пътна и алейна инфраструктура в к.к. "Св.Св.Константин и Елена"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна.	ЗВ4, ЗВ6	2 000	3 145	Заем, републикански и общински бюджет	2021-2023	КК "Св. Св. Константин и Елена"
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.2.7.А. Осигуряване на достъп до селищно образувание „Летището“, с. Звездица, общ. Варна	Целта на проекта е осигуряване на свързаност и достъп до имотите на живущи и собственици, както и на линейки, пожарна, градски транспорт. Проектна готовност: ПУП-ПУР на с. Звездица и ПУП-ПУР на с.о. „Летището“. Предстои изготвяне на проедпроектно проучване за типа съоръжение за свързване на транспортната мрежа и технически проект за изграждането му.	ЗВ8	1 200			2023-2027	Кметство Звездица
		Допълнени проекти, допринасящи за постигане на Група проекти 5.1.2.: Подобряване на свързващата общинска мрежа							
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.2.8 Д. Основен ремонт на общински път VAR1082 (панорамния път Варна – Златни пясъци, в участъка на свлачището „Трифон Зарезан“)				3 768	Републикански бюджет	2022-2023	Община Варна
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.2.9 Д. Основен ремонт на път VAR1080 (ул. "Д-р Атанас Липов"), по плана на с. Тополи, община Варна				834	Банков заем	2022-2024	Община Варна
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.2.10 Д. Основен ремонт на път VAR1085 до вход с. Звездица, община Варна				86	Банков заем	2022-2024	Община Варна
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.2.11 Д. Основен ремонт на път VAR 2033 от кръстовище с VAR2028 до кръстовище с ул. "Цар Симеон I", по плана на с. Каменар, община Варна				32	Банков заем	2022-2024	Община Варна
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.2.12 Д. Основен ремонт на общински път VAR3089 от кръстовище с общински път VAR1087 до спирка "Обръщач Черногорец" ЕТАП I, гр.Варна				755	Банков заем	2022-2024	Община Варна
Приоритет 5	Мярка 5.1	Група проекти 5.1.3.: Подобряване на шумовите параметри при реализиране на инвестиционни проекти за уличната мрежа						2021-2027	
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.3.1. Проектиране и изграждане на шумозащитни екранизиращи съоръжения (противо шумови баристри) с цел оптимално осигуряване на защитата от интензивния трафик и създаване на благоприятни условия за ограничаване на шумовото натоварване на околната среда на територията на общината, съобразно Плана за действие към Стратегическата карта за шум за Агломерация Варна	Намаляване на шумовото натоварване в близко разположените на булевардите жилищни сгради. Оптимално осигуряване на защитата от интензивния трафик и създаване на благоприятни условия за ограничаване на шумовото натоварване на околната среда на територията на общината. Ще се реализира на терени публична общинска собственост. Извършено е предпроектно проучване.	Цялата територия	5 500			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.3.2. Монтиране на безшумителни пана успоредно на трасето на главна ЖП линия София-Варна край село Казашко	Поставяне на предпазни пана като изолация на високия шум от преминаващи през населеното място бързи влакове. За обекта няма проектна готовност.	Цялата територия ЗВ2	500			2021-2027	Кметство Казашко
		Допълнени проекти, допринасящи за постигане на Група проекти 5.1.3.: Подобряване на шумовите параметри при							
Приоритет 5	Мярка 5.1	5.1.3.3.Д. Актуализация на Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Варна					Общински бюджет	2023	
Мярка 5.2. Интегрирана и достъпна градска и извънградска среда									
Приоритет 5	Мярка 5.2	Група проекти 5.2.1.: Рехабилитация на улична мрежа в селата						2021-2027	
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.1.1. Рехабилитация на уличната мрежа в село Звездица	Рехабилитация на уличната мрежа и на съществуващите пътни и пешеходни настилки, закупуване и монтаж на модули и елементи за ограничение на пътни ленти, светещи пешеходни пътеки и др. Рехабилитация на уличното осветление в с. Звездица, закупуване и монтаж на соларни системи за захранване на улично осветление и осветление на пешеходни зони и парковата среда. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ8	4 870			2021-2027	Кметство "Звездица"
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.1.2. Рехабилитация на улична мрежа в с. Константиново - 20 улици	Рехабилитация на ул. „Христо Ботев“; ул. „Райна Княгиня“; ул. „Средна гора“; ул. „Родопи“; ул. „Хан Крум“; ул. „Витоша“; ул. „Мусала“; ул. „Васил Левски“; ул. „Преслав“; ул. „Оборище“; ул. „Хан Омуртаг“; ул. „Черни връх“; ул. „Константин“; ул. „Верила“; ул. „Вихрен“; ул. „Сан Стефано“; ул. „Панайот Волов“; ул. „Борис I“; ул. „Георги Раковски“; ул. „Цар Симеон Велики“. За обектите няма проектна готовност.	ЗВ8	1 273			2021-2027	Кметство Константиново
			Рехабилитация на VAR1808, ул. "Акация", ул. „Д-р Ат. Липов“, ул. „Йордан Николов“. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ1	2 000			2021-2027	Кметство Тополи
			Изграждане на тротоари по основните пътни артерии и около обществените сгради. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ1	500			2021-2027	Кметство Тополи

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.1.3. Изграждане, подобряване и рехабилитация на пътната инфраструктура в с. Тополи	Възлагане на ПУР и ПРЗ, изграждане на улична мрежа в зона ЖМ, землище с. Тополи със смяна на предназначение на имот 72709.510.111 (33 262 м2,) да бъде отреден за парк (доброволческа готовност за залесяване), с което ще се заключи зеленият пояс започващ от летище Варна и достигащ до Варненско езеро. За обекта няма проектна готовност.	3B1	500			2021-2027	Кметство Тополи
			Изграждане на 7 броя изкуствени пътни неравности на участъци с повишена опасност до обществени сгради. За обекта няма проектна готовност.	3B1	110			2021-2027	Кметство Тополи
			Изграждане на места за паркиране на ул. "Йордан Николов", до ОУ "Христо Смирненски" и парцела, отреден за строителството на нова сграда за ДГ №48 "Ран Босилек". За обекта няма проектна готовност.	3B1	400			2021-2027	Кметство Тополи
			Ремонт на тротоарите около спиркозаслоните и поставяне на афишарници, с. Тополи. За обекта няма проектна готовност.	3B1	150			2021-2027	Кметство Тополи
			Изработване и поставяне на еднотипни указателни табели с имената и номерацията на улиците в с. Тополи. За обекта няма проектна готовност.	3B1	100			2021-2027	Кметство Тополи
			Ремонт на мостово съоръжение ул. "Матей Стоянов", с. Тополи. За обекта няма проектна готовност.	3B1	100			2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.1.4.А. Изграждане, подобряване и рехабилитация на транспортна инфраструктура в с. Каменар	5.2.1.4.1.А. Проектиране и изграждане на видеонаблюдение на входно-изходните артерии, детските площадки, център и спиркозаслоните в с.Каменар. За обекта няма проектна готовност.	3B8	150			2023-2027	Кметство Каменар
			5.2.1.4.2.А. Проектиране и изграждане на ограничители на скоростта по главен път – с.Каменар – с.Въглен /до военно поделение/. За обекта няма проектна готовност.	3B8	30			2023-2027	Кметство Каменар
			5.2.1.4.3.А. Проектиране, изработка и монтаж на указателни табели с наименования и номерация по уличната мрежа на с.Каменар. За обекта няма проектна готовност.	3B8	100			2023-2027	Кметство Каменар
			5.2.1.4.4.А. Проектиране и изграждане на кръгово движение в централната част на с.Каменар, както и на триъгълник до разклона на с.Орешак и ул."Васил Левски". За обекта няма проектна готовност.	3B8	5 000			2023-2027	Кметство Каменар
			5.2.1.4.5.А. Проектиране и изграждане на нова улична мрежа в с.Каменар съгласно действащ КРП. За обекта няма проектна готовност.	3B8	5 000			2023-2027	Кметство Каменар
			5.2.1.4.6.А. Проектиране и изграждане на продължение на отводнителна канавка по ул. "Цар Иван Шишман". За обекта няма проектна готовност.	3B8	300			2023-2027	Кметство Каменар
			5.2.1.4.7.А. Цялостно преасфалтиране на пътната настилка на общински път – околвърстен път с.Каменар в посока ОП БК-гр.Варна. За обекта няма проектна готовност.	3B8	500			2023-2027	Кметство Каменар
			5.2.1.4.8.А. Цялостно асфалтиране на пътната настилка след ремонт на битово фекална канализация на ул. "Калина", с.Каменар. За обекта няма проектна готовност.	3B8	500			2023-2027	Кметство Каменар
			5.2.1.4.9.А. Ремонт на съществуващо улично осветление към ДГ „Боров кът“, с. Каменар. За обекта няма проектна готовност.	3B8	100			2023-2027	Кметство Каменар
			5.2.1.4.10.А. Проектиране, отчуждаване, изграждане улична мрежа за кв. 26,27,28,31 с.Каменар при съобразяване с ПУП-ПУР на ж.к. "Изгрев" одобрен с решение №552-6 от протокол №10/26.07.12 г. на Общински съвет – гр. Варна. За обекта няма проектна готовност.	3B8	1 000			2023-2027	Кметство Каменар
Приоритет 5	Мярка 5.2	Група проекти 5.2.2.: Интегриране на уличната мрежа в град Варна						2021-2027	
		5.2.2.1. Изграждане/рехабилитация на улична мрежа в Район "Младост"							
		5.2.2.1.1. Реконструкция и основен ремонт на ул. "Акад. И. Курчатов" – от бул. "Вл. Варненчик" до ул. "Орлово гнездо"						2021-2027	Район "Младост"
		5.2.2.1.2. Доизграждане / разширение / основен ремонт на следните улици: ул. „Вяра“, ул. „Прилеп“, ул. „Младежка“, ул. „Поп Димитър“, ул. „Радост“, ул. „Хан Кубрат“, ул. „Вярност“, ул. „Флора“, ул. „Петко Стайнов“, ул. „Тодор Пенев“, ул. „Вл. Високи“.		3B6	5 870	524	Банков заем, общински бюджет	2021-2027	Район "Младост"
		5.2.2.1.3. Проектиране и изграждане на второ платно на ул. „Поп Димитър“ от бул. „Трети март“ до СО „Пчелина“. За обекта няма проектна готовност		3B6	1 000			2021-2027	Район "Младост"
		5.2.2.1.4. Реконструкция на кръстовище бул. „Сливница“/ бул. „Христо Смирненски“. Разширение с още едно платно бул. „Христо Смирненски“, в района на църкова площадка. За обекта няма проектна готовност.		3B6	200		ИПОП към ЗДБ на РБ за 2024 г., обн., ДВ, бр. 67 от 09.04.2024г.	2024-2026	Район "Младост"
		5.2.2.1.5. Реконструкция и основен ремонт на ул. „Девня“ /от бул. „Д-р Атанас Москов“ до бул. „Република“/. Напреднал етап на техническа готовност.		3B1, 3B3	500	4 045	Банков заем	2023 - 2024	Община Варна
		5.2.2.1.6. Проектиране и изграждане на ул. „Петко Маринов“. За обекта няма проектна готовност.		3B6	300			2021-2027	Район "Младост"

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
		5.2.2.1.7. Реконструкция и основен ремонт на бул. „Република“ в частта от ул. „Никола Симов“ до ул. „Уста Кольо Фичето“. За обекта няма проектна готовност.		ЗВ1, ЗВ6	350			2021-2027	Район "Младост"
		5.2.2.1.8. Проектиране и изграждане на улична мрежа в СО „Пчелина“ и СО „Кочмар“, СО „Планова“, СО „Съзвиза“. За обекта няма проектна готовност.		ЗВ6	20 000			2021-2027	Район "Младост"
		5.2.2.1.9.А. Основен ремонт на ул. от о.т. 68 до о.т. 72 и от о.т. 72 до о.т. 65 по плана на 26 м.р. Напреднал етап на техническа готовност.		ЗВ6	130			2023-2027	Район Младост
		5.2.2.1.10.А. Основен ремонт на ул. „Перла“ от бул. „Владислав Варненчик“ до бул. „Атанас Москов“ по плана на ЗПЗ. Напреднал етап на техническа готовност.	5.2.2.1.10.А. Основен ремонт на ул. „Перла“ от бул. „Владислав Варненчик“ до бул. „Атанас Москов“ по плана на ЗПЗ. Напреднал етап на техническа готовност.	ЗВ1	1 300			2023-2027	Район Младост
			2023 - Основен ремонт на ул. "Перла" от бул. "Вл. Варненчик" до бул. "Д-р Атанас Москов" по плана на ЗПЗ, гр. Варна			37	Банков заем	2022-2024	
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.1.11.Д. Основен ремонт на ул. „Райко Даскалов“, по плана на 16 м.р., район Младост	2022/2023 - Основен ремонт на ул. „Райко Даскалов“, по плана на 16 м.р., район Младост (обект фактически свързан с бул. "В. Левски"), Варна			877		2022-2023	
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.2. Изграждане/рехабилитация на улична мрежа в Район "Одесос"						2021-2027	
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.2.1. Основен ремонт на ул. "Капитан Райчо" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Княз Черказки".	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. За обекта няма проектна готовност	ЗВ3	700			2021-2027	район "Одесос"
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.2.2. Ремонт на ул. "Хайдут Сидер" от ул. "Зюграф" до ул. "Геодосий Търновски"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. За обекта няма проектна готовност	ЗВ3	85			2021-2027	район "Одесос"
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.2.3. Ремонт на ул. "Зюграф" от ул. "Петко Напетов" до ул. "Княз Черказки"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. За обекта няма проектна готовност	ЗВ3	300			2021-2027	район "Одесос"
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.2.4. Основен ремонт на ул. "Константин Доганов" от ул. "Кюакра" до ул. "Христо Македонски"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. За обекта няма проектна готовност	ЗВ3	510			2021-2027	район "Одесос"
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.2.5. Ремонт на ул. "Хан Аспарух" от ул. "Княз Александър Батенберг" до ул. "Св. Климент" и ул. "Чипровци"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. За обекта няма проектна готовност	ЗВ3	180	149	Банков заем	2023	район "Одесос"
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.2.6. Ремонт на ул. "Цариброд" от ул. "Александър Дякович" до ул. "Дунав", ул. "Калиакра" и ул. "Карлово"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. За обекта няма проектна готовност	ЗВ3	330	392	Банков заем	2021-2027	район "Одесос"
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.2.7. Благоустройство и изграждане на открити паркинги в междублоков пространство, формирано между ул. "Тодор Влайков", ул. "Владая" и ул. "Кракра" по плана на 12-ти м.р.	Изграждане на нови паркинги на тревна fuga, вътрешни асфалтови алеи и оформяне на тротоари около паркинги и прилежащи улици. За обекта няма проектна готовност	ЗВ3	700			2021-2027	район "Одесос"
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.2.8. Реконструкция и изграждане на ново улично осветление в района между ул. "Струга", бул. "Сливница" и ул. "Отгел Паисий"	Реконструкция на съществуващи стълбове, монтаж на нови и на осветителни тела - 60 бр.. Изграждане на нови кабелни линии НН за нови междууличия. За обекта няма проектна готовност	ЗВ3	150			2021-2027	район "Одесос"
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.2.9. Реконструкция старо и изграждане на ново улично осветление, чрез монтаж на нови стълбове и изграждане на осветителни тела в Район „Одесос“ – 9-ти, 11-ти, 12-ти и 13-ти м.р.	Реконструкция на съществуващи стълбове. Монтаж на нови 480 бр. стълбове и осветителни тела. Изграждане на нови кабелни линии НН - 18 000 м. междууличия. За обекта няма проектна готовност	ЗВ3	1 300			2021-2027	район "Одесос"
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.2.14.Д. Основен ремонт на бул. "Девня" от бул. "Васил Левски" до ул. "Преслав", по плана на район Одесос - I етап, гр. Варна				2 159	Банков заем	2023	Община Варна
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.2.15.Д. Основен ремонт на ул. "Ген. Радко Димитриев" от ул. "Георги Бенковски" до ул. "Ген. Колев", район Одесос, гр. Варна				211	Банков заем	2022 - 2024	Община Варна
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.3. Изграждане/рехабилитация на улична мрежа в Район "Владислав Варненчик"						2021-2027	
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.3.1. Изграждане на улична мрежа и прилежащата инфраструктурата на СО „Ментеше“	Изграждане на улична мрежа с площ 17,75 Ха. Изготвен ПУП, одобрен с Решение 1357-4, Протокол 28/12.02.2014 на ОбС-Варна.	ЗВ6	35 000			2021-2027	район "Вл. Варненчик"
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.3.2. Изграждане на улична мрежа и прилежащата инфраструктурата на СО „Балъм дере“	Изграждане на улична мрежа с площ 6,9 Ха. За обекта има изработен ПРЗ.	ЗВ6	14 000			2021-2027	район "Вл. Варненчик"
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.3.3. Ремонт и реконструкция на ул. "Уста Кольо Фичето"	Основен ремонт на ул. "Кольо Фичето" в участъка от о.т. 4084 през о.т. 4359-4367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до о.т. 4284, по плана на ЗПЗ, гр. Варна, в т.ч. проектиране. За обекта няма проектна готовност	ЗВ1	3 884	2 386	Банков заем, Бюджет	2020-2022	район "Вл. Варненчик"
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.3.4. Разширение на бул. "Константин и Фружин".	Разширение на бул. "Константин и Фружин" от м-н „Джъмбо“ до бул. "Цар Освободител". За обекта няма проектна готовност	ЗВ6	1 000			2021-2027	район "Вл. Варненчик"

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.3.5. Рехабилитация на ул. "Янко Мустаков" и прилежащата му подземна инфраструктура и изграждане на тротоар в частта от бул. "Света Елена" до бул. "Константин и Флушин" (покрай ПТ-ти м.р.)	Обновяване на стара и компрометирана инфраструктура, като се създаде достъпна среда за съществуващите и новообразувани жилищни зони. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	1 300	39	Банков заем	2021-2027	район "Вл. Варненчик"
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.3.6. Рехабилитация на ул. "Атанас Москов" и прилежащата му подземна инфраструктура.	Рехабилитация на ул. "Атанас Москов" и прилежащата му подземна инфраструктура, в частта от кръговото на ул. "Атанас Москов" с бул. "Владислав Варненчик" до ул. "Девня". За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3, ЗВ6	5 000	1 812	Банков заем	2021-2027	район "Вл. Варненчик"
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.3.7. Рехабилитация и ремонт на пешеходен подлез под бул. "Трети март" от Районен парк към м. "Боклук тарла" и Парк в местност "Боклук тарла".	Цялостна рехабилитация и основен ремонт на пешеходния подлез - стълбище, парпети, настилки, тавани, стени, канализацията за отводняване и др.	ЗВ6	540	54	Банков заем	2021-2027	район "Вл. Варненчик"
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.4. Изграждане/рехабилитация на улична мрежа в Район "Приморски"						2021-2027	
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.4.1. Рехабилитация на улици в 18 м.р., район "Приморски" - ул. „Иван Аксаков“ и на междублоково пространство - ул. "Никола Михайловски" и ул. "Княз Николаевич"	Рехабилитация на ул. „Иван Аксаков“ и на междублоково пространство - ул. "Никола Михайловски" и ул. "Княз Николаевич". За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	1 000			2021-2027	район "Приморски"
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.4.2. Рехабилитация на междублоково пространство на ж.к. „Победа“ и на ул. „Бяла муря“	Рехабилитация на междублоково пространство на ж.к. „Победа“ и на ул. „Бяла муря“. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3, ЗВ6	1 500			2021-2027	район "Приморски"
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.4.3. Рехабилитация на улици в квартал „Виница“ - ул. "Константин Павлов"; ул. "Аладжа манастир"; ул. "Кастрица"; ул. "Албатрос"; ул. "Света Параскева"; ул. "Лазур" в кв. "Виница"	Рехабилитация на ул. "Константин Павлов"; ул. "Аладжа манастир"; ул. "Кастрица"; ул. "Албатрос"; ул. "Света Параскева"; ул. "Лазур" в кв. "Виница". За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	2 000			2021-2027	район "Приморски"
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.4.4. Изграждане на техническа инфраструктура в район "Приморски" - на бул. "Александър Стамболийски", ул. "Никола Вапцаров", ул. "Рули", ул. "Мир", ул. "Дубровник", ул. "Евлоги Георгиев", ул. "Железни Врата", ул. "Д-р Басанович", ул. "Ген. Георги Попов"	Изграждане на техническа инфраструктура на бул. "Александър Стамболийски", ул. "Никола Вапцаров", ул. "Рули", ул. "Мир", ул. "Дубровник", ул. "Евлоги Георгиев", ул. "Железни Врата", ул. "Д-р Басанович", ул. "Ген. Георги Попов". За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	4 000	1 309	Банков заем, общински бюджет	2021 - 2023	район "Приморски"
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.4.5. Проектиране и основен ремонт на ул. "Св. Св. Константин и Елена", кв. Виница в участък от ул. "Цар Борис III" до Гробищен парк, гр. Варна	Основен ремонт на ул. "Св. Св. Константин и Елена", кв. Виница, в участък от ул. "Цар Борис III" до Гробищен парк, гр. Варна, в т.ч. проектиране. Предстои изготвяне на ТП и издаване на разрешение за строеж.	ЗВ6	1 638	1	Общински бюджет	2023	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.4.6. Проектиране и основен ремонт на ул. "Цар Борис III" от бул. "Осми приморски пол" до пресичане с "Фатрико дере", гр. Варна	Основен ремонт на ул. "Цар Борис III" от бул. "Осми приморски пол" до пресичане с "Фатрико дере", гр. Варна, в т.ч. проектиране. Предстои изготвяне на ТП и издаване на разрешение за строеж.	ЗВ6	3 846	3 551	Банков заем, общински бюджет	2023	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.4.7. Реконструкция на ул. "Прилеп" в участъка от бул. "Ян Палах" до вход м-ст "Пчелина", в т.ч. реконструкция на съоръжения. гр. Варна" - I етап	Реконструкция на ул. "Прилеп" в участъка от бул. "Ян Палах" до вход м-ст "Пчелина", в т.ч. реконструкция на съоръжения, гр. Варна" - I етап. Предстои изготвяне на ТП и издаване на разрешение за строеж.	ЗВ6	1 600	1 914	Банков заем, общински бюджет	2023	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.4.8. Проектиране/Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. "Подвис" в участъка от бул. "Хр. Смирненски" до бул. "В. Левски", гр. Варна	Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. "Подвис" в участъка от бул. "Хр. Смирненски" до бул. "В. Левски", гр. Варна в т.ч. проектиране. Предстои изготвяне на ТП и издаване на разрешение за строеж.	ЗВ6	2 036	538	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.4.9. Полагане на улична настилка след реализацията на проект №BG16M1OP002-1.016-0009-C02 "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособена територия, обслужвана от "ВиК-Варна" ООД	Полагане на настилка по протежение на уличната мрежа след приключване на дейностите по изпълнението на следните обекти от проект №BG16M1OP002-1.016-0009-C02 "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособена територия, обслужвана от "ВиК-Варна" ООД: 1.) Доизграждане на канализационна мрежа в СО "Изгрев", "Кочмар", "Съзлица", "Пчелина" и "Сотира", бул. "Христо Смирненски", реконструкция на канализационни клонове по бул. "Вл. Варненчик", реконструкция на магистрален водопровод Варна - Зл.пясъци III етап - обща индикативна дължина 17 176 м, с обща индикативна площ 85 000 кв.м; 2.) Доизграждане на канализационна мрежа в СО "Бриз", "Св. Никола", "Ален мак", "Ваялар", "Траката", "Манастирски рид" и изграждане на водопроводни към ново трасе на магистрален водопровод Варна - Златни пясъци III етап - обща индикативна дължина в СО - 51 572 м, с обща индикативна площ 257 860 кв.м и за водопроводни връзки - обща индикативна дължина 11 883 м, с обща индикативна площ - 59 415 кв.м	ЗВ6	40 500	717	Банков заем	2023	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.4.10.Д. Основен ремонт на ул. „Чаталджа“ от бул. „Генерал Колев“ до ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Никола Михайловски“ от ул. „Любен Каравелов“ до ул. „Васил Друмев“, район Приморски, гр. Варна				26	Банков заем	2024-2026	Община Варна
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.4.11.Д. Основен ремонт на ул."Д-р Анастасия Железкова" от ул. "Разлог" до бул. "Осми Приморски Пол" и връзка с бул. "Васил Левски", чрез ул. "Разлог" - улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "Васил Левски", Варна				1 060	Банков заем	2020-2021	Община Варна

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.4.12.Д. Основен ремонт на улици в СО Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна	Основен ремонт на ул. "Орфей" от о. т. 18 (ул. "Зевс"), през о. т. 62, 63, о. т. 146-о. т. 151, о. т. 157-о. т. 173, о. т. 177-о. т. 181, о. т. 210-о. т. 213, о. т. 216-о. т. 221, до о. т. 29 (ул. "1- ва"), по плана на СО Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна; Етап 1 - Основен ремонт на ул. "Орфей" от о. т. 18 (ул. "Зевс"), през о. т. 62, 63, о. т. 146-о. т. 151, о. т. 157-о. т. 173, о. т. 177-о. т. 181, по плана на СО Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна; Етап 2 - Основен ремонт на ул. "Орфей" от о. т. 181, о. т. 210-о. т. 213, о. т. 216-о. т. 221, до о. т. 29 (ул. "1- ва"), по плана на СО Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна, гр. Варна			1 362	общински и републикански бюджет	2022 - 2023	Община Варна
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.4.13.Д. Основен ремонт на ул. "Арх. Манол Йорданов", в участъка от кръгово кръстовище с път I-9 до бул. "Осми Приморски полк" по плана на 21 м. р., гр. Варна				38			
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.4.14.Д. „Основен ремонт на ул. „Свети Атанасий“ по плана на кв. „Виница“, район Приморски, гр. Варна“	Проектът е включен в резервния проект №ЗП24000015ВН/09.05.2024 г. „Варна – многовековен, многообразен и образован град“ с водещ партньор: Община Варна, Проектът е на стойност 491 172 лв., Източник на финансиране: ПРР 2021-2027. Приоритет 1						
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.5.Д. Изграждане/рехабилитация на улична мрежа в Район "Аспарухово"						2021-2027	
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.2.5.1.Д. Ремонт на улици в Район "Аспарухово"	Реконструкция на улица от бул."Първи май" към Рибарско пристанище, включително обръщач, по плана на м-ст "Карантината", р-н Аспарухово, гр. Варна			2 319	Банков заем	2021	Община Варна
Приоритет 5	Мярка 5.2	Група проекти 5.2.3.: Разширяване видеонаблюдението в населените места						2021-2027г.	
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.3.1. Изграждане на видеонаблюдение в село Тополи	Изграждане на видеонаблюдение на входно-изходните артерии, детските площадки и спиркозаслоните в с. Тополи. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ1	300			2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.3.2 Разширение капацитета и функционалността на системата за видеонаблюдение	Разполагане на камери за видеонаблюдение по основни кръстовища и входно-изходни точки на община Варна и изграждане на оптична инфраструктурна свързаност до контролен център. За обекта няма проектна готовност.	Цялата територия	5 000	311	Общински бюджет	2021 - 2023	Дирекция УСКОР
Приоритет 5	Мярка 5.2	Група проекти 5.2.4.: Ремонт/ оформяне на пешеходни зони						2021-2027г.	
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.4.1.Ремонт на пешеходна част от ул. "Г. Градев" вкл. съществуващо стълбищно съоръжение на територията на с.Тополи	Извършване на ремонтни дейности на пешеходна част от ул. "Г. Градев" към ул. "Д-р Ат. Липов" в село Тополи. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ1	150			2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.4.2. Ремонт на Алея от бул."Константин и Фружин" до ул."Я. Мустаков" пред бл.302 в Район "Владислав Варненчик"	Подобряване на пътната инфраструктура в община Варна. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	448			2021-2027	район "Вл. Варненчик"
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.4.3. Ремонт на Променатна алея покрай Канал Район "Аспарухово"	Подобряване на пътната инфраструктура в община Варна. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	8 000			2021-2027	Район "Аспарухово"
Приоритет 5	Мярка 5.2	Група проекти 5.2.5.: Изграждане/ реновиране на уличното осветление							
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.5.1. Изграждане на улично осветление в с.Тополи	Изграждане на улично осветление по VAR1808, 72709.38.36, 72709.12.83, 72709.12.108, 72709.502.403. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ1	400			2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.5.2. Реновиране на улично осветление на общински алеи в к.к. "Св.Св.Константин и Елена"		ЗВ4	500			2021-2027	КК "Св. Св. Константин и Елена"
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.5.3. Улично осветление на Община Варна - обследване за ЕЕ и въвеждане на предписаните мерки	Обследване за енергийна ефективност, въвеждане на мерки за ЕЕ	Цялата територия	3 200	1 313	ФМ на ЕИП, Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност	2021 - 2022	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	Група проекти 5.2.6.: Разширяване възможностите за паркиране						2021-2027г.	
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.6.1. „Изграждане на подземен паркинг и покрит пазар в ж.к. „Чайка“	Подобряване условията на движение и паркиране в община Варна. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	5 425			2021-2027	Дирекция ИИБ, частен инвеститор
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.6.2. Изграждане на паркинг на ул. "Девня" и ул. "Христо Ботев"	Подобряване условията на движение и паркиране в община Варна. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	20 000			2021-2027	Частен инвеститор
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.6.3. Изграждане на паркинг към Дворец на културата и спорта	Подобряване условията на движение и паркиране в община Варна. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	12 400			2021-2027	"Дворец на културата и спорта" ЕАД - Варна
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.6.4. Зелена зона за кратковременно паркиране	Подобряване условията за паркиране на територията на гр.Варна посредством разширение на зоната за кратковременно паркиране. С обхват от "Синя зона" до бул. "Васил Левски".	ЗВ3	2 000	2 476	собствено финансиране	2023	ОП "Паркинги и гаражи"

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.6.5. Устойчива градска логистика	Създаване на условия за развитие на ефективна и бърза градска логистика с възможно най-малко въздействие върху градското движение и щадища околната среда.	Цялата територия	1 500			2021-2027	ОП "Паркинги и гаражи"
Приоритет 5	Мярка 5.2	Група проекти 5.2.7.: Благоустройство, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна - ЕТАП 1 и Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към междублокови пространства на територията на Община Варна“.					Кредитно финансиране, Програма "Развитие на регионите" 2021-2027г.	2021-2027	
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.7.1. Обекти - район „Одесо“							
Приоритет 5	Мярка 5.2	Междублоково пространство, в обхвата на карето - ул. "Тодор Влайков", ул. "Христо Македонски", ул. "Константин Доганов", ул. "Филип Тотю"	Благоустройство на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.	ЗВ3	1 100	686	Банков заем	2023	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.7.2. Обекти - Район „Приморски“						2021-2027	
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.7.2.1. Междублоково пространство в 17-ти м. р., заключено между бул. "Царевец", бул. "Васил Левски" и бул. "Осми приморски полк"	Благоустройство на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.	ЗВ3	4 100	2 807	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.7.2.2.Д. Реконструкция на ул."Мадара", в участъка от ул. "Д-р Железкова" до ул. "Явор" и благоустройство пространствата в карето между бул. "Царевец" - ул. "Караагач" - ул. "Мир" - бул. "В. Левски" - бул. "Осми приморски полк"				3 200	Банков заем и общински бюджет	2021 - 2023	Община Варна
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.7.2.3.Д. Благоустройство на междублоково пространство заключено между бул. Чатаджа, ул. Цар Асен, ул. Войнишка и ул. Драва Чех, по плана на 6-ти м.р. гр. Варна				35	общински бюджет	2023	Община Варна
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.7.3. Обекти - Район „Младост“							
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.7.3.1. Благоустройство в част от 15 м. р. - междублоково пространство заключено между ул. "Георги Пелчевич", бул. "Вл. Варненчик", бул. „Васил Левски“, ул. "Родина"	Модернизация, рехабилитация и реконструкцията на уличните мрежи, междублоковите пространства, както и изграждане на нови обществени паркинги и алеи. Подобрване на транспортно-експлоатационните качества, подобрване на условията за безопасност на движението. Редуциране и увеличаване на местата за паркиране, включително възстановяване на хоризонталната маркировка за всички участници в движението и изграждане на нова такава. Подобрване отводняването на пътните платна и паркингите. Облагородяване на зелените площи, изграждане на нови зони за отдих и реконструкция на съществуващи такива. Ремонт на детски и спортни площадки. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	ЗВ6	2 835	713	Банков заем	2022 - 2023	Община Варна
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.7.3.2. Благоустройство в ж. к. "Възраждане" III м. р. - пространство заключено между ул. "Поп Димитър", бул. "Цар Освободител" и бул. "Трети март"	Модернизация, рехабилитация и реконструкцията на уличните мрежи, междублоковите пространства, както и изграждане на нови обществени паркинги и алеи. Подобрване на транспортно-експлоатационните качества, осигуряване на нормални условия за безопасност на движението. Редуциране и увеличаване на местата за паркиране, включително възстановяване на хоризонталната маркировка за всички участници в движението и изграждане на нова такава. Подобрване отводняването на пътните платна и паркингите. Облагородяване на зелените площи, изграждане на нови зони за отдих и реконструкция на съществуващи такива. Ремонт на детски и спортни площадки. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	ЗВ6	3 750	1 275	Банков заем	2022 - 2023	Община Варна
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.7.3.3. Благоустройство в ж. к."Младост" II м. р. територията заключена между бул. "Сливница", бул. "Република", ул. "Хан Севар" и ул. "Вяра"	Благоустройство на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	ЗВ6	3 900	1 469	Банков заем	2022 - 2023	Община Варна
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.7.3.4. Благоустройство на междублокови пространства в ж.к. "Младост" II м.р., включващо естетизация и модернизация на пространството, заключено между бул. "Република", бул. "Цар Освободител", ул. "Вяра" и ул. "Хан Севар"	Модернизация, рехабилитация и реконструкцията на уличните мрежи, междублоковите пространства, както и изграждане на нови обществени паркинги и алеи. Подобрване на транспортно-експлоатационните качества, осигуряване на нормални условия за безопасност на движението. Редуциране и увеличаване на местата за паркиране, включително възстановяване на хоризонталната маркировка за всички участници в движението и изграждане на нова такава. Подобрване отводняването на пътните платна и паркингите. Облагородяване на зелените площи, изграждане на нови зони за отдих и реконструкция на съществуващи такива. Ремонт на детски и спортни площадки. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	ЗВ6	3 500	280	Банков заем	2022 - 2023	Община Варна
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.7.3.5. Благоустройство в ж. к."Трошево" - междублоково пространство заключено между ул. "Фантазия", улицата северно от бл. 78, бул. "Хр. Смирненски", ул. "Хан Кубрат" и ул. "Добрин Василев"	Модернизация, рехабилитация и реконструкцията на уличните мрежи, междублоковите пространства, както и изграждане на нови обществени паркинги и алеи. Подобрване на транспортно-експлоатационните качества, осигуряване на нормални условия за безопасност на движението. Редуциране и увеличаване на местата за паркиране, включително възстановяване на хоризонталната маркировка за всички участници в движението и изграждане на нова такава. Подобрване отводняването на пътните платна и паркингите. Облагородяване на зелените площи, изграждане на нови зони за отдих и реконструкция на съществуващи такива. Ремонт на детски и спортни площадки. Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.	ЗВ6	2 000	1 911	Банков заем	2021-2022	Дирекция ИИБ

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.7.3.8.Д. Проект „Благоустройство на междублоково пространство и прилежащата улична мрежа между бул. „Цар Освободител“, ул. „Вяра“, ул. „Хан Севар“, ул. „Любчо Патронов“, улица на СУ „Неофит Бозвели“, улица западно от бл. 132, по плана на ж. к. „Младост“ II-ри м. п. гр. Варна“	Проектът е включен в приоритизиран проект №ЗП24000013ВН/09.05.2024 г. „Варна – иновативен, образован, здравословен и съхранен град“ с водещ партньор: Община Варна. Проектът е на стойност 3 820 226,67 лв. Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1						
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.7.4. Обекти - Район „Аспарухов“							
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.7.4.1. Междублоково пространство заключено между ул. "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Мара Тасева", ул. "Средец" и ул. "Стара Загора" по плана на 27-ми м. р.	Благоустройство на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	387	1 950	631	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.7.4.2. Междублоково пространство заключено между бул. "Народни будители", ул. "Перник", ул. "Детелин войвода"; ул. "Искър" (подпорна стена); ул. "Чонгора" (стълбички) по плана на 27-ми м. р.	Благоустройство на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	387	750	35	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.7.4.3. Междублоково пространство на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" бл. 38, 40, 42 и спортно игрище в парцел с идентификатор ПИ 10135.5505.245 по плана 28-ми м. р.	Благоустройство на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	387	1 000	385	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.7.5. Обекти - Район „Вл. Варненчик“						2021-2027	
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.7.5.1. Благоустройство на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик“, II-ри микрорайон, източна част включително ул. "Петър Дертлиев" и ул. „Асен Разцветников“, гр. Варна – I етап	Благоустройство на пространството, заключено между бул. "Трети март", ул. "Асен Разцветников", улица от о.т. 774, през о.т.775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762 и ул. " Проф. д-р Емил Станчев". Издадено разрешение за строеж №37/ГИ/02.03.2021 г.	386	10 000	5 850	Банков заем	2021-2027	район "Вл. Варненчик"
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.7.5.2. Междублоково пространство затворено от ул. "Асен Разцветников", бул. "Света Елена", бул. "Константин и Фружин" и ул. "Боян Илиев"	Благоустройство на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.	386	1 600	464	Банков заем, Бюджет	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.7.5.3. Междублоково пространство затворено между бул. "Света Елена", ул. "Георги Минков", бул. "Трети март" и бул. "Константин и Фружин"	Благоустройство на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.	386	1 100	306	Банков заем, Бюджет	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.7.6. II. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към междублокови пространства на територията на Община Варна“						2021-2027	
		ул. "Г. С. Раковски" от ул. "Проф. Державин" до ул. "Пирич"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	383	230	239	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Стефан Караджа" от бул. "Цар Освободител" до площад "Екзарх Йосиф"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	383	670	458	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Поп Богомил"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	383	135	89	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Св. Климент" от ул. "Сан Стефано" до площад "Екзарх Йосиф"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	383	500	592	Банков заем, общински бюджет	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Княз Ал. Батенберг" от ул. "Архимандрит Филарет" до бул. "Приморски"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	383	450	566	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Граф Игнатиев"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	383	650	554	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Д-р Писколиев" от ул. "Ангел Кънчев" до бул. "Христо Ботев"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	383	475			2024-2026	Дирекция ИИБ
		ул. "Беласица" от ул. "Кракра" до ул. "Д-р Писколиев"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	383	670	654	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Ивайло" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	383	130	94	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Цар Иван Страцимир" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	383	130	93	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ

Приоритет	Мярка	Деинст/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
		ул. "Хан Маламир" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	3В3	150	95	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Стара планина" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	3В3	208	131	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Начо Начев" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	3В3	100	72	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Никола Бацаров" от ул. "Дрин" до ул. "Беласица"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	3В3	110	96	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Велико Христов" от ул. "Парижка комуна" до бул. "Съборни"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	3В3	275	230	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Патриарх Евтимий" от бул. "Владислав Варненчик" до бул. "Сливница"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	3В3	640	612	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Петко Ю.Тодоров" от ул. "Патриарх Евтимий" до ул. "Отец Паисий"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	3В3	620	633	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Пенчо Славейков" от бул. "Сливница" до ул. "Отец Паисий"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	3В3	700	668	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Константин Величков" от ул. "Яне Сандански" до бул. "Сливница"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	3В3	420	383	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Васил Друмев"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	3В3	1 672	2 014	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Тодор Икономов"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	3В3	350	447	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Капитан Райчо" в частта на 15 м. р.	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	3В3	920	33	Общински бюджет	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Поп Харитон" в частта от ул. "Самарско знаме" до ул. "Злати Бръчков"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	3В3	210	170	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Под игото" в частта на 15 м. р.	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	3В3	370	469	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Никола Корчев" в частта от ул. "Доброволци" до ул. "Д-р Ив. Селимински"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	3В3	130	116	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Доброволци" от ул. "Никола Корчев" до ул. "Кап. Райчо"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	3В3	300	296	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Иван Боримечката"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	3В3	75	87	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Самарско знаме" в частта от бул. "Вл.Варненчик" до ул. "Кап.Райчо"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	3В3	50	96	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Блян" от бул. "Трети март" до ул. "Поп Димитър"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	3В6	950	852	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Цар Св. Тертер"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	3В6	800	544	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Цар Гаврил Радомир", в частта, северно от бл.41	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	3В6	220	226	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
		ул. "Найчо Цанов"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	3В7	1 000	1 143	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Искър"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	3В7	800	699	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "инж. Каракулаков"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	3В7	250	247	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Св. Св. Кирил и Методий"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	3В7	1 300	1 563	Банков заем, целеви средства	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Злетово"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	3В7	600	830	Банков заем, концесии	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	Група проекти 5.2.8.: „Благоустройство, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна“ - ЕТАП 2						2021-2027г.	
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.8.1. Обекти - Район „Одесо“						2021-2027	
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.8.1.1. Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Д-р Пискулиев", ул. "Парижка комуна", ул. "Кракра", ул. "Дрин", ул. "Г. Бенковски" и ул. "Хараламби Ангелов"	Благоустройство на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.	3В3	1 800	1 007	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.8.1.2. Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Отец Паисий", ул. "Оборище", бул. "Сливница", бул. "Владислав Варненчик"	Благоустройство на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.	3В3	3 500	935	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.8.1.3. Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Отец Паисий", бул. "Цар Освободител", ул. "Пирин", ул. "Македония"	Благоустройство на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.	3В3	1 500	582	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.8.1.4. Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Хаджи Димитър", ул. "Пирин", бул. "Сливница", ул. "Г. С. Раковски"	Благоустройство на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.	3В3	1 000	543	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.8.1.5. Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Дунавски лебед", ул. "Български орел", бул. "Владислав Варненчик"	Благоустройство на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.	3В3	1 000	814	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.8.2. Обекти - Район „Приморски“						2021-2027	
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.8.2.1. Междублоково пространство в 23-ти м. р., заключено между бул. "Васил Левски", ул. "Студентска", бул. "Оси приморски полк" и ул. "Мир"	Благоустройство на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.	3В3	4 900	1 486	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.8.2.1. Експериментални блокове - бл. 37 - бл. 41, кв. „Изгрев“				719	Банков заем	2021 - 2022	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.8.3. Обекти - Район „Младост“						2021-2027	
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.8.3.1. Благоустройство на ж.к."Възраждане" Им.р., включващо естетизация и модернизация на пространствата между бул."Янош Хуняди", бл.1, южно от бл.2, източно от бл.3, ул."Майка Тереза", южно от бл.26, ул."Ана Феликсова", ул."Петър Алипиев", улицата западно от бл.17, локално платно на бул."Трети март" и бул."Янош Хуняди"	Модернизация, рехабилитация и реконструкцията на уличните мрежи, междублоковите пространства, както и изграждане на нови обществени паркинги и алеи. Подобряване на транспортно-експлоатационните качества, осигуряване на нормални условия за безопасност на движението. Редуциране и увеличаване на местата за паркиране, включително възстановяване на хоризонталната маркировка за всички участници в движението и изграждане на нова такава. Подобряване отводняването на пътните платна и паркингите. Облагородяване на зелените площи, изграждане на нови зони за отход и реконструкция на съществуващи такива. Ремонт на детски и спортни площадки. За обекта има проектна готовност.	3В6	8 180			2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.8.3.2. Благоустройство на междублокови пространства в подзона район "Младост" (ж.к.Младост I м.р.) включващо естетизация и модернизация на пространството заключено между бул."Сливница", ул."Васил Чекаларов", ул."Мечтание", улицата западно от парк "Младост", улицата между ОУ „А.Страшимиров“ и южно от бл.113, ул. „Васил Чекаларов“, бул."Цар Освободител", бул. „Януш Хуняди“, южно от бл.101 и ул. „Атанас Стоев“ и бул."Сливница"	Модернизация, рехабилитация и реконструкцията на уличните мрежи, междублоковите пространства, както и изграждане на нови обществени паркинги и алеи. Подобряване на транспортно-експлоатационните качества, осигуряване на нормални условия за безопасност на движението. Редуциране и увеличаване на местата за паркиране, включително възстановяване на хоризонталната маркировка за всички участници в движението и изграждане на нова такава. Подобряване отводняването на пътните платна и паркингите. Облагородяване на зелените площи, изграждане на нови зони за отход и реконструкция на съществуващи такива. Ремонт на детски и спортни площадки. За обекта има проектна готовност.	3В6	4 000	17	Банков заем	2023	Дирекция ИИБ

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.8.3.3. Благоустройство на междублокови пространства в подзона район "Младост" (ж.к."Трошево") включващо естетизация и модернизация на пространството заключено между ул."Младежка", бул."Република", бул."Сливница" и ул."Тихомир"	Модернизация, рехабилитация и реконструкцията на уличните мрежи, междублоковите пространства, както и изграждане на нови обществени паркинги и алеи. Подобряване на транспортно-експлоатационните качества, осигуряване на нормални условия за безопасност на движението. Редуциране и увеличаване на местата за паркиране, включително възстановяване на хоризонталната маркировка за всички участници в движението и изграждане на нова такава. Подобряване отводняването на пътните платна и паркингите. Облагородяване на зелените площи, изграждане на нови зони за отдих и реконструкция на съществуващи такива. Ремонт на детски и спортни площадки. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	3 000			2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.8.3.4. Благоустройство на междублокови пространства в подзона район "Младост" (26 м.р.) включващо естетизация и модернизация на пространството заключено между ул."Цанко Дюстabanов", ул."Дряя", бул."Васил Левски" и бул."Сливница"	Модернизация, рехабилитация и реконструкцията на уличните мрежи, междублоковите пространства, както и изграждане на нови обществени паркинги и алеи. Подобряване на транспортно-експлоатационните качества, осигуряване на нормални условия за безопасност на движението. Редуциране и увеличаване на местата за паркиране, включително възстановяване на хоризонталната маркировка за всички участници в движението и изграждане на нова такава. Подобряване отводняването на пътните платна и паркингите. Облагородяване на зелените площи, изграждане на нови зони за отдих и реконструкция на съществуващи такива. Ремонт на детски и спортни площадки. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	3 000			2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.8.4. Обекти - Район „Вл. Варненчик“						2021-2027	
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.8.4.1. Рехабилитация и благоустройство зад бл.308	Благоустройство на градската среда в община Варна. Обектът се намира в УПИ I-,за жил. застр.,КОО, гаражи и трафопост". За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	266			2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.8.4.2. Затворено пространство между бул."Света Елена", ул."Асен Разцветников", бул."Трети март" и ул."Шести септември";	Благоустройство на градската среда в община Варна. Обектът се намира в затворено пространство между бул."Света Елена", ул."Асен Разцветников", бул."Трети март" и ул."Шести септември"; зад бл. 9; зад бл. 11; западно от бл. 12; тротоар ул."Ангел Каралийчев"; бл. 16; парк до Борисова воденица. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	683			2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.8.4.3. Затворено пространство между бул."Константин и Фружин",алея пред бл.302(от бул."Трети март" до ул."Янко Мустаков")	Благоустройство на градската среда в община Варна. Обектът се намира в затворено пространство между бул."Константин и Фружин",алея пред бл.302(от бул."Трети март" до ул."Янко Мустаков"), ул."Янко Мустаков" и бул."Св. Елена"; бл. 309; бл. 308; алея от бул."Света Елена"до СОУ "П. Кр. Яворов"; бл. 307; бл. 306; бл. 305; бл. 304. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	3 360			2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.8.4.4. Затворено пространство между бул."Константин и Фружин",алея пред бл.302	Благоустройство на градската среда в община Варна. Обектът се намира в затворено пространство между бул."Константин и Фружин",алея пред бл.302 (от бул."Трети март" до ул."Янко Мустаков") и "Янко Мустаков";бл.301; бл. 302; бл. 303; подход пред газстанция. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	1 182			2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.8.4.5. Благоустройство на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик“, II-ри микрорайон, включително ул."Петър Дертлиев" и ул."Асен Разцветников", гр. Варна – II етап, 2018 г. - 2021 г.	Основен ремонт на ул."Петър Дертлиев" и ул."Асен Разцветников" и благоустройство на междублоково пространство в район „Владислав Варненчик", "II-ри микрорайон" - източна част, гр. Варна"	ЗВ6	8 000	12	Общински бюджет	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2		Благоустройство на пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул."Асен Разцветников", ул."Петър Дертлиев" и ул."Проф. д-р Емил Станчев" – 2 етап	ЗВ6	1 514			2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.8.7. Изграждане на детски площадки /като част от интегриран проект за съответната територия/						2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.8.7.1. Проектиране и изграждане на нови детски площадки в с. Тополи	Проектиране и изграждане на 2 бр. нови детски площадки в ПИ 72709.501.861 и 72709.501.943, ул."Николай Христов". За обекта няма проектна готовност.	ЗВ1	250	15	ПУДООС	2023	КМЕТСТВО ТОПОЛИ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.8.7.2. Благоустройство на детски площадки на територията на район „Младост“	Благоустройство на градската среда в община Варна. Няма проектна готовност.	ЗВ1, ЗВ6	3 200			2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.8.7.3. Рехабилитация на детски площадки в Район "Одесос" - 79 броя	Рехабилитация и монтаж на нова настилка, на битумна основа на 79 детски площадки с местоположение 1м.р., 4м.р., 7м.р., 8м.р., 9м.р., 10м.р., 11м.р., 12м.р., 13м.р., 14м.р. в район "Одесос", Предвижда се реконструкция на същ. детски съоръжения – катерушки, люлки, пясъчници. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	240			2021-2027	Дирекция ИИБ
			Проект „Озеленяване и облагородяване на тревни площи разположени в ПИ 10135.1506.807 ул. „Александър Дякович" №31, бл. 22, Район „Одесос", гр. Варна.			10	ПУДООС	2021	Община Варна
Приоритет 5	Мярка 5.2	5.2.8.7.4.Д. Текущ ремонт на зона за отдих в с. Константиново	Проект „Текущ ремонт на зона за отдих в с. Константиново - почистване на терен и изграждане на фитнес на открито и детска площадка за деца от 3 до 12г. в центъра на с. Константиново, ул. „Васил Левски" №36 - ПИ 38354.501.685 - с. Константиново			10	ПУДООС	2021	КМЕТСТВО КОНСТАНТИНОВО, ОБЩИНА ВАРНА
Приоритет 6. Административен и регионален лидер						10000,00			

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
	Мярка 6.1. Конкурентоспособни административни услуги								
Приоритет 6	Мярка 6.1	Група проекти 6.1.1.: Повишаване устройствената готовност на общината за развитие на територията	Обезпечаване с необходимата документация за инвестиционно проектиране					2021-2027	
Приоритет 6	Мярка 6.1	6.1.1.1А. Изработване на подробни устройствени планове, задания за проектиране и специализирани кадастрални карти за районните администрации и кметства на населените места		Цялата територия	30 000			2021-2027	Дирекция АГУП
Приоритет 6	Мярка 6.1	6.1.1.2. Проектиране на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ "Районна администрация" в поземлен имот Общинска собственост		Цялата територия	10			2021-2027	район "Младост"
Приоритет 6	Мярка 6.1	6.1.1.3. Разработване на План за устойчива градска мобилност	Проект „Разработване на План за устойчива градска мобилност“ е включен в приоритизирания проект №ЗП24000021ВН/09.05.2024 г. „Подобряване на транспортната свързаност и градската мобилност във Варна“ с водещ партньор: Община Варна. Проектът е на стойност 508333,33 лв. Източник на финансиране - ПРР 2021-2027 Приоритет 1	Цялата територия	600			2021-2027	ОП „Общински паркинги и синя зона“
Приоритет 6	Мярка 6.1	6.1.1.4. Подготовка на инвестиционни проекти (обезпеченост с техническа документация)		Цялата територия	26 000			2021-2027	Дирекция АГУП, Дирекция ИИБ
Приоритет 6	Мярка 6.1	Група проекти 6.1.2.: Изграждане на нови административни сгради						2021-2027г.	
Приоритет 6	Мярка 6.1	6.1.2.1. Изграждане на административна сграда за Кметство с.Тополи	Предвижда се проектиране и изграждане на административна сграда за Кметство Тополи в ПИ 72709.501.939. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ1	3 000			2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 6	Мярка 6.1	6.1.2.2. Проектиране и изграждане административна сграда на район "Младост"	За обекта няма проектна готовност.	ЗВ6	5 000			2021-2027	Район "Младост"
Приоритет 6	Мярка 6.1	Група проекти 6.1.3.: Цифрова трансформация на публичния сектор и предоставяне на електронни административни услуги на гражданите и бизнеса						2021-2027	
Приоритет 6	Мярка 6.1	6.1.3.1. Създаване на ГИС		Цялата територия	1 200			2021-2027	Дирекция АГУП
Приоритет 6	Мярка 6.1	6.1.3.2. Изграждане, поддържане и предоставяне на електронни административни услуги	2021 - 2023 - закупувани материални активи за администрацията (компютри и хардуер, програмни продукти и лицензи за програмни продукти, надграждане/доработване на софтуер за "Прок център", Варна и др.)	Цялата територия	2 000	1 480	Общински бюджет, Републикански бюджет, средства от ЕС	2021-2027	Дирекция ИАО
		6.1.3.2.1.А. Интегрирана система за дигитални административни услуги в РДПБЗН-Варна.	Целта е да се облекчи максимално достъпа на гражданите до административните услуги, предоставяни от структурите на РДПБЗН-Варна. За изпълнение на проекта е необходимо да се закупят и инсталират автомати пред съответните кметства и районни служби, чрез които гражданите да подават и заплащат чрез банкови карти заявления за административни услуги 24/7. Автоматите ще са с интерфейс, подобен на този на банкомат и няма да затрудняват гражданите по работата с тях. Информацията от автоматите ще се изпраща за обработка към деловодството на съответната районна служба за пожарна безопасност.	Цялата територия	950			2023-2027	РДПБЗН-Варна
Приоритет 6	Мярка 6.1	Група проекти 6.1.4.: Повишаване квалификацията и административния капацитет						2021-2027	
Приоритет 6	Мярка 6.1	6.1.4.1. Обучения за повишаване на професионални умения и компетенции на служителите		Цялата територия	200			2021-2027	Район "Младост"
		Допълнени проекти, допринасящи за повишаване на административни капацитет							
Приоритет 6	Мярка 6.1	6.1.4.2.Д. Проект BG16RFOP001-8.006-0043-C02 "Подкрепа за Община Варна по ОПРР за ефективно и ефективно изпълнение на ПРР"				49	ОПРР 2014-2020	2023-2024	Община Варна
Приоритет 6	Мярка 6.1	6.1.4.3.Д. Проект BG05SFPR002-2.002-0080-C01 "Укрепване на общинския капацитет в Община Варна"		Цялата територия			ПРЧР 2021 - 2027	2023-2025	Община Варна
Приоритет 6	Мярка 6.1	6.1.4.4.Д. Проект BG16RFTA001-1.006-0027-C01 ОИЦ - Варна 2024-2029					Програма „Техническа помощ“ 2021 - 2027	2024-2029	Община Варна
Приоритет 6	Мярка 6.1	6.1.4.5.Д. BG06RDNP001-19.610-0104-C02 Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Аврен-Варна				48	ПРСР 2014-2020	2023	Община Варна

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг. за реализация на мярката
Приоритет 6	Мярка 6.1	6.1.4.6.Д. BG14MFPF001-3.001-0007-C01 Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие на МИРГ Варна - Белослав - Аксаково					Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.	2024	МИРГ
Приоритет 6	Мярка 6.1	6.1.4.7.Д. „Разработване на дългосрочна и краткосрочна програми за насърчване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Варна 2021 – 2030г.“				19	Общински бюджет	2021 - 2022	
Приоритет 6	Мярка 6.1	6.1.4.8.Д. Партньорски проекти на Община Варна, допринасящи за повишаване на административния капацитет	Проект „Европейски дигитални граждани“ (EUDIGIT)			35	Програма: "Европа за гражданите"	2020 - 2022	Община Варна
Приоритет 6	Мярка 6.1	6.1.4.9.Д. Проект „ОИЦ - ВАРНА 2024-2029“					ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“	2024 - 2029	Община Варна
Приоритет 6	Мярка 6.1	6.1.4.10.Д. Проекти на гражданския сектор					Програми на ЕС	2023 - 2026	Асоциация на Българските Черноморски общини
Мярка 6.2. Новатор в интегрирани териториални инвестиции									
Приоритет 6	Мярка 6.2	Група проекти 6.2.1. Разширяване на съществуваща ЗПЗ в Зона с потенциал за икономическо развитие	Партньорски проекти в подкрепа на предприемачеството и развитие на икономически зони, обхващащи общините Варна, Аксаково, Белослав и Девня, в съответствие с ИТСР на СИР	ИТИ ЗВ1				2021-2027	Дирекция АГУП Дирекция ИИБ
Приоритет 6	Мярка 6.2	Група проекти 6.2.2. Развитие на иновационни бизнес зони и съпътстваща инфраструктура чрез подхода Четворна спирала	Партньорски проекти в подкрепа на развитие на иновационни бизнес зони и съпътстваща инфраструктура чрез прилагане на подхода Четворна спирала, вкл. в м. "Малка Чайка"	ЗВ2, ЗВ3				2021-2027	Дирекция АГУП Дирекция ИИБ ВУЗ
Приоритет 6	Мярка 6.2	Група проекти 6.2.3. Разработване и реализиране на интегрирани проекти за управление на отпадъците						2021-2027г.	
Приоритет 6	Мярка 6.2	Група проекти 6.2.4. Превенция и управление на риска от наводнения и засушаване		ИТИ Цялата територия				2021-2027г.	
Приоритет 6	Мярка 6.2	6.2.4.1. Закупуване на система за управление на водни потоци	Закупуване на специализирана система за управление на водни потоци тип FloodBox PRO "Ready to Go"	Цялата територия	100	480	Общински бюджет	2021	Дирекция УСКОР
Приоритет 6	Мярка 6.2	Група проекти 6.2.5. Управление на бедствията		ИТИ Цялата територия				2021-2027г.	
		6.2.5.1. Ситуационен център за устойчиво управление при бедствени ситуации	Създаване на база за образователни инициативи, свързани с предотвратяване, готовност, реагиране и управление при бедствени ситуации; Провеждане на изследвания за устойчиво управление (вкл. на медицинското осигуряване) при бедствени ситуации и инциденти с голям брой пострадали. Провеждане на експериментални тестове и симулации на различни по характер природни и антропогенни бедствия във виртуални градове. Интегриране на Smart устройства с цел подпомагане дейността на службите ангажирани със защитата на населението. Създаване на специфични модели за управление и Smart Control според вида на катастрофата и характеристиките на отделните общности, като иновативно ще се отчетат потребностите на уязвимите групи (групите в риск). За обекта няма предвиден бюджет.	ЗВ3	10 000				
Приоритет 6	Мярка 6.2	6.2.5.2.Д. Проекти за защита от пожари	Проект BG06RDNPO01-8.004-0013-C03 „Предотвратяване и ограничаване на разпространението на вредители и болести в териториалния обхват на Лесозащитна станция – гр.Варна“, ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ - ВАРНА	гр.Варна		781	ПРСР 2014-2020	2020-2023	ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ - ВАРНА
Приоритет 6	Мярка 6.2	6.2.5.3.Д. Укрепване на свлачища	2021 - Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност "Свети Никола", гр. Варна - I етап. Варна			1 057	Общински и републикански бюджет	2016-2022	Община Варна
Приоритет 6	Мярка 6.2	6.2.5.4.Д. Екосистемни решения и проекти					Програмата за научни изследвания ХОРИЗОНТ-2020 на Европейския съюз		Асоциация за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и п.Лунав
Приоритет 6	Мярка 6.2	Група проекти 6.2.6. Подобряване състоянието на комуникационно-транспортната мрежа по линия на трудовата миграция и укрепване на градско-селските връзки	Подобряване на транспортната свързаност на територията в посока създаване на заетост и осигуряване на достъп на населението до работа, образование и други услуги с публичен характер. Разширяване и рехабилитация на околновъстен път на град Варна - изнасяне на цялото транзитно движение в посока Северно черноморие извън града	ИТИ Цялата територия				2021-2027г.	

Приложение 3. Отчет за изпълнението на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО 2021-2027 г. на Община Варна

Индикатори за продукт¹

Приоритет, мярка	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчита	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2023
Приоритет 1. Зелен град						
Мярка 1.1. Опазване на природните ресурси	Изградени инсталации за управление на биоразградими отпадъци	бр.	НСИ, Община Варна, ИАНМСП, АЗ, АУЕР, КЕВР, РИОСВ, БД, ИСУН2020 и др.	7 г.	1	
	Дължина на мрежите за събиране на отпадъчни води, новоизградени или консолидирани	м		7 г.	72 200	
	Дължина на реконструирани и новопостроени отводнителни системи	км		7 г.	20	
Мярка 1.2. Смячане на изменението на климата	Повърхностна площ на подкрепяната зелена инфраструктура в градските райони	м2		7 г.	400 000	
	Домакинства със замяна на твърдо гориво с алтернативни енергоспестяващи източници	бр.		7 г.	1500	
	Обществени сгради, получили подкрепа за подобряване на	бр.		7 г.	9	1

¹ Приети с Решение №933-10 от Протокол №25/20.04.2022 г. и актуализиран с Решение №1255-9 от Протокол 34/11.05.2023 г. /

Приоритет, мярка	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчита	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2023
	енергийните им характеристики					
	Брой лечебни заведения с подобрени енергийни характеристики	бр.		7 г.	3	4
	Брой социални заведения с подобрени енергийни характеристики	бр.		7 г.	4	
Мярка 1.4. Кръгова и нисковъглеродна икономика	Въведени системи / инсталации за управление на излезли от употреба автомобилни гуми	бр.		7 г.	1	
Приоритет 2. Социално справедлив и здравословен град						
Мярка 2.1. Здравеопазване	Новоизградени/модернизирани лечебни заведения/центрове	бр.	НСИ, Община Варна, АЗ, АСП, РЗИ, РЗОК, ИСУН2020 и др.	7 г.	5	9
Мярка 2.2.Спорт	Изградена/модеризирана спортна инфраструктура	бр.		7 г.	3	
Мярка 2.3.Социални услуги	Брой модернизирани обекти, предоставящи социални услуги	бр.		7 г.	1	1
Приоритет 3. Многовековен и многообразен град						
Мярка 3.1. Културно-историческо наследство	Консервация, реставрация и експониране на ключови обекти	бр.	НСИ, Община Варна, МК, НИНКН, ЕСТИ, ТИЦ, ИСУН2020, Официален портал на ЕК и др.	7 г.	3	
Мярка 3.2. Креативни и рекреативни индустрии	Брой пренощували лица в местата за настаняване на територията на община Варна	бр.		7 г.	5 600000	2167105
Мярка 3.3. Открити/нови	Новоизградени културни пространства и инфраструктура	бр.		7 г.	3	

Приоритет, мярка	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчита	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2023
пространства за култура	Градска среда: незастроени площи, създадени или рехабилитирани на територията на община Варна	м2		7 г.	17 000	
Приоритет 4. Иновативен и образован град						
Мярка 4.1. Цифрова трансформация за качествено предучилищно и училищно образование	Капацитет на класните стаи на подкрепяната образователна инфраструктура (нови или модернизирани)	бр. ученици бр. класни стаи	НСИ, Община Варна, ИАНМСП, АУЕР, ДАЕУ, МОН, РУО, ИСУН2020 и др.	7 г.	284597	127159
	Модернизирани обекти на образователната инфраструктура	бр.		7 г.	5	14
	Създадени иновативни STEM-центрове в образователните институции	бр.		7 г.	12	3
	Реализирани инвестиционни проекти за реновиране, разширяване и изграждане на прилежаща среда към съществуваща образователна инфраструктура	бр.		7 г.	7	7
Мярка 4.2. Научноизследователска и иновативна екосистема	Реализирани проекти за модернизирана / изградена учебна база и общежития (кампуси)	бр.		7 г.	5	1
	Реализирани проекти за модернизирана учебно	бр.		7 г.	5	1

Приоритет, мярка	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчита	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2023
	изследователска база и база за производствена практика					
Мярка 4.3. Чисти технологии и синя икономика	Подкрепени иновативни решения за изграждане на IT високотехнологична инфраструктура	бр.	НСИ, Община Варна, ИАНМСП, АУЕР, ДАЕУ, МОН, РУО, ИСУН2020 и др.	7 г.	1	1
	Публични институции, получаващи подкрепа за разработване на цифрови услуги и приложения	бр.		7 г.	3	
	Изградени ВЕИ мощности на територията на Община Варна	MW		7 г.	2	
Приоритет 5. Териториална свързаност и достъпност						
Мярка 5.1. Транспортна свързаност и екологичен транспорт	Новодоставен екологосъобразен подвижен състав за обществения транспорт	бр.	НСИ, Община Варна, АПИ, ОПУ, АУЕР, „Градски транспорт“ ЕАД, ОП ТАСРУД, ОП „Паркинги и синя зона“, ИСУН2020 и др.	7 г.	150	
	Изградени и надградени компоненти на интелигентните транспортни системи (брой)	бр.		7 г.	3	
	Подкрепяна велосипедна инфраструктура, дължина	км		7 г.	8	0,559
	Брой новодоставени споделени велосипеди	бр.		7 г.	300	
	Брой ползватели на споделени превозни средства	бр.		7 г.	7 000	
	Брой изградени зарядни станции	бр.		7 г.	40	

Приоритет, мярка	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчита	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2023
	Обща дължина на нови или подобрени линии на общественя транспорт	км		7 г.	7	
Мярка 5.2. Интегрирана и достъпна градска и извънградска среда	Градска среда: незастроени площи, създадени или рехабилитирани на територията на община Варна	м2	НСИ, Община Варна, АПИ, ОПУ, АУЕР, "Градски транспорт" ЕАД, ОП ТАСРУД, ОП „Паркинги и синя зона“, ИСУН2020 и др.	7 г.	50 000	
	Дължина на рехабилитираната улична мрежа на територията на Община Варна	км		7 г.	60	1,75
	Брой обособени паркоместа в „Зелена зона“	бр.		7 г.	10 000	
	Брой създадени транспортни хъба за градска логистика	бр.		7 г.	2	
	Брой обновени детски и спортни площадки на територията на Община Варна	бр.		7 г.	109	19
Приоритет 6. Административен и регионален лидер						
Мярка 6.2. Новатор в интегрирани териториални инвестиции	Брой привлечени инвеститори в иновационни бизнес-зони и Зона с потенциал за икономическо развитие	бр.	НСИ, Община Варна, НКИЗ, ИАНМСП, ДАЕУ, РИОСВ, БД, ИСУН2020 и др.	7 г.	3	
	Обособени зони за икономическо развитие	бр.		7 г.	1	
	Реализирани съвместни проекти за ИТИ	бр.		7 г.	2	

Индикатори за резултат²

Стратегическа цел/Индикатори за резултат	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Базова стойност	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2023
Стратегическа цел 1. Здравословен, съхранен и справедлив град, приспособен към изменението на климата (фокус грижа и отговорност за хората)						
Сгради с подобрена енергийна класификация (жилищни, частни нежилищни, обществени нежилищни)	бр.	НСИ, Община Варна, ИАНМСП, АЗ, АСП, РЗИ, РЗОК, РИОСВ, БД, КЕВР, АПИ,	7 г.	Н/П	60	17
Дял на жителите, обслужвани от съоръжения за рециклиране на отпадъци и малки системи за управление на отпадъци	%	ОПУ, АУЕР, ДАЕУ, МОН, РУО, МК, НИНКН, ЕСТИ, ТИЦ, РИМ-	7 г.	Н/П		
Жители, обслужвани от съоръжения за рециклиране на отпадъци	бр.	Варна, „Градски транспорт“ ЕАД, ОП	7 г.	Н/П		
Жители, свързани към подобрени системи за снабдяване с вода	бр.	„Паркинги и синя зона“, ОП	7 г.	Н/П		
Жители, свързани поне към системи за вторично пречистване на отпадъчни води	бр.	ТАСРУД, ИСУН2020, Официален портал на ЕК и др.	7 г.	Н/П		
Жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	бр.		7 г.	Н/П		

² Използваните индикатори за резултат са на база Доклада за наблюдение на изпълнението на ПИРО на Община Варна 2021 – 2027г. за 2023г. Приложение Отчет за изпълнение на индикаторите (приет с Решение №933-10 от Протокол №25/20.04.2022 г. и актуализиран с Решение №1255-9 от Протокол 34/11.05.2023 г.)

Стратегическа цел/Индикатори за резултат	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Базова стойност	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2023
Жители, които имат достъп до нова или модернизирана зелена инфраструктура в градските райони.	бр.		7 г.	Н/П		
Новообособени паркови пространства в създадени зони за отдих - изградени зелени пояси, паркови пространства, рекреационни зони около водоизточници и др.	м2	НСИ, Община Варна, ИАНМСП, АЗ, АСП, РЗИ, РЗОК, РИОСВ, БД, КЕВР, АПИ, ОПУ, АУЕР, ДАЕУ, МОН, РУО, МК, НИНКН, ЕСТИ, ТИЦ, РИМ-Варна, „Градски транспорт“ ЕАД, ОП „Паркинги и синя зона“, ОП ТАСРУД, ИСУН2020, Официален портал на ЕК и др.	7 г.	Н/П	2 000	500
Сгради с подобрена енергийна класификация (обществени нежилищни)	бр.		7 г.	Н/П	10	1
Намаление на енергийното потребление в обществени сгради	kWh/y		7 г.	Н/П	9 500 000	4 566 047
Годишен брой на лицата, които използват подкрепяните здравни заведения	бр.		7 г.	Н/П	470 124	532 084
Годишен брой на посещенията в подкрепената спортна инфраструктура	бр.		Ежегодно	Н/П	745 000	
Годишен брой на лицата, които използват подкрепяните съоръжения за социални грижи	бр.		Ежегодно	Н/П	310	179
Ползватели на подкрепяната културна инфраструктура	бр.		7 г.	Н/П	620 000	50 000
Туристи/посещения в	бр.		7 г.	Н/П	575 000	372 041

Стратегическа цел/Индикатори за резултат	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Базова стойност	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2023
подпомогнатите обекти						
Проведени културни мероприятия с национално и международно участие за нематериално културно наследство /архитектура, музика, танц, театър, визуални изкуства, кино и пр./	бр.		Ежегодно	Н/П	1 442	
Стратегическа цел 2. Водещ регионален лидер в интегрираното развитие на региона със знание и иновации (фокус - инфраструктура)						
Годишен брой на децата, използващи подкрепяната образователна инфраструктура	бр.		7 г.	Н/П	2 845	607
Брой деца, ползващи иновативни STEM центрове	бр.		7 г.	Н/П	7 153	1676
Дял на екологосъобразния подвижен състав за обществения транспорт	%		7 г.	70%	100%	
Увеличаване на средната експлоатационна скорост на градския автобусен транспорт	km/h		7 г.	Н/П	За градска зона – 22 км/ч За крайградска зона – 37 км/ч	
Брой клиенти, ползващи изградената зарядна	бр.		7 г.	Н/П	2 000	

Стратегическа цел/Индикатори за резултат	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Базова стойност	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2023
инфраструктура за превозни средства годишно						
Нарастване на броя клиенти ползвачи изградената зарядна инфраструктура годишно	%		7 г.	1 000	100%	
Нарастване броя на кратковременни паркирания	%		7 г.	5 000 000	100%	
Годишен брой пътници използващи обществения транспорт (карти/билети)	бр.		Ежегодно	Н/П	12 000 000/ 4000000	26128000